

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 25.01.2022 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **EUROVIA CS, a.s.**
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď v km 10,460**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (03.04.2023)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	21 týdnů od termínu určeného zadavatelem (27.08.2023)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (08.10.2023)
Doba realizace Díla		21 týdnů + 6 týdnů

Číslo stavby: 36537

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne **27. 06. 2023**

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

1 691 828,31 Kč	
4 180 000,00 Kč	
2 428 000,00 Kč	
11 178 000,00 Kč	
1 080 893,82 Kč	

2023									
dünya	kuşlar	deniz	deniz	deniz	kuşlar	kuşlar	kuşlar	kuşlar	kuşlar

A large grid with a red vertical line. The grid is divided into two main sections by a red vertical line. The left section contains several colored blocks: a long horizontal brown block at the top, a small orange block, a grey block, a blue block, a red block, a long horizontal dark red block, a large pink block, and a small grey block. The right section is a solid yellow block.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby	36537
Registrační číslo projektu	
Smlouva o dílo uzavřená dne	25.01.2022

Číslo změny

2

Název stavby

III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď v km 10,460

Název objektu

SO 251 Opěrná zeď

Objednatel

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):

MDS PROJEKT s.r.o., Forsterova čp. 175, 566 01 Vysoké Mýto

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Popis a zdůvodnění změny

SO 251 Opěrná zeď po zahájení vrtných prací souvisejících s realizací zápor paží konstrukce stavební jámy byly upřesněny geologické podmínky v prostoru budoucí opěrné zdi a navýšeny počty tahových kotev záporového pažení v množství 352m a doplněny přední a zadní řady mikropilot pro založení nové opěrné zdi. Tato změna, která měla vliv na navýšení ceny díla, byla odsouhlasena ZBV 1 a byl uzavřen Dodatek č. 1 ze dne 31.05.2023. Z důvodu rozšíření objemu vrtných prací, navýšení počtu tahových kotev a zvýšení počtu mikropilot zhotovitel požádal o prodloužení doby pro dokončení stavby o tři týdny, dle aktualizovaného harmonogramu č. 1 (dokončení stavebních prací do 03.09.2023). Správce stavby rozhodl o prodloužení termínu o 14 dní, jedná se o prodloužení termínu objektivně posouzeného na základě dodatečně vzniklých stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, termín dokončení stavebních prací dle harmonogramu č. 2 se prodlužuje do 27.08.2023. Prodloužení termínu vzniklo v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Dále se upravuje Harmonogram prací dle skutečného zahájení stavebních prací na základě odeslané Výzvy k provedení díla a oznámení Data zahájení prací ze dne 23.01.2023. Smlouva o dílo na stavbu III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď v km 10,460 byla uzavřena dne 25.01.2022. Předpokládaný datum zahájení prací byl 30.05.2022. Na základě Výzvy z 23.01.2023 byl termín zahájení stavebních prací posunut na 03.04.2023.

Přílohy evidenčního listu

1	Základní zhotovitel o prodloužení termínu vč. návrhu HMG
2	Odpověď správce stavby
3	Aktualizovaný HMG

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH:

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
35 267 481,36 Kč	36 900 791,78 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	36 900 791,78 Kč	
Součet cen změn od počátku stavby vč. změny č. 2		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum
Zhotovitel	EUROVIA CS, a.s.	Ing. Petr Sedláčik	20-06-2023
Projektant (autorský dozor):	MDS s.r.o.	Miloš Bednář, Dis.	
Hlavní inženýr:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	20-06-2023
Technický dozor stavebníka	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	20-06-2023
Asistent TDS	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jaroslava Valentová	20-06-2023



EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Martin Jelínek
Kutnohorská 59/23
500 04 Hradec Králové 01

Naše značka

Vyřizuje/linka
Buřval Marek

Hradec Králové
9. 6. 2023

Stavba: „III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď v km 10,460“

Oznámení claimu č. 1 dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 1.8, 1.9, 8.4, 17.3 a 17.4

Vážený pane inženýre Jelínku,

Při provádění vrtných prací související s realizací zápor pažicí konstrukce stavební jámy byly zjištěny následující nepředvídatelné fyzické podmínky na Staveništi, které jsme ani s náležitou péčí nemohli předpokládat. Předmětem těchto zjištění bylo upřesnění geologických podmínek na staveništi, na základě kterých došlo v souladu s vyjádření AD, ze dne 2. 5. 2023 k navýšení počtu tahových kotev v množství 352 m a k doplnění přední a zadní řady mikropilot. Na základě těchto změn nám vznikl nárok na dodatečnou platbu, který je součástí dodatku č. 1, ze dne 31. 5. 2023.

Na základě výše uvedeného vznikají Zhotoviteli překážky v provádění Díla a nelze pokračovat v realizaci Díla dle Harmonogramu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o změny oproti zadávací dokumentaci, které nebylo možné z našeho pohledu předpokládat a jde o riziko Objednatele, oznamujeme Vám tímto v důsledku uvedených skutečností podle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 1.8, 1.9, 8.4, 17.3 a 17.4 nárok (claim) na:

- Nárok na prodloužení Doby pro dokončení Stavby a Díla o tři týdny (aktualizovaný harmonogram je přílohou tohoto Claimu)

S ohledem na požadované kroky potřebné pro administraci změn jsme připraveni poskytnout součinnost k jednání v této záležitosti za účelem vydání potřebného pokynu a jejího konečného vyřešení v souladu se smlouvou o dílo.

S pozdravem

Buřval Marek – Hlavní stavbyvedoucí

1/1



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

EUROVIA CS, a.s.
p. Marek Buřval
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 489
503 41 Hradec Králové

V Hradci Králové 12.6.2023

Odpověď na žádost o prodloužení termínu na stavbě „III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď v km 10,460“

Na základě vámi zaslané žádosti o prodloužení termínu realizace na výše uvedené stavbě z důvodu prováděných víceprací ze ZBV1 o 3 týdny vám sdělujeme následující:

- udané důvody (nutné vícepráce) jsou uznatelné pro prodloužení termínu výstavby dané stavební akce
- při posouzení délky požadovaného prodloužení byl brán zřetel na rozsah všech víceprací
- současně byl posuzovaný možný souběh provádění víceprací s původním HMG stavby

Z výše uvedeného správce stavby uznává prodloužení stavby v délce **2 týdnů**.
Zhotovitel obratem předloží aktualizovaný harmonogram prací.



S pozdravem
Ing. Martin Jelínek
manažer projektů a staveb
správce stavby