

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření <b>Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura,</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>101.1 / 2</b>	Číslo změny stavby: <b>4</b>
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký Kraj</b> adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: <b>Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením</b> adresa: Teplice IČ: 40233308		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>101.1 / 2</b>	Číslo změny stavby: <b>4</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6	1 Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	8	2 Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	18	3 Projektant
		4 Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Popis a zdůvodnění změny:

Změna živičné vrstvy vozovky

V souladu s předpokladem realizační a prováděcí dokumentací byla provedena ložná vrstva ACL 16+ v tloušťce 40 mm. Důvodem k realizaci provedení ložné vrstvy ACL 16+ v tloušťce 40 mm byl stav zjištěný po odfrézování stávajícího krytu. Ten nevyžadoval větší rozsah oprav podkladních vrstev, spolu se zajištěním minimálního nášlapu stávajících chodníkových obrub 0,12 m, a proto byla následně realizována pokládká vrstvy ACL 16+ v tloušťce 40 mm. V soupisu prací tak položku asfaltové vrstvy ACL 16+ v tloušťce 70 mm nebylo nutné čerpat a byla odečtena. Položka byla nahrazena položkou vrstvy ACL 16+ v tloušťce 40 mm. V tomto případě se jedná o méněpráce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-1 122 156,00</b>	<b>748 104,00</b>	<b>-374 052,00</b>

## Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	4.11.2014	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	4.11.2014	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Rostislav Večeřa	datum	4.11.2014	podpis	
TDS	jméno	Ing. Lubomír Kryške	datum	4.11.2014	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	4.11.2014	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	4.11.2014	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. František Moroz	datum	4.11.2014	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## ZÁPIS

## o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

## Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-626 313,20	1 752 847,33	121 092 498,49	1 126 534,13

## Číslo změny SO/PS: 2

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 122 156,00	748 104,00	2 500 951,33	2,08%

## Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-1 748 469,20	2 500 951,33	120 718 446,49	752 482,13

## Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o. Jiří Ježek 4.11.2014

Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda 4.11.2014

Stavební dozor: FRAM Consult, a.s. Ing. Lubomír Kryške 4.11.2014

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová 4.11.2014

### Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

### Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

Úsek č.1 - II/293 - km 0,000 - 1,020  
SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)

### č. 2

poř. č. položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství ve rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	mění práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdí cen celkem v Kč	rozdí cen celkem v %
1	2		3									
20	574161		ASFALTOVÝ BETON TR. I TL. 70MM ACL 16+									
			dle geodetického zaměření	-5124			1 969 475,76	-1 122 156,00	0,00	847 319,76	-1 122 156,00	-56,98%
NP3	574131		ASFALTOVÝ BETON TR. I TL. 40MM ACL 16+				0,00	0,00	748 104,00	748 104,00	748 104,00	0,00%
			položka převzata z SO 103.1 dle geodetického zaměření	5124			1 969 475,76	-1 122 156,00	748 104,00	1 595 423,76	-374 052,00	-18,99%

### Celkem

### Všechny změny celkem

Za zhotovitele: Jiří Ježek

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Ing. Jana Jiráňová








## Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	4
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101.1 / 2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 1 - 2 list č. 3	Příloha č. 1

**Poznámka:** Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

## Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JRBÚ (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x25%
119 965 964,36	0,00	23 993 192,87

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

**Poznámka:**  
Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpráci a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpráci a bez vícepráci)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)
1	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podlaží	ANO	0,00	0,00	0,00	119 965 964,36	148 642,25	148 642,25	120 114 606,61	120 114 606,61	100,12%	0,12%
2	102.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podlaží	ANO	-66 330,00	-66 330,00	-66 330,00	119 899 634,36	470 842,50	619 484,75	120 585 449,11	120 519 119,11	100,46%	0,52%
3	103.1	Rekonstrukce silnice II/293	Sanace podlaží	ANO	-66 330,00	-589 883,20	-626 313,20	119 339 651,16	1 133 362,58	1 752 847,33	121 092 498,49	121 092 498,49	100,94%	1,46%
4	101.1	Rekonstrukce silnice II/293	Živičné vrstvy	ANO	-626 313,20	-1 122 156,00	-1 748 469,20	118 217 495,16	748 104,00	2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
5					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
6					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
7					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
8					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
9					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
10					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
11					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
12					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
13					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
14					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
15					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
16					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
17					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
18					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
19					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
20					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
21					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
22					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
23					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
24					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
25					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
26					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
27					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
28					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
29					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
30					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
31					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%
32					-1 748 469,20		-1 748 469,20	118 217 495,16		2 500 951,33	122 466 915,69	120 718 446,49	100,63%	2,08%

Údaje v Kč bez DPH

<b>PASPORT ZMĚNY V PDPS</b>		Počet příloh:
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby)	<b>SO/PS:</b> (číslo a název) <b>SO 101.1</b>	
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	Rekonstrukce silnice II/293 (km 0,000 - 1,020)	
<b>Název změny:</b> Změna v průběhu výstavby		<b>Kategorie *)</b> <b>D</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	

**Podrobný technický popis změny/úpravy:**  
 měna živичné vrstvy vozovky  
 V souladu s předpokladem realizační a prováděcí dokumentací byla provedena ložná vrstva ACL 16+ v tloušťce 40 mm. Důvodem k realizaci provedení ložné vrstvy ACL 16+ v tloušťce 40 mm byl stav zjištěný po odfrézování stávajícího krytu. Ten nevyžadoval větší rozsah oprav podkladních vrstev, spolu se zajištěním minimálního nášlapu stávajících chodníkových obrub 0,12 m, a proto byla následně realizována pokládka vrstvy ACL 16+ v tloušťce 40 mm. V soupisu prací tak položku asfaltové vrstvy ACL 16+ v tloušťce 70 mm nebylo nutné čerpat a byla odečtena. Položka byla nahrazena položkou vrstvy ACL 16+ v tloušťce 40 mm. V tomto případě se jedná o méněpráce.

**Zdůvodnění změny/úpravy:**

**Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:**

**Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:**

-374 052,00 Kč

-0,31% z ceny SO

**Cenové ovlivnění sousedních objektů**

<b>Hlavní inženýr projektu:</b> (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda	<b>Zhotovitel:</b> (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Ředitel divize František Moroz
<b>Stanovisko autorského dozoru:</b> (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Lubomír Kryške	
<b>Stanovisko Objednatele:</b> (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)	

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření