

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 17.10.2022
(dále jen Dodatek)

MEZI:

(1) Město Opočno

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno

IČO: 00275191

DIČ: CZ 00275191

Zastoupené: Šárka Škrabalová, starostka

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Dobruška

č. účtu: 19-1242059309/0800

(dále jen Objednatel) na jedné straně

a

(2) AQUASYS spol. s r.o.

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 25344447

DIČ: CZ25344447

Zastoupená: Jiří Peřina, jednatel společnosti

Zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 26547

bankovní spojení: ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou

č. účtu: 176725996/0300

(dále jen Zhotovitel) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

na zhotovení díla „**III/29840 Opočno, Broumar**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Změnového listu č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	33 týdnů + 2 dny od termínu určeného zadavatelem

Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby
Doba realizace Díla		33 týdnů + 6 týdnů + 2 dny

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


4) Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

5) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

6) Tento Dodatek byl projednán a schválen Radou města Opočna dne 21.08.2023, usnesením č. 23R/2023/12.

V Opočnu dne 31.08.2023

V Žďaru n.S. dne 28.08.2023



Objednatel
město Opočno
Šárka Škrabalová, starostka



Zhotovitel
AQUASYS spol. s r.o.
Jiří Peřina, jednatel společnosti

MĚSTO OPOČNO ²
517 73 p. OPOČNO

AQUASYS spol. s r.o.
vodohospodářské stavby (43)
Jamská 2488/65
591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520
DIČ: CZ25344447

III/29840 Opočno, Broumar

Změnový list č. 2

Změna harmonogramu prací

Část stavby dotčená změnou:	SO 000, SO 001, SO 102, SO 300, SO 301 až SO 304
-----------------------------	--

Projekční zpracování změny:	Ne
-----------------------------	----

Popis změny:

Nutnost změny harmonogramu prací je vyvolána provedeným archeologickým průzkumem a též rozsahem víceprací a jejich technologickým postupem. Jedná se o prodloužení termínu objektivně posouzeného na základě dodatečně vzniklých stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, termín dokončení stavebních prací se prodlužuje do 31.10.2023. Prodloužení termínu vzniklo v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Impulzem pro provedení archeologického průzkumu byl nález zbytků historických dřevěných žlabů spodní výpusti. Nález byl nahlášen na příslušný orgán památkové péče. Podrobný archeologický průzkum lokality se uskutečnil mezi daty 25.05.2023 a 09.06.2023. Během probíhajícího arch. průzkumu byly stavební práce na sdruženém objektu pozastaveny.

Vzhledem ke stavu základového podloží a zemního materiálu tělesa původní hráze, je nutné přistoupit mimo jiné ke stabilizaci základové spáry a zlepšení její únosnosti vápněním, zajištění pažení stavební jámy štětovnicemi. Časová náročnost těchto stavebních prací je natolik rozsáhlá, že nelze dodržet původní termín dle SOD při realizaci těchto prací.

Ohodnocení změny:	Odpočty: 0 Kč, Přípočty: 0 Kč bez DPH
-------------------	---------------------------------------

Ohodnocení změny (slovy):	Nula korun
---------------------------	------------

Vliv změny na termín dokončení:	mění se
---------------------------------	---------

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 – Harmonogram



HARMONOGRAM STAVBY "III/29840 OPOČNO, BROUMAR"

[illegible]