

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa

3.11.2017

Objektový plán
Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Linie	Název	Podlažní odchylka	Podlažní odchylka	Koncová odchylka	Koncová odchylka	Trvalá	1	9	17	25	33	41	49	57	65	73	81	89	97	105	113	121	129	137	145	153
1	Podpis SDO	-11-2d	-5d	-11-2d	-9d																					
2	Přechod a přechodní stavěbna	-4d	-4d	-4d	-4d																					
3	Začátní stavby																									
4	Příprava území pro uložení zeminy																									
5	Ochrana území před povodněmi																									
6	Výhled stávajících a z. all																									
7	Přechod stávajících a z. all																									
8	Skladní omítka																									
9	Přechod vodovodního řádu																									
10	Demontáž stávajícího oplocení																									
11	Oplocení státní																									
12	Zemní nasyp																									
13	Obnovování žab																									
14	Nové oplocení																									
15	Základní betonové základy																									
16	Stavby úpravy																									
17	POZEMNÍ OBJEKTY																									
18	SO 010 Objekt "J" - Lůžkový pavilon	11	7d	108d	742d	108d	742d																			
19	SO 011 Objekt "K" - Komplex	9	53d	105d	735d	98d	672d																			
20	SO 016 Objekt O - Zároveň medicinských plynů	11	77d	108d	742d	98d	672d																			
21	SO 017 Nadzemní koridor "A" - "K"	28	203d	78d	532d	471	339d																			
22	SO 018 Vertikální a podzemní spojovací koridor "L" - "J"	78	506d	98d	672d	18d	128d																			
23	SO 019 Provozovní propojení "K" - "E"	77	539d	93d	651d	18d	112d																			
24	SO 021 Stavební úpravy - budova "A" - "C" + "D"	79	533d	94d	650d	13d	105d																			
25	SO 022 Stavební úpravy - budova "E"	11	7d	97d	679d	98d	672d																			
26	SO 023 Podzemní spojovací koridor "A" - "K"	11	7d	93d	651d	92d	644d																			
27	SO 024 Únikové schodiště u budovy "E"	5	35d	87d	608d	82d	574d																			
28	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	31	21d	9d	63d	6d	42d																			
29	SO 100 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	21	14d	112d	784d	110d	770d																			
30	101.04 Demolice - Hospodářská budova	21	14d	112d	784d	110d	770d																			
31	Demolice - Hospodářská budova - 1. etapa	21	14d	112d	784d	110d	770d																			
32	Demolice - Hospodářská budova - 2. etapa	21	14d	112d	784d	110d	770d																			
33	101.14 Demolice pasíky a únikového schodiště a ležáku u budovy "E"	9	53d	12d	84d	3d	21d																			
34	101.15 Bouda stávajícího komunikací, zpevněných ploch a zeleň	21	14d	112d	784d	110d	770d																			
35	101.15 Bouda stávajícího komunikací, zpevněných ploch a zeleň	21	14d	15d	105d	5d	35d																			

Drawn by: Dwg No.

Revision No.

Notes:

Project Ref. \\msc\it\GUsers\msmid\ASTA projects\HMG 2017\Východní Čechy\Nemocnice Náchod_HMG nab 2 11_2017 fina.pp

Planned by Powerproject Teamplan

BAK stavební společnost, a.s.

Notes:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa

3.11.2017

Objektový plán
Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

74	404.02	Vodovodní přípojka ve stávající kolektoru k "E"	42	204d	441	308d	21	14d	
75	404.03	Vodovodní přípojka kolektorem do "F" a "K"	44	308d	471	328d	31	21d	
76	404.04	Přelozka vodovodu v komunikaci západně od "F"	31	21d	81	42d	31	21d	
77	404.05	Propojení stávajícího vodočistiště přípojkou budovy "E" a "D"	31	21d	4	28d	11	7d	
78	404.10	Přelozka vodovodu v místě křižování s novým energetickým do "A" ve přípojkě k "A"	2	14d	3	21d	11	7d	
79	407.01	Přípojka VN pro TS v "J"	68	483d	78	526d	81	42d	
80	408.02	Přípojka vedení NN do budovy "A"	38	28d	441	308d	81	42d	
81	408.03	Přelozka přípojky vedení NN do budovy "A"	9	63d	13	91d	41	28d	
82	408.04	Přípojka vedení NN z budovy "J" do "D" a lipulkové stanice	58	48d	611	427d	31	21d	
83	408.05	Přelozka přípojky vedení NN od řady 5 a 6 do "E"	58	382d	58	413d	31	21d	
84	408.06	Přelozka přípojky vedení NN od řady 5 a 6 do "D"	58	382d	58	413d	31	21d	
85	408.07	Výhled úpravy trasy kabelů NN v energetickém kolektoru v "J"	71	48d	9	63d	21	14d	
86	408.08	Provozní napojení NN nového stáje v "J"	71	48d	9	63d	21	14d	
87	408.09	Přípojka vedení NN pro rozvod výhledu a závlahy v "J"	71	48d	9	63d	21	14d	
88	408.10	Přípojka vedení NN regulaci slanečny plynu	91	63d	111	77d	21	14d	
89	408.11	Přípojka vedení NN pro podání tepla	91	63d	111	77d	21	14d	
90	408.12	Dodání přípojky kolektoru ke stávajícímu odpadovému hospodářství	91	63d	111	77d	21	14d	
91	408.13	Vnitřní rozvodní kabeláž telefonní rozvod v "A", "B", "C", "D", "E"	4	28d	81	58d	41	28d	
92	408.14	Telefonní přípojka budovy "K" na SER Telefonizace 02	87	608d	90	630d	31	21d	
93	408.15	Vnitřní analýza telefonní rozvod z "K" do HR v budově "C"	87	608d	90	630d	31	21d	
94	408.16	Hřívací komunikace a ENY pro výhled v "E"	88	455d	681	478d	31	21d	
95	410.01	Přelozka a nový rozvod VO - mezi "A" a "B" (8.9.23)	107	748d	111	77d	41	28d	
96	410.02	Nové VO - prostor podél komunikace mezi "A", "B", "C"	85	585d	93	651d	81	58d	
97	410.03	Dodání přelozky a nové VO mezi "E" a "F"	107	748d	111	77d	41	28d	
98	410.04	Nové VO parkoviště u "L"	78	553d	83	581d	41	28d	
99	410.05	Náhrada stáv. rozvodu servodů DM 125 v energetickém kolektoru novým rozvodem DM 150	88	478d	82	574d	14	98d	
100	410.06	Přípojka parovodu od řady 5 a 6 do nové VS v "J"	38	273d	421	294d	31	21d	
SO 600 - KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY									
101	601.01	Přípojka komunikace a chodníku, Větev A, zpevněná plocha před budovou údržby, stájecí plocha	71	48d	112	784d	105	736d	
102	601.02	Komunikace a chodník mezi "A", "B", "D", "E", "F" a jiné a sítě podél "K", Větev C, E, E1, E2	78	553d	83	581d	41	28d	
103	601.03	Přelozka stávající komunikace v "H" - Větev F	85	585d	93	651d	81	58d	
104	601.04	Přelozka stávající komunikace v "H" - Větev F	107	748d	111	77d	41	28d	
105	601.05	Větev H - přípojka nové větvě pro užití pro úpravy	71	48d	151	106d	81	58d	
106	601.06	Přípojka výhledového vstupu do SLP budovy "K" na přelozku stávající komunikace	108	753d	112	784d	31	21d	
107	601.07	Úprava dráhy na východní straně "E" a výhled zpevněné plochy ve stávajícímu svalu	78	553d	83	581d	41	28d	
SO 700 - KONSTRUKČNÍ OBJEKTY									
108	700.01	OPĚVNĚNÍ ZDI A ZÁHRUBNÍ ZDI	31	21d	78	584d	68	483d	
109	700.02	Opěvnění zdi podél příjezdu komunikace - mezi řadami 5 a "J"	63	441d	72	584d	91	63d	
110	700.03	Opěvnění zdi u dodávkové komunikace k "E"	31	21d	42	294d	11	7d	

Drawn by: _____ Dwg No. _____

Revision No. _____

Notes: _____

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa

3.11.2017

Objektový plán
Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

111	703.05 Úprava zisků, rampy a schodiště u "B"	34	21d	18	133d	181	112d		
112	SO 704 KANÁLY	34	21d	78	532d	73	516d		
113	704.01 Energetická část stávajícího energetického 1 a "A"	31	21d	111	77d	8	56d		
114	704.02 Stavební úprava vrchní části šachty Š4	18	28d	211	147d	3	21d		
115	704.03 Propojení stávajících kanálů k "E" a "D" s technickým prostorem budovy "K"	31	27d	431	301d	12	84d		
116	704.04 Stavební úprava vrchní části šachty Š3	68	455d	78	532d	11	77d		
117	SO 900 - ČTÚ, DROBNÁ ARCHITEKTURA, SADOVÉ ÚPRAVY	82	955d	98	665d	104	70d		
118	PROVOZNÍ SOUBORY	34	21d	103	721d	100	700d		
119	1002.00 Analýzy rozvodů potrubní sítě	31	21d	94	638d	91	637d		
120	Přesun stávající centrály PP	9	35d	91	63d	4	28d		
121	Úprava topologie propojení stávajícího systému PP	31	21d	91	63d	6	42d		
122	Testy při dotvoření	9	53d	10	70d	1	7d		
123	Úprava a dovybavení stávající stanic a systémů PP	101	70d	23	161d	13	91d		
124	Nová trasa v bloktoru mezi výhledy J,K	67	486d	68	483d	2	14d		
125	Rozvod PP v budově "J"	71	497d	82	574d	11	77d		
126	Rozvod PP v budově "K"	69	483d	94	694d	25	175d		
127	1003.00 Medicinální plyn	58	406d	103	721d	48	315d		
128	1003.01 Zdroje medicinálních plynů	69	483d	78	532d	7	48d		
129	1003.02 Příloha medicinálních plynů k "J", "K", "H" a "E"	67	486d	68	483d	2	14d		
130	1003.03 Zrušení staré zóny nad, plynu vč. technologií ve stávajícím ovládacím med. plyn	78	532d	78	532d	2	14d		
131	1003.04 Zrušení přílohy kyslíku pro "H" (zast. mezi stávajícími plyn. "E" a šachty Š5)	78	532d	78	532d	2	14d		
132	1003.05 Rozvod medicinálních plynů v "J"	69	483d	103	721d	34	238d		
133	1003.06 Rozvod medicinálních plynů v "K"	59	406d	101	707d	43	301d		
134	1004.00 Transformace, úprava VN	8	42d	77	539d	7	497d		
135	1004.02 Úprava VN č. 48 stávající TS v energetickém č. 1	8	42d	8	63d	3	21d		
136	1004.01 Transformace v "J"	68	483d	77	538d	8	56d		
137	1005.00 Dirakregát	88	630d	94	694d	4	28d		
138	DOČASNÉ STAVBY	11	7d	140	985d	140	978d		
139	1000.01 dočasné dočasně zrušení	11	7d	12	84d	8	56d		
140	1000.02 dočasné úpravy komunikací a zpevněné plochy	4	28d	13	91d	8	53d		
141	1000.03 stavební příloha NN	8	58d	11	77d	3	21d		
142	1000.04 stavební příloha VN	9	63d	11	77d	2	14d		
143	1000.05 stavební trafostanice	9	63d	11	77d	2	14d		
144	1000.06 stavební příloha vody	2	14d	4	28d	2	14d		
145	1000.06.01 Zastavení vod. stavebních buněk	4	28d	6	42d	2	14d		
146	1000.06.02 Příloha opadových vod šlátní vozidel	2	14d	4	28d	2	14d		
147	1000.07 Stavební příloha kanalizace	9	35d	18	133d	14	98d		

Drawn by:

Dwg No.

Revision No.

Notes:

Project Ref. \\tsclient\Users\smid\ASTA projects\HMG 2017\Východní Čechy\Nemocnice Náchod\HMG nab 2 11_2017 fina.pp

Planned by Powerproject Teamplan

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa

3.11.2017

Objektový plán
Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

148	10000.08	stavební příloha dle komunikační, var. a tl. kábelů	8	564	11	770	3	210		
149	10000.09	stavební příloha dle plyn. - zvláštní	11	74	101	700	91	634		
150	10000.10	stavební příloha dle zvláštní a náhrada provázání VS	31	350	101	700	51	350		
151	10000.11	stavební příloha dle zvláštní	5	350	101	700	3	350		
152	10000.12	stavební příloha dle zvláštní	11	74	101	700	91	634		
153	10000.13.01	Zařízení stavebního hlášení	11	74	101	700	91	634		
154	10000.13.01	Zařízení stavebního hlášení	11	74	101	700	91	634		
155	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
156	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
157	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
158	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
159	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
160	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
161	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
162	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
163	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
164	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
165	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
166	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
167	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
168	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
169	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
170	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
171	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
172	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
173	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
174	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
175	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
176	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
177	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
178	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
179	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		
180	10000.13.02	Zařízení stavebního hlášení v místě stavebního hlášení	21	140	101	700	71	470		

Drawn by:

Dwg No.

Revision No.

Notes:

BAK stavební společnost, a.s.

Symbol

11

Planned by Powerproject Teamplan

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa

SO 010 Objekt "J" - Lužkový pavilon

3.11.2017

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Linka	Název	Počáteční odchylka	Koncová odchylka	Trvání	Trvání	10	14	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102
SO 010 Objekt "J" - Lužkový pavilon																													
1	Zemní práce	9t	63d	45t	315d	36t	252d																						
2	Pražení stavební jány	9t	63d	17t	119d	8t	56d																						
3	Výkopy	10t	70d	22t	154d	12t	84d																						
4	Výkopy trub - pilotovací rovina	10t	70d	17t	119d	7t	49d																						
5	Výkopy, základy - základová spára	15t	105d	22t	154d	7t	49d																						
6	Hrubé základy - vnější	33t	231d	45t	315d	12t	84d																						
7	Základy	14t	98d	43t	301d	29t	203d																						
8	Piloty	14t	98d	18t	126d	4t	28d																						
9	Podkladní beton	15t	105d	35t	245d	20t	140d																						
10	Podkladní beton - základová spára -3,71	15t	105d	15t	112d	1t	7d																						
11	Podkladní beton - základová spára -2,35	16t	112d	17t	119d	1t	7d																						
12	Podkladní beton - základová spára -1,55	19t	133d	21t	147d	2t	14d																						
13	Podkladní beton - základová spára -1,35	20t	140d	21t	147d	1t	7d																						
14	Podkladní beton - základová spára -0,55	21t	147d	23t	161d	2t	14d																						
15	Podkladní beton	34t	238d	35t	245d	1t	7d																						
16	Přizdívy	16t	112d	24t	166d	8t	56d																						
17	Hydroizolace spodní stěby	17t	119d	43t	301d	29t	203d																						
18	Hydroizolace spodní stěby - základová spára -3,71	17t	119d	18t	126d	1t	7d																						
19	Hydroizolace spodní stěby - základová spára -2,35	18t	126d	19t	133d	1t	7d																						
20	Hydroizolace spodní stěby - základová spára -1,55	21t	147d	22t	154d	1t	7d																						
21	Hydroizolace spodní stěby - základová spára -1,35	22t	154d	23t	161d	1t	7d																						
22	Hydroizolace spodní stěby - základová spára -0,55	23t	161d	25t	175d	2t	14d																						
23	Hydroizolace spodní stěby - vodorovná	35t	245d	36t	252d	1t	7d																						
24	Hydroizolace spodní stěby - svíslá	31t	217d	43t	301d	4t	28d																						
25	Ochranná vrstva	17t	119d	25t	175d	8t	56d																						
26	Monolitické železobetonové konstrukce	18t	126d	59t	413d	41t	287d																						
27	Základová deska	18t	126d	37t	259d	19t	133d																						
28	Základová deska - základová spára -3,71	18t	126d	19t	133d	1t	7d																						
29	Základová deska - základová spára -2,35	19t	133d	28t	182d	3t	21d																						
30	Základová deska - základová spára -1,55	22t	154d	24t	186d	2t	14d																						
31	Základová deska - základová spára -1,35	24t	168d	26t	182d	2t	14d																						
32	Základová deska - základová spára -0,55	25t	175d	27t	189d	2t	14d																						

Drawn by: Dwg No.

Revision No.

Notes:

Project Ref. \\tsclient\CIUsers\smid\ASTA projects\HMG 2017\Východní Čechy\Nemocnice Náchod\HMG nab 2 11_2017 fina.pp

Planned by Powerproject Teamplan

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa

3.11.2017 SO 010 Objekt "J" - Lužkový pavilon
Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

33	Základová deska_kanal_2.NP	38t	252d	37t	288d	1t	7d	
34	Technické prostory 1.PP	19t	133d	28t	182d	7t	48d	
35	Stropní konstrukce 1.PP_kanal	28t	182d	27t	188d	1t	7d	
36	Rozpěrné nosníky	38t	273d	40t	285d	1t	7d	
37	Lemny otvor v kanále nad 1.PP	40t	280d	41t	287d	1t	7d	
38	Železobetonové konstrukce 1.NP	26t	182d	30t	210d	4t	28d	
39	Stěnové konstrukce 1.NP_kanal	28t	196d	28t	203d	1t	7d	
40	Stropní konstrukce 1.NP_kanal	29t	203d	30t	210d	1t	7d	
41	Železobetonové konstrukce 2.NP	30t	210d	39t	273d	9t	63d	
42	Stěnové konstrukce 2.NP	30t	210d	33t	231d	3t	21d	
43	Stěnové konstrukce 2.NP_kanal	37t	259d	39t	273d	2t	14d	
44	Stropní konstrukce 2.NP	32t	224d	34t	238d	2t	14d	
45	Železobetonové konstrukce 3.NP	34t	238d	38t	266d	4t	28d	
46	Železobetonové konstrukce 4.NP	38t	266d	42t	294d	4t	28d	
47	Železobetonové konstrukce 5.NP	42t	294d	48t	336d	6t	42d	
48	Železobetonové konstrukce 6.NP	48t	336d	52t	364d	4t	28d	
49	Železobetonové konstrukce 7.NP	52t	364d	56t	392d	4t	28d	
50	Železobetonové konstrukce 8.NP	56t	392d	57t	398d	2t	14d	
51	Aluka nad 8.NP	57t	399d	59t	413d	2t	14d	
52	Schodišťová rampa	34t	238d	55t	385d	6t	42d	
53	Střeška	58t	406d	94t	656d	38t	252d	
54	Střední plášť	58t	406d	70t	490d	12t	84d	
55	Skladba S 01, S 3, střeška nad 7.NP	58t	406d	70t	490d	12t	84d	
56	Parotěsná zábrana	58t	406d	60t	420d	2t	14d	
57	Teplerní izolace, hydroizolace	59t	413d	61t	427d	2t	14d	
58	Klempířské konstrukce	60t	420d	62t	434d	2t	14d	
59	Větrací soustava	66t	462d	70t	490d	4t	28d	
60	Kašín	66t	462d	70t	490d	4t	28d	
61	Skladba S 11, střeška nad 7.NP	58t	406d	61t	427d	3t	21d	
62	Skladba S 1, střeška nad 8.NP	60t	420d	64t	448d	4t	28d	
63	Doplňkové kovové střešní konstrukce	58t	406d	94t	656d	38t	252d	
64	OK podlahy pro jednotky chlazení	58t	406d	63t	441d	3t	21d	
65	Ocelové konstrukce akustické stěny	59t	413d	61t	427d	2t	14d	
66	Protihluková stěna	90t	630d	94t	656d	4t	28d	

Drawn by:

Dwg No.

Revision No.

Notes:

Project Ref. I:\tsclient\Users\smid\ASTA projects\HMG 2017\Východní Čechy\Nemocnice Náchod\HMG nab 2 11 2017 fina.pp

Planned by Powerproject Teamplan

BAK stavební společnost, a.s.

Symbol

Revision No.

Planned by Powerproject Teamplan

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa

SO 011 Objekt "K" - Komplement

3.11.2017

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Linka	Název	Počáteční odchylka	Koncová odchylka	Koncová odchylka	Trvání	10	14	22	30	38	46	54	62	70	78	86	94	102
SO 011 Objekt "K" - Komplement																		
1	Zemní práce	11t	77d	41t	287d	30t	210d											
2	Pažení stavební jámy	11t	77d	20t	140d	9t	63d											
3	Výkopy	11t	77d	22t	154d	11t	77d											
4	Hutěné základy	21t	147d	41t	287d	20t	140d											
5	Zakládání stavby	15t	105d	38t	266d	23t	161d											
6	Piloty	15t	105d	19t	133d	4t	28d											
7	Podkladní beton	18t	126d	33t	231d	15t	105d											
8	Podkladní beton _základová spára_ kanál -3,51, -3,81	18t	126d	19t	133d	1t	7d											
9	Podkladní beton _základová spára_ kanál +0,60	20t	140d	21t	147d	1t	7d											
10	Podkladní beton _základová spára_ kanál +1,79	23t	161d	24t	168d	1t	7d											
11	Podkladní beton _základová spára_ technické podlaží	20t	140d	22t	154d	2t	14d											
12	Podkladní beton _základová spára_ 1.NP	21t	147d	23t	161d	2t	14d											
13	Podkladní beton _základová spára_ 1.NP _dvorní část	20t	140d	22t	154d	2t	14d											
14	Podkladní beton _základová spára_ +2,95	31t	217d	33t	231d	2t	14d											
15	Přizlívky	19t	133d	25t	175d	8t	42d											
16	Hydroizolace spodní stěby	20t	140d	38t	266d	18t	126d											
17	Monolitické železobetonové konstrukce	21t	147d	59t	413d	38t	266d											
18	Základové desky, kanály	21t	147d	35t	245d	14t	98d											
19	Základová deska _základová spára_ kanál -3,41, -3,71	21t	147d	23t	161d	2t	14d											
20	Základová deska _základová spára_ kanál +0,50	23t	161d	33t	231d	2t	14d											
21	Stěnové konstrukce _kanál +0,50	24t	168d	34t	238d	2t	14d											
22	Stěnové konstrukce _kanál -3,51, -3,81	22t	154d	24t	168d	2t	14d											
23	Stěnové konstrukce _kanál +1,79	26t	182d	34t	238d	2t	14d											
24	Šachty dojezdů výtahů	23t	161d	26t	182d	3t	21d											
25	Základová deska _základová spára_ kanál +1,79	25t	175d	33t	231d	2t	14d											
26	Základová deska _základová spára_ technické podlaží	22t	154d	25t	175d	3t	21d											
27	Základová deska _1.NP	24t	168d	27t	189d	3t	21d											
28	Základová deska _1.NP _dvorní část	25t	175d	27t	189d	2t	14d											

Drawn by: Dwg No.

Revision No.

Notes:

Project Ref. Ittscilient\CIUsers\smid\ASTA projects\HMG 2017\Východní Čechy\Nemocnice Náchod\HMG nab 2 11_2017 fina pp

Planned by Powerproject Teamplan

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa

SO 011 Objekt "K" - Komplement

3.11.2017

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

29	Základová deska 2.NP	33t	231d	35t	245d	2t	14d	
30	Technické prostory 1.PP	24t	168d	27t	189d	3t	21d	
31	Železobetonové konstrukce 1.NP	27t	189d	30t	210d	3t	21d	
32	Železobetonové konstrukce 2.NP	30t	210d	37t	259d	7t	49d	
33	Železobetonové konstrukce 3.NP	34t	238d	41t	287d	7t	49d	
34	Železobetonové konstrukce 4.NP	37t	259d	43t	301d	6t	42d	
35	Železobetonové konstrukce 5.NP	40t	280d	46t	322d	6t	42d	
36	Železobetonové konstrukce 6.NP	43t	301d	48t	336d	5t	35d	
37	Železobetonové konstrukce 7.NP	46t	322d	51t	357d	5t	35d	
38	Železobetonové konstrukce 8.NP	48t	343d	54t	378d	5t	35d	
39	Železobetonové konstrukce 9.NP	54t	378d	57t	399d	3t	21d	
40	Autky	29t	203d	59t	413d	30t	210d	
41	Střecha	57t	399d	79t	553d	22t	154d	
42	Střešní plášť	57t	399d	79t	553d	22t	154d	
43	Střecha terasy nad 6.NP_skladba S2	57t	399d	79t	553d	22t	154d	
44	Parotěsná zábrana	57t	399d	59t	413d	2t	14d	
45	Tepevní izolace, hydroizolace	59t	413d	61t	427d	2t	14d	
46	Klempířské konstrukce	60t	420d	62t	434d	2t	14d	
47	Terasové palubky dřevoplast	76t	532d	79t	553d	3t	21d	
48	Střecha nad 7.NP_skladba S1	58t	406d	76t	532d	18t	126d	
49	Parotěsná zábrana	58t	406d	60t	420d	2t	14d	
50	Tepevní izolace, hydroizolace	68t	476d	70t	490d	2t	14d	
51	Klempířské konstrukce	70t	490d	72t	504d	2t	14d	
52	Těžné kamenné	73t	511d	76t	532d	3t	21d	
53	Střecha nad 7.NP_skladba S2	58t	406d	79t	553d	21t	147d	
54	Parotěsná zábrana	58t	406d	60t	420d	2t	14d	
55	Tepevní izolace, hydroizolace	66t	476d	70t	490d	2t	14d	
56	Klempířské konstrukce	70t	490d	72t	504d	2t	14d	
57	Terasové palubky	76t	532d	79t	553d	3t	21d	
58	Střecha nad 7.NP_skladba S3	59t	413d	76t	532d	17t	119d	
59	Parotěsná zábrana	59t	413d	61t	427d	2t	14d	

Drawn by: Dwg No.

Revision No.

Notes:

Project Ref. \\tsclient\CIUsers\tsmid\ASTA projects\HMG 2017\Východní Čechy\Nemocnice Náchod\HMG nab 2 11_2017 fina.pp

Planned by Powerproject Teamplan

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa

SO 011 Objekt "K" - Komplement

3.11.2017

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

60	68l	476d	70t	490d	2t	14d	
60	68l	476d	70t	490d	2t	14d	
61	70t	490d	72t	504d	2t	14d	
62	73t	511d	76t	532d	3t	21d	
63	50t	420d	75t	525d	15t	105d	
64	60t	420d	82t	434d	2t	14d	
65	65t	455d	67t	469d	2t	14d	
66	67t	469d	69t	483d	2t	14d	
67	72t	504d	75t	525d	3t	21d	
68	60t	420d	76t	532d	16t	112d	
69	60t	420d	62t	434d	2t	14d	
70	65t	455d	66t	462d	1t	7d	
71	70t	490d	71t	497d	1t	7d	
72	73t	511d	76t	532d	3t	21d	
73	60t	420d	72t	504d	12t	84d	
74	60t	420d	62t	434d	2t	14d	
75	65t	455d	67t	469d	2t	14d	
76	67t	469d	69t	483d	2t	14d	
77	70t	490d	72t	504d	2t	14d	
78	60t	420d	67t	469d	7t	49d	
79	41t	287d	96t	672d	55t	385d	
80	41t	287d	62t	434d	21t	147d	
81	62t	434d	69t	463d	7t	49d	
82	67t	469d	73t	511d	6t	42d	
83	68t	476d	74t	518d	6t	42d	
84	57t	399d	96t	672d	39t	273d	
85	34t	238d	104t	728d	70t	490d	
86	40t	280d	61t	427d	21t	147d	
87	34t	238d	70t	490d	38t	252d	
88	35t	245d	93t	651d	58t	406d	
89	35t	245d	70t	490d	35t	245d	
90	34t	238d	104t	728d	70t	490d	
91	40t	280d	61t	427d	21t	147d	
92	34t	238d	70t	490d	38t	252d	
93	35t	245d	93t	651d	58t	406d	
94	35t	245d	70t	490d	35t	245d	

Drawn by:

Dwg No.

Revision No.

Notes:

Project Ref. \\lsclent\CIUsers\lmid\ASTA projects\HMG 2017\Východní Čechy\Nemocnice Náchod\HMG nab 2 11_2017 fina.pp

Planned by Powerproject Teamplan

k.

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa

SO 011 Objekt "K" - Komplement

3.11.2017

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

90	Strojovny VZT	71t	497d	93t	651d	22t	154d							
91	Hrubé rozvody ÚT, RTCH	37t	259d	94t	658d	57t	399d							
92	Hrubé rozvody ÚT, RTCH _páteční rozvody, stoupačky	37t	259d	74t	518d	37t	259d							
93	Hrubé rozvody ÚT, RTCH _vázané na realizaci SDK	66t	462d	86t	602d	20t	140d							
94	Strojovny _ ÚT, RTCH	57t	399d	94t	658d	37t	259d							
95	Hrubé rozvody ZTI, elektro	38t	266d	95t	665d	57t	399d							
96	Hrubé rozvody ZTI, elektro _páteční rozvody, stoupačky	38t	266d	72t	504d	34t	238d							
97	Hrubé rozvody ZTI, elektro _sádkartonové konstrukce	56t	392d	80t	560d	24t	168d							
98	Strojovny_ ZTI, elektro	60t	420d	95t	665d	35t	245d							
99	1003.06 Rozvody technických plynů v "K"	58t	406d	84t	588d	26t	182d							
100	Omítky vnitřní	43t	301d	73t	511d	30t	210d							
101	Sádkartonové stěny, předstěny	55t	385d	85t	595d	30t	210d							
102	Podlahy betonové	54t	378d	56t	392d	2t	14d							
103	Podlahy anhydritové	66t	462d	87t	609d	21t	147d							
104	Akustická obklady	69t	483d	90t	630d	21t	147d							
105	Podhled minerální _rastrový	69t	483d	104t	728d	35t	245d							
106	Zdvžena podlahy	77t	539d	91t	637d	14t	98d							
107	Keramické obklady, obklady PVC	73t	511d	95t	665d	22t	154d							
108	Malby a nátěry	75t	525d	97t	679d	22t	154d							
109	Podlahové stěrky epoxidové	77t	539d	98t	686d	21t	147d							
110	Podlahy povlakové	77t	539d	100t	700d	23t	161d							
111	Výplně otvorů vnitřní	79t	553d	101t	707d	22t	154d							
112	Komplety	80t	560d	104t	728d	24t	168d							
113	Dopravní zařízení	89t	623d	102t	714d	13t	91d							
114	Revize, zkoušky, alešy	103t	721d	106t	742d	3t	21d							
115	ISO 011 Objekt "K" - Komplement _dokončení	106t	742d	106t	742d									
linka	Název	Počáteční odchyška	Počáteční odchyška	Koncová odchyška	Koncová odchyška	Trvání	Trvání							
		10	14	22	30	38	46	54	62	70	78	86	94	102

Symboly

Volné rezervy

Celkové rezervy

Kritický

Milník

Drawn by:

Dwg No.

Revision No.

Notes:

Project Ref. I:\tsclient\G\Users\mld\ASTA projects\HMG 2017\Východní Čechy\Nemocnice Náchod_HMG nab 2 11_2017 fina.pp

Planned by Powerproject Teamplan

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa

SO 016 Objekt O - Zdroje medicinálních plynů

3.11.2017

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Linka	Název	Počáteční odchylka	Počáteční odchylka	Koncová odchylka	Koncová odchylka	Trvání	Trvání	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100
1	SO 016 - objekt O - Zdroje medicinálních plynů	29t	203d	76t	532d	47t	329d																			
2	Výkopy	29t	203d	30t	210d	1t	7d																			
3	Základové pasy	30t	210d	31t	217d	1t	7d																			
4	Podkladní beton	31t	217d	32t	224d	1t	7d																			
5	Hydroizolace	33t	231d	34t	238d	1t	7d																			
6	Zdivo nosné	34t	238d	35t	245d	1t	7d																			
7	Stropní ŽB deska	35t	245d	36t	252d	1t	7d																			
8	Atiky	36t	252d	37t	259d	1t	7d																			
9	Síťovací plášť	38t	266d	40t	280d	2t	14d																			
10	Obvodový plášť	57t	399d	62t	434d	5t	35d																			
11	Zdivo vnitřní výplňové	40t	280d	41t	287d	1t	7d																			
12	Trubné rozvody	59t	413d	61t	427d	2t	14d																			
13	Omlátky vnitřní	61t	427d	62t	434d	1t	7d																			
14	Konstrukce hrubé podlahy	62t	434d	63t	441d	1t	7d																			
15	Výplně otvorů vnější	63t	441d	64t	448d	1t	7d																			
16	Dlažba z taveného čediče	68t	476d	69t	483d	1t	7d																			
17	1003.01 Zdroje medicinálních plynů - dodávka technologie	69t	483d	70t	490d	1t	7d																			
18	SO 016 Objekt "O" - Zdroje medicinálních plynů - dokončení	76t	532d	78t	532d	2t	14d																			
19	SO 016 Objekt "O" - zásobník kyslíku	30t	210d	31t	217d	1t	7d																			
20	Výkopy	30t	210d	31t	217d	1t	7d																			
21	Základové pasy	31t	217d	32t	224d	1t	7d																			
22	Základová deska	32t	224d	33t	231d	1t	7d																			
23	Zásobníky kyslíku - dodávka technologie	69t	483d	71t	497d	2t	14d																			
24	Oplacení s vřátky	71t	497d	73t	511d	2t	14d																			
25	SO 016 - objekt O - Zdroje medicinálních plynů - dokončení	76t	532d	78t	532d	2t	14d																			

Symboly

 Celkové rezervy

 Volné rezervy

 Milník

Drawn by:

Dwg No.

Revision No.

Notes:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa

SO 017 Nadzemní koridor "A" - "K"

3.11.2017

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Linka	Název	Počáteční odchyška	Počáteční odchyška	Koncová odchyška	Koncová odchyška	Trvání	Trvání	78	82	86	90	94	98	102
SO 017	Nadzemní koridor "A" - "K"													
1	Ocelové konstrukce spojovacího koridoru_ montáž	78t	546d	80t	560d	2t	14d							
2	Betonové stropní desky do trapezového plechu	80t	560d	81t	567d	1t	7d							
3	Železobetonová konstrukce dojezdu zvedací plošiny	81t	567d	82t	574d	1t	7d							
4	Betonová deska s topnými kabely	85t	595d	86t	602d	1t	7d							
5	Střešní plášť	83t	581d	86t	602d	3t	21d							
6	Střešní plášť S1	83t	581d	86t	602d	3t	21d							
7	Střešní plášť S2	83t	581d	86t	602d	3t	21d							
8	Obvodový plášť	81t	567d	88t	616d	7t	49d							
9	Předsazená fasáda s trojvrstvou skleněnou výplní	81t	567d	88t	616d	7t	49d							
10	Spádová vrstva - lehčený beton	83t	581d	84t	588d	1t	7d							
11	Hrubé rozvody	84t	588d	86t	602d	2t	14d							
12	Anhydritový potěr potěr	86t	602d	87t	609d	1t	7d							
13	SDK předstěny	88t	616d	90t	630d	2t	14d							
14	SDK podhled	88t	616d	90t	630d	2t	14d							
15	Malby a nátěry	90t	630d	91t	637d	1t	7d							
16	Zvedací plošina	91t	637d	93t	651d	2t	14d							
17	Kompletace	94t	658d	95t	665d	1t	7d							
18	Podlahová krytina	95t	665d	96t	672d	1t	7d							
19	Revize, zkoušky	95t	665d	96t	672d	1t	7d							
20	SO 017 Nadzemní koridor "A" - "K" _ dokončení	96t	672d	96t	672d									
Linka	Název	Počáteční odchyška	Počáteční odchyška	Koncová odchyška	Koncová odchyška	Trvání	Trvání	78	82	86	90	94	98	102

Symboly

 Celkové rezervy

 Volné rezervy

 Kritický

 Milník

Drawn by:

Dwg No.

Revision No.

Notes:

Project Ref. \\tsclient\CIUsers\mid\ASTA projects\HMG 2017\Východní Čechy\Nemocnice Náchod\HMG nab 2 11_2017 fina.pp

Planned by Powerproject Teamplan

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa

SO 018 Vertikála + podzemní spojovací koridor "L" - "J"

3.11.2017

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Linka	Název	Počáteční odchyška	Počáteční odchyška	Koncová odchyška	Koncová odchyška	Trvání	Trvání	78	82	86	90	94	98	102	106	110
SO 018 - Vertikála + podzemní spojovací koridor "L" - "J"																
1	Bourací práce	77t	539d	79t	553d	2t	14d									
2	Střešní plášť	79t	553d	82t	574d	3t	21d									
3	Obvodový plášť - fasáda	79t	553d	85t	595d	6t	42d									
4	Činnosti vnitřní	78t	546d	93t	651d	15t	105d									
5	Zdvo vnitřní výplňové	78t	546d	79t	553d	1t	7d									
6	Hrubé rozvody VZT	79t	553d	81t	567d	2t	14d									
7	Hrubé rozvody ZTI	79t	553d	81t	567d	2t	14d									
8	Hrubé rozvody silnoproud, slaboproud	80t	560d	82t	574d	2t	14d									
9	Hrubé rozvody ÚT	83t	581d	84t	588d	1t	7d									
10	Výplně otvorů vnější	81t	567d	82t	574d	1t	7d									
11	Omitky vnitřní	82t	574d	83t	581d	1t	7d									
12	Anhydritové podlahy	84t	588d	85t	595d	1t	7d									
13	Zámečnické konstrukce	87t	609d	88t	616d	1t	7d									
14	Malby a nátěry	88t	616d	89t	623d	1t	7d									
15	Samoniveláční cementová sířka	90t	630d	91t	637d	1t	7d									
16	Podlahové epoxidové stěrky	91t	637d	92t	644d	1t	7d									
17	Výplně otvorů vnitřní	92t	644d	93t	651d	1t	7d									
18	Kompletace	92t	644d	93t	651d	1t	7d									
19	Revize, zkoušky atesty	92t	644d	93t	651d	1t	7d									
20	SO 018 - Vertikála + podzemní spojovací koridor "L" - "J" - dokončení	93t	651d	93t	651d											
Linka	Název	Počáteční odchyška	Počáteční odchyška	Koncová odchyška	Koncová odchyška	Trvání	Trvání	78	82	86	90	94	98	102	106	110

Symboly

 Volné rezervy

 Celkové rezervy

 Mlínk

Drawn by:

Dwg No.

Revision No.

Notes:

Project Ref. \\tsilcent1\CIUsers\smid\ASTA projects\HMG 2017\Východní Čechy\Nemocnice Náchod_HMG nab 2 11_2017 fina.pp

Planned by Powerproject Teamplan

SO 019 Provizorní propojení "K" - "E"

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Linka	Symbol
-------	--------

Celkové rezervy

Milník

Dwg No.

Revision No.

Notes:

Project Ref. \tsclient\Users\mid\ASTA projects\HMG 2017\Východní Čechy\Nemocnice Náchod_ HMG nab 2 11 2017 fina.pp

Planned by Powerproject Teamplan

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa

SO 021 Stavební úpravy - budova "A" + "C" + "D"

3.11.2017

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Linka	Název	Počáteční odchylka	Počáteční odchylka	Koncová odchylka	Koncová odchylka	Trvání	Trvání	2	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102
	SO 021 Stavební úpravy - budova "A" + "C" + "D"																																
1	Budova "D" - úpravy ve 3.NP	3t	21d	8t	56d	5t	35d																										
2	Budova "D" - úpravy v 1.PP - strojovna potrubní pošty	1t	7d	5t	35d	4t	26d																										
3	Budova "A" - úpravy pro propojení budov "A" a "K"	3t	21d	97t	679d	94t	658d																										
4	Přípravné práce - dělicí stěny, odpojení sítí	75t	525d	76t	532d	1t	7d																										
5	Bourací práce	3t	21d	79t	553d	76t	532d																										
6	Vybourání dveří do koridoru	3t	21d	4t	26d	1t	7d																										
7	Demontáž okna	76t	546d	79t	553d	1t	7d																										
8	Demontáž vnitřního vybavení	76t	532d	77t	539d	1t	7d																										
9	Demontáž výplně otvorů, podhledů	76t	532d	77t	539d	1t	7d																										
10	Odstřežení povrchových úprav - stěny, podlahy	77t	539d	78t	546d	1t	7d																										
11	Bourání příček, parapetu	78t	546d	79t	553d	1t	7d																										
12	Doplňování obvodové stěny	4t	26d	79t	553d	2t	14d																										
13	Osazení nového okna	79t	553d	80t	560d	1t	7d																										
14	Začištění fasády	5t	35d	83t	581d	6t	42d																										
15	Zalivo vnitřní výplňové	79t	553d	80t	560d	1t	7d																										
16	Hrubé rozvody VZT, ZT, silnoproud, slaboproud	80t	560d	83t	581d	3t	21d																										
17	Omítky vnitřní	82t	574d	83t	581d	1t	7d																										
18	Doplňování / vyrovnání podlah	83t	581d	84t	588d	1t	7d																										
19	Podhledy (Doplňování podhledů)	83t	581d	84t	588d	1t	7d																										
20	Malby a nálety	90t	630d	91t	637d	1t	7d																										
21	Výplně otvorů vnitřní	91t	637d	92t	644d	1t	7d																										
22	Kompletace	91t	637d	92t	644d	1t	7d																										
23	Podlahy povlakové	92t	644d	96t	672d	1t	7d																										
24	Atesty, revize	96t	672d	97t	679d	1t	7d																										
25	Budova "A" - úpravy pro propojení budov "A" a "K" - dokončení	97t	679d	97t	679d																												

Symboly

Celkové rezervy

Volné rezervy

Kritický

Milník

Drawn by:

Dwg No.

Revision No.

Notes:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa

SO 022 Stavební úpravy - budova "E"

3.11.2017

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Linka	Název	Počáteční odchylka	Koncová odchylka	Koncová odchylka	Trvání	Trvání	2	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102
SO 022	Stavební úpravy - budova "E"																															
1	Stavební úpravy pro nové únikové schodiště	1t	7d	9t	63d	8t	56d																									
2	Přípravné práce _ dělicí stěny, odpojení sílí	1t	7d	2t	14d	1t	7d																									
3	Bourací práce	1t	7d	4t	28d	3t	21d																									
4	Doplnění obvodového zdíva	4t	28d	5t	35d	1t	7d																									
5	Výplně otvorů vnější	6t	42d	7t	49d	1t	7d																									
6	Omlítky vnitřní	7t	49d	8t	56d	1t	7d																									
7	Doplnění / vyrovnání podlah	7t	49d	8t	56d	1t	7d																									
8	Malby a nátěly	8t	56d	9t	63d	1t	7d																									
9	Výplně otvorů vnitřní	8t	56d	9t	63d	1t	7d																									
10	Stavební úpravy na jižním průčelí	10t	70d	92t	644d	82t	574d																									
11	Dočasné uzavření jižního průčelí po demolici apsidy _ montáž	10t	70d	12t	84d	2t	14d																									
12	Bourací práce	83t	581d	88t	616d	5t	35d																									
13	Dočasné uzavření jižního průčelí po demolici apsidy _ demontáž	85t	595d	86t	602d	1t	7d																									
14	Výplně otvorů vnější	86t	602d	87t	609d	1t	7d																									
15	Zdivo vnitřní vplňové	87t	609d	88t	616d	1t	7d																									
16	Omlítky vnitřní	88t	616d	89t	623d	1t	7d																									
17	Doplnění / vyrovnání podlah	89t	623d	90t	630d	1t	7d																									
18	Malby a nátěly	90t	630d	91t	637d	1t	7d																									
19	Výplně otvorů vnitřní	91t	637d	92t	644d	1t	7d																									
20	Kompletace	91t	637d	92t	644d	1t	7d																									
21	Zateplení jižní štítové stěny	87t	609d	90t	630d	3t	21d																									
22	Atesty, revize	92t	644d	93t	651d	1t	7d																									
23	SO 022 Stavební úpravy - budova "E" _ dokončení	93t	651d	93t	651d																											

Symboly

Celkové rezervy



Volné rezervy



Kritický



Milník

Drawn by:

Dwg No.

Revision No.

Notes:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa

SO 023 Podzemní spojovací koridor "A" - "K"

3.11.2017

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Linka	Název	Počáteční odchyška	Počáteční odchyška	Koncová odchyška	Koncová odchyška	Trvání	Trvání	4	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102
1	SO 023 - Podzemní spojovací koridor "A" - "K"																																
1	Pažení stavební jámy fáze 5 - jihozápad	5t	35d	9t	63d	4t	28d																										
2	Výkopy	6t	42d	13t	91d	2t	16d																										
3	Přilby	9t	63d	10t	70d	1t	7d																										
4	Zápory č. 307 - 3016	9t	63d	10t	70d	1t	7d																										
5	Podkladní beton	12t	84d	16t	112d	2t	14d																										
6	Izolační přízdívka - ztracené bednění	13t	91d	17t	119d	2t	14d																										
7	Hydroizolace	13t	91d	17t	119d	2t	14d																										
8	Hutěné základy	14t	98d	15t	105d	1t	7d																										
9	Monolitické železobetonové konstrukce	14t	98d	26t	182d	12t	84d																										
10	Sřešní plášť S8	22t	154d	28t	196d	6t	42d																										
11	Činnosti vnitřní	67t	469d	87t	609d	20t	140d																										
12	Akustický obklad	69t	483d	71t	497d	2t	14d																										
13	Hrubé rozvody	71t	497d	75t	525d	4t	28d																										
14	Andritový potěr	67t	469d	68t	476d	1t	7d																										
15	Výpíné otvory vnitřní	69t	483d	70t	490d	1t	7d																										
16	Malby a natěry	76t	532d	77t	539d	1t	7d																										
17	Kompletace	85t	595d	86t	602d	1t	7d																										
18	Stěrka epoxidová	88t	602d	87t	609d	1t	7d																										
19	SO 023 - Podzemní spojovací koridor "A" - "K" - dokončení	87t	609d	87t	609d																												

Symboly

Celkové rezervy

Volné rezervy

Počáteční odchyška

Kritický

Mříčkový

Drawn by:

Dwg No.

Revision No.

Notes:

SO 024 Únikové schodiště u budovy "E"

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

Kritický

Drawn by:

Dwg No.

Revision No.

Notes:

Project Ref. \\tsclient\C\Users\smid\ASTA projects\HMG 2017\Východní Čechy\Nemocnice Náchod_HMG nab 2 11_2017 fina.pp

Planned by Powerproject Teamplan

Finanční plán - Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby

Měsíc	Předpokládaná prostavěnost Kč bez DPH/měsíc
1	2 872 047 Kč
2	13 402 884 Kč
3	25 317 582 Kč
4	27 232 280 Kč
5	31 061 675 Kč
6	29 848 420 Kč
7	31 782 479 Kč
8	44 214 560 Kč
9	41 293 955 Kč
10	42 208 653 Kč
11	43 123 351 Kč
12	45 952 746 Kč
13	47 867 444 Kč
14	59 782 142 Kč
15	62 654 189 Kč
16	68 568 886 Kč
17	75 601 892 Kč
18	82 012 835 Kč
19	85 842 230 Kč
20	70 628 975 Kč
21	75 042 879 Kč
22	77 914 925 Kč
23	79 245 115 Kč
24	82 117 161 Kč
25	71 614 787 Kč
26	24 941 959 Kč
27	350 000 Kč
28	300 000 Kč
29	300 000 Kč
30	300 000 Kč
31	300 000 Kč
32	300 000 Kč
Celkem	1 343 996 051 Kč