

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 6.8.2012**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

**a**

**(2) M-SILNICE a.s.**

Se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, ředitelem a.s.

Na základě plné moci

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 430

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové; 1080015329/0800

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 4. etapa, most ev.č. 3013-2 Velké Svatoňovice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2 sjednaly smluvní strany následující změny uvedené smlouvy o dílo.

1) Mění se následující termíny takto:

<b>Název článku</b>	<b>Článek</b>	<b>Údaje</b>
Datum zahájení prací		15.4.2013
Přerušení stavby		28.5.2013
Zahájení prací po přerušení stavby		18.6.2013
Termín dokončení prací		18.8.2013
Termín dokončení	1.1.9	29.9.2013
(6 týdnů po termínu dokončení prací)		
Doba realizace stavby		15 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogram dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.


Dodatek č. 2 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012, číslo usnesení RK/32/1391/2012.

V Hradci Králové dne ~~26. 07. 2013~~ *Jr.*  
26 -07- 2013

V Hradci Králové dne


Za objednatele:

**Královéhradecký kraj**

  
.....  
Bc. Lubomír Franc  
hejtman

Za zhotovitele:

**M-SILNICE a.s.**

  
.....  
Ing. Zdeněk Babka  
ředitel a.s.  
**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 42196868  
(19) **ŘEDITELSTVÍ**  
600 02 Hradec Králový, Štroupejova 718

