

**DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO (č. stavby: 36508, 36864)
ze dne 3.5.2017**

uzavřená dle ust. § 1981 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Smluvní strany

Objednatel: **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Jednající: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ dle plné moci
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s.
Číslo účtu: 0141370152/0100
Zapsaný: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 3.5.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést stavbu „**II/300 – Prkenný Důl – Královec – křižovatka s I/16 a II/300 Žacléř – křižovatka u hotelu Sport**“ a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 2.8.2017.

Projektová dokumentace uvedené stavby (zpracovaná DiK Janák, s.r.o. v 12/2014) předpokládala, s ohledem na vypracovanou diagnostiku, dosažení parametrů na zemní pláni a parapláni v souladu s požadavky dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“. V rámci místního šetření a zjištění v průběhu kontrolních zkoušek však bylo konstatováno, že požadovaných hodnot na zemní pláni a v úrovni parapláne není možné dosáhnout.

Celkově konstrukce vozovky byla navržena tak, že respektovala stávající zjištěnou konstrukci se zachováním štetové vrstvy, která měla působit jako „roznášecí“ vrstva v konstrukci vozovky. Tato vrstva měla působit jako celek a ve výsledku měla překlenout stávající neúnosné a namrzavé zeminy, které se nachází pod touto úrovní. Vzhledem k tomu, že v období od zpracování projektové dokumentace do doby zahájení díla byla na místě stavby realizována splašková a dešťová kanalizace a kanalizační přípojky, došlo vlivem těchto prací k narušení této štetové vrstvy. V současnosti se na stavbě změnil charakter a stavební stav stávající vozovky a jedná se tedy o jinou konstrukci, která neodpovídá původním předpokladům.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je nutné aktualizovat vypracovanou diagnostiku a přehodnotit a upravit projektovou dokumentaci. Tato změna by měla vliv na úpravu výkazu výměr a harmonogram postupu prací, čímž by se významně navyšoval rozpočet stavby a předmět Smlouvy o dílo by se změnil podstatným způsobem.

I.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které nebyly smluvním stranám před podpisem Smlouvy o dílo známy, a pro které není možné řádné provedení díla, se smluvní strany dohodly na uzavření této Dohody:

Smluvní strany touto dohodou sjednávají ke dni 30.4.2018 ukončení Smlouvy o dílo (č. stavby 36508, 36864) ze dne 3.5.2017.

II.

Objednatel tímto potvrzuje, že zhotovitel není v žádném prodlení s jeho povinnostmi dle Smlouvy o dílo. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádná část díla (žádný stavební objekt) dle Smlouvy o dílo nebyly a nebudou realizovány.

Smluvní strany potvrzují, že vzhledem k výše uvedenému nebylo dílo dle Smlouvy o dílo provedeno a dokončeno a z tohoto důvodu nezačala a ani v budoucnu nezačne běžet záruční doba dle Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje vrátit zhotoviteli jím poskytnutý originál Bankovní záruky za provedení díla č. PRAGGO0022746 (jež vystavila Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350), ve znění dodatku, do pěti dnů od podpisu této Dohody. Objednatel tímto potvrzuje, že ke dni uzavření této Dohody nečerpal žádnou částku – nevznese žádný nárok na poskytnutou Bankovní záruku a dále se objednatel zavazuje, že ani v budoucnu nebude čerpat žádnou částku – nevznese žádný nárok na poskytnutou Bankovní záruku.

Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou jejich nároky vztahující se ke Smlouvě o dílo zcela vypořádány, kromě práva zhotovitele na vrácení poskytnuté Bankovní záruky v souladu s touto Dohodou. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany prohlašují, že objednatel ani zhotovitel nemají na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s prováděním díla nebo v souvislosti s uzavřením této Dohody právo na úhradu jakékoliv smluvní pokuty, sankce, náhrady škody, úhrady nákladů apod.

III.


Tato Dohoda je vyhotovena v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.


Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Uzavření této Dohody schválila Rada Královéhradeckého kraje dne 30. 4. 2018, číslo usnesení RK/12/778/2018.

V Hradci Králové dne 30 -04- 2018


Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán


EUROVIA CS, a.s.
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ dle plné moci


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924