

**DODATEK č. 1****ke Smlouvě o dílo ze dne 27.9.2013**

(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
 Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
 IČ: 708 89 546  
 DIČ: CZ70889546  
 zastoupený hejtmánem Bc. Lubomírem Francem  
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
 č. účtu: .....  
 (dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) MATEX HK s.r.o.  
 Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  
 IČ: 259 68 807  
 DIČ: CZ25968807  
 zastoupený Martinem Žítkem, jednatelem společnosti  
 zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080  
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
 (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění  
 pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**III/28411 Karlov – Opěrná zed“**“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní  
 strany následující změny uvedené smlouvou o dílo.

1) Mění se následující termíny takto:

| Název článku                                                      | Článek | Údaje                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| Datum zahájení prací v roce 2013                                  |        | 10.10.2013            |
| Zimní přestávka                                                   |        | 21.11.2013 – 6.4.2014 |
| Datum zahájení prací v roce 2014                                  |        | 7.4.2014              |
| Termín dokončení prací                                            |        | 2.5.2014              |
| Doba provádění prací (bez zimní přestávky)                        |        | 68 dnů                |
| Termín dokončení stavby                                           | 1.1.9  |                       |
| (6 týdnů, resp. 42 dnů po termínu dokončení prací)                |        | 13.6.2014             |
| Doba realizace stavby: doba provádění prací (bez zimní přestávky) |        | + 42 dnů              |

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012, číslo usnesení RK/32/1391/2012.

V Hradci Králové dne 10. 10. 2013

V Hradci Králové dne

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

.....  
Objednatel  
Bc. Lubomír Franc  
Hejtman

**MATEX HK**  
s.r.o. ©  
Kladská 181  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
IČO 25968807 DIČ CZ25968807

.....  
Zhotovitel  
Martin Žítek  
jednatel společnosti

Název akce: III/28411 Karlov - opěrná zeď

## HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

[illegible]

10.10.2013

21.11.2013 (dle klimatických podmínek, možné posunutí termínu)

6.4.2014 (dle klimatických podmínek - možné posunutí termínu)

2.5.2014

2.5.2014  
13.6.2014

10 týdnů + 6 týdnů

**MATEX HK**  
S.R.O. ®  
Kladská 18  
500 85 HRADEC KRÁLOVÉ  
TEL: 75968807 FAX: 75968807  
E-MAIL: [info@matexhk.cz](mailto:info@matexhk.cz)