

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 2. 2018

(dále jen „Dodatek“)

#### MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu 27-2031100257/0100  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Ing. Miroslav Řehák, tel.: 607 008 418, e-mail: [miroslav.rehak@uskhk.eu](mailto:miroslav.rehak@uskhk.eu)

Aleš Lánký, tel.: 602 492 083, e-mail: [miroslav.rehak@uskhk.eu](mailto:miroslav.rehak@uskhk.eu)

a

- (2) M-PROJEKCE s.r.o.  
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 050 61 415  
DIČ: CZ05061415  
Zastoupený/jednající Ing. Tomášem Noskem, Ing. Václavem Kučerou  
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094  
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 274779891/0300  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

### **Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/29840 Opočno, Broumar“**

Předmětem dodatku je posun termínu odevzdání konceptu projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS z důvodu nutnosti zpracování projektu přeložky vodovodu, projektu přeložky elektrické přípojky a prodloužení chodníku. Všechny tyto stavební objekty souvisejí s plněním smlouvy pro město Opočno, ale jejich realizace ovlivní i zpracování projektové dokumentace pro Královéhradecký kraj. Vzhledem k tomu, že trasa vodovodu určeného k přeložení není současnosti jeho správci známa (dle vyjádření Technických služeb města Opočna) a bude ji nutné teprve vyhledat, dochází u celé akce k časového skluzu.

Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

***Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:***

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu (Královéhradecký kraj, Město Opočno)	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo pro Královéhradecký kraj do 60 dnů od podpisu dodatku č. 2 pro Město Opočno
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Královéhradecký kraj) – vše v konceptu	do 60 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo pro Královéhradecký kraj
společná DUR a DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Město Opočno) – vše v konceptu	do 60 dnů od podpisu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo pro Město Opočno
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Královéhradecký kraj) – vše v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS (Královéhradecký kraj)
společná DUR a DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Město Opočno) – vše v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu společné DUR a DSP + PDPS (Město Opočno)
Autorský dozor (Královéhradecký kraj, Město Opočno)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS, resp. společné DUR a DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 3 0. 05. 2018

V Hradci Králové dne



Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15



Zhotovitel  
Ing. Tomáš Nosek  
jednatel

**M - PROJEKCE s.r.o.**  
Resslova 956/13  
500 02 Hradec Králové  
IČ: 050 61 415 • DIČ: CZ 050 61 415



Zhotovitel  
Ing. Václav Kučera  
jednatel