

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2018
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy Východ, dle plné moci

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (4. 6. 2018)
Přerušení prací		5. 6. 2018 – 23. 7. 2018

Zahájení prací po přerušení	1.1.3.3	24. 7. 2018
Dokončení prací v roce 2018		19. 8. 2018
Zahájení prací v roce 2019		22. 4. 2019
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		18. 8. 2019 (21 týdnů od termínu určeného zadavatelem – bez přerušení)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (29. 9. 2019)
Doba realizace Díla		21 týdnů + 6 týdnů (bez přerušení)

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík,
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34138
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	17.5.2018

1

Název stavby :

III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky

Název objektu :

III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravně inženýrská kancelář, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

1.Na základě zdržení stavebních prací firmy VAK Náchod a.s. na výstavbě kanalizace, kdy probíhají práce i na jiných stokách včetně 2 ks čerpacích stanic se termín stavby, který byl zahájen 4.6.2018, přerušuje od 5.6.2018- 23.7.2018. Stavební práce budou obnoveny 24.7.2018. Výstavba mostu bude realizována v roce 2019, kdy v letošním roce by nebyla již termínově výstavba možná. Doba výstavby 21 +6 týdnů se nemění.

Přílohy evidenčního listu :

1.	harmonogram
2.	vyjádření VAK Náchod a.s.
3.	Zápis KD 1.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
30 787 717,26 Kč	30 787 717,26 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 787 717,26 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	EUROVIA CZ	Ing. Martin Potůček	12.6.2018	
Projektant :	Dopravně inženýrská kancelář	Ing. Miloš Burianec	12.6.2018	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr, TDS :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	12.6.2018	
Asistent technického dozora :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	12.6.2018	
Supervize :				



Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
Kladská 1521, 547 01 Náchod

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše značka dt.

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail:

Tér



Ing. Jiří Koutník
Technicko-obchodní náměstek
ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.

Datum 23.5.2018

Žádost o posunutí termínu zahájení stavebních prací stavby: III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky

Naše společnost měla realizovat kanalizaci - stoky E, F, A, B, výtlačné řady C,D a 2 ks čerpacích stanic v místě výše uvedené stavby jejímž zadavatelem je Královéhradecký kraj. Vzhledem k posunutí termínu soutěže na dodavatele a náročnosti přístupu na staveniště s ohledem na okolní stavby, Vás žádáme o posunutí původního termínu (4.6.2018) dokončení stavby kanalizace na pozdější termín (4.8.2018). Vzhledem k zajištění dopravy na místě staveniště v lokalitě Nového Města nad Metují nemáme problém stavbu rozdělit (tj. vybudování výtlačného potrubí, jež je zavěšeno na mostní konstrukci) do roku 2019.

S pozdravem


Předseda představenstva

Název Díla: III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky

Harmonogram

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Objekt	Pořad. č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2018												2019											
				leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	zář	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	červen	červenec	srpen	zář	říjen	listopad	prosinec	leden	únor
SO 002	Demolice mosta																										
	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM																									
	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC																									
	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU																									
	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU																									
SO 003	Dočasné přeložky																										
SO 003.1	Dočasné přeložky - provizorní látka																										
SO 003.2	Dočasné přeložky - kabely veřejného osvětlení																										
SO 003.3	Dočasné přeložky - sdílovací vedení (zhotovitel uvede návrh termínu realizace přeložky, vlastní realizaci zajišťí objednatel)																										
SO 003.4	Dočasné přeložky - silové vedení (zhotovitel uvede návrh termínu realizace přeložky, vlastní realizaci zajišťí objednatel)																										
SO 003.5	Dočasné přeložky - vodovod																										
SO 101	Rekonstrukce vozovky, odvodnění																										
	112014	KÁČENÍ STROMŮ D K MEN DO 0,5M S ODSTR. PÁŘEZŮ, ODVOZ NA SKL. DOD																									
	113178	ODSTRAN. KRYTŮ VOZ. A CHOD. Z DLAŽEB, KOSTEK, ODV. NA SKL. DOD																									
	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZ. A CHOD. Z KAM. NESTMEL. ODV. NA SKL. DOD																									
	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE																									
	327215	PŘEZDĚNÍ ŽDÍ Z KAMENNÉHO ŽDÍVA																									
	71264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST. HMOT DN DO 200MM																									
	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TL. DO 150MM																									
	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 40MM																									
	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ																									
	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ																									
	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ																									
	914134	DOPRAV. ZNAČKY ZÁKLAD VEL. OCEL. FOLIE TR. 2 - DOD, MONT, DEMONT																									
	918134	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA S KS - DOD, MONT, DEMONT																									
SO 201	Most ev.č. 28522-1																										
	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ. I NEPAZ. TR. I																									
	22584	ZÁPOROVÉ PÁŽENÍ Z KOVU TRVALE																									
	227672	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU																									
	26184	VRT PRO KOTV. INJEK. MIKROPIL. NA POVR. TR. III A IV D DO 200MM																									
	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)																									
	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)																									
	422325	MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37																									
	711442	IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALT PÁSY S PĚČETÍCI VRSTVOU																									
	574B46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUS. VRSTVY MOD. ACO 16+ 16S TL. 50MM																									
SO 301	Přeložka vodovodu																										
SO 401	Přeložka sdílovacích kabelů (zhotovitel uvede návrh termínu realizace přeložky, vlastní realizaci zajišťí objednatel)																										
SO 501	Přeložka plynovodu																										
Stoka F	Kanalizace																										
Stoka E	Kanalizace																										

Zahájení prací VAK na splaškové kanalizaci (E)	4.6.2018
Ukončení prací VAK na splaškové kanalizaci (E)	22.7.2018
Zahájení prací EUROVIA CS, a.s.:	4.6.2018
Přerušení prací EUROVIA CS, a.s.:	5.6.-23.7.2018
Práce po přerušení EUROVIA CS, a.s.:	24.7.-19.8.2018
Dokončení prací EUROVIA CS, a.s.:	22.8.-18.9.2019
Dokončení Díla:	29.9.2019
Doba realizace Díla:	21. + 6. týdnů

Současně se stavbou rekonstrukce vozovky, tj. v době uzavírky komunikace, bude probíhat stavba „Chodník podél silnice III/28522 (ul. Na Hradčanech)“, jejíž součástí je i objekt SO 451 – „Veřejné osvětlení a městský rozhlas“. Investorem rekonstrukce chodníku je město Nové Město nad Metují. Zhotovitel umožní realizaci této stavby v koordinaci se stavbou silnice.



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

ZÁPIS

**z 1. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi
„III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky“**

stavba číslo:34138

ze dne: 12.6.2018

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

1/1

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: je plněn

Popis provedených prací: Stavba provedla značení DIO předala staveniště firmě VAK Náchod a.s. a přerušila práce

Předpokládané práce na další období: Na stavbě budou probíhat práce VAKu na stokách kanalizace a přípojkách.

Dopravní opatření: Bylo provedeno DIO

Předávání RDS:

Fotodokumentace: průběžně

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	17.5.2018
Datum zahájení prací:	4.6.2018
Termín dokončení prací:	28.10.2018
Termín pro dokončení stavby:	9.12.2018
Doba realizace stavby:	21+6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 30 787 717,26 Kč



Fakturace stavby (vč. DPH): zatím není

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 1/1 Zhotovitel předloží upravený harmonogram postupu prací, včetně vyznačení doby přerušení. Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny.
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora.
Vak Náchod a.s. - kanalizace
Přeložka plynu - ERMO
- 1/3 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních vzdáleností a doby přepravy k odsouhlasení.
- 1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.
- 1/5 Na základě zdržení stavebních prací firmy VAK Náchod a.s. na výstavbě kanalizace, kdy probíhají práce i na jiných stokách včetně 2 ks čerpacích stanic se termín stavby, který byl zahájen 4.6.2018, přerušuje od 5.6.2018 – 23.7.2018. Stavební práce budou obnoveny 24.7.2018. Výstavba mostu bude realizována v roce 2019, kdy v letošním roce by nebyla již termínově výstavba možná. Doba výstavby 21+6 týdnů se nemění. Na shora uvedené změny dodavatel předloží podklady pro změnový list.

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období: je plněno v dobré kvalitě

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Zhotovitel komunikace písemně předal příslušný úsek staveniště zhotoviteli kanalizace, který za tento úsek odpovídá.

Byla provedena kontrola staveniště – bez zásadních připomínek.



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

VIII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován červenec 2018

Zapsali dne:

Za správce stavby a TDS, koordinátora BOZP, hlavního inženýra stavby :
Ing. Jiří Koutník:

Za asistenta TDS:
Ing. Irena Vaněčková:

Za zhotovitele stavby
Ing. Martin Potůček:

Za autorský dozor stavby:
Ing. Miloš Buriánec:

Přílohy k zápisu: Prezenční listina