

Číslo stavby: 34146

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.

Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 112071233/0300

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

Číslo smlouvy: **841/RF/004/2017**

Číslo stavby: **RFLH**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, radek.novotny@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí provozní jednotky (tel. 607 672 943)

Tomáš Hofman - stavbyvedoucí (tel. 602 696 216, tomas.hofman@strabag.com)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo stavby: 34146

na zhotovení díla „**Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbříšského regionu – III/3025 Broumov - Božanov**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, a v souladu s §222 odst. 1 a 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (25. 9. 2017)
Datum dokončení prací před zimní přestávkou (1. etapa)		5. 11. 2017
Zimní přestávka		6. 11. 2017 – 2. 4. 2018
Termín zahájení prací po zimní přestávce		3. 4. 2018
Doba pro dokončení prací (mimo výsadby stromů v délce trvání 3 dny)	1.1.3.3	25. 5. 2018
Termín pro dokončení Stavby (= prací)		31. 10. 2018
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		12. 12. 2018
Doba realizace Díla		14 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Číslo stavby: 34146

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.


V Hradci Králové dne 21-06-2018


Objednatel

Zhotovitel


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3


Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové


Lenka Suchanová
vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

STRABAG

STRABAG a.s.
Orlístepry závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 PRAHA 5
(298)

AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

[illegible]

Datum zahájení prací:	25.9.2017
Doba pro dokončení 1.etapy(vedení do předčasného užívání):	5.11.2017
Zimní přestávka zahájení:	6.11.2017
Zimní přestávka ukončení:	2.4.2018
Datum zahájení 2.etapy (předpokládaný):	3.4.2018
Doba pro dokončení 2.etapy (=prací):	25.5.2018
Doba pro dokončení výsadby stromů (3 pracovní dny):	31.10.2018
Doba pro dokončení Díla:	12.12.2018
Doba realizace Díla:	14 týdnů + 6 týdnů
Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!	

! Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!

STRABAG
STRABAG a.s.
Ocelářský závod Praha
Na Bažině 106/21, 150 00 PRAHA 5
(226)

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34146
Registrační číslo projektu :	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000745
Smlouva o dílo uzavřena dne :	15.3.2017

3

Název stavby :

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbříského regionu - III/3025 Broumov - Božanov

Název objektu :

SO 801 Náhradní výsadba

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

1. Na základě vyjádření odborné firmy k realizaci náhradní výsadby bylo domluveno, že náhradní výsadba v rámci realizace stavby bude provedena v podzimním období 2018. V nynějším jarním období nelze provést náhradní výsadbu v takové kvalitě, aby bylo zajištěno bezproblémové uchycení vysazovaných dřevin. Tato skutečnost zkracuje dobu výstavby v jarních měsících o 3 dny, tyto dny se přesouvají do podzimního období 2018, kdy bude realizována náhradní výsadba.

Přílohy evidenčního listu :

1. odborné vyjádření k termínu a struktuře výsadeb
2. zápis z KDS
3. harmonogram



Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
39 288 264,88 Kč	42 538 871,19 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	42 538 871,19 Kč	3 250 606,30 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		165 683,30 Kč	3 416 289,59 Kč		



STRABAG a.s.
Odstředný závod Praha
Oulast Hradec Králové
15. 10. 2018

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Ing. Lukáš Hlaváček	17.5.2018	
Projektant :	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	Ing. Lukáš Burianec	17.5.2018	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr + TDS :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	17.5.2018	
Asistent TDS :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Petr Vaněček	17.5.2018	
Supervize :				

ZÁPIS

z 5. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbříšského regionu –
III/3025 Broumov - Božanov“

stavba číslo: 34146

Registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0./16_014/0000745

ze dne: 3.5.2018

Přítomni: dle prezenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny.
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora. Prozatím odsouhlasení:
- 1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.
- 4/1 Změna technického dozoru stavebníka na funkci asistenta TDS
- 4/2 Předpoklad termínu zahájení recyklace za studena je od 9.5.2018, 7.5. - 8.5.2018 pokládka asfaltobetonových vrstev v km 0,199 – 0,550
- 4/3 Dlažba chodníku kolem parkoviště nemocnice bude vyměněna v celé ploše. Toto doplnění nijak nezmění povahu ani cenu zakázky.
- 4/4 Přídlažba dvoulinky ze žulových kostek u obrubníků není dle posouzení projektanta stavby třeba. Asfaltobetonový kryt bude položen až k obrubníkům a posléze bude nakreslena vodící čára. Tato úprava nijak nezmění povahu ani cenu zakázky.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn

Popis provedených prací: Zemní práce a ukládání nového materiálu pro sanace krajů komunikace SO 101 km 0,199 – 1,340, zemní práce a ukládání nového materiálu pro celkovou rekonstrukci komunikace SO 101 km 0,199 – 0,550, odbourávání čel a trub stávajících propustků určených k rekonstrukci - SO 101, ukládání betonových žlabovek v příkopech SO 101, ukládání trub pro propustky – SO 101, pokládka betonových obrubníků – SO 101, dláždění podobrubníkových rigolů, osazování uličních vpustí.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Předpokládané práce na další období: Ukládání trub podélných a příčných propustků, hloubení příkopů, pokládka asfaltobetonových vrstev v km 0,199 – 0,550, provedení recyklace za studena, pokládka obruš autobusových zastávek, osazování vtokových objektů odvodňovacího zařízení.

Dopravní opatření: pracovní místa, částečná uzavírka, úplná uzavírka v době pokládky asfaltobetonových vrstev

Předávání RDS: není předána

Fotodokumentace: průběžně

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	15.3.2017
Datum zahájení prací:	25.9.2017
Termín dokončení prací:	28.5.2018
Termín pro dokončení stavby:	9.7.2018
Doba realizace stavby:	14 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH.): 39 288 264,88 Kč

Náklady na stavbu dle dodatku č.1 (vč. DPH.):	42 148 318,52 Kč
Náklady na stavbu dle dodatku č.2 (vč. DPH.):	42 538 871,19 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH.): říjen 2017 – 5 898 581,67 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): listopad 2017 – 4 403 761,57 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): prosinec 2017 – 2 685 600,76 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): duben 2018 – 4 753 760,42 Kč

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 5/1 Náhradní výsadba bude provedena až v podzimním období 2018. V tomto ročním období (jaro 2018) již nelze provést náhradní výsadbu v takové kvalitě, aby bylo zajištěno bezproblémové uchycení vysazovaných dřevin. Zhotovitel dodá vyjádření specializované firmy pro provádění vegetačních úprav.

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období:



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.uskhk.eu

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

VIII. Závěr:

Zapsali dne: 3.5.2018

Příští kontrolní den je plánován dne 17.5.2018 v 8:30 hod.

Za správce stavby a asistenta TDS + koo. BOZP na staveništi:


Petr Vaněček



Petr Vaněček
KOORDINÁTOR
dle zák. č. 309 / 2006 Sb.
osvědčení č. ITI/344/K00/2014

Za hlavního inženýra stavby a TDS:


Ing. Jiří Koutník



Za zhotovitele stavby:

Ing. Lukáš Hlaváček, hlavní stavbyvedoucí

Tomáš Hofman, stavbyvedoucí



Za autorský dozor stavby:

Ing. Lukáš Burianec




Přílohy k zápisu: Prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA

z 5. kontrolního dne: „Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbřického regionu – III/3025 Broumov - Božanov“

Registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000745

jednání se uskutečnilo dne: 3.5.2018 na staveništi

Jméno	Firma	Telefon	E-mail	Podpis
Ing. Jiří Koutník	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	724 768 076	jiri.koutnik@uskhk.eu	
Petr Vaněček	ÚDRŽBA SSILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	720 027 136	petr.vanacek@uskhk.eu	
Ing. Lukáš Hlaváček	STRABAG a.s.	607 672 943	lukas.hlavacek@strabag.com	
Tomáš Hofman	STRABAG a.s.	602 696 216	tomas.hofman@strabag.com	
Ing. Lukáš Burianec	DIK HK, s.r.o.	737 732 952	lukas.b@dik-hk.cz	

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.uskhk.eu

STRABAG, a.s.

17.5. 2018

Věc: Odborné vyjádření k termínu a struktuře výsadeb

Jako dlouholetý realizátor zeleně a absolvent příslušného oboru na MZLU Brno, se vyjadřuji v souvislosti s navrženou výsadbou stavby **Modernizace silnice III/3025 Broumov Božanov**, proč jsme nedoporučili realizovat výsadbu navržených 87 ks lip, jilmů a klenů o velikosti 16-18 cm obvod kmínku v květnu 2018?

1. námitka normativní a aktuální průběh počasí: normy ČSN DIN 18916 – Sadovnictví a krajinářství - Výsadby rostlin – předpokládají při výsadbě dodržet základní podmínky nakládání s živým rostlinným materiálem, jako dostatečnou zálivku, nevyjímání rostlin z půdy mimo vegetační klid, nevystavování rostlin vyšším teplotám aj. Letos v roce 2018 byl průběh počasí v 2. půli dubna a 1. půli května velmi suchý a teplý, k olistění stromů (plné vegetaci) došlo velmi rychle, školky vyjímání rostlin z půdy (v návrhu je použití stromů kopaných s tzv. kořenovým balem) ukončily mnohde již před 30.4. atd.

2. námitka vzhledem k objemu výsadeb a „hraniční“ velikosti sazenic. Navržené výsadby jsou v počtu 87 ks stromů ve velikosti 16-18cm. Lze říci, že jde o poměrně vyšší počet sazenic, který je vhodné objednat v dostatečném předstihu i pro realizaci ve vhodnějším termínu „mimo vegetační období“, protože „hraniční“ velikosti sazenic jsou ve školkách v omezeném množství. Jaro je vždy pro školky v podstatě konec sezóny, v tu dobu je nabídka školek nejvíce vyčerpaná.

Nabídka stromů pěstovaných v květináčích (rozpočtově a technologicky nutno rozlišovat od stromů kopaných s „balem“), které teoreticky lze sázet během celého roku, je rovněž v ČR omezená, jednak pod velikost 16-18cm a jednak kusově vzhledem k celkově omezenějšímu vysazování (poptávce) dané vyšší nákupní cenou a náročnější manipulací a dopravě kvůli plnému olistění atd.

S pozdravem,



Ing. David Smyčka