

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2018**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

**(2) SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Zastoupený [REDACTED]

na základě plné moci Pavlem Sokolem, ředitelem oblasti Hradec Králové a [REDACTED]

zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní

spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Silnice III/3089 Smiřice - průtah**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny a sekce takto:

|                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum zahájení prací                                          | <b>1.1.3.2</b> | V termínu určeném zadavatelem - 13. 8. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Doba pro dokončení Stavby (= prací)                           | <b>1.1.3.3</b> | 34 týdnů od termínu určeného zadavatelem (bez zimní přestávky) – 18. 8. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) |                | 6 týdnů po termínu dokončení Stavby – 29. 9. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Doba realizace Díla                                           |                | 34 týdnů + 6 + 6 týdnů (bez zimní přestávky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sekce                                                         | <b>1.1.5.6</b> | <p>I. sekce</p> <p><b>I. ETAPA (rok 2018)</b></p> <p>SO 001 Všeobecné a předběžné položky</p> <p>SO 101 Komunikace km 1,1 – 1,39</p> <p>SO 102 Komunikace km 0,3 - 1,1 (v této etapě bude realizován úsek se staničením km 1,115 – km 0,760)</p> <p>SO 201 Most ev.č. 3089-3</p> <p>SO 801 Sadové úpravy</p> <p><b>II. sekce:</b></p> <p><b>II. ETAPA (rok 2019)</b></p> <p>SO 001 Všeobecné a předběžné položky</p> <p>SO 002 Kácení</p> <p>SO 101 Komunikace km 1,1 – 1,39</p> <p>SO 102 Komunikace km 0,3 - 1,1 (v této etapě bude realizován úsek se staničením km 0,760 – km 0,300)</p> <p>SO 801 Sadové úpravy</p> |
| Datum zahájení prací                                          | <b>1.1.3.3</b> | V termínu určeném zadavatelem (13. 8. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I. sekce                                                      |                | V termínu určeném zadavatelem (1. 4. 2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| II. sekce                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Doba pro dokončení Stavby (= prací)                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I. sekce                                                      |                | 14 týdnů od termínu určeného zadavatelem (18. 11. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| II. sekce                                                     |                | 20 týdnů od termínu určeného zadavatelem (18. 8. 2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I. sekce                                                      |                | 6 týdnů po termínu dokončení Stavby (30. 12. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| II. sekce                                                     |                | 6 týdnů po termínu dokončení Stavby (29. 9. 2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Doba realizace Díla                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I. sekce                                                      |                | 14 týdnů + 6 týdnů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| II. sekce                                                     |                | 20 týdnů + 6 týdnů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....  
Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Pavel Sokol  
ředitel oblasti

.....  
Zhotovitel  
Jiří Burian  
technik odd. přípravy a/kalkulací

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Číslo stavby :                | 32880     |
| Registrační číslo projektu :  |           |
| Smlouva o dílo uzavřena dne : | 10.5.2018 |

1

Název stavby :

Silnice III/3089 Smiřice-průtah

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarská náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

PIK, dopravní inženýrská kancelář s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 25220000

Zhotovitel :

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpná závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Sílu 1143, 393 01 Peňčínov

Popis a zdůvodnění změny :

Předmětem změny stavby č. I je termínové rozdělení realizace stavby po jednotlivých stavebních objektech, resp. sekcích. Důvodem této změny je koordinace průběhu stavebních prací a s tím spojené uzavírky silnice III/3089 s realizací dalších staveb v okrese Hradec Králové a na území města Hradec Králové. I z tohoto důvodu se uskutečnila koordinační schůzka, kterou svolal odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, jejímž účelem bylo vzájemné seznámení zainteresovaných subjektů s plánovanými stavebními akcemi na silnicích I., II. a III. třídy v Královéhradeckém kraji ve stavební sezóně 2018 a koordinace těchto akcí tak, aby nedošlo k vzájemným místním či časovým kolizím uzavírek silnic nebo objízdných tras a nedošlo k závažným dopravním komplikacím na silnicích v Královéhradeckém kraji. Tento zápis je přílohou tohoto změnového listu.

Změna realizace stavby dle sekcí:

I.sekce

Termín zahájení I.sekce Díla: 13.8.2018

Doba pro dokončení I.sekce Stavby (práci): 18.12.2018

Doba pro dokončení I.sekce Díla: 30.12.2018

Doba realizace I.sekce Díla: 14 týdnů + 6 týdnů

Datum zahájení zimní přestávky: 10.12.2018

Datum ukončení zimní přestávky: 31.3.2019

II.sekce

Termín zahájení II.sekce Díla: 1.4.2019

Doba pro dokončení II.sekce Stavby (práci): 18.8.2019

Doba pro dokončení II.sekce Díla: 29.9.2019

Doba realizace II.sekce Díla: 20 týdnů + 6 týdnů

Termín dokončení Stavby (práci): 18.8.2019

Termín dokončení Díla: 29.9.2019

Doba realizace Díla: 34 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

Přílohy evidenčního listu :

|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 1. | HMG stavby                                                   |
| 2. | Zápis z koordinační schůzky ze dne 2.2.2018 konané na KÚ KHK |
| 3. |                                                              |

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

| Cena dle SML bez dodatků (základní) | Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená) | Cena navrhovaných změn : |           | Nová cena stavby po změně: | Celková změna +/- oproti cen. nabídky: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------|
|                                     |                                                  | méněpráce                | vícepráce |                            |                                        |
| 31 406 201,56 Kč                    | 31 406 201,56 Kč                                 | 0,00 Kč                  | 0,00 Kč   | 31 406 201,56 Kč           | 0,00 Kč                                |
| Součet cen změn od počátku stavby   |                                                  | 0,00 Kč                  | 0,00 Kč   |                            |                                        |

Odsouhlasení změny :

|                               | Název firmy :                                 | Jméno a příjmení : | Datum :      | Podpis : |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|
| Zhotovitel :                  | SWIETELSKY stavební s.r.o.                    |                    | 18. 07. 2018 |          |
| Projektant (autorský dozor) : |                                               |                    |              |          |
| Správce stavby :              | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. |                    |              |          |
| Hlavní inženýr :              | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. |                    | 18. 07. 2018 |          |
| Technický dozor :             | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. |                    | 18. 07. 2018 |          |
| Asistent technického dozoru : | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. |                    | 18. 07. 2018 |          |

## HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

[illegible]



## **Z Á Z N A M**

### **z koordinačního jednání**

#### **stavby na silnicích I., II. a III. třídy v KHK ve stavební sezóně 2018**

**konaného dne 2. 2. 2018 na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje**

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

**Poradu řídil** za KÚ KHK, odbor dopravy a silničního hospodářství: Ing. Jiří Pospíšil

Dnešního dne se uskutečnila koordinační schůzka, kterou svolal odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, jejímž účelem bylo vzájemné seznámení zainteresovaných subjektů s plánovanými stavebními akcemi na silnicích I., II. a III. třídy v Královéhradeckém kraji ve stavební sezóně 2018 a koordinace těchto akcí tak, aby nedošlo k vzájemným místním či časovým kolizím uzavírek silnic nebo objízdných tras a nedošlo k závažným dopravním komplikacím na silnicích v Královéhradeckém kraji.

#### **Obecné požadavky a stanoviska:**

1. Přítomní zástupci SS KHK a ÚS KHK požadují u akcí na silnicích I. třídy, kde je velká pravděpodobnost, že budou jako objízdné trasy využívány silnice II. nebo III. třídy, aniž by byly oficiálně stanoveny jako objízdné trasy, aby se s ŘSD uskutečnila jednání o možných kompenzacích na opravy těchto komunikací.  
SS KHK a ÚS KHK požadují provedení monitoringu stavu silnic II. a III. třídy před a po uzavírkách u vytýpovaných akcí – bude dohodnuto s ŘSD.  
Zástupce ŘSD: oficiální objízdné trasy budeme plánovat pouze tam, kde je to nutné, ale jednáním o možné kompenzaci se nebráníme.
2. PČR TU upozorňuje, že bude požadovat ukončení staveb (uzavírek) do 31.10.2018 – před zimní sezónou. Bude požadovat předložení podrobného harmonogramu staveb, a pokud zhotovitel zjistí opoždění oproti HMG, ihned to nahlásí silničnímu správnímu úřadu a PČR a navrhne opatření.  
ŘSD: může být řešeno také na kontrolních dnech, konají se obvykle 1 x za měsíc.

#### **K jednotlivým stavebním akcím:**

##### **Akce přecházející z roku 2017 + s nimi související:**

(u všech akcí přecházejících z r. 2017 předpokládáme zahájení v 03/2018)

##### **• I/33 Trutina 03-05/2018**

Kolize s HK05 Smiřice průtah

Smiřice VAK od 03/2018

Smiřice průtah 06/2018 – 11/2018

Akce se úplně nekříží, ale jsou těsně vedle sebe, kolony čekajících aut by mohly být problémem

! Nutno dořešit výluky ČD3 a náhradní autobusovou dopravu pro ČD

ŽST Jaroměř mimo provoz 14.7. – 10.8.2018

Navíc: úprava přednádražního prostoru Smiřice 15.3. – 14.7.2018  
U akce HK05 nutno rozdělit do etap a zkoordinovat s ČD a SŽDC  
Jednání svolá ÚS KHK a.s. – předpoklad čtvrtek 8.2.2018 8:00 hod.  
KÚ KHK žádá SŽDC o předložení harmonogramu prací - rekonstrukce ŽST Jaroměř

• **2 I/32 Kopidlno náměstí 03-07/2018**

JK10 III/28034 Běchary – Běchárky 09–10/2018  
Bez kolize – odlišné termíny

• **3 I/14 Javorník – Hertvíkovice 03-05/2018**

TU03 II/325 úsek Velký Vřešt'ov – Hostinné 07–10/2018  
Bez kolize – odlišné termíny

• **4 I/14 Mladé Buky most termín asi 04-11/2018**

Kolize s TU03 II/325 Hostinné a ČIRII III/32551 Vrchlabí  
Akce TU03 bude rozdělena na 4 úseky, z toho 1 úsek bude přesunut do r. 2019; úsek mezi I/16 a I/14 bude v r. 2018 průjezdný; tím pádem by tyto akce byly bez problémů  
Upozornění: město Hostinné provádí kanalizaci

• **5 I/14 Rudník most 14-061 03-11/2018**

Po polovinách, mostní provizorium  
Bez kolize

• **6 I/14 Trutnov most 14-074 03-06/2018**

Po polovinách  
Bez kolize  
Ve spolupráci s PČR je v řešení objízdná trasa pro vozidla vyšší, než mohou projet podjezdem

**Stavby zahajované v roce 2018 + s nimi související:**

• **1 I/14 Potštejn 04/2018 3 týdny úplná uzavírka**

RK06 III/3167 + III/3169 Černá Skála – Potštejn 8-10/2018  
RK07 most Rybná nad Zdobnicí 08-10/2018  
Bez kolize – různé termíny

• **2 I/11 Kostelec nad Orlicí 04/2018**

Po polovinách  
Bez kolize

• **3 I/11 Vamberk obchvat 04-06/2018**

Od 1. OK před Vamberkem po 2. OK, délka 1 075 m  
ČD14 – Častolovice – Solnice 07/2018  
Bez kolize – různé termíny

• **4 I/11 Třebechovice obchvat 04-06/2018**

Kolize s:

HK04 II/298 hranice PA kraje – křiž. s I/11 4-10/2018

ŘSD II HK OK Brněnská

(HK03 most Svinary 3082-1)

sčítání dopravy na II/298 mezi I/11 a I/35: TV 566, O 2100, M 34, SV 2700

Akce HK04 – silnice II/298 – úplná uzavírka bude realizována po úsecích

Co se týče koordinace, je vhodné, aby byly akce ŘSD OK Brněnská (vlastní okruh) i I/35 Holická zprůjezdněny do 31.8.2018 a pak od 1.9.2018 by teprve byla zahájena akce HK04 II/298. SS a ÚS prověří možnost rozdělení této stavby do 2 let a možnost zahájení v 09/2018.

Upozornění: město Třebechovice – možná realizace podchodu pod I/11.

• **5 I/35 Klenice 04-06/2018**

Možná kolize s ČD9 HK-Hořice 05/2018

ČD9 bez problémů

Upozornění: reklamace žel. přejezd Sadová – pravděpodobně oprava v termínu 5. – 10.5.2018, od SŽDC nebyly dodány podklady

• **6 I/14 Dobruška 04-07/2018**

Po polovinách

Bez kolize

• **7 I/11 Častolovice průtah 04-07/2018**

Po polovinách

Bez kolize

• **8 I/11 Kratonohy – odb. Urbanice 04-08/2018**

ČD2 5 dnů – nutno dotočit náhradní autobusovou dopravu

HK06 II/324 Dolní Přím – Stěžery - objížďka pro NA po I/11 - je možno povolit současně, nepředpokládá se velká intenzita dopravy

Akce ČD v termínu 15.8. – 2.9.2018

ŘSD: stavba I/11 bude do 15.8.2018 ukončena

• **9 I/14 Dolní Radechová průtah 04-11/2018**

4 měsíce úplná uzavírka, objížďka přes Náchod, Hronov, Červený Kostelec

NA II III/30314 Rokytník průtah 8-9/2018 - souběh objízdných tras po II/567 a III/5672

(? viz 15 - PČR: objízdnou trasu není možno vést po III/5672 obousměrně!?)

ŘSD: úplná uzavírka 4 měsíce je nutná, akce bude realizována po etapách

• **10 I/14 Adamov – Suchbátka opětné zdi 04-11/2018**

Po polovinách

ČD24 03/2018

Bez kolize – různé termíny

PČR upozornění: bude požadovat dokončení do 31.10.2018!

• **11 I/31 a I/35 HK Brněnská OK 05-11/2018**

Kolize s ŘSD24 Most 31-005 HK (u soutoku) 6-10/2018

Kolize s ŘSD17 I/35 HK (ul. Holická)

Kolize s HK04 II/298 hranice PA kraje – křiž. s I/11

MmHK OD tlumočí výhrady odboru strategického plánování a projektového řízení. Na jednání byli pozváni, avšak nezúčastnili se ani nedodali žádné vyjádření.

Dohodnuto, že ŘSD začne jednat s městem HK o koordinaci akcí ve městě.

ŘSD předpokládá zprovoznění vlastního kruhu na OK Brněnská do 31.8.2018.

Stavby I/35 Holická ŘSD17 I/35 HK (ul. Holická) může být realizována na podzim, ale musí být letos dokončena.

PČR požaduje, aby při zprovoznění OK Brněnská bylo již hotové VDZ.

• **12 I/16 Nová Paka – Kumburský Újezd 05-11/2018**

Úsek celkem cca 2350 m, bude realizováno po úsecích dl. max. 500 m.

Bez kolize

• **13 I/16 Robousy – Úlibice 06-07/2018**

Kolize s JC02 III/2861 Valdice – Studeňany – Dřevčovice 04-06/2018

Kolize s JC03 Robousy – Valdice přeložka

Kolize objízdných tras – domluveno, že lze povolit souběžně

• **14 I/35 Ostroměř 06-11/2018 + 2019**

Kolize s JC05 most Šárovcova Lhota 06-11/2018

Dotýká se ČD10 a ČD11 – bez problémů

Objízdná trasa pro JC05 bude vedena po I/35, na I/35 bude provoz stavbou po polovinách. ÚS KHK provedl termín realizace stavby JC05.

• **15 I/14 Červený Kostelec náměstí 07-08/2018**

2 týdny úplná uzavírka

ČD23 03/2018 – bez kolize – různé termíny

Koordinace s NA13 dohodnuta – Červený Kostelec náměstí 07-08/2018 – bude realizováno po etapách

PČR, objízdnou trasu není možno vést po III/5672 obousměrně!

Nutno doplnit autobusovou linkovou dopravu!

• **16 I/35 HK Koutníkova 07-09/2018**

Od Autosalonu Fiat k OK u ČKD, délka úseku 1530 m

ČD: ul. Koutníkova bude využívána pro NAD při akci ČD23 07-08/2018; provoz bude zachován jedním jízdním pruhem – ČD bere na vědomí;

• **17 I/35 HK Holická 07-09/2018**

Úsek od křiž. s ul. Partyzánská směrem ven z města, délka úseku cca 500 m

Řešit dohromady s OK Brněnská

• **18 I/37 Jaroměř OK Na Špici – Heřmanice 07-10/2018**

Kolize s ČD3

ŘSD: bude navržena organizace stavby, vlastní křižovatka Na Špici se dělat nebude, dále realizace po úsecích dl. cca 500 m, ŘSD upřesní organizaci

PČR: nutno zajistit přes Jaroměř 2 jízdní pruhy nebo navrhnout objížďku

ČD: 07-08 bude jezdit NAD na Dvůr Králové n. L. - ČD here omezení na sil. I/37 na vědomí, případně prověřit možnost vedení NAD po jiných komunikacích

• **19 I/32 Kopidlno, ul. Jičínská 07-11/2018 + 2019** úplná uzavírka

Objížďka po II/280 a MK

Úsek od náměstí k přejezdu

ŘSD: s městem Kopidlno probíhají jednání ve věci rekonstrukce kanalizace – realizace závisí na výsledku jednání; možný odsun akce na r. 2019, nejprve nutno rekonstruovat kanalizaci.

ČD16 04-10/2018 – k nádraží bude pro NAD průjezd možný (po sil. II/280)

• **20 I/37 Trutnov most 37-001 08-10/2018**

Bez kolize

• **21 I/16 Trutnov – Volanov most 16-082 08-10/2018**

Kolize s TU03 II/325 Velký Všeňov – Hostinné – 07-10/2018 úplná uzavírka po úsecích

Akce TU03 bude rozdělena na 4 úseky, z toho 1 úsek bude přesunut do r. 2019; úsek mezi I/16 a I/14 bude v r. 2018 průjezdný; tím pádem by tyto akce byly bez problémů

Možno povolit souběžně

• **22 I/14 Běstvíny most 14-107a 08-10/2018**

Pouze most, po polovinách, krátký úsek

Kolize s ČIR12 III/30821 NMnM Krčín Spy 04-12/2018

Kolize s NA02 III/28520 Vrchoviny Krčín 04-08/2018

Nákladní doprava po I/14 vyloučena z důvodu stavby ČIR12

ČD5 – výluka 10. – 11.4. a 5.9. – 4.12.2018

NA02 realizace ještě není jistá

ČIR12 – nutno dotešit uzavírku a objížďky – bude povolovat MěÚ NMnM

KÚ KHK nebude dále koordinovat

• **23 I/11 Týniště nad Orlicí most 11-049 08-10/2018**

ČD1 a ČD22

Bez kolize – odlišné termíny

• **24 I/31 Hradec Králové most 31-005 u soutoku 06-10/2018**

Nutná koordinace s ŘSD11 OK Brněnská

Dohodnuto, že ŘSD začne jednat s městem HK o koordinaci akcí ve městě.

**Další akce:**

• **I/31 Hradec Králové**

Statutární město Hradec Králové předpokládá výstavbu BUS zálivů pro MHD v ulici Pilnáčkova (u OBI) v termínu od 2.5.2018

## PREZENČNÍ LISTINA

koordinační jednání k realizaci staveb na silnicích I., II. a III. třídy v územním obvodu  
Královéhradeckého kraje v roce 2018

dne: 2. února 2018 v 9:00 hodin

místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Jméno a příjmení

Organizace

Telefonní spojení  
e-mail

Podpis

---

## PREZENČNÍ LISTINA

koordinační jednání k realizaci staveb na silnicích I., II. a III. třídy v územním obvodu  
Královéhradeckého kraje v roce 2018

dne: 2. února 2018 v 9:00 hodin

místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Jméno a příjmení

Organizace

Telefonní spojení  
e-mail

Podpis

---

## PREZENČNÍ LISTINA

koordinace jednání k realizaci staveb na silnicích I., II. a III. třídy v územním obvodu  
Královéhradeckého kraje v roce 2018

dne: 2. února 2018 v 9:00 hodin

místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Jméno a příjmení

Organizace

Telefonní spojení

Podpis

e-mail

2

/