

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 2. 2018 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech
vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]
[REDAKCE]

a

- (2) M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
DIČ: CZ05061415
Zastoupený/jednající Ing. Tomášem Noskem, Ing. Václavem Kučerou
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/29840 Opočno, Broumar“

Předmětem dodatku je posun termínu odevzdání konceptu projektové dokumentace
ve stupni DSP + PDPS z důvodu nutnosti řešit nad rámec zadání i stabilitu stávající opěrné
zdi, mezi objekty P7 a P5. Vzhledem k tomu, že technické řešení je závislé na rozhodnutí
objednatele - Město Opočno, dostala se celá akce do časového skluzu, což má vliv na plnění
termínu odevzdání konceptu dokumentace, dle Smlouvy o dílo. Vyvolané změny nemají
vliv na cenu díla v části pro Královéhradecký kraj.

Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu (Královéhradecký kraj, Město Opočno)	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo pro Královéhradecký kraj do 60 dnů od podpisu dodatku č. 2 pro Město Opočno
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Královéhradecký kraj) – vše v konceptu	do 30 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo pro Královéhradecký kraj
společná DUR a DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Město Opočno) – vše v konceptu	do 30 dnů od podpisu dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo pro Město Opočno
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Královéhradecký kraj) – vše v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS (Královéhradecký kraj)
společná DUR a DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Město Opočno) – vše v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu společné DUR a DSP + PDPS (Město Opočno)
Autorský dozor (Královéhradecký kraj, Město Opočno)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS, resp. společné DUR a DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.


V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 16.8.2018

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman



Zhotovitel
Ing. Tomáš Nosek
jednatel



.....
Zhotovitel
Ing. Václav Kučera
jednatel