

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2018
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/303 Police nad Metují - Pěkov**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	2. 7. 2018
Doba pro dokončení Stavby (= prací) (bez zimní přestávky) Celkem pro I., II. a III. sekci	1.1.3.3	8 týdnů (I. sekce) – bez přerušení prací + 7 týdnů (II. sekce) + 6 týdnů (po dokončení II. sekce) + 7 týdnů (III. sekce) od termínu určeného zadavatelem
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) - bez zimní přestávky Celkem pro I., II. a III. sekci		8 týdnů (I. sekce) – bez přerušení prací + 7 týdnů (II. sekce) + 6 týdnů (po dokončení II. sekce) + 7 týdnů (III. sekce) + 6 týdnů (po dokončení III. sekce) od termínu určeného zadavatelem
Doba realizace Díla celkem pro I., II. a III. sekci		22 týdnů (tj. součet doby realizace prací v týdnech za I., II. a III. sekci) + 6 + 6 + 6 týdnů (bez zimní přestávky a přerušení prací)
Datum zahájení prací I. sekce II. sekce III. sekce	1.1.3.3	2. 7. 2018 17. 9. 2018 15. 4. 2019
Doba přerušení prací I. sekce		20. 8. 2018 – 9. 9. 2018
Zahájení prací po přerušení (I. sekce)		10. 9. 2018
Doba pro dokončení Stavby (= prací) I. sekce II. sekce III. sekce		16. 9. 2018 4. 11. 2018 2. 6. 2019
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) I. sekce II. sekce III. sekce		28. 10. 2018 16. 12. 2018 14. 7. 2019
Doba realizace Díla I. sekce II. sekce III. sekce		8 týdnů + 6 týdnů (bez přerušení prací) 7 týdnů + 6 týdnů 7 týdnů + 6 týdnů

Číslo stavby: 34110, 34147, 34173

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby	341111, 34147, 34173	Číslo změny	1
Registrační číslo projektu	CZ.06.1.42/01.0/00/0/17/082/000/6421		
Smlouva o dílo uzavřena dne	21.6.2018		
Název stavby	II/303 Police nad Metují - Pěkov		
Název objektu	I. Sekce: II/303 Police nad Metují, Ostávká; II. Sekce: II/303 Bukovice u Berku		
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546		
Správce stavby	UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27302988		
Projektant stavby (autorský dozor)	Dopravní inženýrská kancelář s.r.o., Bozsléhoova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868		
Zhotovitel	EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924		

Popis a zdůvodnění změny

Dne 24.6.2018 převzal zhotovitel stavby od Správce stavby ÚS KHK staveniště stavebníka Královéhradeckého kraje s termínem zahájení prací na stavbě II/303 Police nad Metují – ul. Ostávká (I. sekce), dle smluvních ujednání, 2.7.2018 a ukončením prací 26.8.2018 tj. 8 týdnů. Součástí I. sekce jsou i stavební objekty druhého investora, města Police nad Metují. Na výstavbu těchto stavebních objektů je, dle HMG, také 8 týdnů. Město Police nad Metují zhotovitel stavby k dnešním dnům nepředalo staveniště, ani neobdržel výzvu k převzetí staveniště. Na kontrolovaných dlech bylo Město Police nad Metují několikrát upozorňováno zhotovitelem stavby a stavebníkem Královéhradeckým krajem na předání staveniště objektu Města. Bohužel termíny pro předání staveniště objektu Města nebyly dodrženy a do dnešního dne nebylo předáno staveniště.

Vzniklá situace neumožnila zahájit stavbu na I. sekci opravou Křižovatky Na Sibiři (investor město) a pokračovat částí jedné - pravý pruh ve směru Broumov, jak bylo doporučeno PD. Stavba byla zahájena dle původní polovinou Ostávké ulice - levý pruh ve směru na Broumov, aby bylo zabráněno dalšímu nárůstu prodlení.

Převzato, že došlo k předání staveniště ze strany Královéhradeckého kraje včas, dojde k prodloužení výstavby I. sekce, jako celku a to z důvodu nepředání staveniště stavebních objektů investora města Police nad Metují (zejména SO 001 Výměna aktivní zóny, SO 001-2 Úprava materiálu parapletu, SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři, SO 102 zářiv pro podélné parkování, SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem), bez kterých nelze dokončit práce ani na stavebních objektech investora KHK.

Dalším důvodem prodloužení výstavby první sekce je objízdná trasa, která je svedena z hlavní trasy Ostávká ulice do ulice Na Sibiři dle příslušných rozhodnutí. Oprava této křižovatky (investor město) měla být provedena před opravou Ostávké ulice, z důvodu jejího využití jako objízdné trasy v dalších částech výstavby I. sekce. Opravu nyní bude možné zrealizovat, až po ukončení používání této objízdné trasy.

S ohledem na výše uvedené a nečinnost města Police nad Metují je nutné přerušit stavbu, a to do do předání staveniště objektu Města. Přerušeni navržené:

I. Sekce

- přerušeni stavební prací 20.8.2018 - 9.9.2018
- pokračování a dokončení stavebních prací 10.9.2018 - 16.9.2018
- dokončení stavby 28.10.2018

Délka výstavby I. sekce zůstane nezměněna, a to 8 týdnů + 6 týdnů

Tyto změny však ovlivní zahájení prací II. sekce, která měla začít dle SoD 27.10.2018. Práce na II. sekci musí být posunuty/zahájeny o 2 týdny později s ohledem na dokončení prací I. sekce.

Posun II. sekce:

- zahájení stavebních prací 17.9.2018
- dokončení stavebních prací 4.11.2018
- dokončení stavby 16.12.2018

Délka výstavby II. sekce zůstane nezměněna, a to 7 týdnů + 6 týdnů

Přehled evidencí listů

1. Správce HMG

Cena uvedená v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez dodatku (základní)	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 1 (nezaokrouhlená)	Cena navrhovaných změn č. 1		Nová cena stavby po změně č. 1	Celková změna +/- oproti ceně nabídky
		méně práce	více práce		
52 747 667,47 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	52 747 667,47 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změn č. 1		0,00 Kč	0,00 Kč		

Udsohlášení změny

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Zhotovitel	EUROVIA CS, a.s.	Marcel Buřval		
Projektant (autorský dozor)	Dopravní inženýrská kancelář	Ing. Miloš Burianec		
Správce stavby	UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr		Ing. Tomáš Nowak		
Technický dozor		Ing. Jiří Koutník		
Asistent technického dozoru		Ing. Irena Vaněčková		

PLAN BOZP NA STAVENISTI



PLAN BOZP NA STAVENISTI

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové
T/ +420 495 859 111

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59/23
500 04 Hradec Králové

Naše značka
006/ÚPON7/HV/18

Vyřizuje/linka
[REDACTED]

Hradec Králové
17.8.2018

Postup prací II/303 Police nad Metují – Pěkov, I.sekce“.

Vážený pane inženýre,

dne 29.6.2018 jsme převzali od Správce stavby ÚS KHK Protokol o předání a převzetí staveniště s termínem zahájení prací na stavbě II/303 Police nad Metují – ul. Ostašská (I.sekce), dle smluvních ujednání, 2.7.2018 a ukončením prací 26.8.2018 tj. 8 týdnů.

Součástí I.sekce jsou i stavební objekty druhého investora, města Police nad Metují. Na výstavbu těchto stavebních objektů je, dle HMG, také 8 týdnů. Město Police nad Metují nám k dnešnímu dni nepředalo staveniště, ani jsme neobdrželi výzvu k převzetí staveniště. Na kontrolních dnech bylo Město Police nad Metují několikrát upozorňováno zhotovitelem stavby a stavebníkem Královéhradeckým krajem na předání staveniště objektů Města. Bohužel termíny pro předání staveniště objektů Města nebyly dodrženy a do dnešního dne nemáme předáno staveniště. Od investora město Police nad Metují budeme požadovat 8 týdnů na výstavbu od převzetí staveniště.

Vzniklá situace nám neumožnila zahájit stavbu na I.sekci opravou Křižovatky Na Sibiři (investor město) a pokračovat částí jedna - pravý pruh ve směru Broumov, jak bylo doporučeno PD. Stavba byla zahájena druhou polovinou Ostašské ulice - levý pruh ve směru na Broumov abychom zabránili dalšímu nárůstu prodloužení.

Přes to, že z Vaší strany došlo k předání staveniště včas, dojde k prodloužení výstavby I.sekce, jako celku a to z důvodu nepředání staveniště stavebních objektů investora města Police nad Metují (zejména SO 001 Výměna aktivní zóny, SO 001-2 Úprava materiálu paraplaně, SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři, SO 102 záliv pro podélné parkování, SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem), bez kterých nelze dokončit práce ani na stavebních objektech investora KHK.

Dalším důvodem prodloužení výstavby první sekce je objíždňá trasa, která je svedena z hlavní trasy Ostašská ulice do ulice Na Sibiři dle příslušných rozhodnutí. Oprava této křižovatky (investor město) měla být provedena před opravou Ostašské ulice, z důvodu jejího využití jako objíždňé trasy v dalších částech výstavby I.sekce. Opravu nyní bude možné zrealizovat, až po ukončení používání této objíždňé trasy.

S ohledem na výše uvedené a nečinnost města Police nad Metují požadujeme přerušení stavby, a to do dobředání staveniště objektů Města. Navrhujeme přerušení:

I.sekce:

- přerušení stavební prací 20.8.2018 – 9.9.2018
- pokračování a dokončení stavebních prací 10.9.2018 – 16.9.2018
- dokončení stavby 28.10.2018

Délka výstavby I. sekce zůstane nezměněna, a to 8 týdnů + 6 týdnů.

Tyto změny však ovlivní zahájení prací II. sekce, která měla začít dle SoD 27.8.2018. Práce na II. sekci musí být posunuty/zahájeny o 2 týdny později s ohledem na dokončení prací I. sekce.

Posun II. sekce:

- zahájení stavebních prací 17.9.2018
- dokončení stavebních prací 4.11.2018
- dokončení stavby 16.12.2018

Délka výstavby II. sekce zůstane nezměněna, a to 7 týdnů + 6 týdnů.

S pozdravem

Hlavní stavbyvedoucí