

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C17538	
se sídlem	Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
IČO	259 57 481
DIČ	CZ25957481
zastoupený	Ing. Pavel Pohl
bankovní spojení	ČSOB, a.s.
číslo účtu	210 894 380 / 0300

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2017, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Střední škola technická a řemeslná - Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou - VZ stavební práce**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-008367 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 5., 6. a 8. a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn: změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 1 - 7.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 - 7, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny dle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 226 042,80 Kč bez DPH
méněpráce: - 9 641,70 Kč bez DPH
5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 216 401,10 Kč bez DPH

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 7 odst. 2 původní smlouvy se mění takto:

2. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:*
Celková cena v Kč bez DPH 15 892 661,80
[patnáct milionů osm set devadesát dva tisíce šest set šedesát jedna korun osmdesát haléřů]
DPH v Kč samostatně 3 337 458,98
[tři miliony tři sta třicet sedm tisíc čtyři sta padesát osm korun devadesát osm haléřů]
Celková cena v Kč včetně DPH 19 230 120,78
[devatenáct milionů dvě stě třicet tisíc sto dvacet korun sedmdesát osm haléřů]

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 - 7

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 11. 09. 2018

Za zhotovitele:


V Hradci Králové dne

4. 09. 2018



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman



Ing. Pavel Pohl

jednatel společnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou**

JKSO

Název objektu **Dodatek_ZL_01_06**

EČO

Dodatek č. 1

Místo

Chlumeck nad Cidlinou

IČ

DIČ

Objednatel **Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr**

70889546

CZ70889546

Projektant **PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno**

18825885

CZ8825885

Zhotovitel **STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec**

25957481

CZ25957481

Zpracoval **Ing. Ondřej Vaniček**

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

27.7.2018

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-1 008,10	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	116 527,50	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	53 076,80	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	47 804,90	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		216 401,10	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 216 401,10

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	216 401,10	45 444,20

Cena s DPH 261 845,30

E Přípočty a odpochy

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307
TEL : 495 491 468

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec
Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček
Datum: 27.7.2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D_01	Dodatek_ZL_01_07	216 401,10	0,00	45 444,20	261 845,30
ZL_01	ZL_01_oprava podlahy m_č_10	76 970,50	0,00	16 163,80	93 134,30
ZL_02	ZL_02_Tlaková injekce zdiva	32 240,00	0,00	6 770,40	39 010,40
ZL_03	ZL_03_Svislá hydroizolace	21 446,20	0,00	4 503,70	25 949,90
ZL_04	ZL_04_Nová podlaha_m_č_07	20 562,70	0,00	4 318,20	24 880,90
ZL_05	ZL_05_Nová podlaha_m_č_21	10 155,80	0,00	2 132,70	12 288,50
ZL_06	ZL_06_Doplňení dlažby v chodbě (bez závěří)	35 951,80	0,00	7 549,90	43 501,70
ZL_07	ZL_07_Zajištění PO 45 min. SDK m.č. 18	19 074,10	0,00	4 005,60	23 079,70
Celkem		216 401,10	0,00	45 444,20	261 845,30

méněpráce (bez DPH)	vícepráce (bez DPH)
-9 641,70	226 042,80
-3 424,40	80 394,90
	32 240,00
	21 446,20
-2 977,70	23 540,40
-2 100,20	12 256,00
-1 139,40	37 091,20
	19 074,10
-9 641,70	226 042,80
kontrolní součet	
	216 401,10

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
 projektová a inženýrská kancelář
 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307
 TEL: 495 481 469

STYLBAU
 s.r.o.
 Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové
 DIČ: CZ6010190307



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 01

Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	27.07.2018

Předmět změny: ZL 01 - oprava podlahy m.č.10

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci kanalizace bylo zjištěno, že stávající podlaha není provedena v předpokládané skladbě, tedy včetně tepelné izolace a není řádně provedena hydroizolace. Stávající hydroizolace byla provedena položením na rostlém terénu.

Změnový list řeší vybourání stávající betonové podlahy v části místnosti m.č. 10 (chodba 2). V celé ploše bude provedena podlaha ve skladbě podkladní beton, hydroizolace napojená na hydroizolaci ve stěnách, tepelná izolace a betonová konstrukce podlahy pod keramickou dlažbu.

Jedná se o nepředvídatelné práce.



Přílohy změnového listu: rozpočet



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: -3 424,40 Kč	Cena víceprací bez DPH: 80 394,90 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 76 970,50 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:   Datum:  STYLBAU, s.r.o. Pražská 115/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 253 57 431 DIČ: CZ253 57 431
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:  SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 584 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČ: 026010190307 TEL: 585 911 400

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou

JKSO

Název objektu

Dodatek_ZL_01_06

EČO

Název části

ZL_01_oprava podlahy m_č_10

Místo

Chlumeck nad Cidlinou

IČ

DIČ

Objednatel

Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

70889546

CZ70889546

Projektant

PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno

18825885

CZ8825885

Zhotovitel

STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

25957481

CZ25957481

Zpracoval

Ing. Ondřej Vaníček

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

27.7.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	52 569,50	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	18 284,40	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	6 116,60	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		76 970,50	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 76 970,50

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	76 970,50	16 163,80

Cena s DPH 93 134,30

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář

MONTÁŽ BYDŽOV, Revoluční 232
126 01 BYDŽOV

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_ZL_01_07

Část: ZL_01_oprava podlahy m_č.10

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 27. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
HSV											
Práce a dodávky HSV											
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
1	R	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,371	3 100,00	0,00	28 068,70	10 450,10	-2 997,90	31 066,60
"SOD - část v m.č. 10 (odpočet vybourání rýhy pro kanalizaci)"											
-11,313*0,08											
vstupu k výtahu) "											
61,09*0,07											
Součet											
2	R	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,887	3 061,60	0,00	14 962,00	14 962,00		14 962,00
"mazaninou"											
61,09*0,08											
Součet											
3	R	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	4,887	350,00	0,00	1 710,50	1 710,50		1 710,50
4	R	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	4,887	258,00	0,00	1 260,80	1 260,80		1 260,80
5	R	632453342	Potěr betonový samonivelační tl do 40 mm tř. C 30/37	m2	-11,313	265,00	0,00	-2 997,90	-2 997,90	-2 997,90	
1.NP - viz výkr.č. D.1.1.03 - nový stav											
doplnění podlah											
pro rozvody kanalizace, vody sil											
viz skladba podlah D.1.1.12											
-(2,0+2,5+15,0+3,125)*0,5											
Součet											
6	R	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	49,777	12,00	0,00	597,30	597,30		597,30
"SOD - část v m.č. 10 (odpočet PE vybourání rýhy pro kanalizaci)"											
-11,313											
vstupu k výtahu) "											
61,09											
Součet											
7	R	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	47,300	44,10	0,00	2 085,90	2 085,90		2 085,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_ZL_01_07

Část: ZL_01_oprava podlahy m_č_10

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 27. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------	-----------

"Obvodová dilatace"

(18,9+2,5)*2+2,25*2

Součet

47,300

47,300

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	R	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	5,973	1 900,00	0,00	11 348,70	11 348,70	0,00	11 348,70
---	---	-----------	---	----	-------	----------	------	-----------	-----------	------	-----------

"SOD"

-11,313*0,12

"Vybourání staré podlahy"

61,09*0,12

Součet

-1,358

7,331

5,973

997 Přesun sutě

9	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	13,340	350,00	0,00	4 669,00	4 669,00	0,00	9 551,40
10	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,340	150,00	0,00	2 001,00	2 001,00		
11	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	293,480	3,00	0,00	880,40	880,40		

13,34*22

Součet

293,480

293,480

12	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,340	150,00	0,00	2 001,00	2 001,00		
----	---	-----------	---	---	--------	--------	------	----------	----------	--	--

998 Přesun hmot

13	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	20,136	200,00	0,00	4 027,20	4 027,20	0,00	4 027,20
----	---	-----------	--	---	--------	--------	------	----------	----------	------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

18 284,40 5 690,10 23 974,50

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

14	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	49,777	7,90	0,00	393,20	393,20	-300,90	20 295,10
----	---	-----------	---	----	--------	------	------	--------	--------	---------	-----------

"SOD"

-11,313

-11,313

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_ZL_01_07

Část: ZL_01_oprava podlahy m.č. 10

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hl.Kr
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec
Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
Datum: 27. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
"Nová podlaha"											
			61,09		61,090						
			Součet		49,777						
15	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ.t) bal 9 kg	t	0,149	48 700,00	7 256,30	0,00	7 256,30		
			49,777*0,003		0,149						
			Součet		0,149						
16	R	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	49,777	10,20	0,00	507,70	507,70		
			"SOD"								
			-11,313		-11,313						
			"Vybourání staré podlahy"								
			61,09		61,090						
			Součet		49,777						
17	R	711141559	NAIP	m2	49,777	81,00	0,00	4 031,90	4 031,90		
18	628	6285225	pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skelnou nosnou vložkou	m2	57,244	135,00	7 727,90	0,00	7 727,90		
			49,777*1,15		57,244						
			Součet		57,244						
23	R	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	-11,313	2,00	0,00	-22,60	-22,60		
			"SOD"								
			-11,313		-11,313						
24	R	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	-11,313	24,60	0,00	-278,30	-278,30		
			-11,313		-11,313						
19	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,449	842,10	0,00	378,10	378,10		
713 Izolace tepelné											
			3 300,20					680,10	3 980,30		
25	R	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	-11,313	11,10	0,00	-125,60	-125,60		
20	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	49,777	15,00	0,00	746,70	746,70		
			"SOD"								
			-11,313		-11,313						
			"Vybourání staré podlahy"								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_ZL_01_07

Část: ZL_01_oprava podlahy m.č. 10

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 27. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
					61,090						
					49,777						
21	283	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	50,773	65,00	3 300,20	0,00	3 300,20		3 300,20
					50,773						
					50,773						
22	R	998713101	Průměr hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,078	756,50	0,00	59,00	59,00		

Celkem

18 284,40 58 686,10 76 970,50

-3 424,40 80 394,90

kontrolní součet

76 970,50



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	27.07.2018	
Předmět změny: ZL 02 - Tlaková injektáž zdiva Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace řeší dodatečnou vkládanou izolaci v části jižní obvodové stěny. Při provádění zemních prací byla zjištěna absence vodorovné hydroizolace i v další části stěny v místě nákladního výtahu a strojovny výtahu. Změna řeší provedení vodorovné izolace v místě strojovny výtahu a výtahové šachty. Izolace bude provedena tlakovou injektáží. Dále chemickou injektáží bude provedena vodorovná izolace v m.č. 16 (učebna), kde byla zjištěna vlhkost vnitřních omítek v části společné stěny se sousedním objektem. Jedná se o nepředvídatelné práce. Přílohy změnového listu: rozpočet		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: -0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 32 240,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 32 240,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor: FIEDLER  Datum:	Za technický dozor stavebníka: SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Průmyslová 232 IČO: 146010130307  Datum: 27.7.2019

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

JKSO

Název objektu

Dodatek_ZL_01_06

EČO

Název části

ZL_02_Tlaková injektáž zdiva

Místo

Chlumec nad Cidlinou

IČ

DIČ

Objednatel

Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

70889546

CZ70889546

Projektant

PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno

18825885

CZ8825885

Zhotovitel

STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

25957481

CZ25957481

Zpracoval

Ing. Ondřej Vaniček

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

27.7.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	32 240,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		32 240,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář

D Celkem bez DPH 32 240,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	32 240,00	6 770,40

Cena s DPH 39 010,40

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_ZL_01_07

Část: ZL_02_Tlaková injektáž zdíva

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pílovské námí 1245, Hl.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
Datum: 27. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce									
1	R	319202115	Dodatečná izolace zdíva tl do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	12,580	2 562,80	0,00	32 240,00	32 240,00

Jižní strana

21,07-9,8-5,24-0,15

svislá injektáž přechodu mezi chemickou injektáží a vkládanou izolací

0,5+0,5

dodatečná chemická injektáž v m.č. 16

5,7

Součet

Celkem

0,00 32 240,00 32 240,00



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 03

Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	27.07.2018

Předmět změny: **ZL 03 - Svislá hydroizolace**

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace řešila ochranu svislého zdiva pouze nopovou fólií. Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že stávající svislá izolace je provedena papírovými asfaltovanými pásy, a je v celém rozsahu zdegradovaná, nebyla řádně natavena na svislou izolaci.

Změna řešení doplnění svislé hydroizolace z modifikovaného pásu zdiva pod úroveň terénu. Doplnuje se ochrana XPS v tl. 40 mm.

Jedná se o nepředvídatelné práce.


Přílohy změnového listu: **rozpočet**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: -0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 21 446,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 21 446,20 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:   Datum:
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:  27.7.2017

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

JKSO

Název objektu

Dodatek_ZL_01_06

EČO

Název části

ZL_03_Svislá hydroizolace

Místo

Chlumec nad Cidlinou

IČ

DIČ

Objednatel

Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

70889546

CZ70889546

Projektant

PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno

18825885

CZ8825885

Zhotovitel

STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

25957481

CZ25957481

Zpracoval

Ing. Ondřej Vaniček

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

27.7.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	795,40	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	4 561,60	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	10 062,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	6 027,20	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		21 446,20	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
IČO: 355 61 091 DIČ: CZ6010190307
TEL: 495 191 408

D Celkem bez DPH 21 446,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	21 446,20	4 503,70

Cena s DPH 25 949,90

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_ZL_01_07

Část: ZL_03_Svislá hydroizolace

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
Datum: 27. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
14	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,535	156,50	795,40	853,30	1 648,70
Jižní strana					10,535				
21,07*0,5									
10	R	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn naraněná ručně	m2	16,856	220,00	0,00	3 708,30	3 708,30
Jižní strana					16,856				
21,07*0,8									

PSV Práce a dodávky PSV

711									
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
1	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	16,856	16,20	0,00	273,10	273,10
Jižní strana					16,856				
21,07*0,8									
2	111	111631500	lak asfaltový ALP19 (MJ t) bal 9 kg	t	0,051	48 700,00	2 483,70	0,00	2 483,70
16,856*0,003					0,051				
Součet					0,051				
3	R	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	16,856	86,00	0,00	1 449,60	1 449,60
4	628	6285225	pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skelnou nosnou vložkou	m2	19,384	135,00	2 616,80	0,00	2 616,80
16,856*1,15					19,384				
Součet					19,384				
5	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,153	842,10	0,00	128,80	128,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_ZL_01_07

Část: ZL_03_Svislá hydroizolace

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček
Datum: 27. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

713

Izolace tepelné

6	R	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	16,856	160,00	0,00	2 697,00	2 697,00
7	283	28376416.BCL	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 40 mm	m2	17,193	206,00	3 541,80	0,00	3 541,80
					17,193				
					Součet				
							3 541,80	2 789,30	6 331,10

16,856 * 1,02

Součet

8	R	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,122	756,50	0,00	92,30	92,30
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------	-------	-------

764

Konstrukce klempířské

15	764	764216641	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	11,100	252,80	1 419,70	1 386,40	2 806,10
					Jižní strana				

21,07-0,5

odpočet parapetů

- 2,36-2,37*3

Součet

Celkem

10 857,40

10 588,80

21 446,20




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	27.07.2018	
Předmět změny: ZL 04 - Nová podlaha m.č. 07		
Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání spojovacího otvoru mezi m.č. 07 a m.č. 08, byla zjištěna nestejná úroveň podlah (rozdíl cca 40 mm). Dále bylo zjištěno, že podkladní beton se skládá ze dvou nesoudržných vrstev. Změnový list řeší vybourání betonové podlahy na hydroizolaci, provedení nové hydroizolace v celém rozsahu místnosti. Nová betonová podlaha pod keramickou dlažbu je řešena nově a je spádována (umývárna nádobí). Jedná se o nepředvídatelné práce.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: -2 977,70 Kč	Cena víceprací bez DPH: 23 540,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 20 562,70 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:   Datum:
Za autorský dozor: FIEDLER  Datum:	Za technický dozor stavebníka: SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190007 TEL: +420 465 405 400  Datum: 27.7.2018

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou**

JKSO

Název objektu **Dodatek_ZL_01_06**

EČO

Název části **ZL_04_Nová podlaha_m_č_07**

Místo

Chlumeck nad Cidlinou

IČ

DIČ

Objednatel **Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr**

70889546

CZ70889546

Projektant **PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno**

18825885

CZ8825885

Zhotovitel **STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec**

25957481

CZ25957481

Zpracoval **Ing. Ondřej Vaníček**

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

27.7.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-497,30	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	15 092,50	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	4 409,50	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	1 558,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		20 562,70	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 20 562,70

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	20 562,70	4 318,20

Cena s DPH 24 880,90

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190337
TEL: 465 311 400

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_ZL_01_07

Část: ZL_04_Nová podlaha_m_č_07

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 27. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------	-----------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 R	631311125		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,652	2 898,20	0,00	0,00	15 495,40	-2 077,50	17 572,90
"Nová podlaha"											
22,1*0,12					2,652						
Součet					2,652						

2 R	631319012		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	2,652	350,00	0,00	0,00	928,20		928,20
3 R	631319211		Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovlačen pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2,652	258,00	0,00	0,00	684,20		684,20
18 R	632453342		Potěr betonový samonivelační tl do 40 mm tř. C 30/37	m2	-7,500	265,00	0,00	0,00	-1 987,50	-1 987,50	
-5,2,5					-7,500						

19 R	632481213		Separáční vrstva z PE fólie	m2	-7,500	12,00	0,00	0,00	-90,00	-90,00	
4 R	634111113		Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	18,540	44,10	0,00	0,00	817,60		817,60
"Obvodová dilatace"											
(4,81+4,46)*2					18,540						
Součet					18,540						

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 R	965042231		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,752	1 900,00	0,00	0,00	3 328,80	0,00	3 328,80
"Dle SOP"											
-7,5*0,12					-0,900						

"Odstranění staré podlahy"

22,1*0,12

Součet

6 R	965046111		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	22,100	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-----	-----------	--	---	----	--------	------	------	------	------	--	------

997 Přesun sutě

							0,00	2 801,90	2 801,90	0,00	2 801,90
--	--	--	--	--	--	--	------	----------	----------	------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_ZL_01_07

Část: ZL_04_Nová podlaha_m_č_07

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 27. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
7	R	997013152	Vnitrostavební doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	3,913	350,00	0,00	1 369,60	1 369,60		1 369,60
8	R	997013501	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,913	150,00	0,00	587,00	587,00		587,00
9	R	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	86,086	3,00	0,00	258,30	258,30		258,30
					3,913*22	86,086					
					Součet	86,086					
10	R	997013600	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,913	150,00	0,00	587,00	587,00		587,00
					3,913						

998 Přesun hmot

11	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	6,631	200,00	0,00	1 326,20	1 326,20	0,00	1 326,20
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------	----------	----------	------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

3 912,20 1 155,10 5 067,30 -900,20 5 967,50

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

12	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena náterem penetračním	m2	14,600	7,90	0,00	115,30	115,30	-199,50	5 967,50
----	---	-----------	---	----	--------	------	------	--------	--------	---------	----------

Dle SOD

-7,5

"Nová podlaha"

22,1

Součet

14,600

14,600

0,044

0,044

Součet

14,600

10,20

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Část: ZL_04_Nová podlaha_m č 07

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec
Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
Datum: 27. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
15	R	711141559	NAIP	m2	14,600	81,00	0,00	1 182,60	1 182,60
Dle SOD									
-7,50									
"Odstranění staré podlahy"									
22,1									
Součet									
14,600									
16	628	6285225	pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skelnou nosnou vložkou	m2	16,790	135,00	2 266,70	0,00	2 266,70
14,8*1,15									
Součet									
16,790									
20	R	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	-7,500	2,00	0,00	-15,00	-15,00
21	R	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	-7,500	24,60	0,00	-184,50	-184,50
17	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,132	842,10	0,00	111,20	111,20
713 Izolace tepelné									
22	R	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	-7,500	11,10	0,00	-83,30	-83,30
23	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-7,500	15,00	0,00	-112,50	-112,50
24		283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	-7,650	65,00	-497,30	0,00	-497,30
-7,5*1,02									
25	R	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,010	756,50	0,00	-7,60	-7,60
0,135/106*(-7,5)									
-0,010									

Celkem

3 912,20	16 650,50	20 562,70
----------	-----------	-----------

-2 977,70	23 540,40
kontrolní součet	20 562,70



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 05

Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	27.07.2018

Předmět změny: ZL 05 - Nová podlaha m.č. 21

Popis a zdůvodnění změny:

Při bourání podlahy pro uložení kanalizace (cca 1/3 místnosti) bylo zjištěno, že podlaha je provedena ve dvou nesoudržných vrstvách.

Změnový list řeší vybourání betonové podlahy na hydroizolaci, provedení nové hydroizolace v celém rozsahu místnosti. Nová betonová podlaha pod keramickou dlažbu je řešena nově a je spádována (umývárna nádobí).

Jedná se o nepředvídatelné práce.


Přílohy změnového listu: rozpočet



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: -2 100,20 Kč	Cena víceprací bez DPH: 12 256,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 10 155,80 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor: FIEDLER  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum: 27.7.2018

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

JKSO

Název objektu

Dodatek_ZL_01_06

EČO

Název části

ZL_05_Nová podlaha_m_č_21

Místo

Chlumec nad Cidlinou

IČ

DIČ

Objednatel

Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

70889546

CZ70889546

Projektant

PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno

18825885

CZ8825885

Zhotovitel

STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

25957481

CZ25957481

Zpracoval

Ing. Ondřej Vaníček

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

27.7.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-497,30	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	6 577,90	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	3 010,40	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 064,80	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		10 155,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 10 155,80

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 2/2

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	10 155,80	2 132,70

Cena s DPH 12 288,50

E Přípočty a odpochy

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_ZL_01_07

Část: ZL_05_Nová podlaha_m_č_21

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr
Zhotovitel: STYLBÁU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec
Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček
Datum: 27. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
HSV											
Práce a dodávky HSV											
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
1 R		631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,168	3 061,60	0,00	3 598,30	3 598,30	-1 279,70	8 180,80
"Nová podlaha"											
14,6*0,08					1,168						
Součet					1,168						
2 R		631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,168	350,00	0,00	408,80	408,80		
3 R		631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	1,168	258,00	0,00	301,30	301,30		
4 R		634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	13,425	44,10	0,00	592,00	592,00		
"Obvodová dilatace"											
(4,62+3,17)*2 - 1,355-0,8					13,425						
Součet					13,425						
18 R		632453342	Potěr betonový samonivelační tl do 40 mm tř. C 30/37	m2	-4,620	265,00	0,00	-1 224,30	-1 224,30	-1 224,30	
19 R		632481213	Separáční vrstva z PE folie	m2	-4,620	12,00	0,00	-55,40	-55,40	-55,40	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
5 R		965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4. m2	m3	0,798	1 900,00	0,00	1 516,20	1 516,20	0,00	1 516,20
Die SOD											
-4,62*0,08					-0,370						
"Odstranění staré podlahy"											
14,6*0,08					1,168						
Součet					0,798						
997 Přesun sutě											
7 R		997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	1,657	350,00	0,00	580,00	580,00	0,00	1 186,60
0,789*2,1					1,657						

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Část: ZL_05_Nová podlaha_m_č_21

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Misto: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček
Datum: 27. 7. 2018



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_ZL_01_07

Část: ZL_05_Nová podlaha_m_č_21

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
Datum: 27. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
14,6											
Součet											
16	628	6285225	pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skelnou nosnou vložkou	m2	11,477	135,00	1 549,40	0,00	1 549,40		1 549,40
9,98*1,15											
Součet											
20	R	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	-4,620	2,00	0,00	-9,20	-9,20	-9,20	
21	R	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	-4,620	24,60	0,00	-113,70	-113,70	-113,70	
17	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,090	842,10	0,00	75,80	75,80		75,80
713											
Izolace tepelné											
22	R	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	-7,500	11,10	0,00	-83,30	-83,30	-83,30	
23	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-7,500	15,00	0,00	-112,50	-112,50	-112,50	
24		283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	-7,650	65,00	-497,30	0,00	-497,30	-497,30	
-7,5*1,02											
25	R	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,006	756,50	0,00	-4,50	-4,50	-4,50	
Celkem											
									-2 100,20	12 256,00	
									kontrolní součet		10 155,80



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 06

Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	27.07.2018

Předmět změny: ZL 06 - Doplnění dlažby v chodbě (bez zádveří)

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci nového rozvodu vody, byly zjištěna stávající trasa vedená v podlaze. Jelikož část této trasy v souvislosti s novým napojením místnosti č. 8 a 7 byla rušena, bylo nutné odstranit podlahu ve větším rozsahu a s tím souvisejících větších oprav dlažby.

Změnový list řeší odstranění a položení nové dlažby v rozsahu vstupní části chodby (z důvodu estetického sjednocení po provedených úpravách rozvodů ZTI v podlaze). Jedná se o nepředvídatelné práce.



Přílohy změnového listu: rozpočet



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: -1 139,40 Kč	Cena víceprací bez DPH: 37 091,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 35 951,80 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor: FIEDLER  Datum:	Za technický dozor stavebníka: SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF <i>projektová a inženýrská kancelář</i> 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Bělohorská 212  Datum: 22.7.2018

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou

JKSO

Název objektu

Dodatek_ZL_01_06

EČO

Název části

ZL_06_Doplnění dlažby v chodbě (bez zádveří)

Místo

Chlumeck nad Cidlinou

IČ

DIČ

Objednatel

Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

70889546

CZ70889546

Projektant

PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno

18825885

CZ8825885

Zhotovitel

STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

25957481

CZ25957481

Zpracoval

Ing. Ondřej Vaniček

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

27.7.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnčkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-808,90	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	5 486,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	12 223,20	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	19 051,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		35 951,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář

D Celkem bez DPH 35 951,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	35 951,80	7 549,90

Cena s DPH 43 501,70

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_ZL_01_07

Část: ZL_06_Doplnění dlažby v chodbě (bez záďveří)

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hl.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 27. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------	-----------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 R		965046100	Přebroušení stávajících betonových podlah po odstranění ker. dlažby a PVC vč. odstranění lepidla, tmelu	m2	22,838	44,00	0,00	0,00	2 997,20	0,00	2 997,20
2 R		965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	22,838	48,80	0,00	0,00	2 119,40	0,00	2 119,40

Dle SOD

-(4,1+2,85+3,75+1,5)

"Doplnění dlažby v části chodby m.č. 10"

2,85*5,35

4,1*1,9

3,75*3,2

Součet

-12,200

15,248

7,790

12,000

22,838

997 Přesun sutě

3 R		997013152	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	1,226	350,00	0,00	0,00	877,80	0,00	877,80
4 R		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,226	150,00	0,00	0,00	183,90		183,90
5 R		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,972	3,00	0,00	0,00	80,90		80,90

1,226*22

26,972

Součet

6 R		997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,226	150,00	0,00	0,00	183,90		183,90
-----	--	-----------	---	---	-------	--------	------	------	--------	--	--------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

12 R		713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	-12,200	11,10	0,00	-330,50	-1 139,40	-1 139,40	0,00
------	--	-----------	--	----	---------	-------	------	---------	-----------	-----------	------

Dle SOD

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_ZL_01_07

Část: ZL_06_Doplnění dlažby v chodbě (bez záďveří)

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBÁU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 27. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
-(4,1+2,85+3,75+1,5)											
13	R	71312111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-12,200	15,00	0,00	-183,00	-183,00	-183,00	
14		283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	-12,444	65,00	-808,90	0,00	-808,90	-808,90	
-12,2*1,02											
15	R	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-12,444	756,50	0,00	-12,10	-12,10	-12,10	
0,135/106*(-12,2)											
-0,016											
771 Podlahy z dlaždic											
16	R	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	26,850	105,00	0,00	2 819,30	2 819,30	0,00	34 094,00
"Doplnění dlažby v části chodby m.č. 10"											
(4,1-0,8)+(4,1-0,6)											
6,800											
(5,35-1,9)+(5,35-2,5)+2,85											
9,150											
(3,75+3,2)*2-2,5-1,4+0,45+0,45											
10,900											
Součet											
26,850											
7	R	771574115	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	22,838	450,00	0,00	10 277,10	10 277,10		10 277,10
Dle SOD											
-(4,1+2,85+3,75+1,5)											
-12,200											
"Nová dlažba"											
35,038											
Součet											
22,838											
8	597	597615	dlaždice keramické (součinitel smykového tření $\mu > 0,5$)	m2	27,780	440,00	12 223,20	0,00	12 223,20		12 223,20
26,850*0,09*1,1											
2,658											
22,838*1,1											
25,122											
Součet											
27,780											
9	R	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	35,038	20,00	0,00	700,80	700,80		700,80
35,038											
Součet											
35,038											
10	R	771990155	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrku na cementové bázi tl. 0-10mm	m2	35,038	220,00	0,00	7 708,40	7 708,40		7 708,40
35,038											
Součet											
35,038											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_ZL_01_07

Část: ZL_06_Doplnění dlažby v chodbě (bez zádvěří)

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hř.Kr

Zhotovitel: STYLEAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 27. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
11	R	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,782	467,00	0,00	365,20	365,20		365,20

Celkem

11 414,30

24 537,50

35 951,80

-1 139,40

37 091,20

kontrolní součet

35 951,80



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 07

Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	27.07.2018

Předmět změny: ZL 07 - Zajištění PO 45 min. SDK m.č. 18

Popis a zdůvodnění změny:

Stavebním průzkumem bylo zjištěno, že SDK příčka oddělující místnost č. 18 nemá konstrukci s požadovanou požární odolností dle PBR. Jedná se o nepředvídatelné práce.

Stávající SDK příčka bude dodatečně oplášťena na požadovanou požární odolnost 45 min. dle PBR.

Na požární odolnost bude vystaven certifikát prokazující splnění PO.

Přílohy změnového listu: rozpočet



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 19 074,10 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 19 074,10 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor: FIEDLER  Datum:	Za technický dozor stavebníka: SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ DVOŘEC  Datum: 22.7.2018

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou

JKSO

Název objektu

Dodatek_ZL_01_06

EČO

Název části

ZL_07_Zajištění PO 45 min. SDK m.č. 18

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

27.7.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	5 087,30	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	13 986,80	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		19 074,10	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 19 074,10

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	19 074,10	4 005,60

Cena s DPH 23 079,70

E Přípočty a odpochy

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_ZL_01_07
 Část: ZL_07_Zajištění PO 45 min. SDK m.č. 18

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček
 Datum: 27. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV									
763 Konstrukce suché výstavby									
1	R	763121631	Montáž desek celoplošně lepených SDK stěna předsazená (6,4+5,75*2)*3,6-1,97*0,9	m2	62,667	178,90	0,00	11 211,10	19 074,10
Součet					62,667				11 211,10
2	S90	59030027	deska sdk protipožární DF tl 12,5mm ((6,4+5,75*2)*3,6-1,97*0,9)*1,1	m2	68,934	73,80	5 087,30	0,00	5 087,30
Součet					68,934				5 087,30
3	R	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	63,640	15,00	0,00	954,60	954,60
4	R	763111717R	D+M detailní ukončení u stávajících zárubní - PVC lišta 1,97*2+0,8	m	4,740	250,00	0,00	1 185,00	1 185,00
Součet					4,740				
5	R	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,825	771,00	0,00	636,10	636,10
Celkem							5 087,30	13 986,80	19 074,10

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

**Střední škola technická a řemeslná - Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou - VZ
stavební práce**

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 226 042,80 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 9 641,70 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	15 892 661,80 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	235 684,50 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	1,50 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	216 401,10 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,38 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 226 042,80 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 9 641,70 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	216 401,10 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	216 401,10 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,38 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	15 676 260,70 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 226 042,80 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 9 641,70 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	15 892 661,80 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení