

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 9. 2016 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031100257/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Bc. Radomíra Martinová, tel.: 702 004 365, e-mail: radomira.martinova@uskhk.eu

a

- (2) SUDOP PRAHA a.s.
Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080
IČO: 257 93 349
DIČ: CZ25793349
Zastoupený/jednající Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva a Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 51-2489990247/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/30011 Dvůr Králové – Zálesí – Doubravice, stavba III/30011 Dvůr Králové žel. přejezd - Doubravice“**

S ohledem na přerušení prací na dokumentaci DSP + PDPS až do vyřízení územního rozhodnutí na kompletní přestavbu mostu ev.č. 30011-3 (viz Dodatek č. 1) na konci srpna 2018, vznikla časová prodleva mezi zahájením vlastních projekčních prací v říjnu 2016 (včetně zajištění potřebných podkladů), odevzdání konceptu záborového elaborátu v prosinci 2016 a obnovením projekčních prací na začátku září 2018.

Z důvodu této časové prodlevy je třeba aktualizovat již jednou vypracované části díla:

- podklady získané v r. 2016 (min. vyjádření správců o existenci sítí),

Číslo stavby: 35965

- záborový elaborát z r. 2016 (zjištěné změny vlastnických vztahů v dotčeném území).

Tyto uvedené aktualizace již zhotovených částí díla jsou vyvolané výše popsáním přerušením projekčních prací na neúměrně dlouhou dobu, 1,5 roku, které nemohl Zhotovitel ani Objednatel předvídat.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 29. 9. 2016	556 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 (dle nabídky dodavatele)	45 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2 (dle nabídky dodavatele)	20 000,- Kč
Cena celkem	621 000,- Kč
Cena DPH (21%)	130 410,- Kč
Cena včetně DPH	751 410,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 65 dnů od podpisu smlouvy o dílo
koncept DÚR (most ev.č. 30011-3)	do 28. 2. 2017
čistopis DÚR (most ev.č. 30011-3)	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu DÚR mostu ev.č. 30011-3
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 45 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Záborový elaborát v konceptu	do 15 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Číslo stavby: 35965

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.


V Hradci Králové dne - 9. 10. 2018

V Praze dne


Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


Zhotovitel
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.


Zhotovitel
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 **SUDOP PRAHA**
130 80 Praha 3, Olšanská 1a

**Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
(DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho
ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/30011 Dvůr Králové – Zálesí – Doubravice, stavba III/30011 Dvůr
Králové žel. přejezd - Doubravice“**

Rekapitulace nabídkové ceny

km 1,400 - 4,759

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	40 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum, geotechnický průzkum	40 000,00 Kč
c.	PD ve stupni DSP + PDPS	260 000,00 Kč
d.	PD ve stupni DÚR (most ev.č. 30011-3)	45 000,00 Kč
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	40 000,00 Kč
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	50 000,00 Kč
h.	DIO a PD objízdných tras	40 000,00 Kč
i.	Plán BOZP	30 000,00 Kč
j.	Dendrologický průzkum	20 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		565 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 700,- Kč/hod		56 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		621 000,00 Kč
DPH 21%		130 410,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		751 410,00 Kč