

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem  
IČ: 70889546  
DIČ: CZ70889546  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 27-2031110287/0100  
(dále též „objednatel“)

a

### Společnost / podnikatel: VALC, s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové  
Zastoupená/ý: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti  
IČO: 455 37 151  
DIČ: CZ45537151  
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1677  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2018, které byly uzavřeny se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ stavební práce“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-008382 (dále jen „veřejná zakázka“).

## I.

### Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 5, 6. a 8. a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:  
změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 2 - 6.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 2 až č. 6, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:  
vícepráce: 1 420 302,10 Kč bez DPH  
méněpráce: - 16 000,-- Kč bez DPH
5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 1 404 302,10 Kč bez DPH.
6. Tímto dodatkem se zároveň v návaznosti na výše uvedené změny prodlužuje lhůta pro dokončení díla – dle čl. 6 odst. 3 původní smlouvy o dílo, a to **do 15. 12. 2018**.

## II.

### Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 7 odst. 2 původní smlouvy se mění takto:
  2. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:  
Celková cena v Kč bez DPH 8 674 920,47  
[osm miliónů šestset sedmdesát čtyři tisíce devět set dvacet korun čtyřicet sedm haléřů]  
DPH v Kč samostatně 1 821 733,30  
[jeden milión osm set dvacet jeden tisíc sedm set třicet tři koruny třicet haléřů]  
Celková cena v Kč včetně DPH 10 496 653,77  
[deset miliónů čtyři sta devadesát šest tisíc šest set padesát tři koruny sedmdesát sedm haléřů]*
2. Čl. 6 odst. 3 původní smlouvy se mění takto:
  3. *Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli do 15. 12. 2018.*

## III.

### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

**Přílohy tohoto dodatku:**


Příloha č. 1: Změnový list č. 2 až č. 6

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:


23. 11. 2018

V Hradci Králové dne


  
.....  
Královéhradecký kraj  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 21. 11. 2018

  
.....  
VALC, s.r.o.  
Ing. Pavel Valc  
jednatel společnosti

**VALC, s.r.o.**  
Pražská 13 (1)  
500 04 Hradec Králové  
tel.: 495536027 fax: 495536798  
IČ: 49557151 DIČ: CZ49557151



## ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 02

Název projektu:	Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ stavební práce
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	04. 10. 2018

### Předmět změny: Práce a dodávky potřebné pro dokončení díla





#### Popis a zdůvodnění změn:

Vzhledem k technickým parametrům stávajících konstrukcí na stavbě je třeba změnit tech. řešení výtahu z obdélníkového průřezu na nepravidelný průřez.

Jedná se o vyčlenění protizávaží mimo průřez výtahové šachty. Šachta protizávaží musí mít svoji vlastní konstrukci bočně připojenou k výtahové šachtě. Vlastní výtahová šachta a šachta protizávaží musí být technicky výškově upravena z důvodu odhalené stávající konstrukce střechy.

Tyto dodatečné změny stavebních prací a dodávek objednatel nemohl předvídat a jejich provedení je nezbytné ke zdárnému provedení bezvadného a funkčního díla.

#### Přílohy změnového listu: rozpočet – výtah

Cena méněprací bez DPH: <b>0 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>874.343,30,- Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>874.343,30,- Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>Změny v tomto změnovém listu mají dopad na termín dokončení do 15.12.2018</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 
Datum: 12.10.2018	Datum: 12.10.2018
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka: 
Datum:	Datum:

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie VOŠ a SZS HK  
**Objekt:** Výtah

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>D41</b>	<b>D.1.1.03.09: Výtah</b>				<b>874 343,30</b>
		<b>D42</b>	<b>783: Nátěry</b>				<b>18 713,25</b>
		<b>D43</b>	<b>7831: Nátěry ocelových konstrukcí</b>				<b>18 713,25</b>
1	R	783121148.AH	Nátěry antikorozi OK 2x základní, 2x vrchní nátěr	m2	74,853	250,00	18 713,25
		<b>D44</b>	<b>D.1.1.03.09.1: Výtah</b>				<b>597 611,05</b>
		<b>D45</b>	<b>D.1.1.03.09.1.1: Výtah</b>				<b>597 611,05</b>
2	R	R	Změna technického řešení výtahu	ks	1,000	597 611,05	597 611,05
		<b>D46</b>	<b>D.1.1.03.09.2: Výtahová šachta</b>				<b>258 019,00</b>
		<b>D47</b>	<b>D.1.1.03.09.2.1: Nosná konstrukce</b>				<b>145 360,00</b>
3	R	XAH.012	D+M ocelová svařovaná konstrukce	t	0,632	230 000,00	145 360,00
		<b>D48</b>	<b>D.1.1.03.09.2.2: Opláštění</b>				<b>112 659,00</b>
4	R	XAH.018	D+M Proskleného opláštění výtahové šachty z bezpečnostního skla - vč. prosklených dveří / vč. všech potřebných spojovacích prostředků - s požadovanou požární odolností	m2	11,985	9 400,00	112 659,00



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 03

Název projektu:	Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ stavební práce
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.
Objednatel:	Královéhradecký kraj
Změnový list vystavil:	
Datum:	04. 10. 2018





### Předmět změny: Práce a dodávky potřebné pro dokončení díla

#### Popis a zdůvodnění změn:

Ve smluvním rozpočtu chybějící protipožární nátěr ocelové konstrukce výtahu.

Tyto dodatečné změny stavebních prací a dodávek objednatel nemohl předvídat a jejich provedení je nezbytné ke zdárnému provedení bezvadného a funkčního díla.

#### Přílohy změnového listu: rozpočet – protipožární nátěr

Cena méněprací bez DPH: <b>0 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>113.286,75,- Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>113.286,75,- Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>Změny v tomto změnovém listu mají dopad na termín dokončení do 15.12.2018</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 
Datum: 12.10.2018	Datum: 12.10.2018
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka: 
Datum:	Datum:

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie VOŠ a SZS HK  
Objekt Protipožární nátěr

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:





Zpracoval:

Datum: 4. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>D41</b>	<b>D.1.1.03.09: Výtah</b>				<b>113 286,75</b>
		<b>D42</b>	<b>783: Nátěry</b>				<b>113 286,75</b>
		<b>D43</b>	<b>7831: Nátěry ocelových konstrukcí</b>				<b>113 286,75</b>
1	R	7831001	Protipožární nátěr - barva Charplane - 7x nátěr	kpl	1,000	113 286,75	113 286,75





<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 04
Název projektu:	Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ stavební práce	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	11. 10. 2018	
<p><b>Předmět změny: Práce a dodávky potřebné pro dokončení díla</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změn:</b></p> <p>Vzhledem ke změně tvaru výtahu na nepravidelný průřez je třeba vyříznout kapsu pro vyčlenění protizávaží, které je navrženo mimo výtahovou šachtu. Po technické prohlídce statikem bylo dohodnuto zpevnit kamenné zdivo vložením vodorovného rámu uzavřeného průřezu U220 a plechu tl. 10mm do předem vyříznuté drážky 100/250 a následně omítnuto.</p> <p>Tyto dodatečné změny stavebních prací a dodávek nebylo možné objednatelům předvídat a jejich provedení je nezbytné ke zdárnému provedení bezvadného a funkčního díla.</p> <p><b>Přílohy změnového listu: rozpočet – úprava výtahové šachty -1.PP</b></p>		
Cena méněprací bez DPH:	0 Kč	Cena víceprací bez DPH:
		225.631,45,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	225.631,45,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		Změny v tomto změnovém listu mají dopad na termín dokončení díla.
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:		Za zhotovitele:
Datum:	12.10.2018	Datum:
		12.10.2018 
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:
Datum:		Datum:
		



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Rekonstrukce laboratorí fyziky, biologie a chemie VOŠ a SZS HK</b> úprava výtahové šachty -1.PP	JKSO	
		EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.10.2018	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	9 226,92	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	216 404,53	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		225 631,45	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b> 225 631,45												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>225 631,45</td> <td>47 382,60</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	225 631,45	47 382,60
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	0,00	0,00										
základní	21,0	225 631,45	47 382,60										
	<b>Cena s DPH</b> 273 014,05												
	<b>E Přípočty a odpočty</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie VOŠ a SZS HK  
**Objekt:** úprava výtahové šachty -1.PP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## Úprava výtahové šachty

**225 631,45**

### 0096: Bourání konstrukcí kamenného zdiva

**182 910,43**

**D3**

1	R	96 R01	Zařízení a prohloubení ubouraného vstupu do výtahové šachty diamantovým lanem a jádrový vrt pr. 50mm	kpl	1,000	56 110,80	56 110,80
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------

*Vstup do výtahové šachty -1 PP.; Zařízení ubouraného vstupu diamantovým lanem, 2 x 1,0 m + 1,6 m, síla stěny 0,95 m., (2 x 1,0 m + 1,6 m) x 0,95 m x 8.465,- Kč/m<sup>2</sup> = 28.949,70,- Kč, Jádrový vrt průměr 50 mm v rozích u země pro protažení diamantového řezného lana., 2.350,- Kč/m x 2 x 0,95 m = 4.465,- Kč, Zařízení obvodu stěnovou pilou pro provlečení diamantového lana., 2 x (2 x 0,9 m + 1,6 m) x 0,2 m x 4.830,- Kč/m<sup>2</sup> = 6.568,80,- Kč, Místo křížení řezů u dna jámky, jádrový vrt průměr 2 x 150 mm, hloubka 0,2 m., 2.760,- Kč/m x 2 ks x 0,2 m = 1.104,- Kč, Svislý řez diamantovým lanem, 1,6 m x 0,9 m., 1,6 m x 0,9 m x 7.245,- Kč/m<sup>2</sup> = 15.023,30,- Kč,*

2	R	96 R02	Zařízení a prohloubení protější stěny od vstupu pro provlečení diamantového lana	kpl	1,000	47 472,00	47 472,00
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------

*Oříznutí a prohloubení protější stěny od vstupu -1PP o 18 cm v ploše 1,6 m x 2,8 m.; Zařízení obvodu stěnovou pilou pro provlečení diamantového lana., 2 x (2 x 2,8 m + 1,6 m) x 0,2 m x 4.830,- Kč/m<sup>2</sup> = 13.910,40,- Kč, Místo křížení řezů u dna jámky, jádrový vrt průměr 2 x 150 mm, hloubka 0,2 m., 2.760,- Kč/m x 2 ks x 0,2 m = 1.104,- Kč, Svislý řez diamantovým lanem, 1,6 m x 2,8 m., 1,6 m x 2,8 m x 7.245,- Kč/m<sup>2</sup> = 32.457,60,- Kč,*

3	R	96 R03	Zařízení a prohloubení pravé stěny z pohledu vstupu pro provlečení diamantového lana	kpl	1,000	65 295,85	65 295,85
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------

*Obříznutí a prohloubení pravé stěny z pohledu vstupu -1PP o 45 cm v ploše 1,36 m x 2,8 m.; Zařízení obvodu stěnovou pilou pro provlečení diamantového lana., 2 x (2 x 2,8 m + 1,36 m) x 0,45 m x 4.830,- Kč/m<sup>2</sup> = 30.255,35,- Kč, Místo křížení řezů u dna jámky, jádrový vrt průměr 6 x 150 mm, hloubka 0,45 m., 2.760,- Kč/m x 6 ks x 0,45 m = 7.452,- Kč, Svislý řez diamantovým lanem, 1,36 m x 2,8 m., 1,36 m x 2,8 m x 7.245,- Kč/m<sup>2</sup> = 27.588,50,- Kč,*

4	R	96 R04	Proříznutí drážky pro osazení U220 - bez vybourání	kpl	1,000	13 330,80	13 330,80
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------

*Proříznutí drážky pro osazení U 220 vzdálené 0,81 m ode dna výtahu., Drážka bude provedena řezáním stěnovou pilou, celkem 4 řezy na hloubku 10 cm., Délka řezu, 1,9 m + 1,8 m + 0,54 m + 0,55 m + 1,56 m + 0,55 m = 6,9 m, 4 x 6,9 m x 0,1 m x 4.830,- Kč/m<sup>2</sup> = 13.330,80,- Kč, Drážky budou prořezány bez vybourání!!!,*

5	R	967042714	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 300 mm	m <sup>2</sup>	0,919	762,76	700,98
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

**D22**

### 099.: Přesun hmot HSV

**3 254,76**

6	R	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,322	135,00	178,47
7	R	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,118	13,00	326,53
8	R	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	1,322	1 780,00	2 353,16
9	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,322	300,00	396,60

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie VOŠ a SZS HK

**Objekt:** úprava výtahové šachty -1.PP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**D28**

**0061: Úprava povrchů vnitřní**

**15 462,48**

10	R	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	3,400	694,12	2 360,01
11	R	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	3,400	126,98	431,73
12	R	612142012	Potažení vnitřních stěn rabcovým pletivem	m2	19,900	84,43	1 680,16
13	011	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabcovým pletivem	m2	1,600	150,00	240,00
14	R	617331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	21,500	238,52	5 128,18
15	R	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	24,000	30,20	724,80
16	R	985411111	Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	0,235	19 305,00	4 536,68
17	R	985411911	Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za práci ve stísněném prostoru	m3	0,235	1 535,82	360,92





**3**

**Svislé a kompletní konstrukce**

**24 003,78**

18	R	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků do zdiva I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,275	6 452,16	1 774,34
19	130	13010940	ocel profilová UPE 220 jakost 11 375	t	0,275	19 991,40	5 497,64
20	135	13515120	ocel široká jakost S235JR 200x10mm	t	0,165	22 136,40	3 652,51
21	R	767996704	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 500 kg	kg	440,000	9,27	4 078,80
22	R	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	25,400	354,35	9 000,49



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 05
Název projektu:	Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ stavební práce	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24. 10. 2018	
<p><b>Předmět změny: Práce a dodávky potřebné pro dokončení díla</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změn:</b></p> <p>Po odbourání zdiva bylo zjištěno, že v prostoru nového výtahu probíhá ocelová kce, která podpírá střešní konstrukci viz. foto. Po prohlídce projektantem a statikem bylo navrženo odříznutí části ocelové konstrukce, která překáží pro realizaci výtahu a nový návrh zajištění stávající střešní konstrukce.</p> <p>Tyto dodatečné změny stavebních prací a dodávek nebylo možné objednatelům předvídat a jejich provedení je nezbytné ke zdárnému provedení bezvadného a funkčního díla.</p> <p><b>Přílohy změnového listu: rozpočet – úprava výtahové šachty 4.NP</b></p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0 Kč</b>	<b>207.040,68,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>207.040,68,- Kč</b>	Změny v tomto změnovém listu mají dopad na termín dokončení díla.	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
		<b>VALC, s.r.o.</b> Pražská 13 (1) 500 04 Hradec Králové tel: 495536827 fax: 49553679 IČ: 49557151 DIČ: CZ4955715
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie VOŠ a SZS HK

**Objekt:** úprava výtahové šachty 4.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## Úprava výtahové šachty 4.NP

**207 040,68**

### D3 Bourání konstrukcí

**5 501,80**

1	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,200	620,00	744,00
2	005	977211122	Řezání stěnovou pilou kčí z cihel nebo tvárníc hl do 350 mm	m	0,600	2 016,30	1 209,78
3	013	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	7,200	262,55	1 890,36
4	013	974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	4,600	360,36	1 657,66

### D28 Úprava povrchů vnitřní

**2 335,51**

5	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,075	3 500,64	262,55
6	011	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,240	2 350,92	564,22
7	R	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1,440	694,12	999,53
8	R	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1,440	126,98	182,85
9	011	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem	m2	0,840	150,00	126,00
10	R	617331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	0,840	238,52	200,36

### D22 Přesun hmot

**2 117,32**

11	R	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,860	135,00	116,10
12	R	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,340	13,00	212,42
13	R	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,860	1 780,00	1 530,80
14	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,860	300,00	258,00

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**34 750,00**

15	003	009 R01	Těžká pracovní podlaha ve výškách 3x3m	kpl	1,000	7 400,00	7 400,00
16	003	009 R02	Zakrytí podlahy při řezání	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
17	R	009 R03	doplnění stropu kolem nově upravené výtahové šachty	kpl	1,000	22 550,00	22 550,00

### 767 Konstrukce zámečnické

**162 336,05**

18	R	767 R01	Svařenec kolem pilíře <i>skládající se z L profilů a pásoviny s plným svarem</i>	kpl	1,000	15 400,00	15 400,00
19	R	767 R02	D+M nosník HEB 100 včetně uložení do drážky s plným svarem na stávající I profily	kpl	1,000	28 650,00	28 650,00
20	R	767 R03	Nová podpěrná konstrukce pro zajištění střešní konstrukce	kpl	1,000	64 300,00	64 300,00



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie VOŠ a SZS HK  
**Objekt:** úprava výtahové šachty 4.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

*Nový nosník 2x U200 dl. 2600mm, plný svar  
 Nový ocelový sloupek 2x U200 dl. 800mm, plný svar  
 Nový ocelový sloupek 2xU120 dl. 400mm, plný svar  
 Celkové svaření celé konstrukce, zákl. nátěr*

21	R	767 R04	Vyřezání stávající ocelové konstrukce	kpl	1,000	51 100,00	51 100,00
----	---	---------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

*Zavěšení stávajících I profilů  
 Odříznutí IPE 240 - 8x řez  
 Odříznutí IPE 330 - 17x řez*

22	767	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 594,500	1,81	2 886,05
----	-----	-----------	---	---	-----------	------	----------

**Celkem**

**207 040,68**










EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 06
Název projektu:	Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ stavební práce	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	31. 10. 2018	
<b>Předmět změny: Méněpráce</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změn:</b>		
Odpočet velkoplošného celobarevného informačního panelu a informační pamětní desky. Dodávka zajištěna školou.		
<b>Přílohy změnového listu: rozpočet – méněpráce</b>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-16.000,00 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-16.000,00,- Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 	
Datum:	Datum: 	
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka: 	
Datum:	Datum:	

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie VOŠ a SZS HK

**Objekt:** méněpráce - informační panel a tabule

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady -16 000,00**

**VRN9 Ostatní náklady -16 000,00**

1	R	091002000a	Zhotovení a montáž velkoplošného celobarevného informačního panelu k označení staveniště po dobu stavby	kus	1,000	-12 000,00	-12 000,00
2	R	091002000b	Zhotovení a montáž stálé informační tabule pro venkovní prostředí (pamětní desky), (minimální rozměry 300 x 400 mm)	kus	1,000	-4 000,00	-4 000,00

**Celkem -16 000,00**

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ stavební práce

## Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	7 098 980,10 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	7 098 980,10 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

## Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	7 098 980,10 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	7 098 980,10 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

## Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	7 098 980,10 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 1 420 302,10 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 16 000,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	8 503 282,20 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 436 302,10 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	20,23 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

## Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

## Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	7 098 980,10 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	1 404 302,10 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	19,78 % ≤ 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

## SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 420 302,10 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 16 000,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	1 404 302,10 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 171 638,27 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	7 098 980,10 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:  Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	7 098 980,10 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</b>	0,00 % ≤ 15,00 %	

Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	7 098 980,10 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	1 575 940,37 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
<b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	22,20 % ≤ 30,00 %	

Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo") - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	7 098 980,10 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo")	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
<b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	0,00 % ≤ 30,00 %	



<b>SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)</b>	
<b>PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)</b>	7 098 980,10 Kč bez DPH
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ</b>	+ 1 591 940,37 Kč bez DPH
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ</b>	- 16 000,00 Kč bez DPH
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE")</b>	+ 0,00 Kč bez DPH
<b>SOUČASNÁ CENA</b>	<b>8 674 920,47 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení