

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2018 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) Společnost pod názvem „Společnost II/298 Marokánka“

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Vedoucí společník:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení: [REDACTED]

Společník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

K Silu 1143

393 01 Pelhřimov

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Zastoupený: Pavlem Sokolem, ředitelem oblasti, na základě plné moci

Lukášem Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení, na základě plné moci

Zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680**“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **67 881 024,20 Kč vč. DPH** (slovy šedesátšedsmilionůosmsetosmdesátjednatísícdvacetčtyři Korun českých dvacet haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	56 100 020,00 korun českých
DPH (21%)	11 781 004,20 korun českých
Cena celkem	67 881 024,20 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné předběžné položky, SO 002 Všeobecné předběžné položky, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné předběžné položky, SO 002 Všeobecné předběžné položky je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne
Objednatel

Zhotovitel

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Společník 1
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva

Společník 2
SWIETELSKY stavební s.r.o.

.....
Pavel Sokol
ředitel oblasti
na základě plné moci

.....
Lukáš Novák
vedoucí obchodního oddělení
na základě plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

3

Číslo stavby :	32895
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 082/0007838
Smlouva o dílo uzavřena dne :	13.4.2018

Název stavby :

II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680

Název objektu :

SO 001 - Všeobecné předběžné položky, SO 002 - Všeobecné předběžné položky

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Prodin a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, Bc. Lenka Ledvinková, ČKAIT 0602363

Zhotovitel :

Společnost II/298 Marokánka, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Zelené Předměstí, K Vápence 2677 530 02 Pardubice

Popis a zdůvodnění změny :

Předmětem změny stavby č.3 je změna ceny díla za neprovedení stavebních prací spočívající s ochraně, manipulaci a vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště, viz. ZBV č.3.

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny
2.	Změnový soupis prací SO 001 Všeobecné předběžné položky
3.	Změnový soupis prací SO 002 Všeobecné předběžné položky

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn po změně č.3:		Nová cena stavby po změně č.3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
67 393 854,00 Kč	67 980 244,20 Kč	-99 220,00 Kč	0,00 Kč	67 881 024,20 Kč	487 170,20 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3		-1 439 996,80 Kč	1 927 167,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	Společnost II/298 Marokánka	Tomáš Valenta, DiS. Pavel Sokol	
Projektant (autorský dozor) :	PRODIN a.s.	Bc. Lenka Ledvinková	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Martin Dvořáček	

Název stavby:

II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680

Objekt / Podobjekt	Název	Cena dle SOD	Změna č. 1		Změna č. 2		Cena celkem
			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
SO 001	Všeobecné předběžné položky	586 998,13				42 000,00	544 998,13
SO 101	Komunikace	34 890 835,00	1 592 700,00	1 108 080,00			35 375 455,00
SO 101.1	Sjezdy	179 775,00					179 775,00
SO 101.2	Propustky	1 705 998,66					1 705 998,66
SO 801	Dopravně inženýrská opatření	94 300,00					94 300,00
SO 002	Všeobecné předběžné položky	318 000,00				40 000,00	278 000,00
SO 102	Komunikace	13 280 443,60					13 280 443,60
SO 102.1	Sjezdy	176 977,50					176 977,50
SO 802	Dopravně inženýrská opatření	94 300,00					94 300,00
SO 201	Most ev.č. 298-008	4 369 772,11					4 369 772,11
Cena celkem bez DPH		55 697 400,00	1 592 700,00	1 108 080,00	0,00	82 000,00	56 100 020,00
DPH 21%		11 696 454,00	334 467,00	232 696,80	0,00	17 220,00	11 781 004,20
Cena celkem vč. DPH		67 393 854,00	1 927 167,00	1 340 776,80	0,00	99 220,00	67 881 024,20

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž. se silnicí I/11, km 0,000 - 3,680

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	55 697 400,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 82 000,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	55 615 400,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	82 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,15 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	55 697 400,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	55 697 400,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	55 697 400,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	55 697 400,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	55 697 400,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 82 000,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-82 000,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------

dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Měněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	– 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 1 592 700,00 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	– 1 108 080,00 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	55 697 400,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	– 82 000,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	– 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	55 615 400,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	82 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,15 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	55 697 400,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	484 620,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,87 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	55 697 400,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 592 700,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	– 1 190 080,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	56 100 020,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:



**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 32895 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKY)

Objekt: I. etapa km 0,000 - 2,653

Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:

Základní cena: 586 998,13 Kč

Cena celková: 544 998,13 Kč

DPH: 114 449,61 Kč

Cena s daní: 659 447,74 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 544 998,13 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32895 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKY)
Objekt: I. etapa km 0,000 - 2,653
Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras dle zásad organizace dopravy PD, část DIO. Pevná cena. 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	85 000,00	85 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
6	02730	e	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě Města Třebechovice pod Orebem (VO,MR), vytýčení, manipulace, ochrana. Pevná cena. 100=100,000 [A]	M	100,000	100,00	10 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
	ZBV:	ZBV 3	ZBV č.3 Původní množství: 100 m Provedené množství: 0 m ZBV2: 0-100=- 100,000 [A]		-100,000		-10 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
4	02730	c	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě VaK HK.a.s., vytýčení, manipulace, ochrana. Pevná cena.	M	100,000	100,00	10 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32895 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKY)
Objekt: I. etapa km 0,000 - 2,653
Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			100=100,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
	ZBV:						
		ZBV 3	ZBV č.3		-100,000		-10 000,00
			Původní množství: 100 m				
			Provedené množství: 0 m				
			ZBV2: 0-100=- 100,000 [A]				
			aktuální množství		0,000		0,00
5	02730	d	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	M	100,000	100,00	10 000,00
			Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě Telefonica O2., vytýčení, manipulace, ochrana.				
			Pevná cena.				
			100=100,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
	ZBV:						
		ZBV 3	ZBV č.3		-20,000		-2 000,00
			Původní množství: 100m				
			Provedené množství: 80 m				
			ZBV2: 80-100=-20,000 [A]				
			aktuální množství		80,000		8 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32895 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKY)
Objekt: I. etapa km 0,000 - 2,653
Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	02730	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě RWE, vytýčení, manipulace, ochrana. Pevná cena. 100=100,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M	100,000	100,00	10 000,00
	<i>ZBV:</i>	<i>ZBV 3</i>	<i>ZBV č.3</i> Původní množství: 100 m Provedené množství: 0 m ZBV2: 0-100=- 100,000 [A]		<i>-100,000</i>		<i>-10 000,00</i>
			aktuální množství		0,000		0,00
3	02730	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě ČEZ, vytýčení, manipulace, ochrana. Pevná cena. 100=100,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M	100,000	100,00	10 000,00
	<i>ZBV:</i>	<i>ZBV 3</i>	<i>ZBV č.3</i>		<i>-100,000</i>		<i>-10 000,00</i>



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32895 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKY)
Objekt: I. etapa km 0,000 - 2,653
Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Původní množství: 100 m Provedené množství: 0 m ZBV2: 0-100=- 100,000 [A]				
			aktuální množství		0,000		0,00
7	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x). PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	56 200,00	56 200,00
8	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem). Pevná cena. Technická specifikace: Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů	SOUBOR	1,000	72 800,00	72 800,00
9	02911	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Pevná cena.	SOUBOR	1,000	135 000,00	135 000,00
10	02931		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle vzoru objednatele. Pevná cena. 1=1,000 [A]	KUS	1,000	22 500,00	22 500,00
11	02938		OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA	KUS	1,000	15 500,00	15 500,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32895 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKY)
Objekt: I. etapa km 0,000 - 2,653
Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			osazení pamětní desky na kamenném podstavci s textem dle vzoru objednatele, min. rozměr 400 x 300 mm, pamětní deska musí mít trvanlivou formu, materiál kámen, kov, sklo apod., loga a text dle poskytovatele dotace. Pevná cena.				
12	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 4x DSPS, 3x kompletní fotodokumentace + 1x na CD, 2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací. Pevná cena. Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	35 000,00	35 000,00
13	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x), Havarijní plán (tiskem 2x). Obsah dle Směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS budou řešeny podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné bude zahrnovat vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení stavby, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení před dokončením stavby. Detaily řešení propostků. PD ve stupni RDS zpracuje osoba s autorizací pro dopravní stavby. Odsouhlasí správce stavby. Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg. Pevná cena.	SOUBOR	1,000	95 000,00	95 000,00
14	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Pevná cena. Technická specifikace: úhrnná částka (pevná cena) na položku musí pokrývat všechny dočasné úpravy na regulaci dopravy po staveništi. Zahrnuje náklady na veškeré dočasné svislé resp.vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění, které neobsahuje Dočasné dopravní opatření. Případné více náklady z důvodu ztížení stavby částečným či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotkových cen položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby	SOUBOR	1,000	19 998,13	19 998,13



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32895 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKY)
Objekt: I. etapa km 0,000 - 2,653
Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						544 998,13

Celkem: 544 998,13

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 32895 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKY)

Objekt: II. etapa km 2,653-3,680

Rozpočet: SO 002 Všeobecné předběžné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: PRODIN a.s.

Zhotovitel:

Základní cena: 318 000,00 Kč

Cena celková: 278 000,00 Kč

DPH: 58 380,00 Kč

Cena s daní: 336 380,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 278 000,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32895 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKY)
Objekt: II. etapa km 2,653-3,680
Rozpočet: SO 002 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras dle zásad organizace dopravy PD, část DIO. Pevná cena. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	SOUBOR	1,000	45 000,00	45 000,00
3	02730	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě RWE, vytýčení, manipulace, ochrana. Pevná cena. 100=100,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M	100,000	100,00	10 000,00
ZBV: ZBV 3 ZBV č.3 Původní množství: 100 m Provedené množství: 0 m ZBV2: 0-100=- 100,000 [A] -100,000 -10 000,00							
aktuální množství					0,000		0,00
3	02730	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě ČEZ, vytýčení, manipulace, ochrana. Pevná cena. 100=100,000 [A]	M	100,000	100,00	10 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32895 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKY)
Objekt: II. etapa km 2,653-3,680
Rozpočet: SO 002 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
6	02730	e	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě Města Třebachovice pod Orebem (VO,MR), vytýčení, manipulace, ochrana. Pevná cena. 100=100,000 [A]	M	100,000	100,00	10 000,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
ZBV: ZBV 3 ZBV č.3 Původní množství: 100 m Provedené množství: 0 m ZBV2: 0-100=- 100,000 [A]							
aktuální množství					0,000		0,00
4	02730	c	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě VaK HK.a.s., vytýčení, manipulace, ochrana. Pevná cena. 100=100,000 [A]	M	100,000	100,00	10 000,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
ZBV: ZBV 3 ZBV č.3							
					-100,000		-10 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32895 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKY)
Objekt: II. etapa km 2,653-3,680
Rozpočet: SO 002 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Původní množství: 100 m				
			Provedené množství: 0 m				
			ZBV2: 0-100=- 100,000 [A]				
			aktuální množství		0,000		0,00
5	02730	d	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě Telefonica O2., vytýčení, manipulace, ochrana. Pevná cena. 100=100,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M	100,000	100,00	10 000,00
			ZBV:				
		ZBV 3	ZBV č.3 Původní množství: 100 m Provedené množství: 0 m ZBV2: 0-100=- 100,000 [A]		-100,000		-10 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
7	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x). PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	25 000,00	25 000,00
8	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	35 000,00	35 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32895 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKY)
Objekt: II. etapa km 2,653-3,680
Rozpočet: SO 002 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem). Pevná cena. Technická specifikace: Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů				
9	02911	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Pevná cena.	SOUBOR	1,000	62 000,00	62 000,00
10	02931		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle vzoru objednatele. Pevná cena. 1=1,000 [A]	KUS	1,000	22 500,00	22 500,00
12	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 4x DSPS, 3x kompletní fotodokumentace + 1x na CD, 2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací. Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg. Pevná cena. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	15 500,00	15 500,00
13	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x), Havarijní plán (tiskem 2x). Obsah dle Směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS budou řešeny podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné bude zahrnovat vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení stavby, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení před dokončením stavby. Detaily řešení propostků. PD ve stupni RDS zpracuje osoba s autorizací pro dopravní stavby. Odsouhlasí správce stavby.	SOUBOR	1,000	42 500,00	42 500,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 32895 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, km 0,000 – 3,680 (CHT + SWIETELSKY)
Objekt: II. etapa km 2,653-3,680
Rozpočet: SO 002 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg. Pevná cena.				
14	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Pevná cena. Technická specifikace: úhrnná částka (pevná cena) na položku musí pokrývat všechny dočasné úpravy na regulaci dopravy po staveništi. Zahnuje náklady na veškeré dočasné svislé resp.vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění, které neobsahuje Dočasné dopravní opatření. Případné více náklady z důvodu ztížení stavby částečným či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotkových cen položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby	SOUBOR	1,000	20 500,00	20 500,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				278 000,00

Celkem:

278 000,00