

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **EUROVIA CS, a.s.**

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený (jednatel) Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

zapsaný v Obchodní rejstříku vedeném při Městském soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 141370152/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor – III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor – III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice**“, včetně změny č. 1 – č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **76 183 323,91 Kč vč. DPH** (slovy sedmdesátšestmilionůstosmdesátřítisícřístadvacetřít

Číslo stavby: 34156

Korun českých devadesátjedna haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizována předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	62 961 424,72 korun českých
DPH (21%)	13 221 899,19 korun českých
Cena celkem	76 183 323,91 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice III/30315 Na Mýtě – Vysoká Srbská, SO 106 Silnice III/30317 Machov (č.p. 9) – Machov (č.p. 68), SO 107 Silnice II/30317 Machovská Lhota – státní hranice, SO 205 Most ev. č. 30317-4, SO 207 Most ev. č. 30317-6, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice III/30315 Na Mýtě – Vysoká Srbská, SO 106 Silnice III/30317 Machov (č.p. 9) – Machov (č.p. 68), SO 107 Silnice II/30317 Machovská Lhota – státní hranice, SO 205 Most ev. č. 30317-4, SO 207 Most ev. č. 30317-6, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 19 -12- 2018

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtmán

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu
Čechy východ, dle plné moci

 
EUROVIA CS, a.s.
nástřední závod oblast Čechystřed
závod Čechy východ
Přelická 458, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

3

Číslo stavby :	34156
Registrační číslo projektu :	CZ.11.2.45/0.0/0.0/16 014/0000752
Smlouva o dílo uzavřena dne :	13.4.2017

Název stavby :

Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor- III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice

Název objektu :

SO 101, SO 106, SO 107, SO 205, SO 207

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

1. Bylo domluveno doplnění nového vhodného materiálu ze šterkodrti na dosypání krajnic v SO 101. Tento materiál musel být použit místo původního již nevhodného materiálu ve stávajících krajnicích. Stávající materiál nepevněné krajnice byl nepropustný a namrzavý. Toto doplnění materiálu krajnic zajistí lepší funkčnost odvodnění povrchu komunikace.
 2. U stávající zárubní zdi v SO 106 cca km 4,600 muselo být provedeno její statické zajištění vybudováním nového základu a jejím přezděním. Současný stav zdi nebyl stabilní a ohrožuje konstrukci nové vozovky. Ke zhoršení současného stavu zdi došlo vlivem klimatických vlivů a zatékáním vody za zeď z okolních pozemků během přípravy stavby.
 3. Původní návrh zárubních zdí s kamenným obkladem v místech výhyben v SO 107 byl upraven na zdi z kamenné rovnániny s betonovým základem. Úprava byla provedena s ohledem na zajištění ještě větší odolnosti zdi proti klimatickým vlivům v této lokalitě.
 4. Po odkrytí stávající nosné konstrukce SO 207 byl přizván projektant stavby k prohlídce stavby. Na základě této prohlídky bylo konstatováno, že je konstrukce ve velmi dobrém stavu a bude ponechána. V projektové dokumentaci byla navržena výměna nosné konstrukce. Projektant stavby dodal vyjádření k ponechání stávající nosné konstrukce.
 5. Z důvodu nezískání souhlasu s plánovanou objízdou trasou pro výstavbu SO 205 muselo být navrženo mostní provizorium. Mostní provizorium zajistí bezpečnou dopravní obsluhu složkám IZS a místním obyvatelům.
- Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.





Přílohy evidenčního listu :

1.	rekapitulace ceny
2.	rozpočet
3.	Doklady zhotovitele o výpočtu cen nových položek v rozpočtu stavby
4.	zápis z KD č.5
5.	zápis z KD č.8
6.	zápis z KSS č.1
7.	zápis z KD č.11
8.	Vyjádření projektanta ke změně v SO 207

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
74 843 441,13 Kč	75 673 202,52 Kč	161 547,31 Kč	671 668,67 Kč	76 183 323,91 Kč	1 339 882,78 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		784 229,25 Kč	2 124 112,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.	Marek Buřval	5.11.2018	
Projektant :	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	Ing. Miloš Burianec	5.11.2018	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	5.11.2018	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Petr Vaněček	5.11.2018	
Supervize :				

Název stavby:

Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor- III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné předběžné položky	1 610 755,10	150 000,00				1 760 755,10
SO 101	Silnice III/30315 - Na Mýtě - Vysoká Srbská	4 120 356,10			70 953,99		4 191 310,09
SO 102	Silnice III/30315 - Vysoká Srbská - Nízká Srbská	6 356 781,07					6 356 781,07
SO 103	Silnice III/30317 - Bezděkov n/M - Nízká Srbská	9 947 051,78					9 947 051,78
SO 104	Silnice III/30317 - Nízká Srbská - Machov(odb. Bělý)	12 567 282,39					12 567 282,39
SO 105	Silnice III/30317 - Machov(odb. Bělý) - Machov (č.p. 10)	3 481 621,94					3 481 621,94
SO 106	Silnice III/30317 - Machov (č.p. 9) - Machov (č.p. 68)	2 981 746,09			131 987,38		3 113 733,47
SO 107	Silnice III/30317 - Machovská Lhota - státní hranice	3 937 238,53	1 050 366,39	514 613,18	83 120,49	2 744,50	4 553 367,74
SO 201	Most ev. č. 30315-1	2 176 428,45					2 176 428,45
SO 202	Most ev. č. 30315-2	2 174 169,66					2 174 169,66
SO 203	Most ev. č. 30317-1	1 744 815,50					1 744 815,50
SO 204	Most ev. č. 30317-3	1 883 259,48					1 883 259,48
SO 205	Most ev. č. 30317-4	3 882 399,69			254 531,40		4 136 931,09
SO 206	Most ev. č. 30317-5	935 007,73					935 007,73
SO 207	Most ev. č. 30317-6	929 760,82			14 504,81	130 765,67	813 499,98
SO 401	Sdělovací vedení - opatření v průběhu stavebních úprav	0,00					0,00
SO 801	Sadové úpravy	534 867,00					534 867,00
SO 901	Dopravně inženýrská opatření	383 483,00					383 483,00
SO 902	Oprava objízdných tras	2 207 059,25					2 207 059,25
CENA CELKEM bez DPH		61 854 083,58	1 200 366,39	514 613,18	555 098,07	133 510,17	62 961 424,72
DPH 21%		12 989 357,55	252 076,94	108 068,77	116 570,59	28 037,14	13 221 899,19
CENA CELKEM		74 843 441,132	1 452 443,332	622 681,948	671 668,665	161 547,306	76 183 323,911

změna č. 2 se týkala úpravy termínů a harmonogramu

ÚS
 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
 IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 1661

EUROVIA
 VINEI
 EUROVIA CS, a.s.
 odštěpný závod oblast Čechy střed
 závod Čechy východ
 Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
 IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

32



EUROVIA CS, a.s.

Národní 10

Praha 1

Odštěpný závod Oblast Čechy střed

závod Čechy východ

Piletická 498

503 41 Hradec Králové


ÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59/23

Hradec Králové 500 04

Věc: zdůvodnění jednotkové ceny na stavbě „Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice“

Jednotková cena položky č. 56930 „Zpevnění krajnic ze štěrkodrti“ vychází z položky obdobné. V tomto případě z položky č. 56933 v SO 101. Jednotková cena této položky je 96,81,-Kč/m²/150mm. Přepočítáním na měrnou jednotku m³ se dostáváme na výslednou jednotkovou cenu **645,40,- Kč/m³**.


Buřval M. – HS Eurovia CS, a.s.
503 41 Hradec Králové
745274924



EUROVIA CS, a.s.

Národní 10

Praha 1

Odštěpný závod Oblast Čechy střed

závod Čechy východ

Piletická 498

503 41 Hradec Králové

ÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59/23

Hradec Králové 500 04

Věc: zdůvodnění jednotkové ceny na stavbě „Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice“

Jednotková cena položky č. 327211 – „Zdi opěrné, zárubní, nábřežní z lomového kamene na sucho“ vychází z jednotkové ceny OTSKP 2016 - 2210,- Kč/m³ bez DPH. Tato jednotková cena je vynásobena koeficientem stavby 0,686561207. Výsledná JC je tedy **1517,30,- Kč bez DPH/m³.**

Buřval M. – HS Eurovia CS, a.s.



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ 503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924



EUROVIA CS, a.s.

Národní 10

Praha 1

Odštěpný závod Oblast Čechy střed

závod Čechy východ

Piletická 498

503 41 Hradec Králové

ÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59/23

Hradec Králové 500 04

Věc: zdůvodnění jednotkové ceny na stavbě „Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice“

Jednotková cena položky č. 58303 – „Kryty ze silničních dílců (panelů) tl. 210mm“ vychází z jednotkové ceny OTSKP 2016 - 1540,- Kč/m² bez DPH. Tato jednotková cena je vynásobena koeficientem stavby 0,686561207. Výsledná JC je tedy 1057,30,- Kč bez DPH/m².



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924



Buřval M. – HS Eurovia CS, a.s.

SILNIČNÍ PROGRAM, spol. s r.o., Bílov 160, 743 01 Bílovec

SILNIČNÍ PROGRAM, spol. s r.o.
Bílov 160
743 01 Bílovec
IČO: 47151013
DIČ: CZ47151013

Kontaktní osoby: Ing. Roman Kotara, statutární zástupce, tel: 602 788 028
e-mail: roman.kotara@tiscali.cz tel.fax: 556 412 187

Petr Horváth, zástupce ve věcech technických, tel: 604 201 731
e-mail: horvath.petr@tiscali.cz

Objednatel: EUROVIA CS, a. s.
Marek Buřval

Cenová nabídka:

Na základě Vámi zaslaných podkladů pro výstavbu provizorního mostu v délce 12,50bm na akci „Machov SO 205“ zpracovala firma SILNIČNÍ PROGRAM, spol. s r.o., Bílov 160, 743 01 Bílovec cenovou nabídku v tomto členění. Náklady na instalaci dopravních značek, periodické prohlídky nejsou zahrnuty do cenové nabídky.

Do cenové nabídky jsou zahrnuty tyto činnosti:

- montáž OK mostu
- demontáž OK mostu
- doprava
- pronájem
- nakládka + vykládka
- ošetření materiálu OK vodou

1. Montáž konstrukce	84.000,-Kč
2. Demontáž konstrukce	84.000,-Kč
3. pronájem / den	750,-Kč/ den

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cenová nabídka je pouze návrhem k uzavření smlouvy o dílo.

V Bílově dne:

Silniční program, spol. s r.o.
Bílov 160
Ing. Roman Kotara



ZÁPIS

z 5. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor-
III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice“

stavba číslo: 34156

Registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000752

ze dne: 12.9.2017

Přítomni: dle prezenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny. – **po celou dobu výstavby**
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora. Prozatím odsouhlaseni: přílohy z 27.3.2017 a 28.3.2017
- 1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu. – **po celou dobu výstavby**
- 1/8 Zástupce Městysu Machov upozorňuje na zabezpečení odvodnění na začátku SO 106 cca v km 4,440 (vývěr vody ze skalního masivu). - **trvá**
- 3/1 SCHKO Broumovsko požaduje dodržovat podmínky ve vyjádření ke SP ze dne 22.9.2016. – **trvá**
- 4/1 **Stávající opěrná zeď** v SO 106 cca km 4,600 bude doplněna. Její současný stav není stabilní. Projektant navrhne řešení a stavba dodá poklady pro ZL. Projektant řešení projedná s PČR DI. - **trvá**
- 4/2 Strom u SO 201 bude ochráněn. - Požadavek SCHKO Broumovsko. - **trvá**

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn

Popis provedených prací: Dopravně inženýrská opatření, očištění krajnic od nánosů, reprofilace příkopů, výkopové práce pro výměnu materiálů v aktivní zóně a pokladních vrstvách - SO 106, opevňování čel propustků, navážení, bourací, přípravné práce a čerpání vody SO 206, zásyp za opěrami SO 201.

Předpokládané práce na další období: opevňování čel podélných a příčných propustků – SO 102, SO 106, čištění krajnic od nánosů SO 102, SO 106, rozprostírání a hutnění materiálů pro aktivní zónu a



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014 – 2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

podkladní vrstvy komunikace SO 106, čerpání vody, vázání armatury základových konstrukcí a betonáž SO 206, bednění dříků opěr SO 206, vázání armatury a betonáž mostovky SO 201, vázání armatury a betonáž přechodových desek - SO 201.

Dopravní opatření: Úplná uzavírka + pracovní místa, provoz po objízdných trasách, objízdná trasa okolo hasičské zbrojnice v Machovské Lhotě kyvadlově na semaforech

Předávání RDS: předána - SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO 206, SO 207

Fotodokumentace: průběžně

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	13.4.2017
Datum zahájení prací:	3.7.2017
Termín dokončení prací:	9.9.2018
Termín pro dokončení stavby:	21.10.2018
Doba realizace stavby:	45 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne	13.4.2017
Souhrn smluvních dohod ze dne:	3.8.2017

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH.): 74 843 441,13 Kč

Náklady na stavbu dle dodatku č.1 (vč. DPH.): 75 673 202,52 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH.): srpen 2017 – 6 261 067,88 Kč

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 5/1 Zástupci Městysu Machov požadují údržbu objízdné trasy pro SO 106
- 5/2 TDS prověří budoucí zimní údržbu na SO 107 ke státním hranicím
- 5/3 SO 107 – původní návrh opěrných zdí ve výhybnách bude upraven na zdi z kamenné rovnániny s betonovým základem z důvodu zajištění větší odolnosti zdí proti klimatickým vlivům – projektant a dodavatel stavby doloží podklady pro ZL.
- 5/4 Zhotovitel stavby požaduje navýšení hodnoty čerpání vody u mostních objektů z důvodu nepředvídatelného vodního režimu v daných lokalitách. – zhotovitel předloží podklady pro ZL.
- 5/5 SSKHK p.o. – bez připomínek



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.suskhk.cz



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZECIĄCAMY GRANICE
2014 – 2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období:

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

VIII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne 25.9.2017 v 11:30 hod. u úřadu Městysu Machov.

Zapsali dne: 12.9.2017

Za správce stavby a TDS + koo. BOZP na staveništi:

Petr Vaněček

Petr Vaněček
KOORDINÁTOR

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kulmohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
IČO: 275 02 988 DIČ: CZ27502988
(58)

Za hlavního inženýra stavby:

Ing. Jiří Koutník

30.9.2017
11/34/2014

Za zhotovitele stavby:

Marek Buřval, hlavní stavbyvedoucí

Za autorský dozor stavby:

Ing. Miloš Burianec

Přílohy k zápisu: Prezenční listina



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.suskhk.cz



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014 – 2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

ZÁPIS

z 8. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor-
III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice“

stavba číslo: 34156

Registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0./16_014/0000752

ze dne: 23.10.2017

Přítomni: dle prezenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny. – **po celou dobu výstavby**
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora. Prozatím odsouhlaseni: přílohy z 27.3.2017 a 28.3.2017
- 1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu. – **po celou dobu výstavby**
- 3/1 SCHKO Broumovsko požaduje dodržovat podmínky ve vyjádření ke SP ze dne 22.9.2016. – **trvá**
- 5/1 Zástupci Městysu Machov požadují průběžnou údržbu objízdné trasy pro SO 106 – **po celou dobu výstavby**
- 7/1 Bylo domluveno, že za mostem SO 206 levá strana bude stávající příkop zasypán a srovnán do roviny. Tento příkop neplnil svoji funkci. Toto nijak nemění povahu ani cenu zakázky.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn

Popis provedených prací: Dopravně inženýrská opatření, pokládka ložné a ohrubné vrstvy asfaltbetonové konstrukce SO 106 a SO 107, opevňování čel propustků SO 106, betonáž podkladního betonu SO 202, vázání armatury mostovky SO 206, opevňování dna pod SO 206, dosypání krajnic štěrkodrtěmi SO 106 a SO 107, uvedení pozemků po výstavbě podélných propustků do původního stavu SO 102

Předpokládané práce na další období: Bednění a betonáž mostovky SO 206, vázání armatury, bednění a betonáž opěry č.1 a křidel SO 202, zásyp za opěrami SO 206, vázání armatury, bednění a betonáž říms SO 206, dosypání krajnic SO 101, pročištění příkopů SO 106, SO 107



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vločka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.uskhk.eu



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014 – 2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Dopravní opatření: Úplná uzavírka + pracovní místa, provoz po objízdných trasách, objízdná trasa okolo hasičské zbrojnice v Machovské Lhotě kyvadlově na semaforu

Předávání RDS: předána - SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO 206, SO 207

Fotodokumentace: průběžně

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	13.4.2017
Datum zahájení prací:	3.7.2017
Termín dokončení prací:	9.9.2018
Termín pro dokončení stavby:	21.10.2018
Doba realizace stavby:	45 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.4.2017

Souhrn smluvních dohod ze dne: 3.8.2017

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH.): 74 843 441,13 Kč

Náklady na stavbu dle dodatku č.1 (vč. DPH.): 75 673 202,52 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH.): srpen 2017 – 6 261 067,88 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH.): září 2017 – 4 116 791,52 Kč

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 8/1 Zástupci Městysu Machov požaduje vyčištění stráně pod pokácenou Lípou v km 4,420
- 8/2 Bylo domluveno doplnění vhodného materiálu na dosypání krajnic v SO 101. Tento materiál bude použit místo původního již nevhodného materiálu ve stávajících krajnicích. – projektant a zhotovitel dodá podklady pro ZL.3
- 8/3 Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o. – bez připomínek
- 8/4 PČR DI Náchod požaduje pravidelnou kontrolu objízdné trasy.

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období:



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.uskhk.eu



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014 – 2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

VII. Přípomínky a stanoviska, ostatní:

VIII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne 6.11.2017 ve 12:00 hod. u úřadu Městysu Machov.

Zapsali dne: 23.10.2017

Za správce stavby a TDS + koo. BOZP na staveništi:

Petr Vaněček

Petr Vaněček
KOORDINÁTOR

dle zák. č. 309/2006 Sb.
osvědčení č. 11034/VR30/2014

Za hlavního inženýra stavby:

Ing. Jiří Koutník

Za zhotovitele stavby:

Marek Buřval, hlavní stavbyvedoucí

Za autorský dozor stavby:

Ing. Miloš Burianec

Přílohy k zápisu: Prezenční listina



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988

www.uskhk.eu



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014 – 2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

ZÁPIS

z koordinačního jednání stavby č.1

„Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor-
III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice“

stavba číslo: 34156

Registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000752

ze dne: 11.5.2018

Přítomní: dle prezenční listiny

I. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn

Popis provedených prací: Dopravně inženýrská opatření, frézování krytu SO 103 km 0,670 – 1,620, provádění lokálních sanací SO 103 km 0,670 – 1,620, čištění příkopů a krajnic SO 103 km 0,670 – 1,620, ukládání trub propustků SO 103.

Předpokládané práce na další období: přípravné a bourací práce SO 207, provádění lokálních sanací SO 103 km 0,670 – 1,620, čištění příkopů a krajnic SO 103 km 0,670 – 1,620, ukládání trub propustků SO 103, příprava pro pokládku asfaltobetonových vrstev SO 103 km 0,670 – 1,620, pokládka asfaltobetonových vrstev SO 103 km 0,670 – 1,620, vyzdívání čel propustků SO 103, zpevňování krajnic SO 103 km 0,670 – 1,620, montáž dřevoocelového svodidla SO 103.

Dopravní opatření: Úplná uzavírka + pracovní místa, provoz po objízdných trasách, objízdná trasa okolo hasičské zbrojnice v Machovské Lhotě kyvadlově na semaforech

Fotodokumentace: průběžně

II. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	13.4.2017
Datum zahájení prací:	3.7.2017
Termín dokončení prací:	9.9.2018
Termín pro dokončení stavby:	21.10.2018
Doba realizace stavby:	45 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne	13.4.2017
Souhrn smluvních dohod ze dne:	3.8.2017

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.uskhk.eu



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH.): 74 843 441,13 Kč

Náklady na stavbu dle dodatku č.1 (vč. DPH.): 75 673 202,52 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH.): srpen 2017 –	6 261 067,88 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): září 2017 –	4 116 791,52 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): říjen 2017 –	3 160 322,98 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): listopad 2017 –	2 355 309,71 Kč

III. Na koordinačním jednání bylo projednáno:

1/1 Při obhlídce nosné konstrukce SO 207 byl přizván projektant stavby k prohlídce stavby. Na základě této prohlídky bylo konstatováno, že je konstrukce ve velmi dobrém stavu a bude ponechána. V projektové dokumentaci byla navržena výměna nosné konstrukce. Projektant stavby dodá podklady pro ZL. a vyjádření k ponechání stávající nosné konstrukce. Ve vyjádření projektant stanoví podmínky, za kterých je možno tuto změnu provést.

1/2 Z důvodu nutnosti řešení opravy stávajícího odvodnění nelze realizovat objekty komunikací, které jsou dotčeny opravou tohoto odvodnění. Proto jsou zastaveny práce na těchto úsecích do doby provedení opravy odvodnění.

IV. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období:

V. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků koordinační schůzky stavby (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

VI. Připomínky a stanoviska, ostatní:

VII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne 25.5.2018 v 11:30 hod. u úřadu Městysu Machov.



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.uskhk.eu



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKACZAMY GRANICE
2014 – 2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Zapsali dne: 11.5.2018

Za asistenta TDS + ko. BOZP na staveništi:
Petr Vaněček

Petr Vaněček
KOORDINÁTOR
dle zák. č. 309 / 2006 Sb.
osvědčení č. 111 34 / K002/2014



ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 1661

Za TDS a hlavního inženýra stavby:
Ing. Jiří Koutník

Za zhotovitele stavby:
Marek Buřval, hlavní stavbyvedoucí

Ing. VÍŘ VECER

Za autorský dozor stavby:
Ing. Miloš Burianec

Přílohy k zápisu: Prezenční listina



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988

www.uskhk.eu



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

ZÁPIS

z 11. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor-
III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice“

stavba číslo: 34156

Registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000752

ze dne: 25.5.2018

Přítomni: dle prezenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny. – po celou dobu výstavby
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora. Prozatím odsouhlaseni: přílohy z 27.3.2017 a 28.3.2017
- 1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu. – po celou dobu výstavby
- 3/1 SCHKO Broumovsko požaduje dodržovat podmínky ve vyjádření ke SP ze dne 22.9.2016. – trvá
- 5/1 Zástupci Městysu Machov požadují průběžnou údržbu objízdné trasy pro SO 106 – po celou dobu výstavby
- 8/1 Zástupci Městysu Machov požadují vyčištění stráně pod pokácenou Lípou v km 4,420
- 8/2 Bylo domluveno doplnění vhodného materiálu na dosypání krajnic v SO 101. Tento materiál bude použit místo původního již nevhodného materiálu ve stávajících krajnicích. – projektant a zhotovitel dodá podklady pro ZL.3
- 10/1 hydroizolace na mostě SO 202 budou položeny v jarním období z důvodu zajištění správné technologické pokládky a následné funkčnosti hydroizolace. Bylo odsouhlaseno hl. inženýrem, TDS a AD. Toto nijak nemění povahu ani cenu zakázky.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988

www.uskhk.eu



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014 – 2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Popis provedených prací: přípravné a bourací práce SO 207, provádění lokálních sanací SO 103 km 0,670 – 1,620, čištění příkopů a krajnic SO 103 km 0,670 – 1,620, ukládání trub propustků SO 103, příprava pro pokládku asfaltobetonových vrstev SO 103 km 0,670 – 1,620, pokládka asfaltobetonových vrstev SO 103 km 0,670 – 1,620, vyzdívání čel propustků SO 103, zpevňování krajnic SO 103 km 0,670 – 1,620, montáž dřevoocelového svodidla SO 103.

Předpokládané práce na další období: čištění příkopů a krajnic SO 103 km 0,670 – 1,620, přípravné a bourací práce SO 207, vázání armatury mostovky SO 207, bednění a betonáž mostovky SO 207, čištění náběžných zdí SO 207, příprava pro pokládku asfaltobetonových vrstev SO 103 km 0,670 – 1,620, pokládka asfaltobetonových vrstev SO 103 km 0,670 – 1,620. Přerušení prací 4.6.2018 – 10.6.2018

Dopravní opatření: Úplná uzavírka + pracovní místa, provoz po objízdných trasách, objízdná trasa okolo hasičské zbrojnice v Machovské Lhotě kyvadlově na semaforech

Předávání RDS: předána - SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO 206, SO 207

Fotodokumentace: průběžně

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	13.4.2017
Datum zahájení prací:	3.7.2017
Termín dokončení prací:	9.9.2018
Termín pro dokončení stavby:	21.10.2018
Doba realizace stavby:	45 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne	13.4.2017
Souhrn smluvních dohod ze dne:	3.8.2017

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH.): 74 843 441,13 Kč

Náklady na stavbu dle dodatku č.1 (vč. DPH.): 75 673 202,52 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH.): srpen 2017 –	6 261 067,88 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): září 2017 –	4 116 791,52 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): říjen 2017 –	3 160 322,98 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): listopad 2017 –	2 355 309,71 Kč
Fakturace stavby (vč. DPH.): duben 2018 –	3 114 446,58 Kč

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 11/1 Od 4.6.2018 – 10.6.2018 budou přerušeny veškeré práce. Práce jsou přerušeny s ohledem na technologické procesy prací a zajištění bezpečné dopravní obslužnosti obce složkami IZS a místními obyvateli.



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.uskhk.eu



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRAZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

II/2 Z důvodu nezískání souhlasu s plánovanou objízdnou trasou pro výstavbu SO 205 musí být navrženo mostní provizorium. Mostní provizorium zajistí bezpečnou dopravní obsluhu složkám IZS a místním obyvatelům. Zhotovitel dodá podklad pro ZL.

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období:

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

VIII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne 15.6.2018 v 11:30 hod. u úřadu Městysu Machov.

Zapsali dne: 25.5.2018

Za asistenta TDS + koc. BOZP na staveništi:

Petr Vaněček

Za TDS a hlavního inženýra stavby:

Ing. Jiří Koutník

Za zhotovitele stavby:

Marek Buřval, hlavní stavbyvedoucí

Za autorský dozor stavby:

Ing. Miloš Burianec

Přílohy k zápisu:

Prezenční listina



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.uskhk.eu

Vyjádření projektanta ke zjištění stavu stávající nosné konstrukce

Dne 10. 5. 2018 byl na žádost zástupce investora přizván projektant k obhlídce obnažené stávající nosné konstrukce, která byla dle projektu určena k výměně za novou.

Zástupce investora vyjádřil požadavek, aby projektant odsouhlasil návrh změny způsobu rekonstrukce mostu SO 207, který spočívá ve využití stávající nosné konstrukce, která byla po obnažení shledána ve velmi dobrém stavu.

Projektant souhlasí s požadavkem využití stávající nosné konstrukce při splnění následujících podmínek:

- 1) Stávající nosná konstrukce bude řádně očištěna a otryskána
- 2) Konce prefabrikovaných nosníků budou spojeny železobetonovými monolitickými koncovými příčnicí na obou koncích
- 3) Stávající prefabrikované trámy budou překryty železobetonovou deskou spřaženou se stávajícími nosníky pomocí vlepených spřahovacích tmů
- 4) Změna vedení nivelety v okolí mostu bude předložena projektantovi ke schválení
- 5) Změna nosné konstrukce mostu a prostorového řešení bude předložena projektantovi ke schválení

V Hradci Králové

14. 5. 2018

Ing. Jan Felgr

autorizovaný projektant



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor – III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	61 854 083,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	61 854 083,58 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	61 854 083,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	61 854 083,58 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	61 854 083,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 555 098,07 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 133 510,17 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	62 275 671,48 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	688 608,24 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	1,11 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	61 854 083,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	421 587,90 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,68 % ≤ 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 555 098,07 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 133 510,17 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	421 587,90 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 1 200 366,39 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 514 613,18 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	61 854 083,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	61 854 083,58 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %	

Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	61 854 083,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	1 107 341,11 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,79 % ≤ 30,00 %	

Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo") - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	61 854 083,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo")	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	61 854 083,58 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 755 464,46 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 648 123,35 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE")	+ 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	62 961 424,69 Kč bez DPH

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.

Výpočet provedl/a: Mgr. Kateřina Morávková