

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 - č. 3
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: ČNB

č. účtu: 2006-813511/0710

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupený: Ing. Jaroslavem Bílkem, technickým vedoucím oblasti Liberec

Ing. Vlastou Kubelkovou, pověřenou ekonomickým vedením oblasti

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 112071233/0300

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/28010 Staňkova Lhota – Rakov - Sedliště**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (3. 7. 2017)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		48 týdnů od termínu určeného zadavatelem (bez zimních přestávek a přerušení prací)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)	1.1.3.3	6 týdnů po termínu dokončení Stavby
Doba realizace Díla		48 týdnů + 6 + 6 týdnů (bez zimních přestávek)
Datum zahájení prací 1. sekce 2. sekce 2. sekce (SO 100.08) Zimní přestávka		3. 7. 2017 14. 5. 2018 3. 6. 2019 (Zhotoviteli bude minimálně 4 týdny před tímto termínem odeslána Výzva k provedení prací) 6. 11. 2017 – 13. 5. 2018
Doba pro dokončení Stavby (= prací) 1. sekce 2. sekce (bez SO 100.08) Zimní přestávka (doba přerušení prací) 2. sekce (SO 100.08)	1.1.3.3	5. 11. 2017 28. 10. 2018 29. 10. 2018 – 2. 6. 2019 14. 7. 2019
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) 1. sekce 2. sekce	1.1.3.3.	6 týdnů po termínu dokončení Stavby (17. 12. 2017) 6 týdnů po termínu dokončení Stavby (25. 8. 2019)
Doba realizace Díla 1. sekce 2. sekce (celkem bez zimní přestávky a přerušení prací)		18 týdnů + 6 týdnů 30 (24 + 6) týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Číslo stavby: 33131


Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne - 4. 8. 2019

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


.....
Zhotovitel
Ing. Jaroslav Bílek
Ing. Vlasta Kubelková

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(158)

Prověřil:

Martin Vojtěch



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

4

Číslo stavby :	33131
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	28.4.2017

Název stavby :

III/28010 Staňkova Lhota - Rakov - Sedliště

Název objektu :

SO 100.8

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

MIS a.s. zastoupená ing. Senohrábek David

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Popis a zdůvodnění změny :

Z důvodu výstavby nového vodovodu v obci Hřmenín, požádala obec Markvartice o posunutí zahájení stavebních prací na SO 100.8 z plánovaného 1.dubna 2019 na 3.června 2019. Délka stavebních prací (6 + 6 týdnů) se tímto posunem nemění. Firma STRABAG bude z hlediska vyřízení DIO a přípravy stavby minimálně 4 týdny před novým plánovaným termínem zahájení prací obeslána " Výzvou k provedení prací".


Přílohy evidenčního listu :

1.	Dopis obec Markvartice ze dne 4. března 2019
2.	Dopis obec Markvartice ze dne 5. března 2019
3.	Dopis obec Markvartice ze dne 13. března 2019
4.	Dopis firma STRABAG ze dne 11. března 2019
5.	Harmonogram
6.	
7.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatku (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1 ; č. 2 a č. 3		Nová cena stavby po změně č. 4:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
69 452 473,17 Kč	69 452 473,17 Kč	1 507 034,76 Kč	540 993,52 Kč	68 486 431,93 Kč	-966 041,24 Kč
Změna č. 4		0,00 Kč	0,00 Kč		
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1; č.2; č.3 a č.4:		1 507 034,76 Kč	540 993,52 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Hovorka Matěj		
Projektant (autor.dozor) :	M I S a.s.	Senohrábek David, DiS	Nebyl vyzván	Nebyl vyzván
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		Ing. Jelínek Martin		
Technický dozor :		Ing. Koutník Jiří		
Asistent technického dozora:		Bulíček Petr		

Petr Bulíček

Od: markvartice@seznam.cz
Odesláno: 4. března 2019 15:59
Komu: 'Petr Bulíček'
Předmět: Žádost

Dobrý den,

Tímto Vás žádám o pozdrzení v co nejdelším časovém rozsahu jaký je možný a to opravy krajské komunikace v k.ú. Hřmenín. Důvodem je uložení plánovaného vodovodu Hřmenín řady řad H2-7, H2-6, H2-5, H2. Vzhledem k tomu, že jsem přebrala úřad v listopadu 2018 a do té doby z nepochopitelných důvodů nebylo vydáno ani územní ani stavební rozhodnutí, intenzivně na těchto povoleních pracuji. Projekční firma Akvopro, s kterou můj předchůdce pan F.Šolc v 3/2017 podepsal smlouvu, podala žádost na vodoprávní úřad v Jičíně teprve 1.3.2019. Bude-li vše v pořádku a dle mých průběžných kontrol vypadá, že bude, stavební povolení nabyde právní moci nejdříve koncem května tohoto roku tj. 2019.

Prosím o zvážení naší věci a v co nejdelším termínu posečkat s rekonstrukcí krajské silnice. Po rekonstrukci krajské silnice nebudeme moci zrealizovat tento úsek a nebudeme schopni dodat lidem vodu, které je v tomto kraji a speciálně v této lokalitě nedostatek.

Děkuji předem za pochopení.

S úctou

Hana Zörklová
Starostka obce
Tel.: 724 180 461

Petr Bulíček

Od: markvartice@seznam.cz
Odesláno: 5. března 2019 14:31
Komu: 'Petr Bulíček'
Kopie: martin.jelinek@uskhk.eu
Předmět: Doplnění informací

Dobrý den,

Tímto Vám oznamuji, že je podaná žádost o stavební povolení a územní rozhodnutí VDJ Skuřina - Hřmenín.
V nejbližší době proběhne realizace části tohoto celku a to uložení vodovodu - Hřmenín řady řad H2-7, H2-6, H2-5, H2. Plánované ukončení této akce je konec května až června 2019.

S pozdravem

Hana Zörklerová
Starostka obce
Tel.: 724 180 461

Petr Bulíček

Od: markvartice@seznam.cz
Odesláno: 13. března 2019 12:19
Komu: martin.jelinek@uskhk.eu
Kopie: 'Petr Bulíček'
Předmět: VDJ - Hřmenín

Dobrý den,

Tímto Vám dávám na vědomí, že naše Obec Markvartice má podanou žádost o stavební povolení na vodoprávním úřadě a probíhá výběrové řízení na inkriminovanou etapu v krajské komunikaci ve Hřmeníně. Plánované ukončení stavby v tomto úseku bude k 31.5.2019.

S pozdravem

Hana Zörklerová
Starostka obce
Tel.: 724 180 461

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ – 150 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

SPRÁVCE STAVBY „III/28010 Staňkova Lhota – Rakov – Sedliště“

Údržba silnic Královéhradeckého kraje
Ing. Jiří Koutník
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové - Plačice

Vyřizuje:
Martin Vojtěch
Tel. +420 485 123 455

Mobil +420 606 606 205
martin.vojtech@strabag.com

11.3.2019

Stavba: „III/28010 Staňkova Lhota – Rakov – Sedliště“

Objekt: 100.8 - úsek Hřmenín

Č. stavby: 33131

Č. smlouvy Zhotovitele: CH/298/17

Věc: Upozornění na neumožnění přístupu na staveniště a nemožnost zahájení výstavby SO 100.8 v dohodnutém termínu

Vážený Správce stavby,

na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 4. 2017 má být v tomto roce zahájena výstavba posledního úseku SO 100.8 výše uvedené stavby v termínu od 1. 4. 2019 s ukončením do 12. 5. 2019 (resp. 23. 6. 2019).

Podmínkou pro zahájení rekonstrukce uvedeného úseku je předchozí provedení rekonstrukce vodovodního řádu v obci Hřmenín. Dle informace starostky obce Hany Zörklové není v současné době určen termín dokončení této rekonstrukce nezbytné pro zahájení našich prací. Chybí dokonce stavební povolení, neproběhlo výběrové řízení na zhotovitele apod. Odhadovaný termín dokončení rekonstrukce vodovodu je v současné době v 31. 5. 2019 a následné předání staveniště společnosti STRABAG a.s. pro rekonstrukci SO 100.8 je tímto přesunuto nejdříve na 3. 6. 2019, ale spíše později.

Výše uvedené tedy neodpovídá původní dohodě dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28.4.2017. Naše společnost přeskupila své již tak vytížené kapacity způsobem, aby v dohodnutém termínu byla schopna poslední SO 100.8 realizovat. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem společnost Strabag a.s. je schopna posunout termín zahájení stavebních prací nejdéle od 3.6.2019, po tomto termínu není společnost Strabag a.s. schopna realizovat předmětnou rekonstrukci z důvodu kapacitního vytížení v letošním roce. Zhotovitel by byl nucen využít institut uplatnění claimu zhotovitele na prodloužení doby pro dokončení a realizace by se odložila až na rok 2020. Současně dle smlouvy o dílo bychom tímto claimem nárokovali uhrazení veškerých nákladů a přiměřeného zisku zhotovitele souvisejících s posunem termínu realizace do roku 2020 pro dokončení v důsledku neposkytnutí přístupu na staveniště. To by samo o sobě pro objednatele představovalo významné cenové navýšení rozpočtu stavby. V případě vyjmutí SO 100.8 z realizace výše uvedeného díla dojde k ukončení celé stavby. Firma Strabag a.s. nebude uplatňovat na objednateli žádné finanční náhrady a kompenzace.

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ- II. ETAPA

Dati na dan 1. siječnja 2017.		Dati na dan 1. siječnja 2018.	
U skladu s	U skladu s	U skladu s	U skladu s
1. siječnja	1. siječnja	1. siječnja	1. siječnja
2. siječnja	2. siječnja	2. siječnja	2. siječnja
3. siječnja	3. siječnja	3. siječnja	3. siječnja
4. siječnja	4. siječnja	4. siječnja	4. siječnja
5. siječnja	5. siječnja	5. siječnja	5. siječnja
6. siječnja	6. siječnja	6. siječnja	6. siječnja
7. siječnja	7. siječnja	7. siječnja	7. siječnja
8. siječnja	8. siječnja	8. siječnja	8. siječnja
9. siječnja	9. siječnja	9. siječnja	9. siječnja
10. siječnja	10. siječnja	10. siječnja	10. siječnja
11. siječnja	11. siječnja	11. siječnja	11. siječnja
12. siječnja	12. siječnja	12. siječnja	12. siječnja
13. siječnja	13. siječnja	13. siječnja	13. siječnja
14. siječnja	14. siječnja	14. siječnja	14. siječnja
15. siječnja	15. siječnja	15. siječnja	15. siječnja
16. siječnja	16. siječnja	16. siječnja	16. siječnja
17. siječnja	17. siječnja	17. siječnja	17. siječnja
18. siječnja	18. siječnja	18. siječnja	18. siječnja
19. siječnja	19. siječnja	19. siječnja	19. siječnja
20. siječnja	20. siječnja	20. siječnja	20. siječnja
21. siječnja	21. siječnja	21. siječnja	21. siječnja
22. siječnja	22. siječnja	22. siječnja	22. siječnja
23. siječnja	23. siječnja	23. siječnja	23. siječnja
24. siječnja	24. siječnja	24. siječnja	24. siječnja
25. siječnja	25. siječnja	25. siječnja	25. siječnja
26. siječnja	26. siječnja	26. siječnja	26. siječnja
27. siječnja	27. siječnja	27. siječnja	27. siječnja
28. siječnja	28. siječnja	28. siječnja	28. siječnja
29. siječnja	29. siječnja	29. siječnja	29. siječnja
30. siječnja	30. siječnja	30. siječnja	30. siječnja
31. siječnja	31. siječnja	31. siječnja	31. siječnja

celní přestávka od 8.11.2017 do 13.1.2018

100% Satisfaction Guarantee

183210

STRENGTH

Journal of Management Education 35(10)

1000

Key Message



STANBAG S.S.
Ulice 2. kvint Praha
Na Bělém (952), 180 00 Praha 5
1471