

Dodatek č. 7

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**

se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmanem kraje
bankovní spojení	Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu	27-2031110287/0100

dále jen „objednatel“ a

Zhotovitel **M - PROJEKCE s.r.o.**

	Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO	050 61 415
DIČ	CZ 050 61 415
zastoupený	Ing. Petrem Hájkem a Ing. Václavem Kučerou, jednatelem
bankovní spojení	ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu	274779891/0300

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2016 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“,“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 636814, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění všech předchozích změn a dodatků dále jako „smlouva o dílo“).
2. Na základě důvodů uvedených ve změnovém listu č. 7, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, je nezbytné prodloužení termínu pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci. Potřeba změn dle tohoto odstavce vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3. Ke změně smlouvy o dílo dochází v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně termínu plnění. Změna závazku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci dle článku 4 odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději do 9 měsíců od právní moci územního souhlasu.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem řádného uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
4. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list č. 7

V Hradci Králové dne 24. 05. 2019

za stranu objednatele



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

V Hradci Králové dne 20.5.2019

za stranu zhotovitele


Ing. Petr Hájek
jednatel


Ing. Václav Kučera
jednatel

M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 955/13, 500 02 Hradec Králové
IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415

Strana 2 (celkem 2)

Smlouva o dílo č:

Smlouva o dílo ze dne 25. 10. 2016

Změnový list číslo a název:

ZL č. 7

Název akce:

„II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

Podrobný technický popis změny:

Posunutí termínu pro získání pravomocného stavebního povolení.

Zdůvodnění změny:

- Při zajišťování pravomocného stavebního povolení došlo k průtahům, které nemohl zhotovitel předvídat a došlo ke zpoždění o 3 měsíce. V rámci zajišťování stavebního povolení byly provedeny následující činnosti:
- 25.2.2019 byla podána na Silniční správní úřad, MÚ v Rychnově nad Kněžnou, žádost o vydání stavebního povolení na silniční objekty.
- Koncem března 2019 požádal Silniční správní úřad, aby byla z hlavního objektu SO 101 vyčleněna polní cesta a vytvořen nový stavební objekt SO 101.1.
- 9.4.2019 byl požadavek splněn a úřadu byla předložena upravená projektová dokumentace.
- 11.4.2019 bylo zahájeno stavební řízení.
- 18.4.2019 bylo vydáno opravné usnesení o zahájení stavebního řízení, protože po konzultaci silničního správního úřadu s odborem životního prostředí bylo dohodnuto, že stavební objekt SO 301 bude povolovat silniční správní úřad, nikoli odbor ŽP, který standardně povoluje vodohospodářské objekty.
- dne 25.4.2019 byla podána žádost na Odbor životního prostředí, MÚ v Rychnově nad Kněžnou, který povoluje vodohospodářské objekty (v našem případě se jedná o SO 302). Důvodem tohoto prodlení byl požadavek Povodí Labe, ze dne 4.2.2019, na dodržení jakosti vypouštění dešťových vod do vodních toků dle ukazatele C10-C40, nejvýše 1mg na litr. Z toho plynula nutnost umístění odlučovačů ropných látek. Protože se z hlediska charakteru stavby jedná o irrelevantní požadavek, byla věc konzultována se správcí toku a dne 11.4.2019 bylo vydáno opravné souhlasné vyjádření.

Části, které změna ovlivní:

Článek 4, odst. 1 písm. a) – Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději do 9 měsíců od právní moci územního souhlasu.

Změna projednána na výrobním výboru: 15.5. 2018

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum: 15.05. 2019

Jméno: Ing. Petr Hájek

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 15.05. 2019

Jméno: Mgr. Jiří Novotný

Podpis:

