

Číslo stavby: 34154

**DODATEK č. 4**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 - č. 3**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) **Společnost „Společnost Starostín“**

**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

**Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):** STRABAG a.s., odštěpný závod  
Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupený Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou

Ing. Renatou Hamrskou, prokuristou

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo smlouvy: **841/TC/RF/2018/060**

Číslo stavby: **RFMB**

**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])

Lenka Suchanová – vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])

**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**

Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí provozní jednotky (tel. [REDACTED])

Ivan Nehera, - hlavní stavbyvedoucí (tel. [REDACTED])

Tomáš Hofman - stavbyvedoucí (tel. [REDACTED])

(“Správce společností“)

Číslo stavby: 34154

**EUROVIA CS, a.s.**

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupená Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ dle plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B1561

bankovní spojení: [REDACTED]

**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**

Ing. Michal Šumpík - ředitel závodu Čechy východ EUROVIA CS, a.s., dle plné moci  
(tel. [REDACTED])

**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**

Marek Buřval – hlavní stavbyvedoucí (tel. [REDACTED])

Ing. Pavol Škuliga – projektový manažer (tel. [REDACTED])

Ing. Petr Matějka – projektový manažer (tel. [REDACTED])

(„společník“)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Zlepšení dopravní obslužnosti Broumova a Kladsko – valbříšského regionu – II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 6, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, a v souladu s §222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Číslo stavby: 34154

| Název Pod-článku                                                                         | Číslo Pod-článku | Příslušné údaje                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum zahájení prací                                                                     | <b>1.1.3.2</b>   | V termínu určeném zadavatelem – 7. 6. 2018                                                                                    |
| Doba pro dokončení Stavby (= prací)                                                      | <b>1.1.3.3</b>   | 35 týdnů od termínu určeného zadavatelem (bez zimní přestávky) – 23. 7. 2019                                                  |
| Doba pro dokončení Díla<br>(6 týdnů po termínu dokončení Stavby)                         |                  | 6 týdnů po termínu dokončení Stavby – 3. 9. 2019                                                                              |
| Doba realizace Díla                                                                      |                  | 35 týdnů + 6 + 6 týdnů (bez zimní přestávky)                                                                                  |
| Zimní přestávka                                                                          |                  | 21. 12. 2018 – 14. 4. 2019                                                                                                    |
| Datum zahájení prací<br>1. sekce<br>2. sekce                                             | <b>1.1.3.3</b>   | 7. 6. 2018<br>23. 4. 2019                                                                                                     |
| Doba pro dokončení Stavby (= prací)<br>1. sekce<br>2. sekce                              |                  | 22 týdnů od termínu určeného zadavatelem – 8. 11. 2018<br>13 týdnů od termínu zahájení prací po zimní přestávce – 23. 7. 2019 |
| Doba pro dokončení Díla<br>(6 týdnů po termínu dokončení Stavby)<br>1. sekce<br>2. sekce |                  | 6 týdnů po termínu dokončení Stavby – 20. 12. 2018<br>6 týdnů po termínu dokončení Stavby – 3. 9. 2019                        |
| Doba realizace Díla<br>1. sekce<br>2. sekce                                              |                  | 22 týdnů + 6 týdnů<br>13 týdnů + 6 týdnů                                                                                      |

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 34154

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne .....

Objednatel

V Hradci Králové dne

Zhotovitel

---

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

---

Ing. Tomáš Hajič  
prokurista  
STRABAG a.s.

---

Ing. Renata Hamrská  
prokurista  
STRABAG a.s.

---

Ing. Michal Šumpík  
ředitel závodu Čechy východ  
EUROVIA CS, a.s. dle plné moci

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Číslo stavby :                | 34154                             |
| Registrační číslo projektu :  | CZ.11.2.45/0.0/0.0/16 014/0000745 |
| Smlouva o dílo uzavřena dne : | 01.06.2018                        |

6

Název stavby :

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbříšského regionu – II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČ: 47307218

Zhotovitel :

"Společnost Starostín"

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

1. S ohledem na termín získání rozhodnutí o celkové uzavírce byl posunut termín zahájení prací na II. sekci Stavby 23.4.2019.

2. Na základě úpravy rozsahu stavebních prací SO 204 a SO 104 bude prodloužena doba pro dokončení II. sekce Stavby o 4 týdny tedy na 13 + 6 týdnů. Toto prodloužení termínu je z důvodu nutnosti projektčního přepracování technického řešení SO 204 a změn v SO 104. Celkový termín doby pro dokončení stavebních prací bude do 23.7.2019. Doba dokončení Díla bude do 3.9.2019. Doba realizace bude 35 + 6 týdnů + 6 týdnů. Tato úprava nijak nemění celkovou povahu zakázky, mění se pouze termín stavby.

Přílohy evidenčního listu :

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 1. harmonogram                                  |
| 2. žádost o prodloužení Doby pro dokončení díla |
| 3. rozhodnutí o uzavírce                        |

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

| Cena dle SML bez dodatků (základní):                | Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.3 (nezaokrouhlená): | Cena navrhovaných změn č. 6: |                  | Nová cena stavby po změně č. 6: | Celková změna +/- oproti cen. nabídky: |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|                                                     |                                                                 | méněpráce                    | vícepráce        |                                 |                                        |
| 125 242 091,11 Kč                                   | 127 471 365,41 Kč                                               | 0,00 Kč                      | 0,00 Kč          | -                               | 2 229 274,30 Kč                        |
| Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.6: |                                                                 | 15 334 803,23 Kč             | 17 564 077,61 Kč |                                 |                                        |

Odsouhlasení změny :

|                   | Název firmy :                                 | Jméno a příjmení :   | Datum :    |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------|
| Zhotovitel :      | STRABAG a.s.                                  | Ing. Lukáš Hlaváček  | 10.06.2019 |
|                   | EUROVIA CS, a.s.                              | Marek Buřval         | 10.06.2019 |
| Projektant :      | AF-CITYPLAN s.r.o                             | Ing. Václav Bartůněk | 10.06.2019 |
| Správce stavby :  | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. |                      |            |
| Hlavní inženýr :  | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. | Ing. Tomáš Nowak     | 10.06.2019 |
| Technický dozor : | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. | Ing. Jiří Koutník    | 10.06.2019 |
| Asistent TDS:     | ÚDRŽBA SILNIC<br>Královéhradeckého kraje a.s. | Petr Vaněček         | 10.06.2019 |
| Supervize :       |                                               |                      |            |

**STRABAG a.s.**  
Odštěpný závod Praha  
Oblast HRADEC KRÁLOVÉ  
Provozní jednotka Hradec Králové

**STRABAG**

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Petr Vaněček  
Středisko Náchod  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové

Vyřizuje:  
Lukáš Hlaváček

Tel.  
Fax  
Mobi

Naše značka:  
003/2019/LH

21.5.2019

**Předmět: Žádost o prodloužení Doby pro dokončení díla stavby „II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR“**

Dobrý den,

na základě úpravy rozsahu stavebních prací objektu SO 204 na stavbě „II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR“ Vás žádám v souladu se Smluvními podmínkami pro výstavbu, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo o prodloužení Doby pro dokončení díla „II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR“.

Termín dokončení stavebních prací je do 23.7.2019, termín dokončení díla je do 3.9.2019. Upravený harmonogram postupu prací přikládám k žádosti.

Předem děkuji za ochotu a jsem s pozdravem

  
Ing. Lukáš Hlaváček  
vedoucí PJ Hradec Králové

**STRABAG**

Praha  
Králové  
Králové

**Přílohy:** 1 x upravený harmonogram postupu prací

strana 1 z 1

**STRABAG a.s.**  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové/Česká republika  
www.strabag.cz

Tel: +420 495 768-273  
Fax: +420 495 768-256  
strabag.praha@strabag.com

Československá obchodní banka, a.s.  
IBAN: CZ02 0200 0000 0001 1207 1233  
BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

Sídlo společnosti: Na Bělidle 158/21, 150 00 Praha 5 Záp. v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634  
IČO 60838744, DIČ CZ50838744



MUBRX009ABJC

**M Ě Š T S K Ý   Ú Ř A D   B R O U M O V****odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov**

SPIS. ZN.: MUBR 7682/2019 /ST/MA

Č.J.: PDMUBR 11163/2019

Oprávněná úřední osoba: Kamil Matěj

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 10.4.2019

**ROZHODNUTÍ  
POVOLENÍ UZAVÍRKY****Výroková část:**

Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne 12.3.2019 podala společnost

**STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO 60838744, Na bělidle 198, 150 00 Praha 5-Smíchov**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie DI Náchod č.j. KRPH-33257/ČJ-2019-050506 ze dne 3.4.2019 a souhlasu vlastníka komunikace - SSKHK/SS/5827/2019 ze dne 15.3.2019 podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

**p o v o l u j e**

úplnou uzavírku:

**Silnice č. II/302 v úseku Jetřichov - Hejtmánkovice km ve staničení km cca 4,52 - 8,202**

(dále jen "uzavírka") v době od 23.4.2019 do 30.6.2019 a nařizuje objíždku po této trase:

**Objízdná trasa:**

Z Broumova po silnici II/303 na křižovatku se silnicí III/303 23, na této křižovatce odbočit na silnici m/303 23 a po ní pokračovat na křižovatku se silnicí III/302 4, na této křižovatce odbočit na silnici III/302 4 a po ní do Jetřichova, kde je napojení na již rekonstruovanou část silnice č. II/302 směr Meziměstí. Objízdná trasa vede obousměrně.

- SO 104 řeší rekonstrukci stávající silnice II/302 v úseku Jetřichov - Hejtmánkovice. Celková délka úpravy komunikace je 3680 m. Součástí rekonstrukce je kompletní úprava asfaltového souvrství a lokální oprava podkladních vrstev vozovky a rekonstrukce 11 propustků.
- Do prostoru stavby bude povolen vjezd vozidlům stavby a po dohodě se stavbyvedoucím obyvatelům obce Hejtmánkovice.

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání dne 10.4.2019 podle § 24 odst. 2 písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie České republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, Na bělidle 198, 150 00 Praha 5-Smíchov -  
žadatel o povolení uzavírky

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4 - správce  
dotčené silnice II. třídy

Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje, - složky IZS

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, - složky IZS

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Obvodní oddělení  
Broumov, - složka IZS

CDS s.r.o. Náchod, - dopravce veřejné linkové autobusové dopravy

P-transport s.r.o., - - dopravce veřejné linkové autobusové dopravy

OBEC JETŘICHOV, - obec na jejímž území bude provedena uzavírka a objížďka

OBEC HEJTMÁNKOVICE - - obec na jejímž území bude provedena uzavírka a objížďka

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.



Otisk úředního razítka

Kamil Matěj  
referent odboru stavebního úřadu  
a územního plánování  
Městský úřad Broumov

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IDDS: 8yuchp8

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, IDDS: 2pemvrd

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IDDS: yvfab6e

CDS s.r.o. Náchod, IDDS: 4d3vajq

P-transport s.r.o., IDDS: gbjpg88

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Obvodní oddělení Broumov, IDDS: urnai6d

OBEC JETŘICHOV, IDDS: aw5bni8

OBEC HEJTMÁNKOVICE, IDDS: qp5bs7s

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti

Název Díla: Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbříšského regionu - II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR

[illegible]

|           |                                              |                              |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------------|
| I. sekce  | Datum zahájení praci                         | 7.6.2018                     |
|           | Termín zahájení I. sekce Dila:               | 7.6.2018                     |
|           | Doba pro dokončení I. sekce Stavby (=prací)  | 8.11.2018                    |
|           | Doba pro dokončení I. sekce Dila             | 20.12.2018                   |
|           | Doba realizace I. sekce Dila                 | 22 týdnů + 6 týdnů           |
| II. sekce | Datum zahájení zimní přestávky:              | 21.12.2018                   |
|           | Datum ukončení zimní přestávky:              | 14. 4. 2019                  |
|           | Termín zahájení II. sekce Dila:              | 23.4. 2019                   |
|           | Doba pro dokončení II. sekce Stavby (=prací) | 23.7. 2019                   |
|           | Doba pro dokončení II. sekce Dila            | 3.9. 2019                    |
|           | Doba realizace II. sekce Dila                | 13 týdnů + 6 týdnů           |
|           | Doba pro dokončení Stavby (= prací):         | 23.7. 2019                   |
|           | Doba pro dokončení Dila:                     | 3.9. 2019                    |
|           | Doba realizace Dila:                         | 35 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů |