

Číslo stavby: 32841

Číslo smlouvy zhotovitele: 7-1334A18

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 5. 2019
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

zastoupený Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci)

a

Vladimírem Drobným, vedoucím provozu Východ na úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci)

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006
Bankovní spojení: účet. č. [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, I. etapa a
Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa**“ – část I.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše
uvedené smlouvy o dílo:

Číslo stavby: 32841

Číslo smlouvy zhotovitele: 7-1334A18

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (1. 7. 2019)
Datum zahájení prací v roce 2019		1. 7. 2019
Termín dokončení stavby (=prací) v roce 2019		29. 9. 2019
Doba realizace díla v roce 2019		13 týdnů
Datum zahájení prací v roce 2020		6. 4. 2020
Termín dokončení stavby (=prací) v roce 2020		28. 6. 2020
Doba realizace díla v roce 2020		12 týdnů
Doba realizace Díla celkem v letech 2019 a 2020		25 týdnů + 6 týdnů
Doba pro dokončení Stavby (=prací) celkem	1.1.3.3	25 týdnů od termínu určeného zadavatelem (bez přerušení prací)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Číslo stavby: 32841

Číslo smlouvy zhotovitele: 7-1334A18

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy
(na základě plné moci)

Název Díla: Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I.etapa 1.úsek

[illegible]

Termín zahájení prací:	1.7.2019
Termín dokončení Stavby (=prací):	29.9.2019
Doba realizace Díla:	13 týdnů

Zadavatel požaduje, aby zhotovitel realizoval Dilo tak, aby doba realizace díla pro část II. (zadavatel č. 2 – Statutární město Hradec Králové) byla maximálně o dva týdny delší než doba realizace díla pro část I. (zadavatel č. 1 – Královéhradecký kraj) a zdrovch, aby Termín dokončení díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) pro část II. (zadavatel č. 1 – Statutární město Hradec Králové) byl maximálně o dva týdny pozdější, než Termín dokončení Díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) pro část I. (zadavatel č. 1 – Královéhradecký kraj)

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice

Název Díla: Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I.etapa 1.úsek

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

[illegible]

Termín zahájení prací:	6.4.2020
Termín dokončení Stavby (=prací):	28.6.2020
Termín dokončení Díla:	9.8.2020
Doba realizace Díla:	12 týdnů + 6 týdnů

6.4.2020
28.6.2020
9.8.2020
12 týdnů + 6 týdnů

Zadavatel požaduje, aby zhotovitel realizoval Dílo tak, aby doba realizace díla pro část II. (zadavatel č. 2 – Statutární město Hradec Králové) byla maximálně o dva týdny delší než doba realizace díla pro část I. (zadavatel č. 1 – Královéhradecký kraj) a zároveň, aby Termín dokončení díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) pro část II. (zadavatel č. 2) – Statutární město Hradec Králové byl maximálně o dva týdny pozdější, než Termín dokončení Díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) pro část I. (zadavatel č. 1 – Královéhradecký kraj)

Zhotovitel: **PORR a.s.**

Adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	32841
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	3.5.2019

1

Název stavby :

Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I.etapa

Název objektů :

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, Ing.Radek Michlík, ČKAIT: 0601651

Zhotovitel :

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Popis a zdůvodnění změny :

Předmětem změny stavby č.1 je změna termínu realizace díla. Důvodem změny termínu realizace díla je, že nebylo zajištěno finanční krytí ceny díla z finančních prostředků SFDI v termínu zahájení stavebních prací stanovené zadavatelem, tj. od 6.5.2019. Na základě uzavřeného Souhrnu smluvních dohod ze dne 3.5.2019, čl. III, odst. 2 bylo možné zhotoviteli předat Výzvu k provedení díla až po schválení finančního krytí realizace díla s prostředků SFDI, dne 29.5.2019 s tím, že termín zahájení stavebních prací je stanoven ke dni 1.7.2019. Vzhledem ke změně termínu zahájení realizace stavby bude realizace díla z důvodu klimatických podmínek rozdělena na dva roky, a to následovně:

Doba realizace díla v roce 2019: 13 týdnů

Termín zahájení prací: 1.7.2019

Termín dokončení stavby (=prací): 29.9.2019

Doba realizace díla v roce 2020: 12 týdnů + 6 týdnů

Termín zahájení prací: 6.4.2020

Termín dokončení stavby (=prací): 28.6.2020

Termín dokončení díla: 9.8.2020

Doba realizace díla celkem: 25 týdnů + 6 týdnů

Přílohy evidenčního listu :

1.	Aktuální HMG stavby 2019, 2020
2.	Výzva k provedení díla a oznámení o Datu zahájení prací
3.	
4.	
5.	
6.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1		Nová cena stavby po změně č.1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
48 279 298,37 Kč	48 279 298,37 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	48 279 298,37 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	PORR a.s.	p. Dušan Mach	05-06-2019
Projektant (autorský dozor):	VIAPROJEKT s.r.o., Hradec Králové	Ing. Radek Michlík	8.6.2019
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	8.6.2019
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	p. Martin Dvořáček	8.6.2019

Názov Dila: Sílnice III/25827 Malá Lhota – Hradec Králové, etapa 1.úsek

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENISTI

[illegible]

Zadavatel požaduje, aby zhotovitel realizoval Dílo tak, aby doba realizace díla pro část II. (zadavatel č. 2 – Statutární město Hradec Králové) byla maximálně o dva týdny delší než doba realizace díla pro část I. (zadavatel č. 1 – Královéhradecký kraj) a zároveň, aby Termín dokončení díla (termín dokončení Suvby + 6 týdnů) pro část II. (zadavatel č. 2 – Statutární město Hradec Králové) byl maximálně o dva týdny později, než Termín dokončení Díla (termín dokončení Suvby + 6 týdnů) pro část I. (zadavatel č. 1 – Královéhradecký kraj).

Název Díla: Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, I.etapa 1.usak

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

[illegible]

Termín zahájení prací:	6.4.2020
Termín dokončení Stavby (=prací):	28.6.2020
Termín dokončení Díla:	9.8.2020
Doba realizace Díla:	12 týdnů + 6 týdnů

6.4.2020
28.6.2020
9.8.2020
12 týdnů + 6 týdnů

Zadavatel požaduje, aby zhotovitel realizoval Dílo tak, aby doba realizace díla pro část I. (zadavatel č. 2 – Statutární město Hradec Králové) byla maximálně o dva týdny delší než doba realizace díla pro část II. (zadavatel č. 1 – Královéhradecký kraj) a zároveň, aby Termín dokončení díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) pro část II. (zadavatel č. 1 – Statutární město Hradec Králové) byl maximálně o dva týdny později, než Termín dokončení Díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) pro část I. (zadavatel č. 1 – Královéhradecký kraj).

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

28



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Telefon: 495 540 211
E-mail: [REDACTED]
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10

Naše zn.: TOÚ/088-18/Ko

Vyřizuje: [REDACTED]

V Hradci Králové dne
29 -05- 2019

Výzva k provedení díla a oznámení o Datu zahájení prací

Ve smyslu Smlouvy o dílo na provedení a dokončení Díla „**Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I. etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa**“ – **část I.**, uzavřené dne 3. 5. 2019, mezi Objednatelém (Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546) a Zhotovitelem (PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 430 05 560), Vás na základě schválení poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny Díla a v souladu s článkem III. Ostatní a závěrečná ujednání, bodem 2. Smlouvy o dílo vyzýváme k provedení Díla, podle této Smlouvy o dílo.

V souladu se zadávací dokumentací a uzavřenou Smlouvou o dílo (formulářem Příloha k nabídce a Smluvními podmínkami) Vám oznamujeme dle čl. 8.1 Smluvních podmínek Datum zahájení prací, tj. **1. 7. 2019**. Zhotovitelem nabídnutá doba realizace Díla (pro zadavatele Královéhradecký kraj 25 + 6 týdnů, pro zadavatele Statutární město Hradec Králové 27 + 6 týdnů) zůstává nezměněna. Harmonogram, který je součástí Smlouvy o dílo, se upravuje úměrně tomuto posunu.



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje