

DODATEK č. 6
ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 - č. 5
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/325 Velký Vřešťov – Hostinné, II. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 6, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/325 Velký Vřešťov – Hostinné, II. etapa**“, včetně změny č. 1 - č. 6 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **67 492 247,30 Kč vč. DPH** (slovy šedesátšedemmiliónůdevětsetdvacetosmtisícipětsetdeset Korun českých osmdesátdevět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze aktualizovaná předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	55 778 716,78 korun českých
DPH (21%)	11 713 530,52 korun českých
Cena celkem	67 492 247,30 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 102 Rekonstrukce km 13,110 – 13,900 (pro II. sekci), SO 107.2 Údržbové práce, SO 107 Rekonstrukce km 35,575 – 37,461 (oba pro IV. sekci) ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102 Rekonstrukce km 13,110 – 13,900 (pro II. sekci), SO 107.2 Údržbové práce, SO 107 Rekonstrukce km 35,575 – 37,461 (oba pro IV. sekci), je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	36525b
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/000800
Smlouva o dílo uzavřená dne :	18.06.2018

6

Název stavby :

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné - II.etapa

Název objektu :

SO 102 Rekonstrukce komunikace v km 13,110-13,900
 SO 107 Rekonstrukce komunikace v km 35,757 - 37,461
 SO 107.2 Údržbové práce

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

M - Projekce s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové - David Paulus, DiS.

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., Národní 1387/10, Nové Město, 110 00 Praha

Popis a zdůvodnění změny :

Jedná se o méně práce na základě skutečně provedených prací, které byly odměřeny a provedeny na konci stavby. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou hodnotu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rekapitulace ceny
2.	rozpočet
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.5 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 6:		Nová cena stavby po změně č. 6:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
66 630 535,94 Kč	67 928 510,89 Kč	436 263,54 Kč	0,00 Kč	67 492 247,30 Kč	861 711,36 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1 , č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6:		1 072 480,14 Kč	1 784 638,32 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s., Národní 1387/10, Nové Město, 110 00			
Projektant (autorský dozor) :	M - Projekce s.r.o.			
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

Název stavby:

EU325 Velký Větrník - Moutinné - II.etapa

Rekapitulace nabídkové ceny po změně č. 5

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zvláštních cen)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH	ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH	ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH	ZMĚNA Č. 4		CENA CELKEM BEZ DPH	ZMĚNA Č. 5		CENA CELKEM BEZ DPH	ZMĚNA Č. 6		CENA CELKEM BEZ DPH
			vynechání	změny		vynechání	změny		vynechání	změny		vynechání	změny		vynechání	změny				
I. práce																				
SO 001 1	Vodňáři rozpuštěné náklady	204 795,00			204 795,00			204 795,00			204 795,00			204 795,00			204 795,00			204 795,00
SO 101 1	Hospodářské služby	662 564,72		123 930,42	118 634,30			118 634,30			118 634,30			118 634,30			118 634,30			118 634,30
SO 101 2	Vedlejší práce	923 693,53			923 693,53			923 693,53			923 693,53			923 693,53			923 693,53			923 693,53
SO 101	Rokovací úloha km 11,630 - 12,605	10 260 546,47	55 133,08		10 315 679,55			10 315 679,55			10 315 679,55	10 087,90		10 305 591,66			10 305 591,66			10 305 591,66
SO 181	Dopravné náklady na dopravu km 11,630 - 12,605	197 079,39			197 079,39			197 079,39			197 079,39			197 079,39			197 079,39			197 079,39
II. práce																				
SO 001 2	Vodňáři rozpuštěné náklady	187 035,00			187 035,00			187 035,00			187 035,00			187 035,00			187 035,00			187 035,00
SO 102 1	Hospodářské služby	272 003,52			272 003,52			272 003,52			272 003,52			272 003,52			272 003,52			272 003,52
SO 102 2	Vedlejší práce	1 344 590,10			1 344 590,10			1 344 590,10			1 344 590,10			1 344 590,10			1 344 590,10			1 344 590,10
SO 102	Rokovací úloha km 13,110 - 13,900	7 130 011,77			7 130 011,77	182 509,34	108 500,85	7 404 020,27			7 404 020,27	7 874,18		7 396 146,09	19,60		7 396 146,09	2 643,15		7 398 789,24
SO 182	Dopravné náklady na dopravu km 13,110 - 13,900	206 638,71			206 638,71			206 638,71			206 638,71			206 638,71			206 638,71			206 638,71
III. práce																				
SO 001 1	Vodňáři rozpuštěné náklady	187 035,00			187 035,00			187 035,00			187 035,00			187 035,00			187 035,00			187 035,00
SO 103 1	Hospodářské služby	168 491,22			168 491,22			168 491,22			168 491,22			168 491,22			168 491,22			168 491,22
SO 103 2	Vedlejší práce	2 160 802,03			2 160 802,03			2 160 802,03	33 456,81	141 935,92	2 052 022,92	20 379,60		2 031 643,32			2 031 643,32			2 031 643,32
SO 103	Rokovací úloha km 15,820 - 16,930	9 729 084,07			9 729 084,07			9 729 084,07	199 685,87	136 308,00	9 792 461,93			9 792 461,93			9 792 461,93			9 792 461,93
SO 183	Dopravné náklady na dopravu km 15,820 - 16,930	264 925,92			264 925,92			264 925,92			264 925,92	96 414,60		168 511,32			168 511,32			168 511,32
IV. práce																				
SO 001 7	Vodňáři rozpuštěné náklady	204 795,00			204 795,00			204 795,00			204 795,00			204 795,00			204 795,00			204 795,00
SO 107 1	Hospodářské služby	109 868,74			109 868,74			109 868,74			109 868,74			109 868,74			109 868,74			109 868,74
SO 107 2	Vedlejší práce	300 619,10			300 619,10			300 619,10			300 619,10			300 619,10	171 574,26		176 193,37			176 193,37
SO 107	Rokovací úloha km 35,757 - 37,461	20 055 427,50			20 055 427,50			20 055 427,50			20 055 427,50	1 097 670,74	25 573,07	21 127 525,17			21 127 525,17			21 127 525,17
SO 187	Dopravné náklady na dopravu km 35,757 - 37,461	496 551,84			496 551,84			496 551,84			496 551,84			496 551,84			496 551,84			496 551,84
CENA CELKEM BEZ DPH		55 066 558,63	55 133,08	123 530,42	54 997 761,29	182 509,34	108 500,85	55 071 769,79	233 142,68	278 243,92	55 026 368,54	0,00	134 756,28	54 891 612,26	1 273 245,00	25 592,07	56 139 265,38	0,00	161 548,18	55 978 716,78
DPH 21 %		11 563 977,31	11 577,95	26 125,39	11 549 529,87	38 326,96	22 785,18	11 565 071,66	48 959,96	58 431,22	11 555 537,39	0,00	28 298,82	11 527 238,97	267 181,45	5 174,13	11 709 245,69	0,00	15 715,16	11 713 540,52
CENA CELKEM		66 630 535,94	66 711,03	149 555,81	66 547 291,16	220 836,30	131 286,03	66 636 841,45	282 102,64	336 675,14	66 581 905,93	0,00	163 055,10	66 418 850,93	1 540 626,45	31 906,40	67 928 510,89	0,00	176 263,34	67 492 247,38

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II. etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5

Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt:	SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
Rozpočet:	SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina pol. č. 12273: $5,42=5,420$ [A] pol. č. 12373: $1541,46=1\,541,460$ [B] pol. č. 12920: $111,020=111,020$ [C] pol. č. 12933.R: $186*0,5=93,000$ [D] pol. č. 13273: $0,75=0,750$ [E] Celkem m3: $A+B+C+D+E=1\,751,650$ [F] Celkem t: $F*1,9=3\,328,135$ [G] Technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3 328,135		
	ZBI'	ZBI'_2	 pol. č. 12273: $-5,42+29,945=24,525$ [A] pol. č. 13273: $-0,75=-0,750$ [B] Celkem: $A+B=23,775$ [C]		23,775		
			aktuální množství		3 351,910		
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU materiál z nestmelených konstrukčních vrstev vozovky viz pol. č. 11332 pol. č. 11332: $1222,445+134,04=1\,088,405$ [A] Celkem m3: $A=1\,088,405$ [B] Celkem t: $B*2,0=2\,176,810$ [C] Technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 176,810		
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU kámen	T	9,315		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II. etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pol. č. 96613: 4,05=4,050 [A] Celkem m3: A=4,050 [B] Celkem t: B*2,3=9,315 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
4	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton pol. č. 96616: 4,05=4,050 [A] Celkem m3: A=4,050 [B] Celkem t: B*2,5=10,125 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	10,125		
	ZBV:						
	ZBV_2		předpoklad 750kg/2,5m pol. 966346: 0,750*19/2,5=5,700 [A]		5,700		
			aktuální množství		15,825		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1	Zemní práce						
5	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odstranění křovin a travin včetně odvozu a likvidace propustek km 13,350: 10=10,000 [A] propustek km 13,730: 8=8,000 [B] Celkem: A+B=18,000 [C] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	18,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek I, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
 Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO v místech sanací vozovky a místech propustků včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.2 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS sanace: $2 \times (790 - 19 - 14 - 74 - 12,8) \times 1,9 \times 0,08 = 203,741$ [A] $2 \times (790 - 19 - 14 - 74 - 12,8) \times 1,5 \times 0,2 = 402,120$ [B] $2 \times (790 - 19 - 14 - 74 - 12,8) \times 2,3 \times 0,2 = 616,584$ [C] Celkem: $A + B + C = 1\,222,445$ [D] Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1 222,445		
7	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele; zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu prům. tl. 80mm plocha odměřena digitálně ze situace 102: $4452,5 \times 0,08 = 356,200$ [A] 102.2: $(-104,5 - 77,25 - 406 - 70,4) \times 0,08 = -52,652$ [B] Celkem: $A + B = 303,548$ [C] Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele	M3	303,548		
8	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I odkopávky pro lomový kámen, betonové prahy, čela propustků a jímku včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku je vykázano v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 propustek km 13,350: $0,5 \times 2 + 1,2 \times 0,9 = 2,080$ [A] propustek km 13,730: $1 \times 1,4 + 0,6 \times 1 + 0,7 \times 1,4 + 2 \times (0,6 \times 0,5 \times 0,6) = 3,340$ [B] Celkem: $A + B = 5,420$ [C]	M3	5,420		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:		ZBV_2		24.525		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-5,42--5,420 [A] ODLÁŽDĚNÍ: propustek km 13,350: $(2,06+0,82)*2,6*0,35+(1,85+1,25)*2,6*0,35=6,579$ [B] propustek km 13,730: $(1,84*2,72+1*0,6)*0,35+((1,26+0,6)*2,6+2*0,9*1,13)*0,35=4,366$ [C] ODKOP PRO PROPUSTEK propustek km 13,350: $2*0,5*1*10=10,000$ [D] propustek km 13,730: $2*0,5*1*9=9,000$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E=24,525$ [F]				
				aktuální množství	29,945		
9	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odtěžení zeminy pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS $2*(790-19-14-74-12,8)*2,3*0,5=1\ 541,460$ [A]	M3	1 541,460		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
 Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
10	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 $(1230-(19+14+74+12,8)*0,5*2)*0,1=111,020 [A]$	M3	111,020		
		Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
11	12933 R		PROHLoubENÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M reprofilace příkopů včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 $28+38+60+60=186,000 [A]$	M	186,000		
		Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
12	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM pročištění propustků, včetně pročištění vstupu a výstupu včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku a poplatek za skládku propustek km 13,350: 8,0=8,000 [A] propustek km 13,730: 7,7=7,700 [B] Celkem: A+B=15,700 [C]	M	15,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
 Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
13	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	0,750		
			hloubení rýh pro zídku včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1 zídka - propustek km 13,350: 1,5*1*0,5=0,750 [B]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
		ZBV:	ZBV_2			-0,750	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II. etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
 Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-0,75=-0,750 [A]				
			aktuální množství		0,000		
14	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 679,980		
			uložení materiálu na skládku				
			viz pol. č. 12373 a 13273				
			1679,23+0,75=1 679,980 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů				
			- svahování, uzavírání povrchů svahů				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:						
		ZBV_2			29,195		
			-0,75=-0,750 [A]				
			pol. 12273: 29,945=29,945 [B]				
			Celkem: A+B=29,195 [C]				
			aktuální množství		1 709,175		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
 Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosyp po odtěžení materiálu z aktivní zóny, materiál vhodný do aktivní zóny (ŠDA 0/63) položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS $2 \cdot (790 - 19 - 14 - 74 - 12,8) \cdot 2,3 \cdot 0,5 = 1\,541,460$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	1 541,460		
16	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM dosypávka pod nepevněnou krajnicí, bude využit stávající materiál ze stavby (viz pol. č. 11332) $2 \cdot (790 - 19 - 14 - 74 - 12,8) \cdot 0,1 = 134,040$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností	M3	134,040		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II. etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stisněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
17	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I v místech sanací a propustků položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS sanace: 2*(790-19-14-74-12,8)*2,3=3 082,920 [A] Technická specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	3 082,920		
18	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM propustek km 13,350: 15=15,000 [A] propustek km 13,730: 15=15,000 [B] Celkem: A+B=30,000 [C] Technická specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	30,000		
1	Zemní práce						
2	Základy						
19	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,882		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II. etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
 Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			betonový práh C25/30-XF3				
			propustek km 13,350: $0,3*0,6*0,9=0,162$ [A] propustek km 13,730: $0,3*0,6*(1+1)+2*(0,6*0,5*0,6)=0,720$ [B] Celkem: A+B=0,882 [C]				
		Technická specifikace	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabíraující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
	ZBV:	ZBV_2	-0,882=-0,882 [A] propustek km 13+350: $2*0,94*0,6=1,128$ [B] propustek km 13+730: $0,6*0,3*0,6=0,108$ [C] Celkem: A+B+C=0,354 [D]			0,354	
				aktuální množství	1,236		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE Separční geotextilie, mechanická odolnost proti protažení min. 3 kN položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS $2 \cdot (790 - 19 - 14 - 74 - 12,8) \cdot 3,0 = 4\,021,200$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	4 021,200		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
21	311212		ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC zídka z lomového kamene na cementovou maltu, včetně spárování $\text{propustek km } 13,350: 1,5 \cdot 1 \cdot 0,5 = 0,750$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	0,750		
	ZBV:	ZBV_2					
			-0,75=-0,750 [A]		-0,750		
				aktuální množství	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
 Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) ŽB římsa z betonu C30/37-XF4 propustek km 13,730: 0,25*0,55*1,2=0,165 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	0,165		
	ZBV:	ZBV_2	-0,165=-0,165 [A]			-0,165	
				aktuální množství	0,000		
23	317366		VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTI	T	0,021		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
 Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			předpoklad 130kg/m3				
			propustek km 13,730: 0,25*0,55*1,2*0,13=0,021 [A]				
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
	ZBV:						
		ZBV_2					
			-0,021=-0,021 [A]				
				aktuální množství			0,000
24	333212		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3			0,279
			nová křídla na vtoku				
			2*0.5*(0.6*0.93)/2=0,279 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
 Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	ZBV_2	-0,279=0,279 [A]		-0,279		
			aktuální množství		0,000		
3		Svislé konstrukce					

4		Vodorovné konstrukce					
25	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 podkladní beton C8/10 pod vtokovou jímkou propustek km 13,730: 1,7*1,4*0,15=0,357 [A]	M3	0,357		
		Technická specifikace	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešt'ov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
 Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	ZBV_2	-0,357=-0,357 [A]		-0,357		
			aktuální množství		0,000		
26	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 lože C20/25nXF3 tl. 200mm pod lomový kámen v místě propustků propustek km 13,350: $(1,5*2+(1*2+(0,6+0,5)*1,2))*0,15=0,948$ [B] propustek km 13,730: $(2,2+0,6*1,2)*0,15=0,438$ [C] Celkem: B+C=1,386 [D] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,	M3	1,386		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
 Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	ZBV_2	-1,386=-1,386 [A] propustek km 13,350: $(2,06+0,82)*2,6*0,15+(1,85+1,25+1,25)*2,6*0,15=2,820$ [B] propustek km 13,730: $(1,84*2,72+1*0,6)*0,15+((1,26+0,6)*2,6+2*0,9*1,13)*0,15=1,871$ [C] Celkem: $A+B+C=3,305$ [D]		3,305		
			aktuální množství		4,691		
27	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO zásyp štěrkodrti - pod lomovým kamenem u jímky propustek km 13,730: $0,3*1,0=0,300$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	0,300		
28	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene tl. 150mm v místech zatrubněných sjezdů a propustků pod komunikací tl. 200mm, včetně vyspárování spar cementovou maltou propustek km 13,350: $(1,5*2+(1*2+(0,6+0,5)*1,2))*0,2=1,264$ [B] propustek km 13,730: $(2,2+0,6*1,2)*0,2=0,584$ [C] Celkem: $B+C=1,848$ [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody	M3	1,848		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešt'ov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
 Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
	ZBV:						
		ZBV_2			4,407		
			-1,848=-1,848 [A] propustek km 13,350: $(2,06+0,82)*2,6*0,2+(1,85+1,25+1,25)*2,6*0,2=3,760$ [B] propustek km 13,730: $(1,84*2,72+1*0,6)*0,2+((1,26+0,6)*2,6+2*0,9*1,13)*0,2=2,495$ [C] Celkem: A+B+C=4,407 [D]				
			aktuální množství		6,255		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
29	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 018,704		
			ŠDA 0/32 v místech sanací a propustků položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS				
			horní vrstva sanace: $2*(790-19-14-74-12,8)*1,5*0,2=402,120$ [A] spodní vrstva sanace: $2*(790-19-14-74-12,8)*2,3*0,2=616,584$ [B] Celkem: A+B=1 018,704 [C]				
		Technická specifikace:	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
30	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	111,020		
			tl. 100mm				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(1230-(19+14+74+12,8)*0,5*2)*0,1=111,020 [A]				
		Technická specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahmuje postřiky, nátěry				
31	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 C 50 BP5 0.8kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACP položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS (2*790-19-14-74-12,8)*1,9=2 774,380 [A]	M2	2 774,380		
		Technická specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
33	572214	2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP C60 BP4 0,4 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACL 431,0*1,03=443,930 [A]	M2	443,930		
		Technická specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
32	572214	1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP C60 BP4 0,3 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACO	M2	4 452,500		
		Technická specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II. etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
 Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení				
34	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Geomříž do asfaltových vrstev, pevnost v tahu min. 22 kN/m, tažnost max. 12,5 %; šířka 1,90 m včetně postřiku pro geomříž položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS $2 \cdot (790 - 19 - 14 - 74 - 12,8) \cdot 1,9 = 2\,546,760$ [A] Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	2 546,760		
35	574A04	I	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70 tl. 40mm plocha odečtena digitálně ze situace $102: 4452,5 \cdot 0,04 = 178,100$ [A] $102.2: -(104,5 + 77,25 + 406 + 70,4) \cdot 0,04 = -26,326$ [B] Celkem: A+B=151,774 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	151,774		
36	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 tl. 70mm $102: 4452,5 \cdot 1,03 \cdot 0,07 = 321,025$ [A] $102.2: -(104,5 + 77,25 + 406 + 70,4) \cdot 1,03 \cdot 0,07 = -47,453$ [B] Celkem: A+B=273,572 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě	M3	273,572		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
 Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
37	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70 tl. 80mm v místech sanací a propustků položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS sanace: 2*(790-19-14-74-12,8)*1,9*0,08=203,741 [A]	M3	203,741		
		Technická specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
38	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky stávajících komunikací 5,5+5,5=11,000 [A]	M	11,000		
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5	Komunikace						
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
39	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	7,560		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
 Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				0,00
7			Přidružená stavební výroba				
41	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) sanace stávající betonové zidky propustek km 13,730: 6,3*1,2=7,560 [A] Technická specifikace - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	7,560		
	ZBV:						
		ZBV_6				-7,560	
			aktuální množství		0,000		
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
61	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE obetonová propustků z betonu C20/25-XF3 včetně KARI sítě Technická specifikace - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,	M3	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
 Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení. - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:						
		ZBV_2	propustek km 13+350: $10 \cdot 1,1 \cdot 0,75 - (10 \cdot 3,14 \cdot 0,3^2) = 5,424$ [A] propustek km 13+730: $9 \cdot 1,1 \cdot 0,75 - (9 \cdot 3,14 \cdot 0,3^2) = 4,882$ [B] Celkem: A+B=10,306 [C]		10,306		
			aktuální množství		10,306		
8		Potrubí					

9		Ostatní konstrukce a práce					
42	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ svodidlo v místě propustky km 13+730, úroveň zadržení N2, včetně náběhů délky náběhů před překážkou 12m, za překážkou 4m $44 \cdot 2 = 88,000$ [A]	M	88,000			
		Technická specifikace: položka zahrnuje:					
		- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků					
		- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
 Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
43	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 102: 60=60,000 [A] 102.2: 5=5,000 [B] Celkem: A-B=55,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	55,000		
44	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 1x B13, 1x E13, 1x IZ4a, 1x IZ4b včetně upevňovacích prvků a osazení Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	4,000		
45	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku odkup kovových částí zhotovitelem Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000		
46	914133	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku odkup kovových částí zhotovitelem Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
47	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ z ocelových žárově zinkovaných trubek včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a zemních prací Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	3,000		
48	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odstranění stávajících sloupků značek, odkup zhotovitelem včetně vybourání stávajícího základu (včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku) Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000		
49	915111		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - DODÁVKA A POKLÁDKA předznačení barvou V4 0,125. (790-19-14-74-12,8)*2*0,125=167,550 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	167,550		
50	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA V4 0,125. (790-19-14-74-12,8)*2*0,125=167,550 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M2	167,550		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II. etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
 Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
51	918246		VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM ŽB jímka z betonu C25/30-XF3 včetně výztuže z KARI sítě vnitřní rozměr 0,8x1,2m propustek km 13,730: 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
		Technická specifikace	Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II. etapa - úsek I, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
 Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZBV_2	-1=1,000 [A]		-1,000		
			aktuální množství		0,000		
59	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	0,000		
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
	ZBV:						
		ZBV_4	-0,5=0,500 [A]		-0,500		
		ZBV_2	propustek km 13+350: 10=10,000 [A] propustek km 13+730: 9=9,000 [B] Celkem: A+B=19,000 [C]		19,000		
			aktuální množství		18,500		
62	918358	R	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM - odpočet z dod. č. 2	KPL	0,000		
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
	ZBV:						
		ZBV_5			-1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II. etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
 Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-1=-1,000 [A]				
			aktuální množství		-1,000		
52	918546.R		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	3,000		
			nové čelo dl. 2,1m:				
			- kamenný dílek z lomového kamene na cementovou maltu				
			- ŽB základ C25/30-XF3 včetně výztuže z KARI sítě				
			- ŽB římsa C30/37-XF4 včetně výztuže z KARI sítě + trny				
			propustek km 13,350: 2=2,000 [A]				
			propustek km 13,730: 1=1,000 [B]				
			Celkem: A+B=3,000 [C]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje:				
			zdivo z lomového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací				
			vyspárování zdiva MC				
			římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací				
			Nezahrnuje zábradlí				
	ZBV:						
		ZBV_2			-3,000		
			-3=-3,000 [A]				
			aktuální množství		0,000		
53	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	11,000		
			napojení na navazující úseky stávajících komunikací				
			5,5+5,5=11,000 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
54	93812	R	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK STROJOVĚ	M2	3 908,181		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
 Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Očištění vozovky po odfrézování, odstranění zbytků asfaltových vrstev strojově. (4452,5-104,5-77,25-406-70,4)*1,03=3 908,181 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
55	93842		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE očištění stávající kamenné zidky propustek km 13,350: 1,0*2,0=2,000 [A]	M2	2,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
	ZBV:						
		ZBV 4	-2=-2,000 [A]			-2,000	
					aktuální množství	0,000	
56	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ očištění stávající betonové zidky propustek km 13,730: 6,3*1,2=7,560 [A]	M2	7,560		
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
	ZBV:						
		ZBV 4	-7,56=-7,560 [A]			-7,560	
					aktuální množství	0,000	
57	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	4,050		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Věštl'ov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vybourání stávajících kamenných čel propustků, včetně vybourání základu, případně jímky a křidel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.4 propustek km 13,350: $1,5 \times 1,5 \times 0,6 \times 2 = 2,700$ [A] propustek km 13,730: $1,5 \times 1,5 \times 0,6 = 1,350$ [B] Celkem: A+B=4,050 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
58	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávajícího čela, římsy a jímky včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.5 propustek km 13,730: $(2 \times 1,5 \times 0,6 + 1,1 \times 5 \times 0,3) + (0,3 \times 1 \times 2) = 4,050$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	4,050		
60	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)	M	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt:	SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900
Rozpočet:	SO 102 Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
	ZBV:	ZBV_2	propustek km 13+350: 10=10,000 [A] propustek km 13+730: 9=9,000 [B] Celkem: A+B=19,000 [C]		19,000		
			aktuální množství		19,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5

Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešt'ov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina pol. č. 12273: 1=8,1=8,100 [A] pol. č. 12373: 2939,4=2 939,400 [C] pol. č. 12920: 186,950=186,950 [D] pol. č. 12940: 22,14=22,140 [E] Celkem m3: A+C+D+E=3 156,590 [G] Celkem t: G*1,9=5 997,521 [H] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	5 997,521		
	ZBI'						
	ZBI'_5		pol. 13173: 24=24,000 [A] pol. 13273: 44,16=44,160 [B] -56,853=-56,853 [C] Celkem: A+B+C=11,307 [D] Celkem tun: D*1,9=21,483 [E]				21,483
	ZBV_6						-111,701
			aktuální množství				5 907,303
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU materiál s asfaltovým pojivem viz pol. č. 11333 pol. č. 11333: 503,532=503,532 [B] Celkem m3: B=503,532 [C] Celkem t: C*2,2=1 107,770 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 107,770		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt:	SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
Rozpočet:	SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
			ZBV_6		-22,224		
				aktuální množství	1 085,546		
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4 150,944		
			materiál z němčených konstrukčních vrstev vozovky viz pol. č. 11332				
			pol. č. 11332: 2331,072-255,60=2 075,472 [A] Celkem m3: A=2 075,472 [B] Celkem t: B*2,0=4 150,944 [C]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	ZBV:						
			ZBV_6		-93,244		
				aktuální množství	4 057,700		
4	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	38,709		
			kámen a beton				
			pol. č. 96613: 15,78=15,780 [A] pol. č. 96615: 1,05=1,050 [B] Celkem m3: A+B=16,830 [C] Celkem t: C*2,3=38,709 [D]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odstranění křovin a travin včetně odvozu a likvidace propustek km 36,412: 8=8,000 [A] propustek km 36,650: 8=8,000 [B] propustek km 37,149: 8=8,000 [C] Celkem: A+B+C=24,000 [D] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	24,000		
58	112228		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM vč. likvidace Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Položka zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezích.	KUS	0,000		
	ZBV:						
	ZBV_5					43,000	
			43=43,000 [A]				
					aktuální množství	43,000	
6	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO v místech sanací vozovky včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3	M3	2 331,072		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešt'ov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS				
			sanace:				
			2556*1,9*0,08=388,512 [A]				
			2556*1,5*0,2=766,800 [B]				
			2556*2,3*0,2=1 175,760 [C]				
			Celkem: A+B+C=2 331,072 [D]				
		Technická specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	ZBV:						
		ZBV_6				-46,622	
				aktuální množství	2 284,450		
7	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	503,532		
			v místech sanací vozovky				
			včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení				
			na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.2				
			položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS				
			sanace:				
			2556*1,9*0,08=388,512 [A]				
			2556*1,5*0,03=115,020 [B]				
			Celkem: A+B=503,532 [C]				
		Technická specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	ZBV:						
		ZBV_6				-10,072	
				aktuální množství	493,460		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu prům. tl. 120mm plocha odměřena digitálně ze situace vozovka tl. 0,12m: 12807,5*0,12=1 536,900 [A] Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.	M3	1 536,900		
9	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I odkop pro čela propustků včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem), uložení na skládku je vykázano v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 propustek km 36,412: (1+1)*0,6*1*2=2,400 [A] propustek km 36,650: (1+1)*0,6*2*2=4,800 [B] propustek km 37,149: (0,5+0,5)*0,6*1,5=0,900 [C] Celkem: A+B+C=8,100 [D] Technická specifikace položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztláčení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztláčení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)	M3	8,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
10	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odtěžení zeminy pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 2556*2,3*0,5=2 939,400 [A] Technická specifikace položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)	M3	2 939,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:						
		ZBV_6				-58,790	
			aktuální množství		2 880,610		
11	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	186,950		
			včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 $((631+1353)*0,75+763*0,5)*0,1=186,950$ [A]				
		Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
76	12933.R		PROHLoubENÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	0,000		
		Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
	ZBV:						
		ZBV_5				1 704,000	
			$1704=1\,704,000$ [A]				
			aktuální množství		1 704,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	12940		ČIŠTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ včetně pročištění vtoku a výtoku včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1 propustek km 36,412: 8,3*0,8=6,640 [A] propustek km 36,650: 8,5*0,6=5,100 [B] propustek km 37,149: 13*0,8=10,400 [C] Celkem: A+B+C=22,140 [D] Technická specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M3	22,140		
64	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I hloubení jam pro uliční vpusti - pro odvodnění komunikace s obrubami vč. odvozu a uložení na skládku Technická specifikace položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:						
		ZBV_5					24,000
			16*1*1*1,5=24,000 [A]				
				aktuální množství			24,000
65	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	0,000		
			hloubení rýhy pro přípojky UV - pro odvodnění komunikace s obrubami				
			vč. odvozu a uložení na skládku				
		Technická specifikace	položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešt'ov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZBV_5			44,160		
			36,8*0,6*2=44,160 [A]				
			aktuální množství		44,160		
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 947,500		
			uložení materiálu na skládku				
			viz pol. č. 12273, 12373				
			pol. 12273: 8,1=8,100 [A]				
			pol. 12373: 2939,40=2 939,400 [B]				
			Celkem: A+B=2 947,500 [C]				
		Technická specifikace	položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů				
			- svahování, uzavírání povrchů svahů				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:						
		ZBV_5			68,160		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřeštov - Hostinné, II. etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pol. 131738: 24=24,000 [A] pol. 132738: 44,16=44,160 [B] Celkem: A+B=68,160 [C]				
		ZBV_6					-58,790
			aktuální množství		2 956,870		
14	17180	I	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosyp po odtěžení materiálu z aktivní zóny, materiál vhodný do aktivní zóny (ŠDA 0/63) položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 2556*2,3*0,5=2 939,400 [A]	M3	2 939,400		
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
			- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží				
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
			- zřízení lavic na svazích				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešt'ov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZBV_6			-58,790		
			aktuální množství		2 880,610		
15	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM dosypávka pod nezpevněnou krajnicí bude využit stávající materiál ze stavby (viz pol. č. 11332 a pol. č. 12373) pod nezp. krajnicí: 2556*0,1=255,600 [A]	M3	255,600		
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:						
		ZBV_5			-52,600		
			cyklostezka: -52,6 =-52,600 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešt'ov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		203,000		
67	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000		
			zásyp přípojek UV a šachty - pro odvodnění komunikace s obrubami				
			materiál použitý místní pol. 13173, 13273				
		Technická specifikace	položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:						
		ZBV_5			56,853		
			UV: $44,16 - 36,8 * (3,14 * 0,1^2) * 2,21 = 40,794$ [A]				
			šachta: $2,5 * 2,5 * 2,5 - (3,14 * 0,75^2 * 2,2) = 16,059$ [B]				
			Celkem: $A + B = 56,853$ [C]				
			aktuální množství		56,853		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešt'ov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
66	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp kolem UV	M3	0,000		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tředěním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
		ZBV:	ZBV_5			18,000	
			$(1*1*1.5*16)*(0.5*0.5*1.5*16)=18,000$ [A]				
			aktuální množství		18,000		
16	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I v místech sanací a propustků položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS sanace: $2556*2,3=5\,878,800$ [A]	M2	5 878,800		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
		ZBV:					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV_6			-117,800		
			aktuální množství		5 761,000		
17	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	24,000		
			propustek km 36,412: 8=8,000 [A]				
			propustek km 36,650: 8=8,000 [B]				
			propustek km 37,149: 8=8,000 [C]				
			Celkem: A+B+C=24,000 [D]				
		Technická specifikace	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
1			Zemní práce				
2			Základy				
63	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	0,000		
			podélná drenáž DN 200 - pro odvodnění komunikace s obrubami				
		Technická specifikace	Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:				
			- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp				
			- zřízení spojovací vrstvy				
			- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu				
			- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu				
			- obsyp trativodu předepsaným materiálem				
			- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL				
			- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
			- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
		ZBV:					
		ZBV_5			416,000		
			182+234=416,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		416,000		
18	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) za čely propustků propustek km 36,412: 0,3*0,4*4,5*2=1,080 [A] propustek km 36,650: 0,3*0,4*4,5*2=1,080 [B] propustek km 37,149: 0,3*0,4*3,5=0,420 [C] Celkem: A+B+C=2,580 [D] Technická specifikace Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M3	2,580		
19	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE Separační geotextilie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3 kN položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 2556*3=7 668,000 [A] Technická specifikace Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	7 668,000		
	ZBV:						
			ZBV_6			-156,000	
			aktuální množství		7 512,000		
2			Základy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešt'ov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
20	333215		PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA rozebrání a znovusestavení stávajících křídel u propustku, včetně cementové malty a vyspárování spar propustek km 36,650: $(3*2/2*2*0,6)+(3,5*3*2*0,6)=16,200$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a sutí), vyzděnění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.	M3	16,200		
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
21	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/I5 podkladní beton C12/I5-X0 tl. 100mm pod propustky pod sjezdy a za čely propustků propustek km 36,412: $0,4*0,1*4,5*2=0,360$ [B] propustek km 36,650: $0,4*0,1*4,5*2=0,360$ [C] propustek km 37,149: $0,4*0,1*3,5=0,140$ [D] Celkem: B+C+D=0,860 [E] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich. - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vyhavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení.	M3	0,860		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešt'ov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztlžení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:						
		ZBV_5			0,150		
			podkladní beton pod UV: 1*1*0,15=0,150 [A]				
				aktuální množství	1,010		
68	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000		
			lože pro přípojky UV - pro odvodnění komunikace s obrubami				
		Technická specifikace	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
	ZBV:						
		ZBV_5			2,208		
			36,8*0,6*0,1=2,208 [A]				
				aktuální množství	2,208		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
22	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 942,560		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36525b II/325 Velký Vřešt'ov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt:	SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
Rozpočet:	SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠDA 0/32 v místech sanací položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS horní vrstva sanace: 2556*1,5*0,2=766,800 [A] spodní vrstva sanace: 2556*2,3*0,2=1 175,760 [B] Celkem: A+B=1 942,560 [D] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
	ZBV:	ZBV_6				-38,860	
			aktuální množství		1 903,700		
23	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU tl. 100mm ((631+1353)*0,75+763*0,5)*0,1=186,950 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahmuje postřiky, nátěry	M3	186,950		
	ZBV:	ZBV_5				-26,300	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II. etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			cyklostezka: -26,3→-26,300 [A]				
			aktuální množství		160,650		
25	572123	2	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 C 50 BP5 0.8kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACP položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 2556*1,9=4 856,400 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	4 856,400		
	ZBV:						
		ZBV_6			-98,400		
			aktuální množství		4 758,000		
24	572123	1	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 C 50 BP5 0.6kg/m2, pod ACP16+ tl. 50mm (12807,5-89)*1,05= 13 354,425 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	13 354,425		
27	572214	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP C80 BP4 0,4 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACL (12807,5-89)*1,03= 13 100,055 [A]	M2	13 100,055		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace				
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
26	572214	I	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 718,500		
			PS-EP C60 BP4 0,3 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACO				
			vozovka: 12807,5-89= 12 718,500 [A]				
			Technická specifikace				
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
28	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	4 856,400		
			Geomříž do asfaltových vrstev, pevnost v tahu min. 22 kN/m, tažnost max. 12,5 %;				
			šířka 1,90 m				
			včetně postřiku pro geomříž				
			položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS				
			2556*1,9=4 856,400 [A]				
			Technická specifikace				
			- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)				
			- očištění podkladu				
			- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
	ZBV:						
		ZBV_6				-98,400	
					aktuální množství	4 758,000	
29	574A04	I	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	508,740		
			ACO 11+ 50/70 tl. 40mm				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešt'ov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plocha odečtena digitálně ze situace pokládka vrstvy bude probíhat po polovinách, součástí pokládky je i proříznutí a zalití středové spáry pružnou asfaltovou zálivkou vozovka: $(12807,5-89)*0,04=508,740$ [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
30	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm $(12807,5-89)*1,03*0,06=786,003$ [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	786,003		
32	574E06	2	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70 tl. 80mm v místech sanací a propustků položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS sanace: $2556*1,9*0,08=388,512$ [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M3	388,512		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešt'ov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:						
		ZBV_6				-7,872	
			aktuální množství		380,640		
31	574E06	1	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm (12807,5-89)*1,05*0,05=667,721 [A]	M3	667,721		
		Technická specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
33	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky stávajících komunikací napojení: 45,5+7,5+31+7=91,000 [A]	M	91,000		
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5		Komunikace					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešt'ov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	21,000		
			propustek km 36,412: 2*2/2*4=8,000 [A]				
			propustek km 36,650: 2*2*2=8,000 [B]				
			propustek km 37,149: 2*1,5/2*2+2*1=5,000 [C]				
			Celkem: A+B+C=21,000 [D]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě				
			vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu				
			spárování				
			odklizení sutí a přebytečného materiálu				
			potřebná lešení				
	ZBV:						
		ZBV_5				5,000	
			propustek km 36+950 (1,5+1)*2*1=5,000 [A]				
			aktuální množství			26,000	
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				

7

Přidružená stavební výroba

35	711117		IZOLACE BÉŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ	M2	19,000		
			ropová fólie v místě nástupní plochy				
			19,0*1,0=19,000 [A]				
		Technická specifikace	položka zahrnuje:				
			- dodání předepsaného izolačního materiálu				
			- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení				
			- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii				
			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
61	87434	R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM přípojky UV, DN200 - pro odvodnění komunikace s obrubami Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	0,000		
			ZBV:				
			ZBV_5				
			2.3+6*1 5+15+7*1 5=36,800 [A]			36,800	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		36,800		
36	87527		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM drenážní trubka DN100 za čely propustků propustek km 36,412: $(4,7+2*2)*2=17,400$ [A] propustek km 36,650: $(4,7+2*2)*2=17,400$ [B] propustek km 37,149: $(3,7+2*2)=7,700$ [C] Celkem: $A+B+C=42,500$ [D]	M	42,500		
		Technická specifikace	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
74	894158		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM šachta v místě propustku km 37+149 - pro odvodnění komunikace s obruhami	KUS	0,000		
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřeštov - Hostinné, II. etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoci pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
	ZBV:						
		ZBV_5				1,000	
			1=1,000 [A]				
				aktuální množství		1,000	
62	895811		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	KUS	0,000		
			revizní šachta na podélné drenáži - pro odvodnění komunikace s obrubami				
		Technická specifikace	položka zahrnuje:				
			- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce				
	ZBV:						
		ZBV_5				4,000	
			4=4,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešt'ov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		4,000		
59	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,000		
			nové uliční vpusti - pro odvodnění komunikace s ohrubami				
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
	ZBV						
		ZBV_5			16,000		
			l6=16,000 [A]				
			aktuální množství		16,000		
8		Potrubí					

9		Ostatní konstrukce a práce					
37	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	11,500		
			propustek km 36,650: 2*4=8,000 [B]				
			propustek km 37,149: 3,5=3,500 [C]				
			Celkem: B+C=11,500 [D]				
		Technická specifikace	položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky				
38	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	8,000		
			odstranění stávajícího ocelového zábradlí				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zhotovitel zohlední odkup v ceně propustek km 36,650: 2*4=8,000 [A]				
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
39	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Ocelové silniční svodidlo s úrovní zadržení N2, včetně sloupků a náběhů. propustek km 36+412 2*44-23,3=64,700 [A]	M	64,700		
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
40	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Zábradelní svodidlo se svislou výplní, min. úroveň zadržení H2 propustek km 36+412 3,8-19,5=23,300 [A]	M	23,300		
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZBV_6			-7,300		
			aktuální množství		16,000		
41	91228	1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 70=70,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	70,000		
42	91228	2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené 16*2=32,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	32,000		
	ZBV:						
		ZBV_6			-30,000		
			aktuální množství		2,000		
43	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	52,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešt'ov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2x A7a, 2x A11, 2x A22, 4x A29, 7x A31b, 4x A31c, 2x B1, 3x E2a, 1x E2b, 2x E3a, 2x E4, 6x E7b, 2x E13, 2x IP6, 1x IS3b, 1x IS3c, 2x IS21a, 1x IS24a, 3x P1, 3x P4 včetně upevňovacích prvků a osazení				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
	ZBV:	ZBV_5			10,000		
			B13 -1x, B13-1x, IS4c - 1x, IJ4b - 4x, E3a - 1x, IZ4a - 1x, IZ4b - 1x 10=10,000 [A]				
			aktuální množství		62,000		
44	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	52,000		
			včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku odkup kovových částí zhotovitelem				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
	ZBV:	ZBV_5			10,000		
			B13 -1x, B13-1x, IS4c - 1x, IJ4b - 4x, E3a - 1x, IZ4a - 1x, IZ4b - 1x 10=10,000 [A]				
			aktuální množství		62,000		
45	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešt'ov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1x IP19 včetně upevňovacích prvků a osazení Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
46	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku odkup kovových částí zhotovitelem Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000		
47	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ z ocelových žárově zinkovaných trubek včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a zemních prací Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	27,000		
	ZBV:						
		ZBV_5	B13, B13, IS4c, IJ4b, E3a, IZ4a, IZ4b 3=3.000 [A]		3,000		
			aktuální množství		30,000		
48	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odstranění stávajících sloupků značek, odkup zhotovitelem včetně vybourání stávajícího základu (včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku)	KUS	27,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešt'ov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
	ZBV:						
		ZBV_5			3,000		
			B13, B13, IS4c, IJ4b, E3a, IZ4a, IZ4b 3=3,000 [A]				
			aktuální množství		30,000		
49	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA předznačení barvou	M2	550,426		
			V4 0,125: (1692+1593)*0,125=410,625 [A] 0,25: 45*0,25=11,250 [B] 0,125: 260*0,125=32,500 [C] V2b 1,5/1,5/0,25: 175/2*0,25=21,875 [D] V2b 3/1,5/0,25: 51*3/2*0,125=9,563 [E] V13: (24+82,5*0,125)+(13+12*0,125)=48,813 [F] V7: 7*4*0,5=14,000 [G] V5: 3,6*0,5=1,800 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=550,426 [I]				
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
50	915211	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	14,000		
			V7: 7*4*0,5=14,000 [A]				
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA V4 0,125: $(1692+1593)*0,125=410,625$ [A] 0,25: $45*0,25=11,250$ [B] 0,125: $260*0,125=32,500$ [C] V2b 1,5/1,5/0,25: $175/2*0,25=21,875$ [D] V2b 3/1,5/0,25: $51*3/2*0,125=9,563$ [E] V13: $(24+82,5*0,125)+(13+12*0,125)=48,813$ [F] V5: $3,6*0,5=1,800$ [G] Celkem: $A+B+C+D+E+F+G=536,426$ [H] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	536,426		
71	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obruba Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	0,000		
	ZBV:	ZBV_5	silniční obruba snížení 150x150 : $1,46+6,5+8+7+7+2,5+3,5=35,960$ [A] silniční obruby 150x250: $524-(1,46+6,5+8+7+14,95+7)=479,090$ [B] silniční obruby nábehové: 11=11,000 [C] Celkem: $A+B+C=526,050$ [D]		526,050		
			aktuální množství		526,050		
52	918158.R		ČELA ŽELEZOBETONOVÁ PROPUSTU nové čelo dl. 4,5m:	KUS	5,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ŽB DŘÍK C25/30-XF3 včetně výztuže z KARI sítě - ŽB římsa C30/37-XF4 včetně výztuže z KARI sítě + trny včetně nátěrů 1x NP + 2x NA propustek km 36,412: 2=2,000 [A] propustek km 36,650: 2=2,000 [B] propustek km 37,149: 1=1,000 [C] Celkem: A+B+C=5,000 [D] Technická specifikace				
			Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení. - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení. - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje zábradlí.				
	ZBV:		ZBV_5		1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			propustek km 3+950. 1-1.000 [A]				
		ZBV_6			-1,000		
			aktuální množství		5,000		
73	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	0,000		
			Prodloužení stávajícího proušku - pro odvodnění komunikace s obrubami				
		Technická specifikace	Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
		ZBV_5			1,500		
			1,5=1,500 [A]				
			aktuální množství		1,500		
53	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	91,000		
			nápojení na navazující úseky stávajících komunikací				
			v napojení: 45,5+7,5+31+7=91,000 [A]				
		Technická specifikace	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
54	93812	R	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK STROJOVĚ	M2	13 447,875		
			Očištění vozovky po odfrézování, odstranění zbytků asfaltových vrstev strojově.				
			12807,5*1,05=13 447,875 [A]				
		Technická specifikace	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřeštov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
 Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	938442		OČISTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ propustek km 36,412: 2*2/2*4=8,000 [A] propustek km 36,650: 2*2*2=8,000 [B] propustek km 37,149: 2*1,5/2*2+2*1=5,000 [C] Celkem: A+B+C=21,000 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	21,000		
	ZBV:						
		ZBV_5	propustek km 36+950: (1,5+1)*2*1=5,000 [A] aktuální množství		5,000		26,000
56	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC rozebrání stávajících kamenných čel propustků včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4 propustek km 36,412: 1,2*0,7*3,5*2=5,880 [A] propustek km 36,650: 2*3*0,6*2=7,200 [B] propustek km 37,149: 1,5*3*0,6=2,700 [C] Celkem: A+B+C=15,780 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	15,780		
57	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU vybourání stávajícího betonu na propustku včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem) a uložení	M3	1,050		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461
Rozpočet: SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4 propustek km 36,412: 3,5*1*0,15*2=1,050 [A]				
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
60	96687	*	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vybourání uličních vpustí - pro odvodnění komunikace s ohrubami	KUS	0,000		
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	ZBV:						
		ZBV_5					
			2=2,000 [A]				2,000
				aktuální množství			2,000
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5

Objekt: SO 107.2 Údržbové práce

Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107.2 Údržbové práce
 Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU materiál s asfaltovým pojivem viz pol. č. 11333 pol. č. 11313: 6,06=6,060 [B] Celkem m3: B=6,060 [C] Celkem t: C*2,2=13,332 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	13,332		
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 12273.2: 14,404=14,404 [A] 12920: 0,6=0,600 [B] Celkem m3: A+B=15,004 [C] Celkem t: C*1,9 Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	15,004		
	ZBV:						
		ZBV_5	13173: 1*1,9=1,900 [A]		1,900		
			aktuální množství		16,904		
31	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU kámen, beton, zdivo Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	0,000		
	ZBV:						
		ZBV_5			196,834		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107.2 Údržbové práce
 Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pol. 98113: 77*2,3=177,100 [C] pol. č. 96615: 8,58*2,3=19,734 [A] Celkem: C+A=196,834 [D]				
	ZBV_6				-196,834		
			aktuální množství		0,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM odstranění krytu s asfalt. pojivem v místě nástupních ploch pro osazení obrubníků včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.2 v místě nástupních ploch: (75*0,3+89,5*0,2)*0,15=6,060 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	6,060		
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele; zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu plocha odměřena digitálně ze situace úsek opravy: 89*0,12=10,680 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.	M3	10,680		
5	12273	2	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I odkopávky pro lomový kámen v místě zastávek včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku je vykázano v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázan v pol. č.	M3	14,405		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt: SO 107.2 Údržbové práce
Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			014102.1				
			(142+14,9+17,7)/2*1,1*0,15=14,405 [B]				
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stlíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
6	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	0,600		
			včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.1				
			8*0,75*0,1=0,600 [A]				
		Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107.2 Údržbové práce
 Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I vč. odvozu a uložení na skládku Technická specifikace položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých halvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	0,000		
	ZBV:	ZBV_5	patky přístřešek: 0,5*0,5*0,8*5=1,000 [A]		1,000		
				aktuální množství	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt: SO 107.2 Údržbové práce
Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení materiálu na skládku viz pol. č. 12273.2 12273.2: 14,404=14,404 [A]	M3	14,404		
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
8	17180	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosyp vhodného nenamrzavého materiálu (ŠDA) pro úpravu zemního tělesa u nástupní plochy v km 35,870 (26,5+2,4+4,2)*0,2+15,5*0,5=14,370 [A]	M3	14,370		
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřetřov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107.2 Údržbové práce
 Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
9	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM dosypávka v místě obrubníku, nezpevněné krajnice v místě záhon. obrubníku: $(26+20+23,5)*1*0,3=20,850$ [B] úseku opravy: $8*0,75*0,1=0,600$ [C] Celkem: $B+C=21,450$ [D]	M3	21,450		
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešt'ov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107.2 Údržbové práce
 Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy, zakrytí a pod.)				
1		Zemní práce					
2		Základy					
33	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) C25/30 XF3	M3	0,000		
		Technická specifikace	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
		ZBV:	ZBV_5				
			patky přístřešek 0,5*0,5*1*5=1,250 [A]			1,250	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107.2 Údržbové práce
 Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		1,250		
2			Základy				
5			Komunikace				
10	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA 0/32 v místech nástupních ploch položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS nástupní plochy: (142+14,9+17,7)*1,1*0,15=28,809 [C] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	28,809		
11	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU vyrovnání nepevných sjezdů asfaltovým recyklátem úsek opravy: 8*0,75*0,1=0,600 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahmuje postřiky, nátěry	M3	0,600		
12	572214	1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	89,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt: SO 107.2 Údržbové práce
Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PS-EP C60 BP4 0,3 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACO úsek opravy: 89=89,000 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
13	572214	2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP C60 BP4 0,4 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACL úsek opravy: 89*1,03=91,670 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	91,670		
14	574A04	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70 tl. 50mm plocha odečtena digitálně ze situace úsek opravy: 89*0,04=3,560 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	3,560		
15	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 tl. 60mm	M3	5,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107.2 Údržbové práce
 Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			úsek opravy: 89*1,03*0,06=5,500 [A]				
		Technická specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
16	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	142,000		
			zámková dlažba do lože z drobného kameniva tl. 30mm v místě nástupních ploch				
			(44+1*19)+26,5+25+27,5=142,000 [A]				
		Technická specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBI:						
		ZBI_5				22,250	
			-142~ 142,000 [A]				
			44,5+25,25+74+20,5=164,250 [B]				
			Celkem: A+B=22,250 [C]				
		ZBI_6				-17,350	



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešt'ov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107.2 Údržbové práce
 Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		146,900		
17	58261A	1	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM varovné a signální pásy v místě nástupních ploch, včetně lože z drobného kameniva tl. 30mm 3,9+2,4+4,8+3,8=14,900 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	14,900		
18	58261A	2	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM kontrasní pás v místě nástupních ploch, včetně lože z drobného kameniva tl. 30mm 4,2+4,2+4+5,3=17,700 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	17,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107.2 Údržbové práce
 Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZBV_5			2,700		
			-17,7=-17,700 [A] 4,2+4,2+7+5=20,400 [B] Celkem: A+B=2,700 [C]				
			aktuální množství		20,400		
19	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	75,000		
			výplň spar podél obrubníků v místě nástupních ploch				
			podél obrubníků: 19,5+15,5+20,5+19,5=75,000 [B]				
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
20	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	23,300		
			osazení zábradlí v místech nástupních ploch				
			včetně betonových patek a osazení				
			včetně PKO a nátěru				
			3,8+19,5=23,300 [A]				
		Technická specifikace	položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)				
21	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	12,000		
			odstranění stávajícího zábradlí v místě nástupních ploch				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107.2 Údržbové práce
 Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zhotovitel zohlední odkup v ceně				
		Technická specifikace	položka zahrnuje:				
			- demontáž a odstranění zařízení				
			- jeho odvoz na předepsané místo				
22	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA předznačení barvou úsek opravy V4 0,125: 8*2*0,125=2,000 [A]	M2	2,000		
		Technická specifikace	položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
23	915211	I	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA žluté V11a V11a žluté: 36,5*0,125*4=18,250 [A] úsek opravy V4 0,125: 8*2*0,125=2,000 [B] Celkem: A+B=20,250 [C]	M2	20,250		
		Technická specifikace	položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
24	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA nápis BUS 8*3=24,000 [A]	KUS	24,000		
		Technická specifikace	položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu				
			- předznačení a reflexní úpravu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107.2 Údržbové práce
 Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM silniční obrubníky 50x200x1000, vč. betonového lože tl. 150 mm C25/30nXF3 26+20+20+23,5=89,500 [A] Technická specifikace Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	89,500		
	ZBV:						
	ZBV_5		29+2=31,000 [A]		31,000		
	ZBV_6				-13,500		
			aktuální množství		107,000		
26	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubníky 150x300x1000, vč. betonového lože tl. 150 mm C25/30nXF3 v místě nástupních ploch u autobusových zastávek 19,5+15,5+20,5+19,5=75,000 [A] Technická specifikace Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	75,000		
27	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM v místě nástupních ploch v místě nástupních ploch: 19,5+15,5+20,5+19,5=75,000 [B] Technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	75,000		
29	93767		MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II. etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107.2 Údržbové práce
 Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přístřešek nástupiště č. 4, dodávka, montáž vč. příslušenství				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací				
			- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu				
			- nezbytné zemní práce a základové konstrukce				
			- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)				
			Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				
	ZBV:						
		ZBV_5			1,000		
			I=1,000 [A]				
				aktuální množství	1,000		
28	93812		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE	M2	91,670		
			Očištění vozovky po odfrézování, odstranění zbytků asfaltových vrstev strojově.				
			úsek opravy: 89*1,03=91,670 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
34	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,000		
			včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.4				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii				
			- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36525b II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
 Objekt: SO 107.2 Údržbové práce
 Rozpočet: SO 107.2 Údržbové práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZBV_5			8,580		
			demolice přístřešku BUS - podlaha 5,5*5,2*0,3=8,580 [A]				
		ZBV_6			-8,580		
			aktuální množství		0,000		
30	98113		DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONSTRUKCÍ DO 10%	M3OP	0,000		
			demolice zastávky BUS - cyklostezka, vč odvozu a uložení na skládku				
		Technická specifikace	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku - kropení a vytváření vodní clony - bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce - podpěrné konstrukce jakékoli výšky - úpravu pláň po demolici s návazností na přilehlý terén - odpojení od sousedních nedemolovaných objektů - jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy - naložení, dopravu a složení suti - ochranná ohrazení a sítě - ochranná zařízení proti poškození okolních objektů - eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů				
	ZBV:						
		ZBV_5			77,000		
			5,5*4*3,5=77,000 [A]				
		ZBV_6			-77,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	36525b II/325 Velký Vřeštov - Hostinné, II.etapa - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5
Objekt:	SO 107.2 Údržbové práce
Rozpočet:	SO 107.2 Údržbové práce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„II/325 Velký Vřeššov – Hostinné, II. etapa“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	55 066 558,63 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 107 579,29 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 134 756,28 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 19,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 360 548,38 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 7	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 602 902,95 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	602 902,95 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	602 903 Kč ≤ 149 224 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 15 \%$	1,09 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	55 066 558,63 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 50 \%$	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	55 066 558,63 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 96 041,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 57 259,35 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 182 509,34 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 108 500,85 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 232 842,68 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 278 243,92 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 273 245,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 25 573,07 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 784 638,32 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 469 577,19 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 254 215,51 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 50 %	4,09 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		55 066 558,63 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 784 638,32 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 469 577,19 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		1 315 061,13 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,39 % ≤ 30,00 %	Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	6
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 360 548,38 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-360 548,38 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	55 066 558,63 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	54 997 761,29 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	55 071 769,78 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	55 026 368,54 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	54 891 612,26 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	56 139 265,19 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	55 778 716,81 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	55 778 716,81 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.