

DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 - č. 4
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupený: Ing. Jaroslavem Bílkem, technickým vedoucím oblasti Liberec

Ing. Vlastou Kubelkovou, pověřenou ekonomickým vedením oblasti

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/28010 Staňkova Lhota – Rakov - Sedliště**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (3. 7. 2017)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		48 týdnů od termínu určeného zadavatelem (bez zimních přestávek a přerušení prací)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)	1.1.3.3	6 týdnů po termínu dokončení Stavby
Doba realizace Díla		48 týdnů + 6 + 6 týdnů (bez zimních přestávek)
Datum zahájení prací		
1. sekce		3. 7. 2017
2. sekce		14. 5. 2018
2. sekce (SO 100.08)		3. 6. 2019
Zahájení prací (SO 100.08) po přerušení		17. 6. 2019
Zimní přestávka		6. 11. 2017 – 13. 5. 2018
Zimní přestávka (doba přerušení prací)		29. 10. 2018 – 2. 6. 2019
Přerušení plnění SO 100.08		4. 6. 2019 – 16. 6. 2019
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	
1. sekce		5. 11. 2017
2. sekce (bez SO 100.08)		28. 10. 2018
2. sekce (SO 100.08)		28. 7. 2019
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)	1.1.3.3.	
1. sekce		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (17. 12. 2017)
2. sekce		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (8. 9. 2019)
Doba realizace Díla		
1. sekce		18 týdnů + 6 týdnů
2. sekce (celkem bez zimní přestávky a přerušení prací)		30 (24 + 6) týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Číslo stavby: 33131

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Jaroslav Bílek
Ing. Vlasta Kubelková

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	33131
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	28.4.2017
Název stavby :	

5

III/28010 Staňkova Lhota - Rakov - Sedliště

Název objektu :
SO 100.8
Objednatel :
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546
Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988
Projektant stavby (autorský dozor) :
MIS a.s. zastoupená [redacted]
Zhotovitel :
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Popis a zdůvodnění změny :

Z důvodu dokončení výstavby nového vodovodu a provedení přípojek tak, aby při následném dokončování vodovodu v obci Hřmenín, nemohlo dojít ke kolizi s nově budovanou komunikací, požádala obec Markvartice o posunutí dokončení stavebních prací na SO 100.8 z plánovaného 31.května 2019 na 14.června 2019. Plnění (SO 100.08), které bylo zahájeno 3.6.2019 na základě dopisu Správce stavby, ze dne 30.4.2019, se přerušuje od 3.6.2019 do 16.6.2019. Po dokončení přípojek vodovodu dne 14. června budou stavební práce na SO 100.8 firmou STRABAG a.s. zahájeny k datu 17.6.2019. Termín dokončení stavebních prací se tím posouvá na 28.července a termín dokončení stavby na 8. září 2019. Délka stavebních prací (6 + 6 týdnů) se tímto posunem nemění.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Dopis obec Markvartice ze dne 28. května 2019
2.	Harmonogram z 3.6.2019
3.	Zápis do stavebního deníku ze dne 3.6.2019

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1 : č. 2 : č. 3 a č.4		Nová cena stavby po změně č. 5:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
69 452 473,17 Kč	69 452 473,17 Kč	1 507 034,76 Kč	540 993,52 Kč	68 486 431,93 Kč	-966 041,24 Kč
Změna č. 5		0,00 Kč	0,00 Kč		
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1; č.2; č.3 : č.4 a č.5:		1 507 034,76 Kč	540 993,52 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Přepis :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	[redacted]		
Projektant (autor.dozor) :	M I S a.s.	[redacted]	Nebyl vyzván	Nebyl vyzván
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		[redacted]		
Technický dozor :		[redacted]		
Asistent technického dozora:		[redacted]		

Obec Markvartice

Markvartice 59, PSČ 507 42, okres Jičín

tel. [REDACTED]

e-mail: markvartice@seznam.cz

V Markvarticích 28.5.2019

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Tímto žádáme o prodloužení termínu dokončení výstavby hlavního řadu vodovodu v obci Hřemnín, které bylo plánováno na 31.5.2019 a to do 14.6.2019. V průběhu této doby budou provedeny částečné přípojky, aby při pokročení výstavby vodovodu nemohlo dojít ke kolizi s vámi rekonstruovanou komunikací.

Děkuji za pochopení a vyřízení naší žádosti.

Hana Zörklerová
starostka obce

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ - II. ETAPA

Objekt	Práci a podpráci	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitel	2017																									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
SO - 001.1	Všeobecné a předběžné položky pro rok 2017 - ETAPA I																												
SO - 001.2	Všeobecné a předběžné položky pro rok 2018 - ETAPA II																												
SO 100.1	Trasa 1. KM 0,000 00 - 0,500 05 - ETAPA I																												
	11 Převážně zpevněných ploch z kam. nestmí																												
	12 Odpádky a proskládání obecné TR I																												
	37 Vozovkové vrstvy ze štěrku fr. 0/63																												
	41 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ II 50 mm																												
	51 Vodorovné dopr. znač. plastem hladké - dod. a pokládka																												
SO 100.2	Trasa 2. KM 0,500 05 - 1,000 00 - ETAPA I																												
	8 Odstr. podst. Zpevněných ploch z kam. nestmí																												
	12 Odpádky a proskládání obecné TR I																												
	37 Vozovkové vrstvy ze štěrku fr. 0/63																												
	41 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ II 50 mm																												
	44 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+																												
	51 Vodorovné dopr. znač. plastem hladké - dod. a pokládka																												
SO 100.3	Trasa 3. KM 1,000 00 - 2,000 05 - ETAPA I																												
	8 Odstr. podst. Zpevněných ploch z kam. nestmí																												
	12 Odpádky a proskládání obecné TR I																												
	37 Vozovkové vrstvy ze štěrku fr. 0/63																												
	41 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ II 50 mm																												
	44 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+																												
	51 Vodorovné dopr. znač. plastem hladké - dod. a pokládka																												
SO 100.4	Trasa 4. KM 2,000 05 - 3,779 96 - ETAPA I																												
	7 Odstr. podst. Zpevněných ploch z kam. nestmí																												
	11 Odpádky a proskládání obecné TR I																												
	37 Vozovkové vrstvy ze štěrku fr. 0/63																												
	38 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ II 50 mm																												
	39 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+																												
	43 Vodorovné dopr. znač. plastem hladké - dod. a pokládka																												
SO 100.5	Trasa 5. KM 3,779 96 - 4,629 70 - ETAPA II - 1. část																												
	8 Odstr. podst. Zpevněných ploch z kam. nestmí																												
	12 Odpádky a proskládání obecné TR I																												
	18 Vozovkové vrstvy ze štěrku fr. 0/63																												
	38 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ II 50 mm																												
	40 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+																												
	51 Vodorovné dopr. znač. plastem hladké - dod. a pokládka																												
SO 100.6	Trasa 6. KM 4,629 70 - 5,499 80 - ETAPA II																												
	8 Odstr. podst. Zpevněných ploch z kam. nestmí																												
	11 Odpádky a proskládání obecné TR I																												
	16 Zemi krajnice a dopravníky z nakup. materiálu																												
	37 Vozovkové vrstvy ze štěrku fr. 0/63																												
	38 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ II 50 mm																												
	40 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+																												
	48 Vodorovné dopr. znač. plastem hladké - dod. a pokládka																												
SO 100.7	Trasa 7. KM 5,499 80 - 6,376 05 - ETAPA II																												
	8 Odstr. podst. Zpevněných ploch z kam. nestmí																												
	11 Odpádky a proskládání obecné TR I																												
	22 Zemi krajnice a dopravníky z nakup. materiálu																												
	37 Vozovkové vrstvy ze štěrku fr. 0/63																												
	41 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ II 50 mm																												
	44 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+																												
	51 Vodorovné dopr. znač. plastem hladké - dod. a pokládka																												
SO 100.8	Trasa 8. KM 6,376 05 - 7,269 65 - ETAPA II																												
	8 Odstr. podst. Zpevněných ploch z kam. nestmí																												
	12 Odpádky a proskládání obecné TR I																												
	16 Zemi krajnice a dopravníky z nakup. materiálu																												
	37 Vozovkové vrstvy ze štěrku fr. 0/63																												
	41 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ II 50 mm																												
	44 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+																												
	51 Vodorovné dopr. znač. plastem hladké - dod. a pokládka																												
SO 100.9	Trasa 9. 7,269 65 - 8,100 00 - ETAPA II																												
	7 Odstr. podst. Zpevněných ploch z kam. nestmí																												
	10 Odpádky a proskládání obecné TR I																												
	14 Zemi krajnice a dopravníky z nakup. materiálu																												
	37 Vozovkové vrstvy ze štěrku fr. 0/63																												
	38 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ II 50 mm																												
	39 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+																												
	43 Vodorovné dopr. znač. plastem hladké - dod. a pokládka																												
SO 100.10	Trasa 10. KM 8,100 00 - 8,634 96 - ETAPA II																												
	7 Odstr. podst. Zpevněných ploch z kam. nestmí																												
	36 Vozovkové vrstvy ze štěrku fr. 0/63																												
	38 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ II 50 mm																												
	51 Vodorovné dopr. znač. plastem hladké - dod. a pokládka																												
SO 181.1	Dopravní inženýrská opatření pro rok 2017 - ETAPA I																												
SO 181.2	Dopravní inženýrská opatření pro rok 2018 - ETAPA II																												

	Datum zahájení prací	3.7.2017
I. sekce	Termín zahájení I. sekce Díla:	3.7.2016
	Doba pro dokončení I. sekce Stavby (=prací):	5.11.2017
	Doba pro dokončení I. sekce Díla:	17.12.2017
	Doba realizace I. sekce Díla:	18 týdnů + 6 týdnů
	Datum zahájení zimní přestávky:	6.11.2017
	Datum ukončení zimní přestávky:	13.5.2018
II sekce	Termín zahájení II. sekce Díla:	14.5.2018
	Doba pro dokončení II. sekce Stavby (=prací):	28.10.2018
	Doba realizace II. sekce Díla:	24 týdnů
	Doba pro dokončení Stavby (=prací):	28.10.2018
	Datum zahájení zimní přestávky:	28.10.2018
	Datum ukončení zimní přestávky:	2.6.2019
	Plánování stavebních prací:	3.6.2019 - 16.6.2019
II sekce	Termín zahájení II. sekce Díla SO 100.08:	17.6.2018
SO 100.09	Termín zahájení II. sekce Stavby, SO 100.08	28.7.2018
	Doba pro dokončení II. sekce Díla, SO 100.08	8.9.2019
	Doba realizace II. sekce Díla, SO 100.08	6 týdnů + 6 týdnů
	Doba realizace Díla:	48 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů

