

DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 - č. 4
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Zastoupený Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD,

na základě plné moci Ing. Pavlem Vackem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Jiřím Burianem, technikem odd. přípr. a kalkulací

zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Silnice III/3089 Smiřice - průtah**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem - 13. 8. 2018
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	47 týdnů od termínu určeného zadavatelem (bez zimní přestávky) – 24. 5. 2020
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby – 5. 7. 2020
Doba realizace Díla		47 týdnů + 6 + 6 týdnů (bez zimní přestávky)
Datum zahájení prací I. sekce Zimní přestávka I. sekce Zahájení po zimní přestávce I. sekce Přerušení prací I. sekce Datum zahájení prací I. sekce po přerušení	1.1.3.3	V termínu určeném zadavatelem - 13. 8. 2018 10. 12. 2018 – 31. 3. 2019 1. 4. 2019 1. 4. 2019 – 26. 6. 2019 27. 6. 2019
Datum zahájení prací II. sekce Přerušení prací II. sekce Datum zahájení prací II. sekce po přerušení Zimní přestávka II. sekce Zahájení po zimní přestávce II. sekce		V termínu určeném zadavatelem - 19. 8. 2019 19. 8. 2019 – 1. 9. 2019 2. 9. 2019 25. 11. 2019 – 29. 3. 2020 30. 3. 2020
Doba pro dokončení Stavby (= prací) I. sekce II. sekce		 1. 9. 2019 24. 5. 2020
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) I. sekce II. sekce		 13. 10. 2019 5. 7. 2020
Doba realizace Díla I. sekce II. sekce		 27 týdnů + 6 týdnů 20 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Vacek
ředitel oblasti

.....
Zhotovitel
Jiří Burian
technik odd. přípr. a kalkulací

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	32880
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	10.5.2018

5

Název stavby :

Silnice III/3089 Smiřice - průtah

Název objektů :

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

DIK, dopravně inženýrská kancelář s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, Ing. Jiří Eliášek, ČKAIT: 0602284

Zhotovitel :

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ 48035599

Popis a zdůvodnění změny :

Předmětem změny stavby je změna termínů realizace stavby. Důvodem přerušení stavebních prací je povolení změny stavby (SO 201 - MOST) stavebním úřadem, kterým je MM HK odbor stavební. Na základě žádosti o vydání Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením ze dne 12.11.2018 bylo dne 23.5.2019 vydáno Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením s nabytím právní moci dne 26.6.2019.

Konkrétní data realizace viz. aktuální HMG stavby

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost o vydání Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením ze dne 12.11.2018
2.	Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením ze dne 23.5.2019 s nabytím právní moci dne 26.6.2019
3.	Sdělení o nabytí právní moci ze dne 28.6.2019
4.	Aktualizovaný HMG stavby
5.	
6.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1,2,3,4 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 5:		Nová cena stavby po změně č.5:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
31 406 201,56 Kč	33 013 950,69 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 013 950,69 Kč	1 607 749,13 Kč
Součet cen změn od počátku stavby:		2 410 470,09 Kč	4 018 219,22 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o.	p.Václav Šantora		
Projektant (autorský dozor):	DIK, dopravně inženýrská kancelář s.r.o.	Ing. Miloš Burianec		
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek		
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník		
Asistent technického dozora :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Martin Dvořáček		

Adresa příslušného úřadu

Magistrát města Hradec Králové

Odbor stavební

Československé armády č. p. 408

502 00 Hradec Králové

MAGISTRÁT MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PODATELNA		Za: úřad
Došlo	12 -11- 2018	Zpráva
Č. j. MMHK	Dopoměr číslo	Dotazník
Číslo přílohy		Dotazník

V Hradci Králové dne 12.11.2018

Věc: ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

podle ustanovení § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

ČÁST A.

I. Stavebník

☐ fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu)

☐ fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností

jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu)

☒ právnická osoba

název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla (popřípadě též adresa pro doručování není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

Žádá-li o změnu stavby před jejím dokončením více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:

☐ ano ☒ ne

II. Stavebník jedná

☐ samostatně

☒ je zastoupen: jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

Zastoupen na základě plné moci ze dne 2.10.2017

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4

IČO: 275 02 988

Telefon / mobilní telefon [REDACTED]

Fax / e-mail: [REDACTED]

Datová schránka: p8bghw3

III. Údaje o stavbě, jíž se změna týká

☒ Rozhodnutí, stavební povolení č.j. MMHK/086076/2018/ST3/Fal, vydané Magistrátem města Hradec Králové, odborem stavebním dne 14.5.2018, které nabylo právní moci dne 16.6.2018

Označení stavby:

Silnice III/3089 Smiřice - průtah

SO 201 Most ev.č. 3089-3

IV. Pozemky dotčené změnou stavby před jejím dokončením

obec	katastrální území	parcelní č.	druh pozemku podle katastru nemovitostí	výměra
Viz. PD změny stavby				

V. Popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s projektovou dokumentací a jejich odůvodnění:

Viz. PD změny stavby

VI. Termín dokončení stavby:

dle původního povolení

nový termín dokončení

VII. Zpracovatel projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením (jméno a příjmení, adresa, titul, číslo, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob)

MDS PROJEKT s.r.o.

Försterova č.p. 175

566 01 Vysoké Mýto

Ing. Jan Bursa

ČKAIT: 0601653

VII. Navrhovaná změna stavby před jejím dokončením

- ☐ je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu,
doklad o tom je ☐ součástí projektové dokumentace
☐ v příloze žádosti
- ☐ je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů
doklad o tom je ☐ součástí projektové dokumentace
☐ v příloze žádosti

IX. Seznam a adresy účastníků řízení, kteří jsou změnou stavby před jejím dokončením dotčeni

Jméno, příjmení Název (u právnické a podnikající fyzické osoby)	Bydliště Sídlo

Jedná-li se o více účastníků, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

☐ ano ☒ ne

X. K provedení změny stavby před jejím dokončením má být použit sousední pozemek (stavba)

☒ ano ☐ ne

s vlastníkem této nemovitosti dohoda uzavřena

☒ ano ☐ ne

V kladném případě uvést

rozsah záboru


dobu záboru.....

druh prací



ÚŘAD STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ275029

.....
podpis



ČÁST B.

Přílohy žádosti o povolení stavby:

- ☐ 1. doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést změnu stavby před jejím dokončením nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí
- ☐ 2. plná moc v případě zastupování stavebníka
- ☐ 3. projektová dokumentace změny stavby před jejím dokončením nebo kopie ověřené projektové dokumentace s vyznačením navrhovaných změn
- ☐ 4. údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
- ☐ 5. doklady o jednání s účastníky řízení (byla-li předem vedena)
- ☐ 6. územní rozhodnutí nebo územní souhlas (pokud je vydal jiný správní orgán)
- 7. závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením změny stavby před jejím dokončením dotčeny:
 - ☐ samostatně ☐ jsou připojena v dokladové části dokumentace, s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku:
 - ☐ ochrany přírody a krajiny
 - ☐ ochrany vod.....
 - ☐ ochrany ovzduší.....
 - ☐ ochrany zemědělského půdního fondu
 - ☐ ochrany lesa.....
 - ☐ ochrany ložisek nerostných surovin
 - ☐ odpadového hospodářství
 - ☐ veřejného zdraví
 - ☐ lázní a zřídél.....
 - ☐ prevence závažných havárií.....
 - ☐ veterinární péče.....
 - ☐ památkové péče.....
 - ☐ dopravy na pozemních komunikacích
 - ☐ dopravy drážní.....
 - ☐ dopravy letecké.....
 - ☐ dopravy vodní.....
 - ☐ energetiky.....
 - ☐ jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením
 - ☐ elektronických komunikací.....

- ☐ obrany státu.....
- ☐ bezpečnosti státu
- ☐ civilní ochrany.....
- ☐ požární ochrany.....
- ☐ jiné

8. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, pokud mohou být provedením změny stavby před jejím dokončením dotčeny:

☐ samostatně ☐ jsou připojena v dokladové části dokumentace,
s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku:

- ☐ elektrické energie.....
- ☐ plynu.....
- ☐ vody.....
- ☐ rozvodu tepla.....
- ☐ kanalizace.....
- ☐ elektronických komunikací.....
- ☐ dopravy
- ☐ ostatní.....

HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS

ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SZ MMHK/208806/2018 ST3/Fal

NAŠE Č.j.: MMHK/089434/2019 ST3/Fal

VYŘIZUJE: Bc. Václav Falta

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 23. 5. 2019


**Toto rozhodnutí nabylo právní
moci a je vykonatelné**
Dne 26. ZERNA 2019
Magistrát města Hradec Králové
Dne 23. 5. 2019 Podpis [signature]
01
DLE ROZDĚLOVNÍKU

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Výroková část:

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vykonávající státní správu podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 12. 11. 2018 podal stavebník:

Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kterého zastupuje ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, IČO 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, která pověřila Martina Dvořáčka, nar. 22. 1. 1971, Ve stromovce 644, 500 11 Hradec Králové (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 odst. 3 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu části stavby

„III/3089 SMIŘICE – PRŮTAH“

zahrnující změnu objektu stavby:

SO 201 Most ev. č. 3089-3

místo stavby a pozemky dotčené záměrem parc. č. 183/3, 710/1, 710/5, 712/3, 712/10, 732/4, 780/1, 712/7, 781/1 v katastrálním území Smiřice.

Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno. Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební vydal na stavbu stavební povolení spis. zn. SZ MMHK/195376/2016 OD1/Fal, č. j. MMHK/086076/2018/ST3/Fal ze dne 14. 5. 2018.

Změny oproti stavebnímu povolení:

Změna bude provedena podle doložené projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jan Bursa, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT – 0601653. Po částečném obnaužení rekonstruovaného mostu byl zjištěn jiný stav, než předpokládala původní dokumentace. Došlo ke změně tvaru nosné konstrukce. Nově navržená konstrukce má šikmou délku přemostění 7,284 m a kolmou délku 6,066 m, celková šikmá délka nosné konstrukce 9,684 m

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

a kolmá 8,066 m. Jedná se o částečně přesýpanou rámovou konstrukci s tloušťkou rámových stojek 1,00 m a max tloušťkou desky 0,50 m. Povrch komunikace zůstal beze změn. Po dosažení návrhové úrovně založení bylo změněno zjištěno, že stávající opěry nedosahují předpokládané úrovně založení a došlo plně k jejich odstranění. Aby nedocházelo k přítěžování stávajícího vnitřního zatrubnění, jsou opěry doplněny o mikropilotové založení. Na základě geodetického zaměření stávajícího zatrubnění bylo zjištěno, že zatrubnění má jiné rozměry a především jinou šikmost. Most proto bylo nutno posunout proti směru staničení o cca 1,2 m.

Podmiňující investice v povoleném rozsahu stavby, které nejsou předmětem povolení speciálního stavebního úřadu:

Stavba „Realizace chodníků a parkovacích ploch Smiřice“, přeložky sdělovacího vedení, přeložka vodovodu na mostě, SO 401 Nasvětlení přechodů kolmo na průtah km 1,1 – 1,5, SO 402 Nasvětlení přechodů kolmo na průtah km 0,3 – 1,1.

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jan Bursa, autorizovaný inženýr mosty a inženýr. konstrukce, ČKAIT – 0601653 ověřené v řízení o této změně; jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
3. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, U přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, ze dne 31. 10. 2018 č.j. HSHK-4905-2/2018.
4. Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů, souhlasné závazné stanovisko k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci ze dne 21. listopadu 2018 pod Sp.zn. 8995/73720/2018-1150-OÚZ-PCE a odborného souhlasného stanoviska Agentury logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové ze dne 20. září 2018 pod č.j. MO 256085/2018-5512HK
5. Budou splněny podmínky z vyjádření ke změně stavby před dokončením Policie České republiky – Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územního odboru Hradec Králové, Dopravního inspektorátu – dopravně inženýrského úseku, ze dne 25. září 2018 č.j. KRPH-90954-2/ČJ-2018-050206
 - Na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci souhlasíme s Vámi navrženým technickým řešením a tedy i s navrhovanými změnami, přičemž i nadále zůstávají v platnosti naše podmínky stanoviska vedené pod Č.j.:KRPH-109-157/ČJ-2015-050206 a nemáme námitek proti realizaci výše specifikované akce, neboť jsou dodrženy všechny skutečnosti požadované zdejší Dopravním inspektorátem pro uskutečnění uvedeného záměru.
6. Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 20. 9. 2018 pod Sp. zn.: S-KHSHK 15123/2015/8, Č. j.: KHSHK 29460/2018/HOK.HK/No.
7. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska orgánu státní památkové péče Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče ze dne 15. 10. 2018 pod SZ MMHK/170020/2018/PP/MEJ MMHK/183899/2018 PP/MEJ.
 - Stavba „Silnice III/3089 Smiřice, průtah, objekt SO 201 – Most přes Mlýnský náhon“ na pozemcích parc. č. 780/1, 710/1, 710/5 v katastrálním území Smiřice je přípustná dle předložené projektové dokumentace.
8. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí ze dne 21. 3. 2019 pod SZ MMHK/049565/2019/ŽP2/Hlav MMHK/053752/2019.
 - Vodní hospodářství (Nech)
Pro další řízení zůstává v platnosti naše vyjádření SZ MMHK/102583/2015/ŽP2/Hlav MMHK/108961/2015 ze dne 17. 6. 2015
 - Ochrana přírody a krajiny (Lud)
Pro další řízení zůstává v platnosti naše vyjádření SZ MMHK/102583/2015/ŽP2/Hlav MMHK/108961/2015 ze dne 17. 6. 2015

- Ochrana ZPF (Mče)

Vzhledem k faktu, že se jedná o změnu stavby před dokončením bude třeba posoudit zda změna stavby zasáhne i pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, či výměru stavby na těchto předmětných pozemcích. Pokud ne, platí naše vyjádření k územnímu rozhodnutí. Pokud ano – je třeba z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, podáním samostatné žádosti (povinné přílohy §9 odst. 6 zákona) na předepsaném formuláři. Žádost s vynětím veškerých zpevněných ploch z parcel, které jsou součástí ZPF.
 - Odpadové hospodářství (Mark)

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů, nemáme k záměru připomínky.

Pro další řízení zůstává v platnosti naše vyjádření SZ MMHK/102583/2015/ŽP2/Hlav MMHK/108961/2015 ze dne 17. 6. 2015
 - Odpadové hospodářství (Mark)

Z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), jako orgán veřejné správy dle § 79 zákona o odpadech máme k záměru tyto připomínky:

 - Investor (stavebník) zabezpečí přednostní využití odpadů, které při stavební činnosti vzniknou, nebo odstranění odpadů předáním oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
 - Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustředěny utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
 - Ochrana ovzduší (Par)

Správní orgán ochrany ovzduší posoudil předloženou projektovou dokumentaci stavebního záměru z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a k uvedenému záměru nemá námitek.

Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek budou po dobu realizace stavby/demolice využívána technická a organizační opatření ke snižování emisí těchto látek (instalace protiprašných zábran, pravidelné čištění, skrápění apod.).
9. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska, souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí ze dne 25. 3. 2019 pod MMHK/049564/2019ŽP1/Nech MMHK/055835/2019
- Stavební materiál použitý pro realizaci stavby bude uskladněn a zabezpečen tak, aby v případě průchodu vod nemohlo dojít k jeho odplavení
 - Technologie provádění prací a technické řešení realizace záměru musí být navrženy a voleny tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
 - Stavba bude provedena podle předložené dokumentace, kterou vypracoval projektant Ing. Jan Bursa, ČKAIT – 0601653, v červenci 2018 pod číslem zakázky 1782-18-4.
10. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska podle § 96b odst. 3 stavebního zákona orgánu územního plánování Magistrát města Hradec Králové – odbor hlavního architekta ze dne 5. 10. 2018 pod MMHK/175707/2018/HA
- „Záměr bude umístěn v souladu s touto ověřenou částí projektové dokumentace.“
11. Stavebník a zhotovitel stavby zajistí splnění všech podmínek z vyjádření správců, vlastníků sítí, komunikací, toků a podobně.
12. Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
13. Ostatní podmínky stavebního povolení ze dne 14. 5. 2018 pod spis. zn. SZ MMHK/195376/2016 OD1/Fal, č. j. MMHK/086076/2018/ST3/Fal zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení:**Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:**

- **podle § 109 písm. a) stavebního zákona (stavebník):**

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

- **podle § 109 písm. b) stavebního zákona** (vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem):

- jiný vlastník (než stavebník)

Město SMÍŘICE, Palackého 106, 503 03 Smiřice

ČR – Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

- **podle § 109 písm. c) stavebního zákona** (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem):

- jiný vlastník (než stavebník)

Město SMÍŘICE, Palackého 106, 503 03 Smiřice

Irena Fejglová, nar. 25. 12. 1957, Zemanova 177, 503 03 Smiřice

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

ČR – Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

- **podle § 109 písm. d) stavebního zákona** (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu):

správcí, vlastníci sítí, komunikací, toků a pod.:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Město SMÍŘICE, Palackého 106, 503 03 Smiřice

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

ČR – Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

věcné břemeno:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

- **podle § 109 písm. e) stavebního zákona** (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm):

Zdeněk Marek, Kršovka č.p. 465, 503 03 Smiřice

Irena Fejglová, Zemanova č.p. 177, 503 03 Smiřice

Jiřina Skořepová, Palackého č.p. 86, 503 03 Smiřice

Tomáš Spurný, Zemanova č.p. 121, 503 03 Smiřice

Jiří Štefánek, Palackého č.p. 616, 503 03 Smiřice

Jiří Štefánek, Palackého č.p. 616, 503 03 Smiřice

Jana Padérová, Jedličkova č.p. 231, 503 03 Smiřice

- **podle § 109 písm. f) stavebního zákona** (ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno):

věcné břemeno užívání (pozemek parc. č. st. 936 k. ú. Smiřice):

Jarmila Spurná, Kršovka č.p. 481, 503 03 Smiřice

věcné břemeno – zástavní právo smluvní (pozemek par. č. st. 57 a parc. č. 45/1 v k. ú. Smiřice):

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10

věcné břemeno – zástavní právo smluvní (pozemek par. č. st. 1047 a parc. č. 45/2 v k. ú. Smiřice):

Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1

Odůvodnění:

Dne 12. 11. 2018 podal stavebník, **Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**, kterého zastupuje ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, IČO 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, která pověřila Martina Dvořáčka, nar. 22. 1. 1971, Ve stromovce 644, 500 11 Hradec Králové, žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou

vydal Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební jako speciální stavební úřad dne 14. 5. 2018 stavební povolení pod spis. zn. SZ MMHK/195376/2016 OD1/Fal, č. j. MMHK/086076/2018/ST3/Fal.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 3. 4. 2019 pod SZ MMHK/208806/2018 ST3/Fal, MMHK/063386/2019/ST3/Fal.

Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Zároveň stavební úřad ve svém oznámení o zahájení stavebního řízení upozornil na tzv. „koncentrační zásadu“ a poučil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska dotčených orgánů (podle § 4 odst. 4 stavebního zákona) a námítky účastníků řízení ke stavebnímu řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak k nim v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona nebude stavební úřad přihlížet.

Souhlas vlastníků pozemku se dle § 184a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon „*nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem*“. Účel vyvlastnění je stanoven podle § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona pokud se jedná o „*veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel*“. Stavba je veřejně prospěšná podle § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích „*Dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce a cyklisty souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy*“. Speciální stavební úřad v souladu s § 184a odst. 3 stavebního zákona nepožadoval, aby stavebník předložil souhlas se stavbou na pozemcích, ke kterým nemá vlastnické právo.

Stavební úřad ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále stanovil účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci pětidenní lhůtu k možnosti se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Současně upozornil, že se nejedná o další lhůtu pro podání námitek ke stavebnímu řízení, ale pouze o možnost seznámit se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí. Případné námítky ke stavebnímu řízení v této pětidenní lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona.

Účastníci řízení mohli nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební, úřední dny: Po a St 8-17 hod).

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení změny stavby před jejím dokončením.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, U přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, č.j. HSHK-4905-2/2018 ze dne 31. 10. 2018, souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany
- Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové, Dopravní inspektorát – dopravně inženýrský úsek, vyjádření ke změně stavby před dokončením č.j. KRP-90954-2/ČJ-2018-050206 ze dne 25. září 2018
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, závazné stanovisko k projektové dokumentaci změny stavby ze dne 20. 9. 2018 pod Sp. zn.: S-KHSHK 15123/2015/8, Č. j.: KHSHK 29460/2018/HOK.HK/No
- Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, silniční správní úřad, stanovisko ze dne 20. 9. 2018 pod SZ MMHK/167905/2018 OD1/Rou MMHK/169099/2018 – nejsou příslušní v tomto stupni
- Magistrát města Hradec Králové – odbor památkové péče, závazné stanovisko orgánu státní památkové péče ze dne 15. 10. 2018, MMHK/170020/2018/PP/MEJ MMHK/183899/2018 PP/MEJ
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů, souhlasné závazné stanovisko ze dne 21. listopadu 2018 pod Sp.zn. 8995/73720/2018-1150-OÚZ-PCE
- Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, odborné souhlasné stanovisko ze dne 20. září 2018 pod č.j. MO 256085/2018-5512HK
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany

přírody a krajiny, stanovisko k zásahu do evropsky významných lokalit a předběžná informace ze dne 20. 9. 2018 pod zn. KUKHK-27960/ZP/2018 – nemůže mít vliv na evropsky významné lokality

- Magistrát města Hradec Králové – odbor hlavního architekta, závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b odst. 3 stavebního zákona ze dne 5. 10. 2018 pod MMHK/175707/2018/HA/DA
- ČEZ Distribuce, a. s., stanovisko k žádosti o vyjádření ze dne 17. 9. 2018 pod zn. 1100506006 – nenahrazuje sdělení o existenci ani souhlas s činností a umístění v ochranném pásmu zařízení energetické soustavy
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., vyjádření k PD ze dne 17. 9. 2018
- Povodí Labe, státní podnik, vyjádření k projektové dokumentaci změny PSHK/18/37978/Mi ze dne 18. 9. 2018 – podmínky ze stanoviska PVZ/15/16299/Vn/0 ze dne 8. 7. 2015 zůstávají v platnosti
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., vyjádření k projektové dokumentaci, nahrazující předešlé, ze dne 5. 10. 2018 pod čj. VAKHK/VHR/BI/18/0268 (doloženo 18. 3. 2019)
- ČEZ Distribuce, a. s., sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 15. 3. 2019 pod zn. 0101077722 (doloženo 27. 3. 2019)
- ČEZ ICT Services, a. s., sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 15. 3. 2019 pod zn. 0700023716 – nejsou sítě (doloženo 27. 3. 2019)
- GridServices s.r.o., stanovisko k existenci sítí ze dne 25. 3. 2019 pod zn. 5001892306 (doloženo 27. 3. 2019)
- Magistrát města Hradec Králové – odbor životního prostředí, stanovisko ze dne 21. 3. 2019, MMHK/049565/2019/ŽP2/Hlav MMHK/053752/2019 (doloženo 27. 3. 2019)
- Magistrát města Hradec Králové – odbor životního prostředí, závazné stanovisko, souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ze dne 25. 3. 2019, MMHK/049564/2019/ŽP1/Nech MMHK/055835/2019 (doloženo 27. 3. 2019)
- ČEZ Distribuce, a. s., souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 26. 3. 2019 pod zn. 1103390587 (doloženo 28. 3. 2019)

Souhlasy:

- Stanovisko ze dne 14. 9. 2018 + souhlas vyznačený na situačním výkresu a výkresu řezů od Města Smiřice v zastoupení starosty Bc. Luboše Tuzara
- Souhlas vyznačený na situačním výkresu a výkresu řezů ze dne 19. 9. 2018 od p. Ireny Fejglové vlastníka pozemku p. č. 183/3

Stavebník doložil:

- Projektovou dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Jan Bursa, autorizovaný inženýr mosty a inženýr. konstrukce, ČKAIT – 0601653 (opatřena vlastnoručním podpisem autorizované osoby 18. 3. 2019)
- Zplnomocnění pro ÚDRŽBU SILNIC Královehradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, Č.j. KUKHK-29924/INV/2017.
- Zplnomocnění od Královehradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, Č.j. KUKHK-29924/INV/2017.
- Pověření pro Martina Dvořáčka r.č.: 710122/3074, Ve Stromovce 644/9, 500 11 Hradec Králové, Č.j. SUSKHK/652/17/VOPRS.
- Pověření od ÚDRŽBU SILNIC Královehradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, Č.j. SUSKHK/652/17/VOPRS.
- Vyjádření projektanta ze dne 20. 3. 2019 pod zn. 20-03-2019 (doloženo 27. 3. 2019)
- Projektovou dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Jan Bursa, autorizovaný inženýr mosty a inženýr. konstrukce, ČKAIT – 0601653 (opatřena vlastnoručním podpisem autorizované osoby 18. 3. 2019)
- Doplnění žádosti ze dne 27. 3. 2019 pod MMHK/058106/2019
- Doklad o zaplacení správního poplatku (zaplacen: 22. 5. 2019, doložen dne: 23. 5. 2019)

Stavební úřad nedával do podmínek tohoto rozhodnutí požadavky na uzavírání smluv. Uzavírání smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební úřad vymáhat.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové – odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Bc. Václav Falta



referent speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací
oprávněná úřední osoba

Otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5 byl stanoven ve výši 1000 Kč a zaplacen.

Doručí se:

účastníci (dodejky)

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3 (na základě plné moci)

Město SMÍŘICE, IDDS: nunbrcq

ČR - Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic

Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

Zdeněk Marek, IDDS: sq3k8eb

Irena Fejglová, Zemanova č.p. 177, 503 03 Smiřice

Jiřina Skořepová, Palackého č.p. 86, 503 03 Smiřice

Tomáš Spurný, Zemanova č.p. 121, 503 03 Smiřice

Jiří Štefánek, Palackého č.p. 616, 503 03 Smiřice

Jiří Štefánek, Palackého č.p. 616, 503 03 Smiřice

Jana Paděrová, Jedličkova č.p. 231, 503 03 Smiřice

Jarmila Spurná, Kršovka č.p. 481, 503 03 Smiřice

Českomoravská stavební společnost, a.s., IDDS: ukmjijq2

Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w

dotčené správní úřady

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk

Česká republika - Ministerstvo obrany, Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, IDDS: hjyaavk

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408,
502 00 Hradec Králové 3

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408/51,
500 03 Hradec Králové 3

Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády č.p. 408,
502 00 Hradec Králové 3

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové Dopravní inspektorát,
IDDS: urnai6d

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství,
IDDS: gcgbp3q



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS

ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

SZ MMHK/208806/2018 ST3/Fal

NAŠE Č.j.:

MMHK/117787/2019 ST3/Fal

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM:

28. 6. 2019

SDĚLENÍ

Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluje, že rozhodnutí ze dne 23. 5. 2019, pod SZ MMHK/208806/2018 ST3/Fal, MMHK/089434/2019 ST3/Fal na stavbu „III/3089 SMÍŘICE – PRŮTAH“ zahrnující změnu objektu stavby SO 201 Most ev. č. 3089-3

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 26. 6. 2019 a je vykonatelné.

Bc. Václav Falta



referent speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací
oprávněná úřední osoba

Otisk úředního razítka

Obdrží:

účastníci (dodejky)

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3 (na základě plné moci)

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

[illegible]

