

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy Východ, dle plné moci

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 23, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **31 724 417,57 Kč vč. DPH** (slovy třicetjednamilionůsedmsetdvacetčtyřistasedmnáct Korun českých padesátseven haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	26 218 526,92 korun českých
DPH (21%)	5 505 890,65 korun českých
Cena celkem	31 724 417,57 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 003 Dočasné přeložky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 003 Dočasné přeložky je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (4. 6. 2018)
Přerušení prací		5. 6. 2018 – 23. 7. 2018
Zahájení prací po přerušení		24. 7. 2018
Dokončení prací v roce 2018		19. 8. 2018
Zahájení prací v roce 2019		8. 4. 2019
Přerušení prací		17. 4. 2019 – 8. 5. 2019
Zahájení prací po přerušení		9. 5. 2019
Přerušení prací		17. 5. 2019 – 31. 5. 2019
Zahájení prací po přerušení		1. 6. 2019
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	10. 9. 2019 (21 týdnů od termínu určeného zadavatelem – bez přerušení)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (22. 10. 2019)
Doba realizace Díla		21 týdnů + 6 týdnů (bez přerušení)

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Číslo stavby: 34138

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík,
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34138
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	17.5.2018

3

Název stavby :

III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky

Název objektu :

SO 003 Dočasné přeložky, SO 201 Most ev.č. 28522-1

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravně inženýrská kancelář, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

1. Přeložení sítě Cetin a.s. - samostatný popis
2. Klimatické podmínky - samostatný popis
3. Změna při zakládání mostní opěry OP1 - samostatný popis

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rekapitulace ceny
2.	Odůvodnění přerušení prací
3.	rozpočet
4.	harmonogram
5.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
30 787 717,26 Kč	31 641 409,09 Kč	0,00 Kč	83 008,48 Kč	31 724 417,57 Kč	936 700,31 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		165 013,69 Kč	1 101 714,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	EUROVIA CZ	Ing. Martin Potůček	12.7.2019
Projektant :	Dopravně inženýrská kancelář	Ing. Miloš Burianec	12.7.2019
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr, TDS :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	12.7.2019
Asistent technického dozora :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	12.7.2019
Technický dozor:		Ing. Jozef Duhovan	12.7.2019

Název stavby:
III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.2		ZMĚNA Č.3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	885 312,00					885 312,00
SO 002	Demolice mostu	1 620 773,55					1 620 773,55
SO 003	Dočasné přeložky	1 735 783,32			68 602,05		1 804 385,37
SO 101	Rekonstrukce vozovky, odvodnění	6 136 232,42					6 136 232,42
SO 201	Most ev.č. 28522-1	13 266 669,57					13 266 669,57
SO 301	Přeložka vodovodu	115 632,60					115 632,60
SO 501	Přeložka plynovodu	231 647,37					231 647,37
Stoka F	Kanalizace v ul. Na Hradčanech Nové Město nad Metují	1 452 343,60	841 905,39	136 374,95			2 157 874,04
CENA CELKEM bez DPH		25 444 394,43	841 905,39	136 374,95	68 602,05	0,00	26 218 526,92
DPH 21%		5 343 322,83	176 800,13	28 638,74	14 406,43	0,00	5 505 890,65
CENA CELKEM		30 787 717,260	1 018 705,522	165 013,690	83 008,481	0,000	31 724 417,573

Změna č.1 - termín

Zhotovitel:
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

Objednatel:
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

**Odůvodnění přerušení stavebních prací při výstavbě mostního díla „III/28522 Nové Město nad Metují
most a rekonstrukce vozovky”**

1. Přeložení sítě CETIN a.s.

I přes včasné vyzvání firmy CETIN a.s. zhotovitelem stavby, nedošlo k přeložení inž. sítí CETINU a.s. ze stávající mostní konstrukce na mostní provizorium, jak bylo dáno ve smlouvě. Díky tomu, že nedošlo k přeložení inž. sítí musely být bourací práce na stávající mostní konstrukci přerušeny v termínu od 17.4. 2019 – 8.5. 2019. V prvním týdnu tj. od 17.4. - 24.4. 2019 došlo pouze k vyjádření CETINU a.s., že nemůže z kapacitních důvodů přeložku provést. Zhotovitel stavby tedy zajistil přeložení sítě CETINU a.s., ale sehnání odborné firmy, která by byla schopna nastoupit a síť přeložit trvalo od 24.4. 2019 – 8.5.2019. Než došlo k přeložení inž. sítě na provizorní mostní konstrukci nebylo možné provádět další stavební práce dle předem schválených TP, protože v další fázi mělo dojít k odbourání mostovky a dále pak spodní stavby mostu a to kvůli nepřeloženým sítím CETINU a.s. zavěšeným na mostovce nebylo možné.

2. Klimatické podmínky

Z důvodu silných dešťů, zvýšené hladiny a zesíleného proudu řeky Metuje, nebylo možné provádět zemní práce na mostním díle, protože většina prací byla prováděna z řečiště, nebo podmáčeného břehu řeky Metuje a hrozilo, že stavební technika zapadne v řečišti a zaplaví ji voda. Z předchozích důvodů musely být práce přerušeny v termínu od 17. 5. 2019 – 22. 5. 2019.

3. Změna při zakládání mostní opěry OP1

Dne 16. 5. 2019 došlo k výkopu na úroveň základové spáry u opěry OP1, kde bylo zjištěno, že podloží pro založení opěry OP1 neodpovídá projektové dokumentaci. Zhotovitel vyzval projektanta, aby určil další postup založení opěry OP1. Projektant určil, že se provede penetrační zkouška na jejímž základu měl být stanoven postup založení opěry OP1. Kvůli výše uvedeným klimatickým podmínkám, kde zhotovitel nemohl odvodnit základovou spáru, musela být zkouška provedena, až po zlepšení klimatických podmínek a to dne 23. 5. 2019. Tohoto dne mohlo dojít k zahájení stavebních prací, ale bohužel technika nemohla zajet na podmáčený břeh kvůli zapadnutí, tzn. že výkopové práce na základu středového pilíře a opěry OP3, které by se musely provádět z podmáčeného břehu řeky nebylo možné provádět. Než došlo k vyjádření projektanta o změně způsobu zakládání OP1, musely být stavební práce přerušeny od 23.5. 2019 – 31.5. 2019. Od 1.6.2019 kdy byl určen způsob založení a dostatečně vyschnul břeh řeky Metuje se stavební práce rozběhly na celé spodní stavbě mostu.

v Hradci Králové dne



ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje
Kutnohorská 69, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988
Za objednatele:

Ing. Irena Vaněčková

Za zhotovitele:

Ing. Martin Potůček

Název Díla: III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky

Harmonogram	
-------------	--

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

[illegible]

	Přerušení stavebních prací		
	Přeložka sítě CETIN	17.4. - 8.5.	21 dní
	Povětrnostní podmínky	17.5. - 22.5.	6 dní
	Změna založení opěry OP1	23.5. - 31.5.	9 dní
	Dokončení stavebních prací EUROVIA CS, a.s.	10.9.2019	

Současně se stavbou rekonstrukce vozovky, tj. v době uzavírky komunikace, bude probíhat stavba „Chodník podél silnice III/28522(ul. Na Hradčanech)“, jejíž součástí je i objekt SO 451 – „Veřejné osvětlení a městský rozhlas“. Investorem rekonstrukce chodníku je město Nové Město nad Metují. Zhotovitel umožní realizaci této stavby v koordinaci se stavbou silnice.

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY
(EUROVIA)

Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY

Rozpočet: SO 003.1 DOČASNÉ PŘELOŽKY - PROVIZORNÍ LÁVKA

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 1 340 618,04 Kč

Cena celková: 1 340 618,04 Kč

DPH: 281 529,79 Kč

Cena s daní: 1 622 147,83 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 340 618,04 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY (EUROVIA)
Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY
Rozpočet: SO 003.1 DOČASNÉ PŘELOŽKY - PROVIZORNÍ LÁVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	027421		PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ	KPL	1,000		
			Zatímní (provizorní) provizorní lávky - montáž Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami. Celkem pouze montáž provizorní lávky dle návrhu v projektové dokumentaci DSP+PDPS. Lávka bude volné šířky pro chodce 2,0m a prostoru pro dočasné přeložky inženýrských sítí. Provizorní lávka včetně podpor, založení a úprav pro založení, napojení na stávající terén atp. Kompletní soubor objektů a částí provizorní lávky definované volné šířky a dané délky přemostění. Celkem soubor provizorní lávky pro pěší a převedení sítí dovoz s montáží - celkem dle DSP+PDPS - v případě užití jiného provizoria se bude jednat o maximální cenu kompletního objektu zřízení, montáž a dodání. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
2	027422		PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ	KPL	1,000		
			Zatímní (prvizorní) provizorní lávky- nájem Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami. Celkem pouze montáž provizorní lávky dle návrhu v projektové dokumentaci DSP+PDPS. Lávka bude volné šířky pro chodce 2,0m a prostoru pro dočasné přeložky inženýrských sítí. Provizorní lávka včetně podpor, založení a úprav pro založení, napojení na stávající terén atp. Kompletní soubor objektů a částí provizorní lávky definované volné šířky a dané délky přemostění. Celkem nájem za použité prvky dodavatelem stavby za konstrukci provizorní lávky komplet. Předpokládaná doba výstavby dle PD a SOD. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
3	027423		PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ	KPL	1,000		
			Zatímní (prvizorní) provizorní lávky - demontáž Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami. Celkem pouze montáž provizorní lávky dle návrhu v projektové dokumentaci DSP+PDPS. Lávka bude volné šířky pro chodce 2,0m a prostoru pro dočasné přeložky inženýrských sítí. Provizorní lávka včetně podpor, založení a úprav pro založení, napojení na stávající terén atp. Kompletní soubor objektů a částí provizorní lávky definované volné šířky a dané délky přemostění. Celkem soubor provizorní lávky pro pěší a převedení sítí dovoz s montáží - celkem dle DSP+PDPS - v případě užití jiného provizoria se bude jednat o maximální cenu kompletního objektu zřízení, montáž a dodání. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000		
			Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY (EUROVIA)
Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY
Rozpočet: SO 003.1 DOČASNÉ PŘELOŽKY - PROVIZORNÍ LÁVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD PEVNÁ CENA				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KPL	1,000		
			Ostatní požadavky - hlavní mostní prohlídka včetně pravidelných prohlídek dle požadavku dokumentace				
			Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.				
			Kompletní Hlavní mostní prohlídka před uvedením MP (provizorní lávky) do provozu dle PD DSP a RDS a dle ČSN 73 6220, 736221, 73 6222 a průběžné a mimořádné prohlídky dle daného TP a dokumentace DSP+PDPS a RDS.				
			Celkem 1.HMP a pravidelné prodhlídky v denním, týdenním a měsíčním sledu dle požadavku dokumentace - soubor celkem. Prohlídky prováděné oprávněnou osobou				
			Technická specifikace: položka zahrnuje :				
			- úkony dle ČSN 73 6221				
			- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou				
			- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu				
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 225 360,00

1			Zemní práce				
6	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	50,000		
			kompletní odstranění včetně odvodu a likvidace dřevní hmoty v režii dodavatele dle SOD				
			celkem odstranění křovin na předmostích 25+15+10=50,000 [A]				
			Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm				
			doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost				
			spálení na hromadách nebo štěpkování				
7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	2,000		
			zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu zpět ve stavbě				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY (EUROVIA)
Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY
Rozpočet: SO 003.1 DOČASNÉ PŘELOŽKY - PROVIZORNÍ LÁVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odstranění nezpevněné nástupní plochy na dočasnou lávku šterkodrt' délka šířka tloušťka (10*2)*0,1=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
1		Zemní práce					2 664,84
2		Základy					
15	R28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN POKLÁDKA A ODSTRANĚNÍ netkaná separační geotextilie 300 g/m2 pevnost v tahu 10 kN/m propustnost 10 NA - 4 m/s Pokládka geotextilie na nezpevněnou nástupní plochu na dočasnou lávku šterkodrt' délka šířka 10*2=20,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	20,000		
2		Základy					1 505,20

4 Vodorovné konstrukce



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY (EUROVIA)
Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY
Rozpočet: SO 003.1 DOČASNÉ PŘELOŽKY - PROVIZORNÍ LÁVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Zřízení nezpevněné nástupní plochy na dočasnou lávku šterkodrt' délka šířka tloušťka (10*2)*0,1=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	2,000		
4			Vodorovné konstrukce				2 014,00

9			Ostatní konstrukce a práce				
9	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 003 a to provizorní lávku pro pěší vč. sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) celkem dopravní značka zákaz vjezdu - B1 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	2,000		
10	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 003 a to provizorní lávku pro pěší vč. sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) celkem dopravní značka zákaz vjezdu - B1 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000		
11	914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY (EUROVIA)
Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY
Rozpočet: SO 003.1 DOČASNÉ PŘELOŽKY - PROVIZORNÍ LÁVKA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 003 a to provizorní lávku pro pěší vč. sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) celkem dopravní značka zákaz vjezdu - B1 celkem počet značek 2 ks po dobu realizace akce Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
12	9166C2		DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 1,0 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP. celkem 4+4=8,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	M	8,000		
13	9166C3		DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 1,0 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP. celkem 4+4=8,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	M	8,000		
14	9166C9a		DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 1,0 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP. celkem 4+4=8,0m po dobu realizace akce Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.	KPL	1,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						109 074,00

Celkem:

1 340 618,04

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY
(EUROVIA)

Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY

Rozpočet: SO 003.2.1 ELEKTROMONTÁŽE

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 129 482,18 Kč

Cena celková: 129 482,18 Kč

DPH: 27 191,26 Kč

Cena s daní: 156 673,44 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 129 482,18 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY (EUROVIA)
Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY
Rozpočet: SO 003.2.1 ELEKTROMONTÁŽE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
01		Demontáže					
1	003.2.1.1		Demontáž stávajících svítidel viz.přílohy C.2.4 Odstranění, včetně odvozu a skládkovného demontovaného materiálu. Parametry dle PD. 3=3,000 [A]	KS	3,000		
2	003.2.1.2		Demontáž stávajících stožárů viz.přílohy C.2.4 Odstranění, včetně odvozu a skládkovného demontovaného materiálu. Parametry dle PD. 1=1,000 [A]	KS	1,000		
3	003.2.1.3		Demontáž základů sloupů veřejného osvětlení viz.přílohy C.2.4 Odstranění, včetně odvozu a skládkovného demontovaného materiálu. Parametry dle PD. 1=1,000 [A]	KS	1,000		
4	003.2.1.4		Demontáž vrchního drátového vedení pro veřejné osvětlení a místní rozhlas viz.přílohy C.2.4 Odstranění, včetně odvozu a skládkovného demontovaného materiálu. Parametry dle PD. 95=95,000 [A]	M	95,000		
01		Demontáže					8 554,20

02 Trubky a krabice



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY (EUROVIA)
Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY
Rozpočet: SO 003.2.1 ELEKTROMONTÁŽE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	003.2.2.1		KF 09063 PRŮMĚR 63mm Materiál včetně montáže. viz.přílohy C.2.4 parametry dle PD. 160=160,000 [A]	M	160,000		
6	003.2.2.2		Elektroinstalační tuhá trubka s vysokou mech.odolnosti délka 2m Materiál včetně montáže. viz.přílohy C.2.4 parametry dle PD. 102=102,000 [A]	KS	102,000		
7	003.2.2.3		Elektroinstalační krabice IP 66 Materiál včetně montáže. viz.přílohy C.2.4 parametry dle PD. 10=10,000 [A]	KS	10,000		
02	Trubky a krabice						22 069,20
03	Kabely, ukončení kabelů						
8	003.2.3.1		CYKY-J 3x6mm ² , ukončení volně Materiál včetně montáže a uložení. Napojení kabelu na stávající rozvod VO a MR. Funkční zkoušky osvětlení a rozhlasu. viz.přílohy C.2.4 parametry dle PD. 217=217,000 [A]	M	217,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY (EUROVIA)
Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY
Rozpočet: SO 003.2.1 ELEKTROMONTÁŽE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	003.2.3.2		CYKY-Z-J 3x6mm ² , ukončení volně Materiál včetně montáže a uložení. Napojení kabelu na stávající rozvod VO a MR. Funkční zkoušky osvětlení a rozhlasu. viz.přílohy C.2.4 parametry dle PD. 30=30,000 [A]	M	30,000		
10	003.2.3.3		CYKY-J 3x1.5 , ukončení pevně Materiál včetně montáže a uložení. Napojení kabelu na stávající rozvod VO a MR. Funkční zkoušky osvětlení a rozhlasu. viz.přílohy C.2.4 parametry dle PD. 35=35,000 [A]	M	35,000		
11	003.2.3.4		CYKY-O 4x4mm ² ukončení volně Materiál včetně montáže a uložení. Napojení kabelu na stávající rozvod VO a MR. Funkční zkoušky osvětlení a rozhlasu. viz.přílohy C.2.4 parametry dle PD. 162=162,000 [A]	M	162,000		
12	003.2.3.5		Ukončení vodičů do 2,5 mm ² Materiál včetně montáže a uložení. viz.přílohy C.2.4 parametry dle PD. 42=42,000 [A]	KS	42,000		
13	003.2.3.6		Ukončení vodičů do 4x10mm ²	KS	11,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY (EUROVIA)
Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY
Rozpočet: SO 003.2.1 ELEKTROMONTÁŽE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Materiál včetně montáže a uložení. viz.přílohy C.2.4 parametry dle PD. 11=11,000 [A]				
03			Kabely, ukončení kabelů				34 590,98
04			Světelné body - svítidla				
14	003.2.4.1		Svítidlo mechanicky odolné se zdrojem světla do 2x kompaktní zářivka Krytí IP66 vč. zdroje. Materiál včetně montáže a funkčních zkoušek osvětlení a rozhlasu. viz.přílohy C.2.4 parametry dle PD. 7=7,000 [A]	KS	7,000		
04			Světelné body - svítidla				33 390,00
05			Uzemnění				
15	003.2.5.1		ZINKOVANÉ PROVEDENÍ - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ - Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně Materiál včetně montáže. viz.přílohy C.2.4 parametry dle PD. 20=20,000 [A]	M	20,000		
16	003.2.5.2		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - SP připojovací Materiál včetně montáže.	KS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34138	III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY (EUROVIA)
Objekt:	SO 003	DOČASNÉ PŘELOŽKY
Rozpočet:	SO 003.2.1	ELEKTROMONTÁŽE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz.přílohy C.2.4 parametry dle PD.				
			2=2,000 [A]				
05		Uzemnění					1 197,80
06		Ostatní					
17	003.2.6.1		Montáž kov. nosn. a doplň. kont. se zhotov. pro upevnění příst. - do 50 kg	KS	7,000		
			Montáž včetně revize. Provedení kotvení sloupů vč. materiálu.				
			viz.přílohy C.2.4 parametry dle PD.				
			7=7,000 [A]				
06		Ostatní					29 680,00
Celkem:							129 482,18

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY
(EUROVIA)

Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY

Rozpočet: SO 003.2.3 ZEMNÍ PRÁCE

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 60 770,26 Kč

Cena celková: 60 770,26 Kč

DPH: 12 761,75 Kč

Cena s daní: 73 532,01 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 60 770,26 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY (EUROVIA)
 Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY
 Rozpočet: SO 003.2.3 ZEMNÍ PRÁCE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	T	20,937		
			Zemina Počítaná hmotnost 1,8t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Hloubení rýh (132738) - Zásyp jam (17481.2): 35,00-14,063=20,937 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
00	Všeobecné konstrukce a práce						3 328,98
02	Zemní práce						
2	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	35,000		
			Rýha min.hloubky 0,8m, prům.šířky 0,35m. Parametry dle PD. viz.příloha C.2.4 Část materiálu bude využita na vrchní zásyp (14,063m3). Odvoz 20,937m3. Délka*šířka*výška 125*0,35*0,8=35,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY (EUROVIA)
 Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY
 Rozpočet: SO 003.2.3 ZEMNÍ PRÁCE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	17481	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Podsyp pod kabel, tl.100mm. Materiál dle PD. viz.příloha C.2.4 Délka*šířka*výška 125*0,35*0,10=4,375 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	4,375		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY (EUROVIA)
Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY
Rozpočet: SO 003.2.3 ZEMNÍ PRÁCE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	17481	2	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp vytěženou zeminou. Postupné hutnění. viz.příloha C.2.4 Délka*prům.šířka*výška 125*0,25*0,45=14,063 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	14,063		
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Materiál dle PD. Postupné hutnění. viz.příloha C.2.4 Délka*prům.šířka*výška 125*0,35*0,25=10,938 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností	M3	10,938		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY (EUROVIA)
 Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY
 Rozpočet: SO 003.2.3 ZEMNÍ PRÁCE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I viz.příloha C.2.4 Délka*šířka*výška 125*0,35=43,750 [A]	M2	43,750		
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
9	DIK0001		Výstražná fólie z PVC. Materiál včetně pokládky. viz.přílohy C.2.4 parametry dle PD. Délka: 135=135,000 [A]	M	135,000		
02			Zemní práce				41 879,74

60 770,26

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY
(EUROVIA)

Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY

Rozpočet: SO 003.3 DOČASNÉ PŘELOŽKY - SDĚLOVACÍ VEDENÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 68 602,05 Kč

DPH: 14 406,43 Kč

Cena s daní: 83 008,48 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 68 602,05 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34138	III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY (EUROVIA)
Objekt:	SO 003	DOČASNÉ PŘELOŽKY
Rozpočet:	SO 003.3	DOČASNÉ PŘELOŽKY - SDĚLOVACÍ VEDENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
00	Všeobecné konstrukce a práce						
1	R03730		DOČASNÁ PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ	KPL	1,000		
PEVNÁ CENA. TATO PŘELOŽKA BUDE OCENĚNA NA ZÁKLADĚ SAMOSTATNÉ OBJEDNÁVKY MEZI KHK A CETIN a.s. Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele							
1	R03730.		DOČASNÁ PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ	KPL	0,000		
ZBV:							
	3.		Vícepráce		1,000		
					aktuální množství	1,000	
00	Všeobecné konstrukce a práce						68 602,05
Celkem:							68 602,05

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY
(EUROVIA)

Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY

Rozpočet: SO 003.4 DOČASNÉ PŘELOŽKY - SILOVÉ VEDENÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34138	III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY (EUROVIA)
Objekt:	SO 003	DOČASNÉ PŘELOŽKY
Rozpočet:	SO 003.4	DOČASNÉ PŘELOŽKY - SILOVÉ VEDENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	R013001		DOČASNÁ PŘELOŽKA SILOVÝCH KABELŮ NN	KPL	1,000		
TENTO ROZPOČET BUDE ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU OD PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY NA ZÁKLADĚ VYJÁDRĚNÍ A SMLOUVY Č. 8120052598							
PEVNÁ CENA							
Technická specifikace: zahrnuje poplatky související s využitím postupů a produktů, které jsou chráněny patenty a licencemi							
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY
(EUROVIA)

Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY

Rozpočet: SO 003.5 DOČASNÉ PŘELOŽKY - VODOVOD

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 204 912,84 Kč

Cena celková: 204 912,84 Kč

DPH: 43 031,70 Kč

Cena s daní: 247 944,54 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 204 912,84 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	34138	III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY (EUROVIA)
Objekt:	SO 003	DOČASNÉ PŘELOŽKY
Rozpočet:	SO 003.5	DOČASNÉ PŘELOŽKY - VODOVOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA Zemina Počítaná hmotnost 1,8t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny Výkopy 23,2*1,8=41,760 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	41,760		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 4*0,8*1=3,200 [A] 5*0,8*1=4,000 [B] 20*0,8*1=16,000 [C] Celkem: A+B+C=23,200 [D] viz. příloha: Situace dočasných přeložek, Technická zpráva, Kladečské schéma přeložky vodovodu Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody	M3	23,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY (EUROVIA)
Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY
Rozpočet: SO 003.5 DOČASNÉ PŘELOŽKY - VODOVOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
1		Zemní práce					15 370,00

8

Potrubí

3 87133

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM

M

74,000

dočasná vodovodní přeložka včetně všech armatur

74=74,000 [A]

potrubí PE DN110 72m

koleno 90 2ks

koleno 45 2ks

oblouk 30 1ks

oblouk 22 2ks

Technická specifikace:

viz. příloha: Situace dočasných přeložek, Technická zpráva, Kladečské schéma přeložky vodovodu

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY (EUROVIA)
Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY
Rozpočet: SO 003.5 DOČASNÉ PŘELOŽKY - VODOVOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
4	891133		ŠOUPÁTKA DN DO 150MM 4=4,000 [A]	KUS	4,000		
			viz. příloha: Situace dočasných přeložek, Technická zpráva, Kladečské schéma přeložky vodovodu Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
8		Potrubí					87 662,00

9 Ostatní konstrukce a práce

5	936312		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C12/15 (B15) podpěry 5*1*1*0,3=1,500 [A]	M3	1,500		
			viz. příloha: Situace dočasných přeložek, Technická zpráva, Kladečské schéma přeložky vodovodu Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34138 III/28522 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MOST A REKONSTRUKCE VOZOVKY (EUROVIA)
Objekt: SO 003 DOČASNÉ PŘELOŽKY
Rozpočet: SO 003.5 DOČASNÉ PŘELOŽKY - VODOVOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
6	969134		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH Včetně naložení, odvozu na skládku určenou zhotovitelem a poplatku za skládku. 68=68,000 [A]	M	68,000		
		Technická specifikace:	viz. příloha: Situace dočasných přeložek, Technická zpráva, Kladečské schéma přeložky vodovodu - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9			Ostatní konstrukce a práce				95 241,00

Celkem:

204 912,84

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	25 444 394,43 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	0 Kč ≤ 149 224 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 15 \%$	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	25 444 394,43 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	25 444 394,43 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 841 905,39 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 136 374,95 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 68 602,05 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 910 507,44 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 136 374,95 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 046 882,39 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	4,11 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	25 444 394,43 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 910 507,44 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 136 374,95 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		774 132,49 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	3,04 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 68 602,05 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	68 602,05 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	25 444 394,43 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	25 444 394,43 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	26 149 924,87 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	26 218 526,92 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	26 218 526,92 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

