

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 2. 2013

### Smluvní strany

#### Objednatel:

**Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, PSČ 500 03

IČ: 70889546, DIČ: CZ70889546.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-2031100257/0100

Zastoupený: Bc. Lubomír Franc, hejtman kraje

Osoby oprávněné k jednání: PhDr. Pavel Mertlík, ve věcech organizačních  
Marie Trutnovská, ve věcech technických  
Mgr. Karel Zubatý, ve věcech technických

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

#### Zhotovitel:

**FATO a.s., člen holdingu FATO**

se sídlem Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové

IČ: 27473295, DIČ: CZ27473295

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2423

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 557000227/0100

Jednající/zastoupená: Ing. Josef Buchta, předseda představenstva

Ing. Jindřich Smejkal, místopředseda představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 2. 2013 (dále jen „**Smlouva**“) ve znění dodatku č.1 ze dne 16.9.2013 a dodatku č. 2 ze dne 24.3.2014 v souladu s článkem II odst. 4 Smlouvy o dílo, kterou shora uvedené strany mezi sebou uzavřely, a jejímž předmětem je realizace stavebních prací v rámci projektu „**Digitální planetárium v Hradci Králové**“. Tímto Dodatkem se Smlouva upravuje následovně:

1. V článku II Smlouvy, se doplňuje odstavec 17 s následujícím textem:

Dílo bude zhotovitelem provedeno také v souladu se změnami uvedenými v dále uvedených změnových listech, a s nimi souvisejícími rozpočty změnových listů, které tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 3 ke Smlouvě, čímž se stávají nedílnou součástí smluvního ujednání mezi smluvními stranami:

1. Technický list změny (TLZ) č. 9 ze dne 24. 4. 2014
2. Technický list změny (TLZ) č. 10 ze dne 30. 4. 2014

2. Uzavřením tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 02. 2013, ve znění dodatku č.1 ze dne 16.9.2013 a dodatku č. 2 ze dne 24.3.2014 se cena díla uvedená v článku III odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 3 navyšuje o 534.338,98 Kč bez DPH na celkovou částku Kč 38.211.812,62 Kč bez DPH.

3. V článku V Smlouvy, se mění termín plnění v odst. 1 takto:

Lhůta pro dokončení stavebních prací: nejpozději **do 31. 7. 2014**  
Lhůta pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 31. 7. 2014**

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

5. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují níže své podpisy.

6. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.

7. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje dne 5. 5. 2014.

Příloha:

1. Technický list změny (TLZ) č. 9 ze dne 24. 4. 2014
2. Technický list změny (TLZ) č. 10 ze dne 30. 4. 2014

V Hradci Králové dne 15. V. 2014

V Hradci Králové dne 15. V. 2014

Za objednatele:

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

Královéhradecký kraj  
Bo. Lubomír Franc  
hejtman

Za zhotovitele:

FATO a.s., člen holdingu FATO  
Ing. Josef Buchta  
předseda představenstva

FATO a.s., člen holdingu FATO  
Ing. Jindřich Smejkal  
místopředseda představenstva

-10-



FATO a.s., člen holdingu FATO  
Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 274 73 295, DIČ: CZ27473295

# Technický list změny (TLZ) č.:

9

## Datum předložení TLZ:

SoD č.: 421/2013

Ze dne: 20.2.2014

Projekt registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/09.0182

Stavba: Digitální planetárium v Hradci Králové

Objekt: SO 01 - Objekt Digitálního planetária

Název změny: Změna tloušťky podlahové krytiny

## Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Na základě podnětu viz. zápis ve stavebním deníku 22.1.2014 a následném jednání 23.1.2014 investor posoudil návrh na zvýšení tloušťky podlahy. V projektové zadávací dokumentaci je navržena v 1.NP a na ochozu 2.NP bezespará stěrková podlaha na bázi fixotropních epoxidových pryskyřic v tl. 4 mm. Na těchto podlahách bude při provozu probíhat soustředěný pohyb osob většinou v koridorech ve venkovní obuvi přímo z venkovního prostředí. Tím dojde v horizontu několika let k mechanickému jemnému poškrábání povrchu podlahoviny a k neodstranitelnému znečištění esteticky exponovaného prostředí.

## Popis změny:

Z důvodu zvýšení životnosti a možnosti případného i opakovaného obnovení povrchu podlahy jeho přebroušením a přešetřením požaduje uživatel zvýšení tloušťky podlahové vrstvy na 8 mm. Toto umožní několikanásobné přebroušení podlahy a tím zachování její provozní a estetické hodnoty po mnoho let.

## Vyjádření projektanta předchozí projektové části ke změně :

Souhlasím s navrženým řešením. Zvýšení tl. podlahové stěrky zvýší její životnost.

**Změna má vliv do následujících profesí:**

Dodávka a montáž povrchové úpravy na bázi epoxidových pryskyřic.

**Přílohy:**







Vyjádření dodavatele podlah.krytiny - zápis SD ze dne 22.1.2014, zápis z jednání s uživatelem ze dne 23.1.2014, technický list, položkový rozpočet

**Časový dopad oproti původnímu řešení:**

bez dopadu

<b>Orientační cenový dopad:</b>	<b>Odpočet:</b>	- Kč	0,00
	<b>Přípočet:</b>	- Kč	391 739,64 bez DPH
	<b>Celkem:</b>	- Kč	<b>391 739,64</b>

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Jan Zachoval	24.4.2014		
	Marie Trutnovská	24.4.2014		
Za TDI	Ing. Petr Bajtalon	24.4.2014		
Za projektanta:	Ing. Martin Dohnal	24.4.2014		
Za zhotovitele:	Ing. Jan Řezníček	24.4.2014		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Digitální planetárium - vícepráce	JKSO	
Název objektu	Změna lité podlahy	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		19.03.2014	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	23 %	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	21 %	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	21 %	0,00	
4		Montáž	391 739,64	11		0,00	16	Provozní vlivy	23 %	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	21 %	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		391 739,64	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	391 739,64
<b>Objednatel</b>		24	15 %	0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	391 739,64 DPH
<b>Zhotovitel</b>		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	
Datum a podpis	Razítko			<b>474 005,04</b>
		<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

# ROZPOČET

**Stavba:** Digitální planetárium - vícepráce  
**Objekt:** Změna lité podlahy

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 19.3.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>D2</b>	<b>PSV</b>				<b>1 423 789,14</b>	<b>0,000</b>
	<b>777</b>	<b>Podlahy lité</b>				<b>1 423 789,14</b>	<b>0,000</b>
1	777552250	bezespará stěrková podlaha na bázi fixotropních epoxidových pryskyřic. Nášlap= potištěné plátno zalaminované v čirém PU laku (např. fotofloor),navýšení tl. o 4mm	m2	439,170	892,00	391 739,64	0,000
2	777552250	bezespará stěrková podlaha na bázi fixotropních epoxidových pryskyřic. Nášlap= potištěné plátno zalaminované v čirém PU laku (např. fotofloor),	m2	439,170	2 350,00	1 032 049,50	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>1 423 789,14</b>	<b>0,000</b>

## Příloha ke změnovému listu č. 9

### Původní položky

Č.ř.	Kód položky	Popis	Mj.	Množství	Jedn.cena	Celková cena
11	777552250	bezepará stěrková podlaha na bázi fixotropních epoxidových pryskyřic. Nášlap= potíštěné plátno zalaminované v čířém PU laku (např. fotofloor)	m2	439,17	2 350,00 Kč	1 032 049,50 Kč
12						0,00 Kč
						<b>1 032 049,50 Kč</b>

### Nové položky

Č.ř.	Kód Položky	Popis	Mj.	Množství	Jedn.cena	Celková cena
1	777552250	bezepará stěrková podlaha na bázi fixotropních epoxidových pryskyřic. Nášlap= potíštěné plátno zalaminované v čířém PU laku (např. fotofloor) - navýšení tl. o 4mm	m2	439,17	892,00 Kč	391 739,64 Kč
2						0,00 Kč
						<b>391 739,64 Kč</b>

**Celkový rozdíl (navýšení, úspora) v Kč bez DPH**

**391 739,64 Kč**





EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



**Zadavatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

**Název projektu:** Digitální planetárium v Hradci Králové

**Reg. číslo projektu:** CZ.1.05/3.2.00/09.0182

**Typ VŘ:** jednací řízení bez uveřejnění s názvem „Změnový list č. 9 Změna tloušťky podlahové krytiny“

**Předpokládaná hodnota víceprací:** 391 740 Kč bez DPH

Na základě kontroly ex-ante spisové dokumentace k výše uvedené VZ má Řídicí orgán následující připomínky:

1. Žádáme, aby zadavatel zaslal ŘO detailnější odůvodnění víceprací o celkové hodnotě 391 740 Kč bez DPH, která je obsažena v rozpočtu ke ZL č. 9 (Změna tloušťky podlahové krytiny). Z písemného odůvodnění dle ŘO neplyne skutečnost, že tyto dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Stávající zdůvodnění zadavatele (zvýšení estetičnosti podlahy, zvýšení životnosti podlahy) nepovažujeme za skutečnost, která by odůvodňovala využití v této části JŘBU. Proto vyzýváme zadavatele k otázce objasnění využití JŘBU dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Datum kontroly: 14. 4. 2014

Datum	Denní záznamy stavby
22. 1. 1962	Branč: t <sub>0</sub> = -9°C. t <sub>1</sub> = PC
	Pracovní doba: 7 <sup>h</sup> 15 <sup>m</sup>
	Práce na: STANOV, HODNĚNÍ, PŘECHY.
	Práce na: - KOST SKL
	- VYKONÁNÍ A SČÍTÁNÍ ČITNOSTI.
	- PŘECHY ZOBRAZE VĚT TĚŽKOSTI.
	ZÁPIS Z PRÁCE
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI
	VYKONÁNÍ PRÁCE V TĚŽKOSTI V PRÁCI

## Zápis

Z jednání konaného dne 23.1.2014 ve věci podlahové krytiny na akci : „ Digitální planetárium v Hradci Králové „

Přítomni : Fato a.s.

Ing.Řezníček, p. Vinopal

GP

Ing.arch M. Dohnal

Hvězdárna HK

Ing.Hovorka, ředitel

TDI

Ing.Bajtalon

Předmětem jednání byl zápis ze stavebního deníku ze dne 22.1.2014 ve věci upozornění dodavatele bezesparé stěrkové podlahové krytiny na bázi fixotropních epoxidových pryskyřic na její nevhodnost zejména z titulu budoucího provozu a údržby.

Účastníci jednání zejména s ohledem na budoucí provoz, dlouhodobému zachování kvality povrchu ale i jeho estetičnosti se shodují na stanovisku, které podporuje zvýšení tloušťky nášlapné plochy o cca 8-10 mm.

Ve výsledném efektu dojde k výraznému prodloužení životnosti podlahové krytiny a v budoucnu bude možné jejím přebroušením zachovat i nadále provozní a estetické vlastnosti.

V Hradci Králové dne 23.1.2014



Podpisy účastníků :



GP: 

FATO a.s.:

HPHK



Roztoky, 28-03-2014

**Techfloor, s. r. o.**  
17. listopadu 17  
252 63 Roztoky

Pro:

**FATO a.s.**  
Dřevařská 904  
500 03 Hradec Králové-  
Slezské Předměstí

**Věc: Komentář k alternativnímu řešení povrchové finální úpravy podlahy – projekt „Digitální planetárium Hradec Králové“**

Na základě požadavku Vám zasíláme zdůvodnění alternativního řešení původně navržené stěrky, která řeší finální úpravu podlahy.

*S ohledem na typ zatížení podlahy jsme původně navrženou epoxy stěrku v tl. 6 mm doporučili rozšířit, navýšit o vícevrstvý systém, tzn. stěrku v tl. 8-10 mm, která z dlouhodobého hlediska lépe zvládne zátěž provozem. Jedná se nejen o vyšší odolnost k abrazi (obrus vlivem prachu a kamínků na botách, pád těžších předmětů, poškrábání pohybem břemen po podlaze), ale zároveň je i lépe čistitelná běžnými čistícími prostředky a stroji a vyznačuje se vyšší odolností k namáhání chemikáliemi.*

S pozdravem

.....  
Ing. Martina Vaníčková  
Za spol. Techfloor, s.r.o.

# Technický list změny (TLZ) č.:

# 10

## Datum předložení TLZ:

SoD č.: 421/2013  
Ze dne: 20.2.2014

**Projekt registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/09.0182**

**Stavba: Digitální planetárium v Hradci Králové**  
**Objekt: SO 01 - Objekt Digitálního planetária**

**Název změny: Prodloužení realizace díla o 2 měsíce - vyčíslení režijních nákladů**

## Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Vzhledem k tomu, že došlo k posunu VZ č. 5 na dodavatele specializovaného vybavení, vyvstala nutnost prodloužení realizace stavebních prací. Dle SoD se společností FATO, a.s., mají být práce dokončeny do 31.5.2014. VZ na vybavení mělo dopad na prodloužení stavebních prací o další 2 měsíce. S tím má však stavební firma spojené vícepráce týkající se režijních výdajů (náklady na umístění stavby, pojištění stavby, bankovní poplatky za prodloužení bankovní záruky a dopad do subdodavatelských smluv (prodloužení záruk) apod.). Dle příjemce dotace se jedná o objektivně nepředvídatelnou skutečnost – zadavatel nemůže předjímat, kdy bude výběrové řízení ukončeno, zda-li vůbec bude někdo vybrán, případně konkrétně kdo bude projekci dodávat a s jakým termínem (jedná se o zakázkovou výrobu). Teprve jakmile bude znám dodavatel projekčního systému v rámci VZ č. 5 je možné provádět navazující stavební práce, např. instalaci sférické projekční plochy, kompletní dokončení zvukové izolace, montáž podlahových krytin, kompletace rozvodů elektro a ZTI, montáž sedaček, instalace výplní, malby, zprovoznění technických zařízení (VZD, MaR, zabezpečení apod.).

## Popis změny:

Změna Smlouvy o dílo, článku V. Termíny plnění, kde dochází k posunu lhůty pro dokončení stavebních prací a lhůty pro předání a převzetí díla, a to z 31.5.2014 do 31.7.2014, tzn. o 2 měsíce. Toto prodloužení nemá vliv na Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Bližší zdůvodnění je uvedeno v příloze č. 5.

## Vyjádření projektanta předchozí projektové části ke změně :

Bez připomínek.

**Změna má vliv do následujících profesí:**

Prodloužení realizace díla o 2 měsíce.

**Přílohy:**







1) KB - Dodatek k rámcové smlouvě 36.666 Kč bez DPH 2) Allianz - Nabídka 32.200 Kč bez DPH 3) Dodatky subdodavatelských smluv 4x ve výši 64.400 Kč bez DPH 4) Poměrná část nákladů na umístění stavby (NUS (ř. 13-18) z nabídky), tzn. 70.000,- Kč bez DPH / 15 měsíců doba realizace \* 2 měsíce = 9.333,34 Kč bez DPH 5) Zdůvodnění termínu vyhlášení VZ 6) Rekapitulace režijních nákladů

**Časový dopad oproti původnímu řešení:**

bez dopadu

<b>Orientační cenový dopad:</b>	<b>Odpočet:</b>	- Kč	0,00
	<b>Přípočet:</b>	- Kč	142 599,34 bez DPH
	<b>Celkem:</b>	- Kč	142 599,34

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Jan Zchoval	30.4.2014		
	Marie Trutnovská	30.4.2014		
Za TDI	Ing. Petr Bajtalon	30.4.2014		
Za projektanta:	Ing. Martin Dohnal	30.4.2014		
Za zhotovitele:	Ing. Jan Řezníček	30.4.2014		

# KRYCI LIST VYKAZU VYMER

<b>Název stavby</b>	Digitální planetárium p.p.č. 2807 Kluky Hradec Králové	<b>JKSO</b>		
<b>Název objektu</b>		<b>EČO</b>		
<b>Úroveň zakázky</b>		<b>Místo</b>		
<b>Objednatel</b>	Královéhradecký kraj	<b>IČ</b>	<b>DIČ</b>	
<b>Projektant</b>	ArchaPlan s.r.o.			
<b>Zhotovitel</b>	FATO a.s., člen holdingu FATO Hradec Králové		27373295	CZ27473295
	<b>Rozpočet číslo</b>	<b>Zpracoval</b>	<b>Dne</b>	
			17.1.2013	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v SKK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště 0,00% 70 000
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní víty 0,00%
4	Montáž	11		16	Provozní víty 0,00%
5	"M" Dodávky			17	Ostatní 0,00%
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 37 268 234	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 70 000
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<b>Projektant</b> Datum a podpis		<b>Razítko</b>		<b>D Celkové náklady 37 338 234,34</b>	
				23	Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b> Datum a podpis		<b>Razítko</b>		24	DPH 0,00 % z 0,00
				25	DPH 21,00 % z 0,00 7 841 029,21
<b>Zhotovitel</b> Datum a podpis		<b>Razítko</b>		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25) 45 179 263,55</b>
				<b>E Přípochty a odpočty</b>	
				27	Dodávky objednatele
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -

pozn. Cena celková, tj. vč. ocenění povinné publicity a archeologického průzkumu - viz Příloha č.4 - Doložení nabídkové ceny

**Příloha ke změnóvémú listu č. 10**

**Nové položky**

Č.ř.	Kód Položky	Popis	Mj.	Množství	Jedn.cena	Celková cena
1	K 01.2.04	Pojištění stavby	kpl	2,00	16 100,00	32 200,00
2	K 01.2.05	Bankovní poplatky za prodloužení bankovní záruky	kpl	2,00	18 333,00	36 666,00
3	K 01.2.06	Dopad do subdodavatelských smluv (prodloužení záruk)	kpl	2,00	32 200,00	64 400,00
4	K 01.2.07	Náklady na umístění stavby NUS (ř. 13-18)	kpl	2,00	4 666,67	9 333,34
						<b>142 599,34 Kč</b>

**Celkový rozdíl (navýšení, úspora) v Kč bez DPH**

**142 599,34 Kč**



**Zdůvodnění termínu vyhlášení VZ na specializovaného dodavatele vybavení  
v souvislosti s posunem termínu fyzické realizace díla o 2 měsíce**

---

**Vyhotovení ZD vč. příloh č. I (Dílčí část A a B)**

- Dne 24.5.2013 byla na MŠMT zaslána ke kontrole ex-ante ZD vč. příloh k VZ na specializovaného dodavatele vybavení (otevřené řízení nadlimitní).
- Dle závěrů z jednání na MŠMT, 7.6.2013, (přítomni za MŠMT Ing. Valdman, Ing. Vrbická a paní právnička OP VaVpl. Za KHK paní Mgr. Bučková, za Hvězdárnu Ing. Hovorka, za Centrum EP Ing. Dostálová) výše uvedená ZD nebyla ze strany MŠMT akceptována, a následně byly připraveny nové VZ dle provedení průzkumu trhu.

**Analýza/průzkum trhu**

- Následovaly další konzultace, příprava dopisů potenciálním dodavatelům, překlady do anglického jazyka.
- HaP oslovila 6 potenciálních dodavatelů s dotazy, zda-li jsou schopni dodat požadovaný projekční systém s deklarovanými parametry. Odpovědi měly sloužit jako podklad pro způsob vyhlášení veřejné zakázky (Projekční systém – JŘBU nebo Otevřené řízení nadlimitní).
- Dopisy byly HaP odeslány 23.7.2013, lhůta pro odpovědi byla stanovena na 30 dní.
- Zasláno do 2x do USA, dále do Velké Británie, Francie, Německa a Švédska.
- HaP obdržela 3 oficiální dopisy (Švédsko, USA, Německo) + 2 e-maily (Francie, USA)

**Dopis za účelem získání znaleckého posudku**

- HaP připravila dopis prezidentovi International Planetarium Society, Inc. (Hamburk) za účelem získání nezávislého znaleckého posudku. Na základě i tohoto posudku mělo být rozhodnuto o způsobu vyhlášení této veřejné zakázky.
- Dopis byl KHK odeslán dne 17.7.2013, lhůta pro odpověď byla stanovena na 30 dní.
- V dopise byly uvedeny 3 otázky, a to: Schválení specifikace předmětu plnění, zda-li je tento projekční systém schopný dodat pouze 1 uchazeč a dotaz na odhad ceny.
- Odpověď KHK obdržel po stanovené lhůtě, když už byl nerelevantní a dne 10.9.2013 bylo rozhodnuto Realizačním týmem o způsobu vyhlášení VZ – Otevřené řízení nadlimitní.

**Vyhotovení ZD vč. příloh č. II (Dílčí část A a B)**

- Dne 13.9.2013 byla na MŠMT zaslána upravená ZD vč. příloh.
- Dle vyjádření MŠMT (emailová komunikace ze dne 11.10. a 16.10.2013) byla tato VZ zadavatelem KHK rozdělena dle požadavků na 5 dílčích částí, tzn. byla vyhotovena zcela nová veřejná zakázka.

**Vyhotovení ZD vč. příloh č. II (Dílčí část A - E)**

- ZD na 5 dílčích částí byla odeslána ŘO OP VaVpl ke kontrole ex-ante dne 25.10.2013, MŠMT odsouhlaseno.

**Vyhlášení VZ a následné zrušení všech Dílčích částí A – E (vyhlášení č. I)**

**Dílčí část A – Projekční systém a trojrozměrné interaktivní exponáty**

Předpokládaná cena: 33.014.579,00 Kč bez DPH

Zadavatel obdržel 4 nabídky uchazečů, žádná nabídka nevyhověla požadavkům zadavatele:

- |                     |               |                              |
|---------------------|---------------|------------------------------|
| 1) Nowatron,        | IČO 45270007, | nabídková cena 32 890 540,-- |
| 2) AV Media,        | IČO 48108375, | nabídková cena 32.983.200,-- |
| 3) Project Soft HK, | IČO 25286668, | nabídková cena 32.995.100,-- |
| 4) Carl Zeiss,      | IČO 49356691, | nabídková cena 33.000.000,-- |

Dne 10.2.2014 Rada KHK zrušila VZ na Dílčí část A a schválila vyhlášení JŘBU. Použití JŘBU bylo dle podmínek ZVZ č. 137/2006 Sb. předběžně odsouhlaseno MŠMT. Vyhlášeno bylo po uplynutí 15denní lhůty pro podání námitek.

Dílčí část B – Plošné panely s monitory, výpočetní technika

Předpokládaná cena 1.143.010,00 Kč bez DPH

Dílčí část C – Nábytek a doplňky interiéru

Předpokládaná cena 284.550,00 Kč bez DPH

Dílčí část D – Prodejní automaty

Předpokládaná cena 210.000,00 Kč bez DPH

Dílčí část E – Čistící mycí stroj

Předpokládaná cena 89.000,00 Kč bez DPH

U všech 4 dílčích částí B – E výše uvedených zadavatel neobdržel žádnou nabídku.

Dne 10.2.2014 Rada KHK zrušila VZ na Dílčí části B-E a schválila vyhlášení samostatných JŘBU. Použití JŘBU bylo dle podmínek ZVZ č. 137/2006 Sb. předběžně odsouhlaseno MŠMT. Vyhlášeno bylo neprodleně po zrušení VZ.

**Opětovné vyhlášení VZ na Dílčí části A – E č. II**

V současné době probíhá pět dílčích JŘBU na Dílčí části A – E, a to dle ZVZ č. 137/2006 Sb., v platném znění, smlouvy s vítěznými uchazeči zatím nebyly podepsány.

Rada KHK dne 7.4.2014 schválila výsledky VZ:

Dílčí část A – Projekční systém a trojrozměrné interaktivní exponáty

Předpokládaná cena: 33.014.579,00 Kč bez DPH

1) AV Media, nabídková cena 32.985.000 Kč (vítězný uchazeč)

2) Carl Zeiss, nabídková cena 33.000.000 Kč

Dílčí část B – Plošné panely s monitory, výpočetní technika

Předpokládaná cena: 1.143.010,00 Kč bez DPH

1) FATO, nabídková cena 1.122.525 Kč (vítězný uchazeč)

Další v pořadí spol. STAVREKO a ELEKTROMOSEV

Dílčí část C – Nábytek a doplňky interiéru

Předpokládaná cena: 284.550,00 Kč bez DPH

1) FATO, nabídková cena 272.000 Kč (vítězný uchazeč)

Další v pořadí Truhlářství URBAN a spol. STAVREKO

Dílčí část D – Prodejní automaty

Předpokládaná cena: 210.000,00 Kč bez DPH

1) FATO, nabídková cena 204.800 Kč (vítězný uchazeč)

Další v pořadí spol. STAVREKO a ELEKTROMOSEV

Dílčí část E – Čistící mycí stroj

Předpokládaná cena: 89.000,00 Kč bez DPH

1) FATO, nabídková cena 79.900 Kč (vítězný uchazeč)

Další v pořadí spol. STAVREKO, spol. ELEKTROMOSEV byla z VZ vyloučena

Z uvedeného vyplývá, že díky výše uvedeným objektivně nepředvídatelným skutečnostem zatím nebylo specializované vybavení digitálního planetária vysoutěženo, což má přímý dopad na součinnost stavebních prací, která tímto musí být posunuta v čase.

## Dodatek č.4

ke smlouvě o dílo č. 890/11

mezi

objednatelům:

**FATO a.s., člen holdingu FATO**  
Děvevařská 904, 500 01 Hradec Králové  
IČ: 274 732 95

a

zhotovitelům:

**PARIO s.r.o.**  
Denišova náměstí 791 500 01 Hradec Králové 4  
IČ: 252 88 555

Předmět smlouvy:

**kompletní dodávku a montáž klempířských a pokrývačských prvků**  
Dig táhni pancetón.Lm, Hradec Králové

Výše uvedená smlouva se doplňuje tímto:

- 1) Článek IV. Cena za dílo se doplňuje novým hodnot 4 faktor:

**„4. Cena za předmět díla stanovený v odst.II.1. se navyšuje o Kč 20.000,00 (bez DPH) za prodloužení záruky na dodávku klempířských prací vč. dodávky materiálu. Záruční doba se tímto prodlužuje o dva měsíce.“**

Částeční ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti

V Hradci Králové, dne 28. 2. 2014


Za objednatele:

.....  
Ing. Josef Buchta  
předseda představenstva

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Miroslav Vítek  
jednatel

.....  
Ing. Jiří Šimejka  
místopředseda představenstva



# Dodatek č.1

## ke smlouvě o dílo č. 890/07

mezi  
objednatelům: **FATO a.s., člen holdingu FATO**  
Dřevařská 904, 502 03 Hradec Králové  
IČ: 274 732 95

z  
zhotovitelem: **Petr Hlaváček – provádění staveb**  
Na Lukách 159, 503 51 Chlumec nad Císlou  
IČ: 670 10 399

Předmět smlouvy: **kompletní dodávku a montáž dřevěné konstrukce**  
Digitální panelárnám, Hradec Králové

Vše uvedena smlouva se doplňuje takto:


**1) V oddíle IV. Cena za dílo se doplňuje nový bod 2.4 takto:**

**2.4 Cena za předmět díla stanovený v odst. II.1. se navyšuje o Kč 4.400,-- (bez DPH) za prodloužení záruky o 2 měsíce na kompletní dodávku a montáž dřevěné konstrukce."**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

v Hradci Králové, dne 26. 2. 2014

Za objednatele:




.....  
Ing. Josef Buchta  
*předseda představenstva*

.....  
Ing. Jindřich Šrncjkal  
*ústav představenstva předseda výboru*

**FATO a.s.**  
Dřevařská 904  
502 03 Hradec Králové  
IČ: 274 732 95  
TEL: 777 155 288

Za zhotovitele:



.....  
P. Hlaváček  
*majitel*

**Petr Hlaváček** PRÁVNĚ ZÁK. OSOBA  
Na Lukách 159, 503 51 Chlumec n. C.  
IČ: 670 10 399, DIČ: CZ67010399  
TEL: 777 155 288

# Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 890/06

mezi  
objednatelům:

**FATO a.s., člen holdingu FATO**  
Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 274 732 85

a  
zhotovitelem:

**CLIM - Tech, s.r.o.**  
Opatná Ves 116, Rýchnov nad Kněžnou 516 01  
IČ: 259 44 614

Předmět smlouvy: **kompletní dodávka a montáž vzduchotechnických zařízení včetně tepelného čerpadla**  
Díky 72, planetár um. Hradec Králové

Výše uvedená smlouva se doplňuje takto:

## 1) V oddíl IV. Cena za dílo se doplňuje nový bod č.4 takto:

4. Cena za přetřetí díla stanovena v oddíl III. se navýší o Kč 15.000,- (patnáct tisíc) za každý měsíc prodávání záruky na kompletní dodávku a montáž vzduchotechnických zařízení včetně tepelného čerpadla. Hlavní dílka záruky bude uzavřena v průběhu u předání a převzetí díla.

Číselní ustanovení smlouvy se nemění a přetávají v platnost.


8 Hradec Králové, dne 6. 12. 2014


Za objednatele:

  
.....  
Ing. Jiří Buchtla  
předseda představenstva

Za zhotovitele:

  
.....  
pan. Martin Pápěček  
ředitel

  
.....  
Ing. Jiří Šmukval  
místopředseda představenstva

  
CLIM - Tech, s.r.o.  
Opatná Ves 116, Rýchnov nad Kněžnou 516 01  
IČ: 259 44 614

# Dodatek č.3

## ke smlouvě o dílo č. 890/03

mezi  
objednatelům:

**FATO a.s., člen holdingu FATO**  
Dělnářská 904, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 274 532 95

š  
zhotovitelem:

**TAURA-Ing. Miloš Reček a spol.**  
Na Brázře 225, 500 03 Hradec Králové 4  
IČ: 620 27 069

Předmět smlouvy: **Kompletní dodávku a montáž ZTI a ÚT**  
Dig táhla p anetán Lm, Hradec Králové

Výše uvedená smlouva se doplňuje takto:

1) V článku IV. Cena za dílo se doplňuje novy pod č. 4 takto:

„4. Cena za předmět díla stanovený v odst. II. 1. se navyšuje o Kč 10.000,-- (bez DPH) za  
prodloužení záruky na kompletní dodávku a montáž ZTI a ÚT. Záruka se tímto prodlužuje o  
dva měsíce.“

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Hradci Králové, dne 13.7.2014

Za objednatele:

.....  
Ing. Josef Bachtla  
předseda představenstva

.....  
Ing. Imrich Štrougal  
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Miloš Reček  
jednatel

**Obsahové shrnutí**

Provozují, že:

- mé potřeby a požadavky, které se vztahují k pojištění a které jsem sdělil pojistiteli, jsou řádně a úplně zaznamenány.
- nabídku pečlivě zvažím, zejména pak to, zda odpovídá mému skutečnému záměru ryknoutmu se pojištění, v případě akceptace nabídky vyjadřuji souhlas s parametry nabízeného pojištění a prohlašuji, že odpovídá mým potřebám a požadavkům. Zároveň přitím o sepsání pojistní smlouvy.
- mi pojišťovatel zprostředkovatel vysvětlil obsah nabídky a srozumitelně mi odpověděl na všechny mé dotazy, včetně případných odchylek a postavky pojištění.
- jsem si vědom toho, že údaje, které jsem během jednání o uzavření pojištění zámětel, či z jakéhokoliv jiného důvodu, nesdělil, nemohou být v nabídce zohledněny a že takový chybněší údaj může ovlivnit parametry nabízeného pojištění.
- jsem přečal/a jedno vyhotovení této nabídky.
- akceptace této nabídky není uzavřením pojistní smlouvy; nezbytím podmínkou uzavření pojistní smlouvy na základě této nabídky je vyhotovení návrhu smlouvy a jeho podpis oběma stranami.

Datum: 15.1.2014 Místo: Pardubice	_____ podpis klienta	_____ jméno a příjmení PZ náležejícího členem skupiny PZ
--------------------------------------	-------------------------	--

*Handwritten signature*

## Orientační nabídka

Externí pracovník: 15.1.2014  
 Kontaktní osoba: HKC, Martin HOUČEK, PR Pardubice, 464 463 008

<b>Pojišťovna / pojistitel</b>	
Alianz pojišťovna a.s.	ICZ 4711971

<b>Pojišťovací zprostředkovatel (záležen, PZ)</b>	
Město a příjmení / Název firmy: Táňa Smejkalová	Registrační číslo IČNB: 032067VEA Sjednatelů účtu Allianz: 20036593
Bydleté (ne se podnikání, pokud se liší) / Místo: Pod strom 534, Hradec Králové 6, 50006	
Místní příjmení osoby, která za PZ vede jednání s klientem: Táňa Smejkalová	

<b>Základní údaje</b>	
Společnost:	FATO A.S., ČLEN HOLDINGU FATO 50004 HRADEC KRÁLOVÉ 3, DŘEVÁKOVA 514 IČ 27473295
Předmět pojištění:	Pojištění stavět – digitální finanční investice
Místo pojistění:	Převzatím HK

### Pojistné částky

1. rok účta	57,452,517,- Kč
1. rok účtu (bez DPH)	50,000,000,- Kč

<b>Jednorázové pojistné</b>	<b>32,700,- Kč</b>
-----------------------------	--------------------

Kozaň pojistného krytí – viz přílohy

Poznámky

Přetvořené nabídky: 30 dnů od data vyhotovení

<b>Závazné informace</b>
1. Zápis pojišťovnicího zprostředkovatele v registru pojišťovnicích zprostředkovatelů lze ověřit na webových stránkách České národní banky <a href="http://www.cnb.cz">www.cnb.cz</a> nebo přímo na adrese České národní banky.
2. Pojišťovací zprostředkovatel je firmou pro Alianz pojišťovnu, výhradně a provozní svou činností způsobem, při kterém nejoskytuje analýzu podle § 21 odst. 2 zákona č. 387/2004 Sb.
3. Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, pro kterou sjednává pojištění.
4. Pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovnicího zprostředkovatele.
5. Sítňovost je pojišťovnicího zprostředkovatele, stejně jako sítňovost týkající se sjednáního pojištění, je možná prostřednictvím písemně, telefonicky nebo emailem na kontaktní úřad Alianz pojišťovny uvedené na <a href="http://www.allianz.cz">www.allianz.cz</a> , dále má právo sdělovat klientům, adresu pojišťovnicího zprostředkovatele nebo též na adrese České národní banky jakožto důvěhodný zdroj. Tím není dotčeno právo ubližovat se v uvedených věcech na soud.
6. Nabízené pojištění se na svých podmínkách právně řídí zákonem ČR.
7. Pojišťovnicí zprostředkovatel je provozně činný v rámci pojišťovny nebo národním subjektivem.





Klient a Banka se dohodli, že článek 18. Rámcové smlouvy se doplňuje o novou definici v následujícím znění

Osoba ovládaná SG" je subjekt, který SG ovládá a který zároveň buď (i) má či nabude majetkovou účast na subjektu se sídlem na území České republiky spočívající v přímém či nepřímém podílu na jeho základním kapitálu nebo (ii) má sídlo na území České republiky. Pokud je takovým subjektem Člen FSKB je tento subjekt uveden ve výřtu členů FSKB.

- Ostatní ustanovení Rámcové smlouvy zůstávají nezměněna
- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení. V případě, že je tento dodatek vyhotoven ve více jazykových verzích, je rozhodující jazyk česká verze

V Hradci Králové dne 3.10.2012

V Hradci Králové dne 3.10.2012

FATO a.s., člen holdingu FATO

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

**Jméno: Ing. Josef Tošovský**  
**Funkce: místopředseda představenstva**

vlastnoruční podpis

**Jméno: Ing. Renata Ludviková**  
**Funkce: Ředitelka obchodního centra**

Osobní údaje zkontroloval dne 3.10.2012

**Michal Vošvrda**  
**Bankovní poradce - Corporate**

vlastnoruční podpis

**Jméno: Michal Vošvrda**  
**Funkce: Bankovní poradce - Corporate**

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.



v12an10ar01ko095116



1) ZÁRUKA ZA VYKONÁNÍ PRÁCE -  
 2) ZÁRUKA ZA NEVÝKONÁNÍ PRÁCE -  
 CELKEM: 20.000,-

tělo  
 do  
 se  
 dnů  
 se

čru.  
 výš  
 oně  
 čne  
 čtu.  
 465  
 čne  
 dnů

**2.1.4 Závka za správné provedení smlouvy (včetně záruky za záruční dobu)**

Limit této formy záruky:	10 000 000,00 CZK
Slovy:	Desetmilionů CZK
Měna Čerpání:	koruny české
Cena za zpracování Žadosti:	nesjednává se
Cena za vyhotovení dokumentace spojené s poskytnutím této formy záruky:	0,4 % z požadované částky každé jednotlivé takové záruky, min. 5 000,00 CZK , max. 20 000,00 CZK za jednu takovou záruku
Cena za poskytování této formy záruky	2,0 % p.a. ze zaručené částky, popřípadě jejího aktuálního zůstatku měsíčně
Konečný termín pro vystavení této formy záruky:	3.10.2013
Maximální délka jednotlivé záruky v této formě:	60 měsíců
Konečná platnost jednotlivých záruk v této formě:	maximálně do 3.10.2018

Limit stanovený pro tento produkt je čerpán již dříve poskytnutými produkty

- Střednědobá neplatební bankovní záruka za dobré provedení smlouvy vydaná na základě Smlouvy o bankovní záruce registrační číslo 09000342517 ze dne 4.3.2011 ve výši 611 350,- Kč, termín platnosti 31.9.2013
- Střednědobá neplatební bankovní záruka za dobré provedení smlouvy, vydaná na základě Smlouvy o bankovní záruce registrační číslo 0900005344001 ze dne 10.10.2011 ve výši 5 000 000,00 Kč, termín platnosti 30.6.2016
- Střednědobá neplatební bankovní záruka za dobré provedení smlouvy, vydaná na základě Smlouvy o bankovní záruce registrační číslo 0900005344003 ze dne 14.8.2012 ve výši 25 000,- Kč, termín platnosti 31.7.2017

lit  
 ho

**2.1.5 Závka za vrácení zádržného**

Limit této formy záruky:	10 000 000,00 CZK
Slovy:	Desetmilionů CZK
Měna Čerpání:	koruny české
Cena za zpracování Žadosti:	nesjednává se
Cena za vyhotovení dokumentace spojené s poskytnutím této formy záruky:	0,4 % z požadované částky každé jednotlivé záruky min. 5 000,00 CZK max. 20 000,00 CZK za jednu záruku
Cena za poskytování této formy záruky:	2,0 % p.a. ze zaručené částky, popřípadě jejího aktuálního zůstatku měsíčně
Konečný termín pro vystavení této formy záruky:	3.10.2013
Maximální délka jednotlivé záruky v této formě:	60 měsíců
Konečná platnost záruk v této formě:	maximálně do 3.10.2018

Limit stanovený pro tento produkt je čerpán již dříve poskytnutými produkty :

- Střednědobá neplatební bankovní záruka za vrácení zádržného, vydaná na základě Smlouvy o bankovní záruce registrační číslo 7360008310140 ze dne 27.6.2006 ve výši 800 700,- Kč, termín platnosti 14.12.2012

Celková výše limitu záruk uvedených výše v bodech 2.1.2 až 2.1.5 této Náhrade smlouvy činí maximálně 10 000 000,00 CZK.



vj2an11ac01kc095116

Konečný den splatnosti této formy Úvěru	3.10.2013
Cena za spravování revolvingového Úvěru	800,00 CZK za každý započatý měsíc ode dne účinnosti této Rámcové smlouvy za každý účet v příslušné měně do Konečného dne splatnosti revolvingového Úvěru. Cena se zúčtovává měsíčně nejpozději do 5 Obchodních dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce kterého se cena za spravování revolvingového Úvěru týká
Cena za rezervaci zdroju	0,40 % p.a. z nečerpaného revolvingového Úvěru. Nečerpaným revolvingovým Úvěrem se rozumí denní výše rozdílu mezi Limitem revolvingového Úvěru (případně sníženým podle článku 5.3 této Rámcové smlouvy) a skutečně čerpanou částkou revolvingového Úvěru. Pro účely výpočtu ceny za rezervaci zdrojů se použije úroková metoda 365/365 dnů. Cena za rezervaci zdrojů se zúčtovává měsíčně ode dne účinnosti Rámcové smlouvy nejpozději do 7 Obchodních dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce
Cena za rezervaci této formy Úvěru:	va výši 15 000,00 CZK

**2.1.4 Záruka**

Limit té  
Slovy:  
Měna  
Cena  
Cena  
pošky  
Cena  
Kone  
Maxi  
Kone

**2.1.2 Záruka za nabídku (včetně veřejné zakázky)**

Limit této formy záruky:	5 000 000,00 CZK
Slovy:	Pětmilionů CZK
Měna Čerpání:	koruny české
Cena za zpracování Žádosti:	násjednává se
Cena za vyhotovení dokumentace spojené s poskytnutím této formy záruky:	0,4 % z požadované částky každé jednotlivé záruky, min. 5 000,00 CZK, max. 20 000,00 CZK za jednu záruku
Cena za poskytování této formy záruky:	2,0 % p.a. ze zaručené částky, popřípadě jejího aktuálního zůstatku měsíčně
Konečný termín pro vystavení této formy záruky:	3.10.2013
Maximální délka jednotlivé záruky v této formě:	12 měsíců
Konečná platnost záruk v této formě:	maximálně do 3.10.2014

**Limit**

S  
t  
s  
t  
t

**2.1.3 Záruka za správné provedení smlouvy (včetně záruky za záruční dobu)**

Limit této formy záruky:	10 000 000,00 CZK
Slovy:	Desetmilionů CZK
Měna Čerpání:	koruny české
Cena za zpracování Žádosti:	násjednává se
Cena za vyhotovení dokumentace spojené s poskytnutím této formy záruky:	0,4 % z požadované částky, každé jednotlivé takové záruky, min. 5 000,00 CZK, max. 20 000,00 CZK za jednu takovou záruku
Cena za poskytování této formy záruky:	2,0 % p.a. ze zaručené částky, popřípadě jejího aktuálního zůstatku měsíčně
Konečný termín pro vystavení této formy záruky:	3.10.2013
Maximální délka jednotlivé záruky v této formě:	12 měsíců
Konečná platnost jednotlivých záruk v této formě:	maximálně do 3.10.2014

**2.1.5 Záruka**

Li  
Si  
M  
C  
C  
S  
C  
r  
t  
t  
Li



Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, (dále jen „Banka“)

a

právnícká osoba (dále jen „Klient“)

Obchodní firma* (název)**:	FATO a.s., člen holdingu FATO
Sídlo:	Hradec Králové, Dřevařská 904, PSČ 500 03
IC:	27473295
Zapsaná v obchodním rejstříku či jiné evidenci včetně správné značky:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. B 2423

\*je-li Klient zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Klient zapsán v obchodním rejstříku

se dohodla na tomto dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb ze dne 06.10.2011, reg. č. 9900005344000, (dále jen „Rámcová smlouva“).

1. Tímto dodatkem se mění Rámcová smlouva takto:

**Znění článku č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazují následujícím zněním:**

2. Podmínky poskytnutí jednotlivých forem úvěru

2.1 Globální úvěrová linka

Limit Úvěru:	15 000 000,00 CZK
Slovy:	Patnáctmilionů CZK
Měna Úvěru:	Koruny české
Doba Čerpání:	Počítaje dnem účinnosti Rámcové smlouvy do 26.9.2013, pokud není dále ve vztahu k některé formě Úvěru stanoveno jinak.
Konečný den splatnosti:	3.10.2013 pokud není dále ve vztahu k některé formě Úvěru uvedeno jinak.
Cena za sjednání možnosti Čerpání Úvěru	10 000,00 CZK

Úvěr v rámci Globální úvěrové linky bude Klientovi poskytnut v následujících formách:

2.1.1 Revolvingový úvěr

Limit této formy Úvěru:	5 000 000,00 CZK
Slovy:	Pětmilionů CZK
Měna Čerpání:	Koruny české
Účel této formy Úvěru:	krátkodobé pohledávky z obchodního styku do lhůty splatnosti mimo pohledávek v rámci ekonomicky spjaté skupiny klienta, pohledávek financovaných zakázkovým úvěrem a mimo pohledávek vzniklých z pozastávek a prodloužení nedokončené výroby
Úroková sazba pro Čerpání v Kč:	1M PRIBOR plus 2,50 % p.a
Úroková období:	jednoměsíční
Doba Čerpání této formy Úvěru:	do 1.10.2013
Den splatnosti jednotlivého Čerpání této formy Úvěru:	jakákoliv časově období do Konečného dne splatnosti
Den splatnosti úroků:	k ulitmu měsíci



vi12an11ac01kod95116