

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 129 / 2019 / TS – 8

uzavřené podle Občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:

ZOO Dvůr Králové a. s.

Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443
IČO: 27478246, DIČ: CZ27478246

jednající:

MVDr. Přemyslem Rabasem, statutárním ředitelem

bankovní spojení:

ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem, **číslo účtu:** 196402086/0300

a

Zhotovitel:

STAFI, spol. s r.o.

Rokycanova 2796, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 189

IČO : 15037002, DIČ : CZ15037002

jednající:

Ing. Vít Šubrem, jednatelem společnosti

bankovní spojení:

ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem, **číslo účtu:** 273675353/0300

I.

Účastníci této smlouvy uzavřeli dne 4.11.2019 smlouvu o dílo na zakázku „**Pavilony šelem – rekonstrukce výběhů**“.

II.

Tímto dodatkem se mění **Čl. IV. Termíny realizace stavby** této smlouvy a to následovně:

Z důvodu klimatických podmínek neumožňujících provádění stavby nemohl zhotovitel v některých dnech provádět dílo, což dokládá zápisy ve stavebním deníku. Celkem se do dnešního dne jedná o 23 dní. Objednatel se zhotovitelem se proto dohodli na prodloužení termínu dokončení stavebních prací o 3 kalendářní týdny.

III.

Podle předchozí dohody dle čl. II. tohoto dodatku se termín dokončení stavebních prací dle Čl. IV., odst. 1. smlouvy o dílo mění následovně:

- dokončení stavebních prací (předání a převzetí díla):
- **nejpozději do 17 kalendářních týdnů po předání staveniště**

IV.

Tímto dodatkem se mění **Čl. V. Cena za dílo** této smlouvy a to následovně:

Během realizace došlo ke změně rozsahu díla, tj. k tzv. **méněpracem ve výši 702 660,00 Kč bez DPH**. Dohodnutá cena díla uvedená v Čl. V., odst. 1. smlouvy o dílo se o tuto částku snižuje. Méněpráce jsou specifikovány ve „Změnovém listu č. 1“, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

V.

Podle předchozí dohody dle čl. IV. tohoto dodatku se celková cena díla uvedená v čl. V., odst. 1. smlouvy o dílo, po odečtu méněprací, mění na **4 794 904,00 Kč bez DPH**, které bude účtováno v platných sazbách DPH.

VI.


1. Tento dodatek je vypracován shodně se smlouvou o dílo ve čtyřech provedeních, kdy každý účastník obdrží dva výtisky. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č.1

Ve Dvoře Králové n. L., dne 7.2.2020

Za objednatele :



MVDr. Přemysl Rabas, statutární ředitel

Za zhotovitele :

STAFI, spol. s r.o.
Rokycanova 2796
544 01 Dvůr Králové n.L.
IČ: 150 37 002 · DIČ: CZ15037002

Ing. Vít Šubr, jednatel společnosti