

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel M – SILNICE a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B430.

sídlo Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
koresp. adresa Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČO 421 96 868
DIČ CZ 421 96 868
zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-013473, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 6–9, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změna závazku provedená dle změnových listů č. 6–8 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.
4. Změna závazku provedená dle změnového listu č. 9 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
5. Tímto dodatkem nedochází ke změně termínů realizace díla.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 6–9, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD v Kč bez DPH	105.877.124,78 Kč
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	107.076.399,25 Kč
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	109.237.795,72 Kč
Cena víceprací dle ZL 6-9 v Kč bez DPH	6.257.234,25 Kč
Cena méně prací dle ZL 6-9 v Kč bez DPH	- 4.555.022,43 Kč
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	110.940.007,54 Kč
DPH 21 % v Kč	23.297.401,58 Kč
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	134.237.409,12 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 27. 05. 2020

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Hejtman

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
2
Krajský úřad
Přívokarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

V Hradci Králové dne

M - SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva

M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 868
ředitelství

Heslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

M - SILNICE a.s.

Mgr. Michal Kropáč

člen představenstva

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo změny stavby: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 106 Chodníky		
Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 106 / 1		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M - SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu	SO 106 / 1	6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 106 Chodníky		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
STRADA HK spol. s r.o. M - SILNICE a.s.	11.03.2020	D

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodů zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu bylo rozhodnuto o napojení chodníku u nově vybudované okružní křižovatky na betonovou plochu před areálem firmy DUO a doplnění zádržných systémů. Poškozené betonové panely budou odstraněny a doplněno ocelové svodidlo.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	227 632,20	227 632,20

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Aleš Dejmek	datum	28. 04. 2020	podpis	
Objednatel	jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum	28. 04. 2020	podpis	
Supervize	jméno	Kubílek Pavel	datum	28. 04. 2020	podpis	
TDS	jméno	Ing. Straka Miloš	datum	28. 04. 2020	podpis	
Správce stavby	jméno	Matějovský Aleš	datum	28. 04. 2020	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	28. 04. 2020	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Ondřej Koza	datum	28. 04. 2020	podpis	

*) Kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Datum:

Změna soupisu prací (SO/PS)

Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opole)

SO 106 - Chodníky
SO 106 - Chodníky
SO 106 - Chodníky

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

poř. č.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve emulsi	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve emulsi Kč	mění práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdí cen celkem v Kč	rozdí cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		SO 106 - Chodníky											
1	014121	Všeobecné konstrukce a práce	M3	10,350	33,750	23,400	250,00	3 001,50	0,00	8 788,00	9 787,50	8 788,00	228,09
0		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)						3 001,50	0,00	6 788,00	9 787,50	6 788,00	
1		Všeobecné konstrukce a práce											
2	11318	Zemní práce	M3	10,350	18,150	7,800	1 150,00	11 802,50	0,00	8 970,00	20 872,50	8 970,00	76,36
3	11372	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ	M3	0,000	13,000	13,000	820,00	0,00	0,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	100,00
4	12373	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	0,000	15,600	15,600	132,00	0,00	0,00	2 059,20	2 059,20	2 059,20	100,00
5	18110	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M2	139,400	217,400	78,000	10,00	1 394,00	0,00	780,00	2 174,00	780,00	55,55
1		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I						13 254,00	0,00	22 469,20	35 763,70	22 469,20	
6		Zemní práce											
7	56333	Komunikace	M2	123,000	201,000	78,000	104,00	12 782,00	0,00	8 112,00	20 904,00	8 112,00	63,41
8	572213	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 160MM	M2	0,000	280,000	280,000	11,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00
9	574403	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,6KG/M2	M3	0,000	13,000	13,000	4 215,00	0,00	0,00	54 755,00	54 755,00	54 755,00	100,00
9	582811	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M2	123,000	201,000	78,000	385,00	47 355,00	0,00	30 030,00	77 385,00	30 030,00	63,41
8		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM											
8		Komunikace											
9		Ostatní konstrukce a práce						60 147,00	0,00	98 797,00	155 944,00	95 797,00	
10	9113A1	SVODIDLO OCEĽ BLANČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ. N1,	M	0,000	54,000	54,000	890,00	0,00	0,00	52 920,00	52 920,00	52 920,00	100,00
11	917212	N2 - DODANÁ A MONTÁŽ	M	164,000	268,000	104,000	295,00	48 380,00	1,00	30 860,00	79 060,00	30 860,00	63,41
12	917224	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 50MM	M	0,000	92,000	92,000	385,00	0,00	0,00	18 980,00	18 980,00	18 980,00	100,00
9		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 100MM											
9		Ostatní konstrukce a práce						48 380,00	1,00	102 590,00	150 960,00	102 590,00	
CELKEM SO													
				124 825,00	1,00	227 632,20	227 632,20	352 457,20	1,00	227 632,20	352 457,20	227 632,20	
CELKEM změnový list č. 6:													
				124 825,00	1,00	227 632,20	227 632,20	352 457,20	1,00	227 632,20	352 457,20	227 632,20	

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza
Datum:

Za objednatele:
Datum:

(Handwritten signature)

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 101 Přeložka komunikace II/298		SO 101 / 2
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M - SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Soinice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 2	Číslo změny stavby: 7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Přeložka komunikace II/298		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
STRADA HK spol. s r.o. M - SILNICE a.s.	11.03.2020	D

Popis a zdůvodnění změny:

Během realizace stavby bylo prověřeno umístění vodorovného a svislého dopravního značení. Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu bylo rozhodnuto o znemožnění úrovně křižení cyklostezky se silnicí II/298 a snížení počtu sloupků a zábradlí v prostoru okružní křižovatky, kde budou dopravní značky umístěny na sloupy veřejného osvětlení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-87 345,00	0,00	-87 345,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Aleš Dejmek	datum	28. 04. 2020	podpis	
Objednatel	jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum	28. 04. 2020	podpis	
Supervize	jméno	Kubísek Pavel	datum	28. 04. 2020	podpis	
TDS	jméno	Ing. Straka Miloš	datum	28. 04. 2020	podpis	
Správce stavby	jméno	Matějovský Aleš	datum	28. 04. 2020	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	28. 04. 2020	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Ondřej Koza	datum	28. 04. 2020	podpis	

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve ambouvé	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve ambouvé Kč	měna práce ve změně v Kč	výsrače ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdi cen celkem v Kč	rozdi cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SO 101 - Přeložka komunikace II/298											
		SO 101 - Přeložka komunikace II/298											
9		Ostatní konstrukce a práce	M	10,000	0,000	-10,000	3 720,00	37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	-37 200,00	-100,00
71	9111A1	ZABRAZLI SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KU	87,000	79,000	-8,000	1 220,00	105 140,00	-9 760,00	0,00	0,00	-9 760,00	-9,20
78	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	S	64,000	42,000	-22,000	1 620,00	103 680,00	-35 640,00	0,00	0,00	-35 640,00	-34,38
83	914921	SLoupky a stopy dopravních značek z oceli TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	S	1 246,220	1 233,220	-13,000	95,00	118 390,90	-1 235,00	0,00	0,00	-1 235,00	-1,04
85	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 246,220	1 233,220	-13,000	270,00	336 479,40	-3 510,00	0,00	0,00	-3 510,00	-1,04
88	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2					701 890,30	-57 345,00	0,00	0,00	-57 345,00	
9		Ostatní konstrukce a práce						701 890,30	-57 345,00	0,00	0,00	-57 345,00	
CELKEM SO								701 890,30	-57 345,00	0,00	0,00	-57 345,00	
CELKEM změnový list č. 7:								701 890,30	-57 345,00	0,00	0,00	-57 345,00	

Za zhotovitele:

Ing. Ondřej Kaza

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / 3	Číslo změny stavby: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Přeložka komunikace II/298			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: M - SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Příložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Soinice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu	SO 101 / 3	8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 101 Příložka komunikace II/298		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
STRADA HK spol. s r.o. M - SILNICE a.s.	11.03.2020	D

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k tomu, že se v následujícím období předpokládá celkové navýšení těžké kamionové dopravy v souvislosti s výstavbou průmyslové zóny Opočno a rozvojem průmyslové zóny Soinice - Kvasiny bude obrusná vrstva realizována z modifikovaného asfaltu ACO 11 S, která je obvyklá pro komunikace s vysokou intenzitou dopravního zatížení. Použití modifikovaného asfaltu ACO 11 S také zajistí i pomalejší proces stárnutí obrusné vrstvy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-3 708 012,10	5 123 200,15	1 415 188,05

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno	Ing. Aleš Dejmeš	datum	28. 04. 2020	podpis	
Objednatel	Jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum	28. 04. 2020	podpis	
Supervíze	Jméno	Kubísek Pavel	datum	28. 04. 2020	podpis	
TDS	Jméno	Ing. Straka Miloš	datum	28. 04. 2020	podpis	
Správce stavby	Jméno	Matějovský Aleš	datum	28. 04. 2020	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	Jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	28. 04. 2020	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Ondřej Koza	datum	28. 04. 2020	podpis	

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opocno)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Datum:

č. 8

poř. č.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdí cen celkem v Kč	rozdí cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	57433	SO 101 - Přeložka komunikace II/298 Komunikace ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 6,40 mm	M2	591,000	0,000	-591,000	169,00	99 879,00	-99 879,00	0,00	0,00	-99 879,00	-100,00
56	57434	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S TL. ACO 11 6,40 mm	M2	21 349,900	0,000	-21 349,900	169,00	3 608 133,10	-3 608 133,10	0,00	0,00	-3 608 133,10	-100,00
155	57434	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	0,000	591,000	591,000	233,50	0,00	0,00	137 998,50	137 998,50	137 998,50	100,00
156	57434-1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM Komunikace	M2	0,000	21 349,900	21 349,900	233,50	0,00	0,00	4 985 201,65	4 985 201,65	4 985 201,65	100,00
5								3 708 012,10	-3 708 012,10	5 123 200,15	5 123 200,15	1 415 188,05	
		CELKEM SO						3 708 012,10	-3 708 012,10	5 123 200,15	5 123 200,15	1 415 188,05	
		CELKEM změnový list č. 8:						3 708 012,10	-3 708 012,10	5 123 200,15	5 123 200,15	1 415 188,05	

Za zpracovatele: Ing. Ondřej Kozá
Datum:

Za objednavatele: Datum:



Údaje v Kč bez DPH

Cena stanby dle smlouvy bez rezervy	1 - zůstat	2 - zůstat	Zákonný limit pro JRBU (20% z hodnoty základy)
108 877 124,78		0,00	3= 1620%
			21 175 424,96

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je rutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Číslo ZBV	Číslo SOJPS	Název stavebního objektu/provozního seboru (SOJPS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Oprávněnou osobou (ANO/JNE)	Cena všech méněprací v předchozí ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracím a bez výcpracl	Cena navržených výcpracl	Cena všech výcpracl včetně navrhovaných	Cena stavby s výcpraclmi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracem) a výcpracl	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max. 100%)	Údaje v Kč bez DPH
4	5	6	7	8	9-předchozí 11	10 - zadat	11-0+>10	12->1+11	13 - zadat	14-předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16*(1+2)	18=14/1
1	252	Opětná zed km 3,230 - 3,301	Uprava tvaru opětavé zdí	ANO	0,00	0,00	0,00	105 877 124,78	533 981,64	533 981,64	106 411 106,42	106 411 106,42	100,00%	
2	001	Všeobecné a předsázné položky	Auch, průzkum ole skutečnosti	ANO	0,00	-12 080,00	-12 080,00	105 865 044,78	288 532,00	822 513,64	106 899 638,42	106 897 598,42	100,77%	0,50%
3	701	Přeliduková síšny	Betonové PHS	ANO	-12 080,00	-10 760 993,85	-10 773 073,85	95 104 050,93	10 656 733,44	11 479 247,08	117 958 371,86	106 683 298,01	100,67%	0,78%
4	101	Přeložka komunikace II/298	Zapadání stávajícího propustí	ANO	-10 773 073,85	0,00	-10 773 073,85	95 104 050,93	483 101,24	11 972 348,32	117 849 473,10	107 076 399,25	101,13%	10,84%
5	802	Vegetační úpravy	Vegetační úpravy	ANO	-10 773 073,85	-195 451,00	-10 968 524,85	94 908 599,93	2 398 847,47	14 329 196,79	120 209 320,57	109 237 765,72	103,17%	11,31%
6	108	Chodníky	Oprava chodníků u OK	ANO	-10 968 524,85	0,00	-10 968 524,85	94 909 599,93	227 632,20	14 566 827,99	120 439 932,77	109 485 427,92	103,39%	13,53%
7	101	Přeložka komunikace II/298	Změna DZ	ANO	-10 968 524,85	-87 345,00	-11 055 869,85	94 821 254,93	0,00	14 566 827,99	120 439 932,77	109 378 082,92	103,31%	13,75%
8	101	Přeložka komunikace II/299	Změna obousměrné vsaky	ANO	-11 055 869,85	-3 708 012,10	-14 763 881,95	91 113 242,93	5 123 200,15	19 680 028,14	125 557 192,92	110 793 270,97	104,64%	18,59%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo změny stavby: 9
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Mimoúrovňové křížení cyklostezky Opočno - Dobruška s přeložkou komunikace II/298		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 201 / 1
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M - SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Selnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 MIMOÚROVNĚOVÉ KŘÍŽENÍ CYKLOSTEZKY OPOČNO - DOBRUŠKA S PŘELOŽKOU komunikace II/298		Číslo změny stavby: 9						
Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201 / 1								
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice								
Kdo požadoval (organizace, jméno) STRADA HK spol. s r.o. M - SILNICE a.s.	Změny projednány na KD dne: 16. 07. 2019, 11. 03. 2020	Kategorie D						
Popis a zdůvodnění změny: Během provádění výkopových prací v prostoru opěr a podpěr lávky byly oproti původnímu předpokladu zjištěny základové poměry vhodné pro plošné založení, které je staticky výhodnější pro spolupůsobení lávky. Původně uvažované, časově a technicky náročnější založení konstrukce na velkopříměrových pilotách se tak ukázalo jako neopodstatněné. Změnou typu založení lávky byla doba realizace lávky urychlena a byla zajištěna vyšší kvalita provedení spodní stavby. Současně byl optimalizován průřez mostovky a samotná výztuž mostovky. Horní povrch mostovky bude vyspádován do útlabí a bude odvodněn s využitím odvodňovačů přímo určených pro lávky. Ceny nových položek byly stanoveny dle třídníku 2019 – OTSKP 2019 Expertní ceny (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/ - schváleno únor 2019) a v souladu se smlouvou o dílo, článek 10 – Dodatečné práce, byly poníženy dle poměru celkové ceny zasmělněné a ceny akce dle OTSKP.								
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1"> <tr> <td>Cena navrhovaných Méněprací</td> <td>Cena navrhovaných Víceprací</td> <td>Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</td> </tr> <tr> <td>-759 665,33</td> <td>906 401,90</td> <td>146 736,57</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	-759 665,33	906 401,90	146 736,57
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem						
-759 665,33	906 401,90	146 736,57						
Vyjádření - souhlas se změnou:								
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Aleš Dejmek	datum 28. 04. 2020	podpis					
Objednatel	jméno Mgr. Jiří Novotný	datum 28. 04. 2020	podpis					
Supervize	jméno Kubísek Pavel	datum 28. 04. 2020	podpis					
TDS	jméno Ing. Straka Miloš	datum 28. 04. 2020	podpis					
Správce stavby	jméno Matějovský Aleš	datum 28. 04. 2020	podpis					
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.								
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 28. 04. 2020	podpis					
Zhotovitel	jméno Ing. Ondřej Koza	datum 28. 04. 2020	podpis					
Kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření								

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č.

pol.

kód položky

název položky

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza

Datum: 

Za objednavatele:

