

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B1561
se sídlem	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO	45274924
DIČ	CZ45274924
zastoupený	Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat**“ rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-026574, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1–4, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce a v odpovídající změně lhůty pro realizaci díla.
3. Změny závazků dle tohoto dodatku jsou vyvolány výskytem archeologických nálezů v rozsahu cca 300 kusů na první části stavby mezi budoucím napojením obchvatu na silnici II/321 ve směru na Solnici a budoucí okružní křižovatkou na silnici III/3205 a v rozsahu přes 400 nálezů v další části stavby, jejichž existence byla zjištěna při provádění stavebních prací, respektive realizaci díla dle smlouvy o dílo. Na základě uvedeného bylo dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů rozhodnuto o provedení záchranného archeologického výzkumu a dalších prací, které jsou pro provádění záchranného archeologického výzkumu nezbytné.
4. Změna závazku provedená dle změnového listu č. 1–4 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona. Potřeb změn závazku dle tohoto dodatku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1–4, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Tabulka dle článku č. 4 odst. 2 smlouvy o dílo se stanovením termínů plnění se mění následujícím způsobem:

A	Termín převzetí staveniště	do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele k plnění
B	Termín zahájení stavebních prací	bezodkladně po převzetí staveniště
C	Termín pro dokončení stavebních prací	17 měsíců od zahájení stavebních prací
D	Termín pro předání všech dokladů pro dokončení stavby	do 5 dnů před dokončením stavebních prací
E	Dokončení stavby	do 10 týdnů od ukončení stavebních prací

3. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:


Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	64.680.850,66
Cena víceprací dle ZL 1–4 v Kč bez DPH	5.246.756,48
Cena méně prací dle ZL 1–4 v Kč bez DPH	- 0,00
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	69.927.607,14
DPH 21 % v Kč	14.684.797,50
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč s DPH	84.612.404,64

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/16/925/2020 ze dne 8. 6. 2020.

24. 06. 2020

V Hradci Králové dne


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtmán
Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
2 **Krajský úřad**
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové



V Hradci Králové dne 9


EUROVIA
VINCIP
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Přelická 498, CZ-503 61 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
na základě plné moci

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady		
Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 000 / ZL 01		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 IČ: 45274924	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo změny stavby: 1						
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 000 / ZL 01							
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4								
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Eurovia CS a.s. a Muzeum a Galerie Orlických hor	Změny projednány na KD dne: 3.12.2019 a 14.4.2020	Kategorie D						
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavby se provádí archeologický průzkum omíce prováděný sběrem za pomoci detektoru kovů a archeologický dohled dle zákona č. 20/1987 Sb. Během provádění prací byl zjištěn výskyt archeologických nálezů v rozsahu cca 300 kusů na první části stavby mezi budoucím napojením obchvatu na silnici II/321 ve směru na Solnici a budoucí okružní křižovatkou na silnici II/3205. Na základě uvedeného bylo dle zákona č. 20/1987 Sb. rozhodnuto o provedení záchranného archeologického výzkumu a zhotovitel uzavřel Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu na část stavby č. PH 183-0615-20 na částku 1.594.760,-Kč bez DPH, 1.929.659,60Kč včetně DPH. Provedením záchranného archeologického průzkumu bude splněna zákonná povinnost. Archeologický průzkum i archeologický dohled na stavbě probíhá po celou dobu stavby a v případě zjištění dalších nálezů budou položky budou upraveny dle požadovaného rozsahu. Dohoda o provedení záchranného arch. výzkumu č. PH 183-0615-20 na částku 1.594.760,00 Kč bez DPH, viz přílohy. Prováděný záchranný archeologický výzkum a archeologický dohled v roce 2019 a archeologický dohled v roce 2020 znemožňuje provádění stavebních prací dle harmonogramu, proto byl prodloužen termín stavebních prací o 1 měsíc.								
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1"> <tr> <td>Cena navrhovaných Méněprací</td> <td>Cena navrhovaných Víceprací</td> <td>Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1 594 760,00</td> <td>1 594 760,00</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	1 594 760,00	1 594 760,00
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem						
0,00	1 594 760,00	1 594 760,00						
Vyjádření - souhlas se změnou:								
Projektant (autorský dozor)	jméno David Paulus, DiS.	datum 15.4.2020 podpis 						
Objednatel	jméno Mgr. Jiří Novotný	datum 15.4.2020 podpis 						
TDS	jméno Petr Kopecký	datum 15.4.2020 podpis 						
Správce stavby	jméno Jiří Holoubek	datum 15.4.2020 podpis 						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.								
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 15.4.2020 podpis 						
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 15.4.2020 podpis 						
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření								

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl celkem v Kč	rozdíl celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady											
		SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady											
0	02821 C	Všeobecné konstrukce a práce PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU základní archeologický výzkum	BO D	0,000	1 594 760,000	1 594 760,000	1,00	0,00	0,00	1 594 760,00	1 594 760,00	1 594 760,00	
5	02821 A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU průzkum omítky prováděný stěrem za pomoci detektoru kovu před zahájením stavby											
0		Všeobecné konstrukce a práce						0,00	0,00	1 594 760,00	1 594 760,00	1 594 760,00	

CELKEM SO

CELKEM zmíněný list č. 1:

Za zhotovitele:


Ing. Martin Potůček

Datum:



Za objednatele:

Datum:



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Selnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / ZL 01	Číslo změny stavby: 2																								
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 II/321 Obchvat																											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840			
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																									
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																									
	IČ:	70889546																									
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																									
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																									
	IČ:	71218840																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>EUROVIA CS, a.s.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>45274924</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.		adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4		IČ:	45274924															
Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.																									
	adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4																									
	IČ:	45274924																									

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Soinice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo změny stavby: 2																
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 II/321 Obchvat		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / ZL 01																
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4																		
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Eurovia CS a.s. a Muzeum a Galerie Orlických hor	Změny projednány na KD dne: 14.04.2020	Kategorie D																
Popis a zdůvodnění změny: Při probíhajícím záchraném archeologickém průzkumu a dozoru vznikl požadavek od Muzea Orlických hor, které archeologický výzkum a dozor provádí, na zhotovení zpevněné plochy, na které bude umístěno zařízení staveniště archeologů pro dočištění a skladování získaných archeologických nálezů. Po dokončení archeologického dohledu bude zpevněná plocha odstraněna. Uvedené práce jsou nezbytné pro splnění zákonných povinností.																		
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Cena navrhovaných Méněprací</th> <th>Cena navrhovaných Víceprací</th> <th>Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">309 564,48</td> <td style="text-align: center;">309 564,48</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	309 564,48	309 564,48										
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem																
0,00	309 564,48	309 564,48																
Vyjádření - souhlas se změnou: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Projektant (autorský dozor)</td> <td>jméno David Paulus, DIS.</td> <td>datum 15.4.2020</td> <td>podpis </td> </tr> <tr> <td>Objednatel</td> <td>jméno Mgr. Jiří Novotný</td> <td>datum 15.4.2020</td> <td>podpis </td> </tr> <tr> <td>TDS</td> <td>jméno Petr Kopecký</td> <td>datum 15.4.2020</td> <td>podpis </td> </tr> <tr> <td>Správce stavby</td> <td>jméno Jiří Holoubek</td> <td>datum 15.4.2020</td> <td>podpis </td> </tr> </table>			Projektant (autorský dozor)	jméno David Paulus, DIS.	datum 15.4.2020	podpis 	Objednatel	jméno Mgr. Jiří Novotný	datum 15.4.2020	podpis 	TDS	jméno Petr Kopecký	datum 15.4.2020	podpis 	Správce stavby	jméno Jiří Holoubek	datum 15.4.2020	podpis 
Projektant (autorský dozor)	jméno David Paulus, DIS.	datum 15.4.2020	podpis 															
Objednatel	jméno Mgr. Jiří Novotný	datum 15.4.2020	podpis 															
TDS	jméno Petr Kopecký	datum 15.4.2020	podpis 															
Správce stavby	jméno Jiří Holoubek	datum 15.4.2020	podpis 															
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																		
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 15.4.2020	podpis 															
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 15.4.2020	podpis 															
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření																		

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. položky

název položky

1 2

3

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Komunikace

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO

200M

Ornice v průměrné tloušťce 300mm - dle KSP.

Všechny opory materiálu bez ohledu na vzdálenost a uložení na

skládnu (skládna zodpovědná zhotovitelem).

Výměra: 53x3,5=185,5m², 35=65,75m²

Vozovkové vrstvy ze šterkodrti

Počet celků km 1,550-1,920

Štěrk 0/083 11,200mm; 53x3,5=2x(10x15)=485,5x0,2=194,2

m³

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

neříznutá geotextilie min. pevnost 500g/m²

v místě úpravy AZ z nakupovaných materiálů

53x3,5=10x15=335,5m²

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z

KAMENIVA NESTIMELÉHO

odstranění podkladu z šd 11,200mm. Všechny odvozy a uložení

na skládnu.

početka převzata z SO 801

53x3,5=2x(10x15)=485,5x0,2=194,2m³

Komunikace

CELKEM SO

CELKEM zmíněný list č. 2:

č. 1

rozdílný cen

celkem v

%

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Za objednavatele:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Ing. Martin Polůch

Datum:

(Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).


Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	1. zůstat	2. zůstat	Zákonný limit pro JRBU (20% z hodnoty zakázky)
64 660 850,66		0,00	3= 1420%
			12 936 170,13

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 000 / ZL 02	Číslo změny stavby: 3																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																						
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	70889546																						
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																						
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	71218840																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>EUROVIA CS, a.s.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>45274924</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.		adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4		IČ:	45274924												
Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.																						
	adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4																						
	IČ:	45274924																						

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasilny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo změny stavby: 3						
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 000 / ZL 02						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4								
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Eurovia CS a.s. a Muzeum a Galerie Orlických hor	Změny projednány na KD dne: 14.04.2020	Kategorie D						
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavby se provádí archeologický průzkum omce prováděný sběrem za pomoci detektoru kovů a archeologický dohled dle zákona č. 20/1987 Sb. Během provádění prací byl zjištěn výskyt archeologických nálezů v rozsahu cca 400 kusů na druhé části stavby mezi budoucím napojením obchvatu na silnici II/321 ve směru na Častolovice a budoucí okružní křižovatkou na silnici III/3205. Na základě uvedeného bylo dle zákona č. 20/1987 Sb. rozhodnuto o provedení záchranného archeologického výzkumu a zhotovitel uzavře Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu na část stavby na termín 35 pracovních dní a dle odhadu nákladů Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou na částku 2.545.632,-Kč bez DPH, 3.080.214,72 Kč včetně DPH. Provedením záchranného archeologického průzkumu bude splněna zákonná povinnost. Archeologický průzkum i archeologický dohled na stavbě probíhá po celou dobu stavby a v případě zjištění dalších nálezů budou položky budou upraveny dle požadovaného rozsahu. Rozšíření záchranný archeologický výzkum o 35 pracovních dní na většině stavby znemožňuje provádění stavebních prací dle harmonogramu, proto byl prodloužen termín stavebních prací o 1 měsíc.								
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1"> <tr> <td>Cena navrhovaných Méněprací</td> <td>Cena navrhovaných Víceprací</td> <td>Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>2 545 632,00</td> <td>2 545 632,00</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	2 545 632,00	2 545 632,00
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem						
0,00	2 545 632,00	2 545 632,00						
Vyjádření - souhlas se změnou:								
Projektant (autorský dozor)	jméno David Paulus, DiS.	datum 26.5.2020 podpis 						
Objednatel	jméno Mgr. Jiří Novotný	datum 26.5.2020 podpis 						
TDS	jméno Petr Kopecký	datum 26.5.2020 podpis 						
Správce stavby	jméno Jiří Holoubek	datum 26.5.2020 podpis 						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.								
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 26.5.2020 podpis 						
Zhotovitel	jméno Ing. Martin Potůček	datum 26.5.2020 podpis 						
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření								

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Čemíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 4																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 000 / ZL 03																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr><td colspan="3" style="height: 10px;"></td></tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>			Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																					
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																					
	IČ:	70889546																					
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																					
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																					
	IČ:	71218840																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>EUROVIA CS, a.s.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>45274924</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.		adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4		IČ:	45274924												
Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.																					
	adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4																					
	IČ:	45274924																					

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Čermíkovic - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 000 / ZL 03	Číslo změny stavby: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie	
Eurovia CS a.s. a Muzeum a Galerie Orlických hor	14.04.2020	D	
Popis a zdůvodnění změny:			
Při realizaci stavby se provádí archeologický průzkum ornice prováděný sběrem za pomoci detektoru kovů a archeologický dohled dle zákona č. 20/1987 Sb. Během provádění prací byl zjištěn výskyt archeologických nálezů v rozsahu cca 400 kusů na druhé části stavby mezi budoucím napojením obchvatu na silnici II/321 ve směru na Častolovice a budoucí okružní křižovatkou na silnici III/3205. Na základě uvedeného bylo dle zákona č. 20/1987 Sb. rozhodnuto o provedení záchranného archeologického výzkumu. V rámci provádění záchranného archeologického výzkumu jsou prováděny práce za pomoci nakladače a odvozu materiálu při šetřné finalizaci skryvek, drobné práce při snímání jednotlivých vrstev, které nejsou součástí stavebních prací a nelze je množstevně popsat, proto zhotovitel záchranného archeologického výzkumu a dozoruji zástupce Muzea a galerie Orlických hor je upřesnil v rozsahu 332 strojhodin kolového nakladače za částku 1.100,-Kč/strojhodina a 664 motohodin nákladního vozidla za 650,-Kč/motohodina, tedy 332x1100=365.200,-Kč a 664x650= 431.600,-Kč, celkem částka 796.800,-Kč bez DPH. 964.128,00 Kč včetně DPH. Uvedené stavební práce jsou nezbytné pro splnění zákonných povinností.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	796 800,00	796 800,00	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	Jméno David Paulus, DiS.	datum 26.5.2020	podpis
Objednatel	Jméno Mgr. Jiří Novotný	datum 26.5.2020	podpis
TDS	Jméno Petr Kopecký	datum 26.5.2020	podpis
Správce stavby	Jméno Jiří Holoubek	datum 26.5.2020	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	Jméno Ing. Jana Jiráňová	datum 26.5.2020	podpis
Zhotovitel	Jméno Ing. Martin Potůček	datum 26.5.2020	podpis
*) kategorie změn			
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)			
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS			
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla			
D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č.
pol. kód položky

název položky

1 2

3

SO 010 - Vedlejší rozpočtové náklady
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Všeobecné konstruktivní a práce
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU
speciální stavění práce prováděné nakládáním

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU
speciální stavění práce - doprava výkopů

Všeobecné konstruktivní a práce

CELKEM SO

CELKEM změnový list č. 4:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve směrově	množství ve změně č. 1 až 3	množství ve změně č. 4	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve směrově Kč	množství ve změně v Kč	vícepráce ve změně č. 4 Kč	cena celkem 4 v Kč	rozdílná celkem v Kč	rozdílná celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	02821 C	Všeobecné konstruktivní a práce PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU speciální stavění práce prováděné nakládáním	stroj- hodí na mst o- hodí na	0,000	0,000	332,000	1 100,00	0,00	0,00	365 200,00	365 200,00	365 200,00	
5	02821 A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU speciální stavění práce - doprava výkopů	na mst o- hodí na	0,000	0,000	664,000	660,00	0,00	0,00	431 600,00	431 600,00	431 600,00	
9		Všeobecné konstruktivní a práce						0,00	0,00	796 800,00	796 800,00	796 800,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Datum:

Ing. Martin Potůček

Za objednavatele:

Datum:

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty záločky)
1 - zádet	2 - zádet	3= 1x20%
64 680 950,66	0,00	12 936 170,13

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]