

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 11. 2019

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení:	██████████
č. účtu:	██████████

dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel	PF Stavitelství, s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C37755	
se sídlem	Divišova 234, 530 03 Pardubice
IČO	054 06 595
DIČ	CZ05406595
zastoupený	Bc. Petr Formánek
bankovní spojení	██████
číslo účtu	██████████

dále jako „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 11. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 7. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov**“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-021532 (dále jen „veřejná zakázka“).

I.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 6, 7, a 9 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 3 až č. 10, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazků jsou provedeny z důvodů dle § 222 odst. 4 a § 222 odst. 6 zákona: změny dle § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 3, 4, 6, 10

vícepráce: 77 419,81 Kč bez DPH
méněpráce: -31 345,-- Kč bez DPH

- ✱ změny dle § 222 odst. 6 zákona – změnový list č. 5, 7, 8, 9
- vícepráce: 3 665,- Kč bez DPH
méněpráce: -14 785,--Kč bez DPH

2. Změny celkem podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 81 084,81 Kč bez DPH
méněpráce: -46 130,--Kč bez DPH
3. Celková smluvní cena se navyšuje o 34 954,81 Kč bez DPH.

II. Vymezení rozsahu změn

Čl. 7 odst. 2 původní smlouvy o dílo se nahrazuje textem následujícího znění:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

celková cena 3 272 593,55 Kč bez DPH (slovy:

třímilionydvěstěsedmdesátdvatisícipětsetdevadesáttri korun českých a padesátpět haléřů);

celková výše DPH 687 244,65 Kč (slovy: šestsetosmdesátsedmtisícdvěstěčtyřicetčtyři korun českých a šedesátpět haléřů);

celková cena **3 959 838,20 Kč s DPH (slovy: třímilionydevětsetpadesátdevěttisícosmsettrícetosm korun českých dvacet haléřů).**

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

- a) **dílo dle čl. 5 odst. 2, 3, 4 a 5 této smlouvy, tedy stavební práce činí:**

celková cena 3 270 593,55 Kč bez DPH (slovy:

třímilionydvěstěsedmdesáttisícipětsetdevadesáttri korun českých a padesátpět haléřů);

celková výše DPH 686 824,65 Kč (slovy: šestsetosmdesátšesttisícosmsetdvacetčtyři korun českých a šedesátpět haléřů);

celková cena **3 957 418,20 Kč s DPH (slovy: třímilionydevětsetpadesátsedmtisícčtyřistaosmnáct korun českých dvacet haléřů);**

- b) **dílo dle čl. 5 odst. 6 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:**

celková cena 2.000 Kč bez DPH (slovy: dvatisíce korun českých);

celková výše DPH 420 Kč (slovy: čtyřistadvacet korun českých);

celková cena **2.420 Kč s DPH (slovy: dvatisícečtyřistadvacet korun českých);**

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1.2017.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 3 až č. 10

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne



Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne



PF stavitelství, s.r.o. .
Bc. Petr Formánek
jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: ZL 03	
Zhotovitel:	PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03 Pardubice		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 20. 04. 2020	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008624)			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒ X
Odkazy na	specifikaci:	Rozpočet ZL 03	
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Záměna obkladu za omyvatelný parapet			
Popis a zdůvodnění změny: Po zvážení vhodnosti použití a skutečností zjištěným při realizaci v daných místnostech bylo rozhodnuto, že bude použit omyvatelný parapet.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒ X	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03Pardubice	
Změnový list vystavil:	PF Stavitelství, s.r.o.	
Datum:	20. 04. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Záměna obkladu za omyvatelný parapet Popis a zdůvodnění změny: Po zvážení vhodnosti použití a skutečností zjištěným při realizaci v daných místnostech bylo rozhodnuto, že bude použit omyvatelný parapet.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-23.920,00 Kč	11.142,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-12.777,20 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 20. 04. 2020	Datum: 20. 04. 2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
					-12 777,20
Díl:					-12 777,20
131	Obklad parapetu a ostění, tmel , šířka do 15 cm, obklad standart	m	-46,00000	520,00	-23 920,00
	W01 : (2*0,9+2*1,2)*8		33,60000		
	W03 : (2*1,5+2*1,6)*2		12,40000		
55	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 500 mm	m	10,20000	580,00	5 916,00
	W01 : 0,9*8		7,20000		
	W03 : 1,5*2		3,00000		
30	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	17,90000	225,00	4 027,50
	W01 : (0,9+2*1,2)*8*0,5		13,20000		
	W03 : (1,5+2*1,6)*2*0,5		4,70000		
134	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	17,90000	25,00	447,50
	W01 : (0,9+2*1,2)*8*0,5		13,20000		
	W03 : (1,5+2*1,6)*2*0,5		4,70000		
135	Malby z malířských směsí otěruvzdorných , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	17,90000	42,00	751,80
	W01 : (0,9+2*1,2)*8*0,5		13,20000		
	W03 : (1,5+2*1,6)*2*0,5		4,70000		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: ZL 04	
Zhotovitel:	PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03 Pardubice		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 02. 05. 2020	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008624)			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒ x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL 04		
Předmět změny: Přezdění bočnic schodiště			
Popis a zdůvodnění změny: Po zjištění aktuálního stavu bočních vyzdívek hlavního vstupního schodiště byl s ohledem na jeho degradaci rozhodnuto, že budou rozpadající se boky znovu přezděny.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒ X	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			




Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03Pardubice	
Změnový list vystavil:	PF Stavitelství, s.r.o.	
Datum:	02. 05. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přezdění bočnic schodiště Popis a zdůvodnění změny: Po zjištění aktuálního stavu bočních vyzdívek hlavního vstupního schodiště byl s ohledem na jeho degradaci rozhodnuto, že budou rozpadající se boky znovu přezděny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	8.389,76 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8.389,76 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 02. 05. 2020	Datum: 02. 05. 2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
					8 389,76
Díl:					8 389,76
1	D+M porobetonových tvarnic Ytong tl. 200 mm	m2	8,00000	750,00	6 000,00
67	Bourání zdiva nadzákladového cihelného pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,48000	1 650,00	792,00
79	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	4,00000	195,00	780,00
81	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů.	m2	4,00000	35,00	140,00
84	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	4,00000	60,00	240,00
162	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	0,76800	250,00	192,00
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,					
164	Poplatek za skládku smíšené stavební suti	t	0,76800	320,00	245,76



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		Číslo OZ: ZL 05	
Zhotovitel:	PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03 Pardubice		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 20. 04. 2020	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008624)			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL 05		
Předmět změny: Úprava hnízdiště obratlovců			
Popis a zdůvodnění změny: Při prozkoumání vstupů odborná osoba zjistila, že některé průduchy do mezistřešního prostoru jsou "obydlené". Navrhl tedy pouze upravit vstup do výše zmíněného prostoru mřížkou.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
		x	
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím



Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím



Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03Pardubice	
Změnový list vystavil:	PF Stavitelství, s.r.o.	
Datum:	20. 04. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava hnízdiště obratlovců Popis a zdůvodnění změny: Při prozkoumání vstupů odborná osoba zjistila, že některé průduchy do mezistřešního prostoru jsou "obydlené". Navrhl tedy pouze upravit vstup do výše zmíněného prostoru mřížkou.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
7.125,00 Kč	810,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-6.315,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 20. 04. 2020	Datum: 20. 04. 2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
					-6 315,00
Díl:					-6 315,00
44	D+M budky pro rořýse, dle přesný popis v PD	kus	-2,00000	950,00	-1 900,00
52	Monitoring na zjištění výskytu chráněných, obratlovců - před zahájením stavby	kus	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
72	Demontáž větracích mřížek D 100, zaslepení otvorů, zazdění	kus	-3,00000	75,00	-225,00
1	D+M mřížky na fasádu	kus	3,00000	270,00	810,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: ZL 06	
Zhotovitel:	PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03 Pardubice		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 02. 05. 2020	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008624)			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒ x
Odkazy na	specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL 06	
Předmět změny: Odbourání betonové plochy pod bývalým stání na kola			
Popis a zdůvodnění změny: Na požadavek uživatele, kdy přístřešek na kola nezůstane na původním místě, bude původní betonová konstrukce odbouraná a odvezena k likvidaci.			
Počet připojených listů specifikací: _____			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒ x	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03 Pardubice	
Změnový list vystavil:	PF Stavitelství, s.r.o.	
Datum:	02. 05. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odbourání betonové plochy pod bývalým stání na kola Popis a zdůvodnění změny: Na požadavek uživatele, kdy přístřešek na kola nezůstane na původním místě, bude původní betonová konstrukce odbouraná a odvezena k likvidaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	53.007,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
53.007,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 02. 05. 2020	Datum: 02. 05. 2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
					53 007,00
Díl:					53 007,00
1	Ruční vybourání betonu prostého	m3	4,20000	880,00	3 696,00
byvala podlaha 7 x 3 x 22 x 42					
2	Vodorovné přemístění výkopku na vzdálenost 15 000 m - beton	t	11,00000	220,00	2 420,00
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
3	Nakládání, skládání, překládání neutěhleného výkopku nakládání výkopku	t	11,00000	220,00	2 420,00
4	Uložení sypaniny na skládku - suť	t	11,50000	1 850,00	21 275,00
5	Žasyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu žasypu s ručním zhutněním	m3	4,20000	380,00	1 596,00
byvala podlaha					
6	frézování pařezů s urovnáním	ks	6,00000	3 600,00	21 600,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: ZL 07	
Zhotovitel:	PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03 Pardubice		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 20. 05. 2020	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008624)			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒ X
Odkazy na	specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL 07	
Předmět změny: Repase elektrodvířek			
Popis a zdůvodnění změny: Dvířka nebylo možné vyměnit. Z tohoto důvodu byla zvolena varianta repase stávajících dvířek.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒ X	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím



Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím



Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03 Pardubice	
Změnový list vystavil:	PF Stavitelství, s.r.o.	
Datum:	20. 05. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Repase elektrodvířek Popis a zdůvodnění změny: Dvířka nebylo možné vyměnit. Z tohoto důvodu byla zvolena varianta repase stávajících dvířek.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-1.420,00 Kč	555,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-865,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 20. 05. 2020	Datum: 20. 05. 2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
					-865,00
Díl:					-865,00
147	D+M elektrodvířek na fasádě 800x500 mm	kus	-2,00000	485,00	-970,00
158	D+M elektrodvířek na fasádě 500x500 mm, sdělovací kabely	kus	-1,00000	450,00	-450,00
1	repase elektrodvířek	kus	3,00000	185,00	555,00




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: ZL 08	
Zhotovitel:	PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03 Pardubice		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 03. 04. 2020	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008624)			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒ X
Odkazy na	specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL 08	
Předmět změny: úprava hromosvodu			
Popis a zdůvodnění změny: Nebylo nutné realizovat ochranné úhelníky. Na atikách bylo nutné doplnit jímací tyče.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐ X	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím



Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím



Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03 Pardubice	
Změnový list vystavil:	PF Stavitelství, s.r.o.	
Datum:	03. 04. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: úprava hromosvodu Popis a zdůvodnění změny: Nebylo nutné realizovat ochranné úhelníky. Na atikách bylo nutné doplnit jímací tyče.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-910,00 Kč	2.300,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.390,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 03. 04. 2020	Datum: 03. 04. 2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
					1 390,00
Díl:					1 390,00
156	Ochranný úhelník	kus	-6,00000	135,00	-810,00
157	Označovací štítek	ks	-10,00000	10,00	-100,00
1	D+M jímací tyč	kus	10,00000	230,00	2 300,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: ZL 09	
Zhotovitel:	PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03 Pardubice		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 03. 04. 2020	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008624)			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒ X
Odkazy na	specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL 09	
Předmět změny: vnější střešní L profil			
Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na možné technologické postupy byl zvolen postup bez vnějšího pomocného L profilu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒ X	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím



Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím



Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03 Pardubice	
Změnový list vystavil:	PF Stavitelství, s.r.o.	
Datum:	03. 04. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: vnější střešní L profil Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na možné technologické postupy byl zvolen postup bez vnějšího pomocného L profilu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-5.330,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-5.330,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 03. 04. 2020	Datum: 03. 04. 2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
					-5 330,00
Díl:					-5 330,00
92	" L " profil vnější RŠ 100 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm - systémové řešení	m	-82,00000	65,00	-5 330,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: ZL 10	
Zhotovitel:		PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03Pardubice			
Investor:		Královéhradecký kraj	Datum: 20. 05. 2020		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008624)					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na		specifikaci:	Rozpočet ZL 10		
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Zmenšení čistící zóny					
Popis a zdůvodnění změny:					
Na požadavek uživatele a investora s ohledem na reálné umístění byla čistící zóna zmenšena a osazena před dveře, které uživatel upřednostňuje.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
Odstavec 4, § 222 x	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03 Pardubice	
Změnový list vystavil:	PF Stavitelství, s.r.o.	
Datum:	20. 05. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zmenšení čistící zóny Popis a zdůvodnění změny: Na požadavek uživatele a investora s ohledem na reálné umístění byla čistící zóna zmenšena a osazena před dveře, které uživatel upřednostňuje.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-7.425,00 Kč	4.880,25 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-2.544,75 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 20. 05. 2020	Datum: 20. 05. 2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
					-2 544,75
Díl:					-2 544,75
128	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, houževnaté pryže tvar včeli plástve s otevřeným dnem, tloušťky 23 mm	m2	-1,65000	4 500,00	-7 425,00
1	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, houževnaté pryže tvar včeli plástve s otevřeným dnem, tloušťky 23 mm	m2	1,08450	4 500,00	4 880,25

90x120,5 = 1,0845

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 984 571,17 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 150 933,12 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 77 419,81 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 31 345,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 228 352,93 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 31 345,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	259 697,93 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZsS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	259 698 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZsS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	8,70 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 984 571,17 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 984 571,17 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 102 134,45 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 3 665,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 14 785,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 105 799,45 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 14 785,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	0,00 Kč bez DPH		

nesouvisejících s vícepracemi		– 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		120 584,45 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c)	(Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	4,04 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	2 984 571,17 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 105 799,45 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 14 785,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		91 014,45 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	3,05 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ:
		Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 81 084,81 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 46 130,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	34 954,81 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	2 984 571,17 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	3 237 638,74 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	3 272 593,55 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	3 272 593,55 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: