

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel HSF Systém SK s.r.o.
se sídlem: Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina
zastoupený: Ing. Janem Hasíkem, jednatelem
IČ: 45412464
DIČ: SK2022973095
zapsaná v OR vedeném Okresním soudem v Žilině, oddíl s.r.o., vložka 52489/L
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 9. 2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín II**“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) a se vznikem prací, jež nebudou provedeny (tzv. méněprací):
 - a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ – práce dle změnového listu č. 13, č. 14, č. 17, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26 a č. 28, a
 - b) změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejících, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – práce podle změnového listu č.11, č. 15, č. 16, č. 18, č. 19 a č. 27.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle písm. b) tohoto článku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní ceny závazku.



- ## II.

Cena díla

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na jednání Rady Královéhradeckého kraje dne 24.8.2020 usnesením č. RK/26/1441/2020.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 11, a 13 -28

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne



Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:

V 21.10.2020 dne 24.8.2020



HSF Systém SK s.r.o.
Ing. Tondáš Kosa
konatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST Č. 011

Název stavby: ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN
Místo: Jičín
Objednatel: Královeshradecký kraj
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Projektant:



Změnu navrhuje: HSF System SK S.r.o.

Popis změny:

Doplnění doplňkové hydroizolační vrstvy na plnoplošném bednění z prken + kontralatí do skladby střešního pláště a návrh na změnu bednění střešy ze dvou desek OSB (18+22mm) na jednu vrstvu OSB desek tl. 25 mm

Na skutečnost doplnění podstřešní doplňkové hydroizolační vrstvy na bednění z prken + kontralatí jsme upozornil zhotovitel již na počátku stavby. Důvodem je nízký sklon střešy 5°, který nezajistí spolu s projektovanou k-cí krovu 100% vodotěsnost.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
☐ Zápisem do stavebního deníku
☐ Zapracováním změny do PD
☒ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
☐ snížení ceny
☐ bez změny na cenu díla
☐ nový termín (míníku)
☒ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
☐ Dohodou
☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

373 113,53 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Královeshradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Datum: 06.03.2020

Jméno: Jitka Brádlová

Podpis:

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

Datum: 11.02.2020

Jméno: Ing. Ilja Njko

P

TDI: TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3

Datum: 06.03.2020

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

GP: KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín

Jméno: Ing.arch. Stanislav Šrot

Datum:

Podpis:

ODPOČET

302 120,00 Kč

PŘÍPOČET

675 233,53 Kč

ROZDÍL CENY

373 113,53 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

SO 02_010 - Stavební řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 642 751,19	
	HSV		Práce a dodávky HSV				3 642 751,19	
	T3		Konstrukce tesárske				1 149 621,01	
205	7623311		D+M svernlík, šroubů délky 300 mm	kus	150,000	96,72	13 852,00	
206	76233212		D+M vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	660,630	452,40	298 869,01	
207	76233213		D+M vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	105,880	515,84	54 617,14	
208	76234141		D+M bednění středních žlabů, prkna hrubá 32 mm	m2	32,100	582,40	18 695,04	
209	76234122		D+M bednění středních rovných z aglomer. desek šroubováním	m2	794,200	884,00	702 072,80	
210	762395000R00		Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	18,150	1 372,80	24 916,32	
211	998762102R00		Přesun hmot pro tesárske konstrukce, výšky do 12 m	t	1,187	13 988,00	16 598,72	
	T4		Konstrukce klempířské				2 493 130,18	
212	764100100		Oplechování přechodu vnějšího parapetu a hraniční zdi poz. K.01	m	20,800	1 622,40	33 745,92	
213	764100101		Oplechování koruny hraniční zdi ve styku s obvodovou stěnou lůžárny poz. K.02	m	18,800	1 903,20	35 780,16	
214	764100102		Oplechování koruny hraniční zdi (zdi oplacení) poz. K.03	m	9,150	2 288,00	20 935,20	
215	764100103		Oplechování koruny sloupku hraničního oplacení poz. K.04	kus	1,000	2 028,00	2 028,00	
216	764100104		Oplechování snížené části (parapetní zdičky) hraniční zdi poz. K.05	m	10,100	2 132,00	21 533,20	
217	764100105		Venkovní parapet - výkladec poz. K.06	kus	1,000	1 144,00	1 144,00	
218	764100106		Venkovní parapet - okno, poz. K.07	kus	8,000	1 144,00	9 152,00	
219	764100107		Venkovní parapet - výkladec poz. K.08	kus	1,000	1 144,00	1 144,00	
220	764100108		Falcovaná krytina vč. podkladní konstrukce poz. K.09	m2	792,400	2 485,60	1 969 589,44	
221	764100109		Střešní žlab poz. K.10	m	56,100	1 820,00	102 102,00	
222	764100110		Žlabový kotlík poz. K.11	kus	3,000	2 288,00	6 864,00	
223	764100111		Klempířské ošetření střešního světlíku o průměru 3200 mm poz. K.12	kus	2,000	53 040,00	106 080,00	
224	764100112		Klempířské ošetření střešního světlíku o průměru 3600 mm poz. K.13	kus	1,000	60 320,00	60 320,00	
225	764100113		Klempířské ošetření prostupu ZTI poz. K.14	kus	4,000	1 768,00	7 072,00	
226	764100114		Klempířské ošetření prostupu VZT poz. K.15	kus	8,000	2 028,00	16 224,00	
227	764100115		Klempířské ošetření prostupu VZT poz. K.16	kus	2,000	1 851,20	3 702,40	
228	764100116		Klempířské ošetření prostupu stožaru poz. K.17	kus	1,000	1 248,00	1 248,00	
229	764100117		Klempířské ošetření odvětrání VRF jednotky poz. K.18	kus	1,000	16 120,00	16 120,00	
230	764100120		Klempířské ošetření prostupu VZT poz. K.21	kus	1,000	1 768,00	1 768,00	
231	764100121		Klempířské ošetření prostupu poz. K.22	kus	1,000	3 962,40	3 962,40	
232	998764101R00		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 8 m	t	0,350	207 472,69	72 515,44	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

SO 02_010 - Stavební řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 015 864,72	
	HSV		Práce a dodávky HSV				4 015 864,72	
	T2		Konstrukce tesárske				1 236 250,46	
205	76233111		D+M svernlík, šroubů délky 300 mm	kus	350,000	96,72	33 852,00	
206	76233212		D+M vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	660,630	452,40	298 869,01	
207	76233213		D+M vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	105,880	515,84	54 617,14	
208	76234141		D+M bednění středních žlabů, prkna hrubá 32 mm	m2	32,100	582,40	18 695,04	
209	76234122		D+M bednění středních rovných z aglomer. desek šroubováním	m2	794,200	884,00	702 072,80	
210	762395000R00		D+M bednění středních rovných z aglomer. desek 2x, OSB 18 + 22 mm	m3	26,813	1 372,80	36 808,89	
211	998762102R00		Přesun hmot pro tesárske konstrukce, výšky do 12 m	t	1,934	13 988,00	27 047,76	
K	762341210		Montáž bednění středních rovných a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz	m2	520,000	117,42	61 058,40	
M	60511120		Řezivo stavební prkna přímá srovnávaná středová tl. 25(32)mm dl 2-5m	m3	14,300	5 928,00	84 770,40	
K	762341221stř		D+M bednění středních rovných z aglomer. desek OSB 25 mm	m2	520,000	419,52	218 150,40	
K	762341241a		Dodávka a montáž kontralatí atypických z hranolů 80 x 80 mm	m	541,059	96,90	52 428,62	
	T4		Konstrukce klempířské				2 558 466,30	
212	764100100		Oplechování přechodu vnějšího parapetu a hraniční zdi poz. K.01	m	20,800	1 622,40	33 745,92	
213	764100101		Oplechování koruny hraniční zdi ve styku s obvodovou stěnou lůžárny poz. K.02	m	18,800	1 903,20	35 780,16	
214	764100102		Oplechování koruny hraniční zdi (zdi oplacení) poz. K.03	m	9,150	2 288,00	20 935,20	
215	764100103		Oplechování koruny sloupku hraničního oplacení poz. K.04	kus	1,000	2 028,00	2 028,00	
216	764100104		Oplechování snížené části (parapetní zdičky) hraniční zdi poz. K.05	m	10,100	2 132,00	21 533,20	
217	764100105		Venkovní parapet - výkladec poz. K.06	kus	1,000	1 144,00	1 144,00	
218	764100106		Venkovní parapet - okno, poz. K.07	kus	8,000	1 144,00	9 152,00	
219	764100107		Venkovní parapet - výkladec poz. K.08	kus	1,000	1 144,00	1 144,00	
220	764100108		Falcovaná krytina vč. podkladní konstrukce poz. K.09	m2	792,400	2 485,60	1 969 589,44	
221	764100109		Střešní žlab poz. K.10	m	56,100	1 820,00	102 102,00	
222	764100110		Žlabový kotlík poz. K.11	kus	3,000	2 288,00	6 864,00	
223	764100111		Klempířské ošetření střešního světlíku o průměru 3200 mm poz. K.12	kus	2,000	53 040,00	106 080,00	
224	764100112		Klempířské ošetření střešního světlíku o průměru 3600 mm poz. K.13	kus	1,000	60 320,00	60 320,00	
225	764100113		Klempířské ošetření prostupu ZTI poz. K.14	kus	4,000	1 768,00	7 072,00	
226	764100114		Klempířské ošetření prostupu VZT poz. K.15	kus	8,000	2 028,00	16 224,00	
227	764100115		Klempířské ošetření prostupu VZT poz. K.16	kus	2,000	1 851,20	3 702,40	
228	764100116		Klempířské ošetření prostupu stožaru poz. K.17	kus	1,000	1 248,00	1 248,00	
229	764100117		Klempířské ošetření odvětrání VRF jednotky poz. K.18	kus	1,000	16 120,00	16 120,00	
230	764100120		Klempířské ošetření prostupu VZT poz. K.21	kus	1,000	1 768,00	1 768,00	
231	764100121		Klempířské ošetření prostupu poz. K.22	kus	1,000	3 962,40	3 962,40	
232	998764101R00		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,365	207 472,69	75 727,53	
K	76424233a		Okapnice pro převedení vody z DHV - atyp - pod nástřešní žlab z Tlžn leskleho plechu rí do 400 mm	m	53,500	735,30	39 338,55	
K	764500010		Větrací mřížka pro větrání hřebene AERO 63	m	55,000	416,10	22 885,50	
K	765191023		Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	520,000	51,30	26 676,00	

M	DRK 02202707a	Difuzní folie s integrovanou lepicí páskou 270 gr/m2	m2	708,840	155,04	109 898,55
K	765191031a	D+M pojistné hydroizolační fólie - lepení těsnících pásek pod kontralatě š=80 mm	m	541,059	45,60	24 672,29
K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	1 414,446	7,00	9 901,12

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.010					373 113,53
-----------------------------------	--	--	--	--	-------------------

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.010					373 113,53
--	--	--	--	--	-------------------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 013

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK S.r.o.**

Popis změny:

Úpravy a provizorní komunikace v areálu nemocnice

Na základě požadavku zhotovitele z důvodu nutných uzávěr části areálových komunikací pro realizaci IS se musí stávající areálové komunikace upravit pro průjezdy vozidel.

požadavek zhotovitele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
☐ Zápisem do stavebního deníku
☐ Zapracováním změny do PD
☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
☐ snížení ceny
☐ bez změny na cenu díla
☐ nový termín (milníku)
☒ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
☐ Dohodou
☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

251 218,98 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum: **13.03.2020**

Jméno: **Jitka Brádlová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: **26.02.2019**

Jméno: **Ing. Iľja Nikoľov**

Podpis:

TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum: **13.3.2020**

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

GP: **KARLÍN BLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín**

Jméno: **Ing. arch. Stanislav Šrámek**

Datum:

Podpis:

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

251 218,98 Kč

ROZDÍL CENY

251 218,98 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

SO 02_090 - Komunikace a zpevněné plochy (provizorní komunikace) - varianta panely

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
		HSV	HSV				0,00	
Provizorní komunikace nejsou součástí ceny díla dle SOD.								

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

SO 02_090 - Komunikace a zpevněné plochy (provizorní komunikace) - varianta panely

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							142 212,59	
		HSV	HSV				142 212,59	
			Zemní práce				21 191,49	
1		112201100.02	Odstranění pařezů - strojně	hod	4,000	850,00	3 400,00	
2		122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	43,200	54,08	2 336,26	
6		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	43,200	191,36	8 266,75	
7		190100100	Poplatek za uložení výkopku na skládce	m3	43,200	166,40	7 188,48	
		4	Komunikace v asfaltu				106 071,70	
15		271531111R00	Poštář základu z kamenná hr. drceného 16-63 mm	m3	28,800	1 463,28	42 142,46	
9		Pol26	betonové silniční panely 2,0x3,0x0,2	ks	12,000	4 638,00	55 656,00	
10		Pol27	Dobetonávky výškového napojení, spar bet. panelů	m3	1,000	4 815,20	4 815,20	
		6931106200	Geotextilie 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	82,800	41,80	3 461,04	
		_10	Bourání v areálu				2 246,40	
53		Pol664	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	12,000	187,20	2 246,40	
		OP	OP				12 700,00	
			Přesun elektro piliře provizorní vrátnice, vč. zajištění napájení vrátnice pro nepřetržitý provoz po dobu přesunu piliře.	kpl	1,000	12 700,00	12 700,00	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.090

142 212,59

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.090

142 212,59

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

SO 02_090 - Komunikace a zpevněné plochy (rozšíření stávající komunikace u vrátnice)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
		HSV	HSV				0,00	
Úpravy stávajících arešlových komunikací není součástí ceny díla dle SOD.								

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

SO 02_090 - Komunikace a zpevněné plochy (rozšíření stávající komunikace u vrátnice)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							79 373,86	
		HSV	HSV				79 373,86	
		I	Zemní práce				11 860,99	
2		122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	28,800	54,08	1 557,50	
6		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	28,800	191,36	5 511,17	
7		190100100	Poplatek za uložení výkopku na skládce	m3	28,800	166,40	4 792,32	
			Komunikace v areálu				64 892,06	
15		271531111R00	Podklad z kamenné hr. drceného 16-63 mm	m3	19,200	1 463,28	28 094,98	
25		561242211R00	Podklad ze zeminy/násep/stabil.cem. S i tl. 12 cm	m2	48,000	103,90	4 987,01	
31		Pol652	Betonová dlažba tl. 80mm hladká (bez dodávky materiálu)	m2	48,000	442,00	21 216,00	
35		Pol656	Ložná vrstva pod bet. dlažbu tl. 30-40mm	m3	1 920	4 316,00	8 286,72	
		6931106200	Geotextilie 300 g/m2. šíře 200 cm	m2	55,200	41,80	2 307,36	
		_8	Doplň.jet.konstr.kce v areálu				3 636,00	
51		Pol662	Osazení stojac. obrub. bet. s opěrou,lože z betonu	m	8,000	442,00	3 536,00	
		_10	Betonání v areálu				2 620,80	
53		Pol664	Vytřtání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	14,000	187,20	2 620,80	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.090

79 373,86

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.090

79 373,86

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: **Stavba komunikace a zpevněných ploch**

Průběh: **Stavba komunikace a zpevněných ploch**

SO 02_090 - Komunikace a zpevněné plochy (rozšíření stávající komunikace u ZS)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
		HSV	HSV				0,00	
Úpravy stávajících areálových komunikací není součástí ceny dle SOD.								

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: **Stavba komunikace a zpevněných ploch**

Průběh: **Stavba komunikace a zpevněných ploch**

SO 02_090 - Komunikace a zpevněné plochy (rozšíření stávající komunikace u ZS)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 632,53	
		HSV	HSV				29 632,53	
		1	Zemní práce				3 706,56	
2		122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	9,000	54,08	486,72	
6		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku s hor. 1-4 do 10000 m	m3	9,000	191,36	1 722,24	
7		190100100	Poplatek za uložení výkopku na skládce	m3	9,000	166,40	1 497,60	
		1	Komunikace v areálu				20 278,77	
15		271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	6,000	1 463,28	8 779,68	
25		561242211R00	Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem. S1 tl. 12 cm	m2	15,000	103,90	1 558,44	
31		Pol652	Betonová dlažba tl. 80mm hladká (bez dodávky materiálu)	m2	15,000	442,00	6 630,00	
35		Pol656	Ložná vrstva pod bet. dlažbu tl. 30-40mm	m3	0,600	4 316,00	2 589,60	
		6931106200	Geotextilie 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	17,250	41,80	721,05	
		3	Doplňující komunikace v areálu				2 692,00	
51		Pol662	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z betonu	m	6,000	442,00	2 652,00	
		10	Seznam v areálu				2 995,00	
53		Pol664	Vytřhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	16,000	187,20	2 995,20	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.090

29 632,53

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.090

29 632,53

ZMĚNOVÝ LIST Č. 014

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN**
 Místo: **Jičín**
 Objednatel: **Královohradecký kraj**
 Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
 Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK S.r.o.**

Popis změny:

Změna tl. titanzinkového plechu - u falcované větrané fasády z 0,7 mm na 0,8 mm

Na základě doporučení výrobce fy. Rheinzink předložil zhotovitel návrh na změnu tl. plechu na 0,8mm pro falcovanou část fasády, větší tl. plechu bude zvýšena životnost fasády a bude zvýšena odolnost proti mechanickému poškození.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
- ☐ Zápisem do stavebního deníku
- ☐ Zapracováním změny do PD
- ☒ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
- ☐ snížení ceny
- ☐ bez změny na cenu díla
- ☐ nový termín (milník)
- ☒ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
- ☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- ☐ Dohodou
- ☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

25 590,68 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královohradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum: **16.03.2020**

Jméno: **Jitka Brádllová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: **04.03.2020**

Jméno: **Ing. Iľja Nikolov**

Podpis:

TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum:

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

GP: **KARLÍN BLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín**

Jméno: **Ing. arch. Stanislav Šrot**

Datum:

Podpis:

ODPOČET

603 863,26 Kč

PŘÍPOČET

629 453,94 Kč

ROZDÍL CENY

25 590,68 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: Stavební úpravy bytových jednotek v bytovém domě č. 1000/1000

Práce: Práce na střeše

SO 02_010 - Stavební řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							603 863,26	
		HSV	Práce a dodávky HSV				603 863,26	
		5	Upravy povrchu vnější				603 863,26	
91		62250099	D - M provětrávané fasády - falcovaný plech 0,7mm	m2	99,820	6 049,52	603 863,26	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: Stavební úpravy bytových jednotek v bytovém domě č. 1000/1000

Práce: Práce na střeše

SO 02_010 - Stavební řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							629 453,94	
		HSV	Práce a dodávky HSV				629 453,94	
		5	Upravy povrchu vnější				629 453,94	
91		62250099	D - M provětrávané fasády - falcovaný plech 0,8mm	m2	99,820	6 305,89	629 453,94	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.010

25 590,68

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.010

25 590,68

ZMĚNOVÝ LIST Č. 015

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCINCE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královéhradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK S.r.o.**

Popis změny:

Zemní práce pro archeologický průzkum na objektu SO03 SLP

Na základě požadavků archeologů se provedli sondy pro archeologický průzkum -stvb. objekt SO 03_05 SLP, tyto práce mají vliv na prodloužení doby realizace díla.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
- ☒ Zápisem do stavebního deníku
- ☐ Zapracováním změny do PD
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
- ☐ snížení ceny
- ☐ bez změny na cenu díla
- ☒ nový termín (milníku)
- ☐ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
- ☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- ☐ Dohodou
- ☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

12 106,22 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum: *13.03.2020*

Jméno: **Jitka Brádllová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: **04.03.2020**

Jméno: **Ing. Iľja Nikolov**

Podpis:

TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum:

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

GP: **KARLÍN BLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín**

Jméno: **Ing. arch. Stanislav Šrot**

Datum:

Podpis:

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

12 106,22 Kč

ROZDÍL CENY

12 106,22 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

SO 03_05 - Slaboproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
	HSV	HSV					0,00	
			Zemní práce				0,00	
3		131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	0,000	203,84	0,00	
4		131201109R00	Příplatek za lepkavost - hloubení nezap. jam v hor. 3	m3	0,000	16,64	0,00	
9		162201102R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	0,000	29,12	0,00	
7		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných - mezikládky	m3	0,000	16,64	0,00	
8		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	0,000	125,84	0,00	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

SO 03_05 - Slaboproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 106,22	
	HSV	HSV					12 106,22	
			Zemní práce				12 106,22	
3		131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	22,520	203,84	4 590,48	
4		131201109R00	Příplatek za lepkavost - hloubení nezap. jam v hor. 3	m3	22,520	16,64	374,73	
9		162201102R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 50 m 2x	m3	115,040	29,12	3 349,96	
7		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných - mezikládky	m3	57,520	16,64	957,13	
8		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	22,520	125,84	2 833,92	

NOVÁ CENA CELKEM SO 03_05

12 106,22

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 03_05

12 106,22

ZMĚNOVÝ LIST Č. 016

Název stavby: ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCINCE JIČÍN
Místo: Jičín
Objednatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Projektant:



Změnu navrhuje: HSF System SK S.r.o.

Popis změny:

Zemní práce pro archeologický průzkum na objektu SO03 kanalizace

Na základě požadavků archeologů se provedlo rozšíření a prohloubení výkopů pro archeologický průzkum - stvb. objekt SO 03_01 Kanalizace. tyto práce mají vliv na prodloužení doby realizace díla.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
- ☒ Zápisem do stavebního deníku
- ☐ Zapracováním změny do PD
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
- ☐ snížení ceny
- ☐ bez změny na cenu díla
- ☒ nový termín (milník)
- ☐ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
- ☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- ☐ Dohodou
- ☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

409 020,11 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Datum: 30.04.2020

Jméno: Jitka Brádllová

Podpis:

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

Datum: 23.04.2020

Jméno: Ing. Ilja Nikolov

Podpis:

TDI: TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3

Datum: 30.4.2020

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

GP: KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín

Jméno: Ing. arch. Stanislav Šrot

Datum:

Podpis:

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

409 020,11 Kč

ROZDÍL CENY

409 020,11 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

SO 03_01 - Kanalizace

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							319 637,55	
		HSV	HSV				319 637,55	
		_11	Ostatní				52 416,00	
56	Pol833		Pískový obrys	m3	48,000	1 092,00	52 416,00	
		_12	Zemní práce				267 221,55	
60	Pol837		výkop výhy šířky 0,8m	m3	153,100	832,00	127 379,20	
61	Pol838		výkop výhy šířky 0,8m pro žlaby	m3	6,000	832,00	4 992,00	
62	Pol839		výkop pro šachty	m3	55,000	832,00	45 760,00	
63	Pol840		pažení výkopů	kpl	1,000	27 144,00	27 144,00	
64	Pol841		zához výkopu zeminou	m3	112,000	140,40	15 734,80	
65	Pol842		hutnění zeminy 95% PCS	kpl	1,000	6 084,00	6 084,00	
66	Pol843		naložení a přesun přebytečného výkopku, uložení na skládku vč. poplatku za skládkovné	m3	102,100	393,12	40 137,55	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

SO 03_01 - kanalizace

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							607 945,89	
		HSV	HSV				607 945,89	
		_11	Ostatní				93 813,72	
56	Pol833		Pískový obrys	m3	85,910	1 092,00	93 813,72	
		_12	Zemní práce R54 - R59				395 710,71	
60	Pol837		výkop výhy šířky	m3	215,080	832,00	178 946,56	
61	Pol838		výkop výhy šířky 0,8m pro žlaby	m3	6,000	832,00	4 992,00	
62	Pol839		výkop pro šachty	m3	34,770	832,00	28 928,64	
63	Pol840		pažení výkopů	kpl	0,000	27 144,00	0,00	
			Recyklát fr.0-9mm za znehodnocenou zeminu	t	315,000	137,00	43 155,00	
64	Pol841		zához výkopu zeminou	m3	0,000	140,40	0,00	
64a	Pol842		zához výkopu recyklátem	m3	175,000	140,40	24 570,00	
65	Pol842		hutnění zeminy 95% PCS	kpl	0,000	6 084,00	0,00	
66	Pol843		hutnění recyklátu 95% PCS	kpl	2,390	6 084,00	14 540,76	
66	Pol843		naložení a přesun přebytečného výkopku, uložení na skládku vč. poplatku za skládkovné	m3	255,850	393,12	100 579,75	
		_12	Zemní práce R54 - pro naložení do řadu				118 119,45	
60	Pol837		výkop výhy šířky 0,8m	m3	63,500	832,00	52 832,00	
62	Pol839		výkop pro šachty	m3	30,000	832,00	24 960,00	
63	Pol840		pažení výkopů	kpl	0,470	27 144,00	12 757,68	
64	Pol841		zához výkopu zeminou	m3	46,480	140,40	6 525,79	
65	Pol842		hutnění zeminy 95% PCS	kpl	0,470	6 084,00	2 859,48	
66	Pol843		naložení a přesun přebytečného výkopku, uložení na skládku vč. poplatku za skládkovné	m3	47,020	393,12	18 484,50	

NOVÁ CENA CELKEM SO 03_01

288 308,33

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 03_01

288 308,33

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: Zastřešení a opravy střešní konstrukce
 Místo: Střecha objektu č. 100

Práce: Střecha objektu č. 100

SO 03_01 - Kanalizace - plošná skryvka a jámy a následná sanace podloží

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
3	HSV	HSV	Zemní práce				0,00	
3	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ		m3	0,000	203,84	0,00	
4	131201109R00	Příplatek za lepkovst. hloubení nezap.jam v hor.3		m3	0,000	16,64	0,00	
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m		m3	0,000	29,12	0,00	
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m3	0,000	190,32	0,00	
14	190100100	Poplatek za uložení výkopku na skládce		m3	0,000	166,40	0,00	
		Základy					0,00	
15	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm		m3	0,000	1 463,28	0,00	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: Zastřešení a opravy střešní konstrukce
 Místo: Střecha objektu č. 100

Práce: Střecha objektu č. 100

SO 03_01 - Kanalizace - plošná skryvka a jámy a následná sanace podloží

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							120 711,78	
3	HSV	HSV	Zemní práce				120 711,78	
3	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ		m3	58,300	203,84	11 883,87	
							54,10	
4	131201109R00	Příplatek za lepkovst. hloubení nezap.jam v hor.3		m3	58,300	16,64	970,11	
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m		m3	58,300	29,12	1 697,70	
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m3	58,300	190,32	11 095,66	
14	190100100	Poplatek za uložení výkopku na skládce		m3	58,300	166,40	9 701,12	
		Základy					85 309,22	
15	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm		m3	58,300	1 463,28	85 309,22	

NOVÁ CENA CELKEM SO 03_01

120 711,78

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 03_01

120 711,78

ZMĚNOVÝ LIST Č. 017

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK s.r.o.**

Popis změny:

SO02.06 - Silnoproudé rozvody

Na základě požadku investora se dodají silnoproudé rozvaděče v lékárně i vrátnici větší, aby byla rezerva cca. 13% pro možnost dalšího doplnění.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
- ☐ Zápisem do stavebního deníku
- ☐ Zapracováním změny do PD
- ☒ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
- ☐ snížení ceny
- ☐ bez změny na cenu díla
- ☐ nový termín (milníku)
- ☒ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
- ☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- ☐ Dohodou
- ☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

8 450,00 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum: *11.05.2020*

Jméno: **Jitka Brádlová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: **11.05.2020**

Jméno: **Ing. Ilja Nikolov**

HSF
Podpis: 01
ičo

TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum:

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

GP: **KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín**

Jméno: **Ing. arch. Stanislav Šrot**

Datum:

Podpis:

ODPOČET

202 767,19 Kč

PŘÍPOČET

211 217,19 Kč

ROZDÍL CENY

8 450,00 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

SO 02_060 - Silnoproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							202 767,19	
0	HSV	HSV					202 767,19	
5		Rozváděče					202 767,19	
49	Pol350		Rozváděč R-vrátnice: oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.600, v.1200, hl.250, jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A nezálohovaná část, In=63A zálohovaná	ks	1,000	100 610,16	100 610,16	
50	Pol351		Rozváděč R-lékárna: oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.600, v.2000+100, hl.300, jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=80A nezálohovaná část, In=32A zálohovaná	ks	1,000	102 157,02	102 157,02	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

SO 02_060 - Silnoproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							211 217,19	
0	HSV	HSV					211 217,19	
5		Rozváděče					211 217,19	
49	Pol350		Rozváděč R-vrátnice: oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.600, v.1500, hl.250, jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A nezálohovaná část, In=63A zálohovaná	ks	1,000	103 110,16	103 110,16	
50	Pol351		Rozváděč R-lékárna: oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.810, v.2000+100, hl.300, jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=80A nezálohovaná část, In=32A zálohovaná	ks	1,000	108 107,02	108 107,02	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.060

8 450,00

ROZDIL CENY PRO INVESTORA SO 02.060

8 450,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 018

Název stavby: ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN
Místo: Jičín
Objednatel: Královeshradecký kraj
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Projektant:



Změnu navrhuje: HSF System SK S.r.o.

Popis změny:

Změny přeložky kanalizace SO03

Na základě požadavku ing.Kubička (technický náměstek ON Jičín a. s.) se řešila možná změna přeložka jednotné kanalizace v dimenzi DN600 na místo projektované DN400. Po neodsouhlasení ze strany VOS bylo od změny upuštěno. Ale z důvodu pokračování v pracích na fasádě a střeše po dobu řešení možné změny přeložky kanalizace, bylo nutné provést zasypání části kanalizace podél budovy a plochu u vrátnice, aby nedošlo ke zpoždění na těchto částech díla. Bude nutné provést zpětné výkopy a odvozy částí materiálu na skládku. Současně požádal uživatel provádět zásypy trubního vedení v celém profilu štrékkodrtí, což je změna proti PD. Doplnění odvodňovacího žlabu u vchodu z ul.Bolzanova

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
☐ Zápisem do stavebního deníku
☐ Zapracováním změny do PD
☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
☐ snížení ceny
☐ bez změny na cenu díla
☐ nový termín (milníku)
☒ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
☐ Dohodou
☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

236 797,69 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Královeshradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Datum: 17.07.2020

Jméno: Jitka Brádlová

Podpis:

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

Datum: 08.07.2020

Jméno: Ing. Ilja Nikolov

Podpis:

TDI: TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3

Datum: 17.07.2020

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

GP: KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín

Jméno: Ing.arch. Stanislav Šrot

Datum:

Podpis:

ODPOČET

122 876,83 Kč

PŘÍPOČET

359 674,52 Kč

ROZDÍL CENY

236 797,69 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

SO 03_01 - ZTI - kanalizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							360 161,15	
	HSV	HSV					360 161,15	
		Potrubí					454,48	
2	Pol879	DN160		m	1,000	454,48	454,48	
		Kolena					0,00	
		KGB 160 - 45°		m	0,000	0,00	0,00	
		Šachty a žláby					180,00	
15	Pol800	žlab délky 1m, šířky 150 mm		ks	15,000	4 160,00	62 400,00	
16	Pol801	čelní stěna žlabu		ks	4,000	520,00	2 080,00	
		RS2					21 961,68	
19	Pol804	TZZ-Q 1000/600		ks	1,000	6 760,00	6 760,00	
20	Pol805	TBS-Q 1000/1000/90/SP		ks	1,000	2 714,40	2 714,40	
21	Pol806	TBS-Q 1000/500/90/SPK		ks	1,000	1 483,04	1 483,04	
22	Pol807	TBS-Q 1000/250/90/SPK		ks	1,000	983,84	983,84	
23	Pol808	TBR-Q 625/600/90/SPK		ks	1,000	1 846,00	1 846,00	
24	Pol809	D6-tv.litina ECON H D400		ks	1,000	6 094,40	6 094,40	
25	Pol810	těsnění pro DN 1000 Q 1		ks	4,000	520,00	2 080,00	
		RS2					20 067,84	
32	Pol804	TZZ-Q 1000/600		ks	1,000	6 760,00	6 760,00	
33	Pol805	TBS-Q 1000/1000/90/SP		ks	1,000	2 714,40	2 714,40	
34	Pol813	TBS-Q 1000/600/90/SP		ks	1,000	1 483,04	1 483,04	
35	Pol814	TBR-Q 625/100/100/SPK		ks	1,000	2 080,00	2 080,00	
36	Pol815	TBW-Q 625/200/100		ks	1,000	416,00	416,00	
37	Pol809	D6-tv.litina ECON H D400		ks	1,000	6 094,40	6 094,40	
38	Pol810	těsnění pro DN 1000 Q 1		ks	1,000	520,00	520,00	
		Práce					63 871,60	
51	Pol828	Napojení kanalizační přípojky na stávající odbočku		kpl	1,000	3 640,00	3 640,00	
52	Pol829	Montáž venkovní kanalizace		kpl	1,000	58 151,60	58 151,60	
53	Pol830	Montáž líniových žlabů		kpl	1,000	2 080,00	2 080,00	
		Zemní práce					189 325,55	
60	Pol837	výkop rýhy šířky 0,8m		m3	153,100	832,00	127 379,20	
64	Pol841	zához výkopu zeminou		m3	112,000	140,40	15 724,80	
65	Pol842	hutnění zeminy 95% PCS		kpl	1,000	6 084,00	6 084,00	
66	Pol843	naložení a přesun přebytečného výkopku, uložení na skládku vč. poplatku za skládkovné		m3	102,100	393,12	40 137,55	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

SO 03_01 - ZTI - kanalizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							596 958,85	
	HSV	HSV					596 958,85	
		Potrubí					4 999,28	
2	Pol879	DN160		m	11,000	454,48	4 999,28	
		Kolena					1 488,00	
		KGB 160 - 45°		m	4,000	372,00	1 488,00	
		Šachty a žláby					73 840,00	
15	Pol800	žlab délky 1m, šířky 150 mm		ks	17,000	4 160,00	70 720,00	
16	Pol801	čelní stěna žlabu		ks	6,000	520,00	3 120,00	
		RS3					26 831,58	
19	Pol804	TZZ-Q 1000/600		ks	1,000	6 760,00	6 760,00	
20	Pol805	TBS-Q 1000/1000/90/SP		ks	1,000	2 714,40	2 714,40	
21	Pol806	TBS-Q 1000/500/90/SPK		ks	1,000	1 483,04	1 483,04	
22	Pol807	TBS-Q 1000/250/90/SPK		ks	1,000	983,84	983,84	
23	Pol808	TBR-Q 625/600/90/SPK		ks	1,000	1 846,00	1 846,00	
24	Pol809	D6-tv.litina ECON H D400		ks	1,000	6 094,40	6 094,40	
25	Pol810	těsnění pro DN 1000 Q 1		ks	4,000	520,00	2 080,00	
		Úprava vstupu do šachty z pavilónu rentgenu		kpl	1,000	4 870,00	4 870,00	
		RS2					35 629,84	
32	Pol804	TZZ-Q 1000/600		ks	1,000	6 760,00	6 760,00	
33	Pol805	TBS-Q 1000/1000/90/SP		ks	1,000	2 714,40	2 714,40	
34	Pol813	TBS-Q 1000/600/90/SP		ks	1,000	1 483,04	1 483,04	
35	Pol814	TBR-Q 625/100/100/SPK		ks	1,000	2 080,00	2 080,00	
36	Pol815	TBW-Q 625/200/100		ks	1,000	416,00	416,00	
37	Pol809	D6-tv.litina ECON H D400		ks	1,000	6 094,40	6 094,40	
38	Pol810	těsnění pro DN 1000 Q 1		ks	1,000	520,00	520,00	
		Úprava vstupu do šachty z pavilónu A		kpl	1,000	15 562,00	15 562,00	
		Práce					118 057,41	
51	Pol828	Napojení kanalizační přípojky na stávající odbočku		kpl	1,000	3 640,00	3 640,00	
52	Pol829	Montáž venkovní kanalizace		kpl	1,000	58 151,60	58 151,60	
53	Pol830	Montáž líniových žlabů		kpl	2,000	2 080,00	4 160,00	
		Zabetonování původní větvě kanalizace DN 400 (od RS3 po veřejný řád), vč. nutného čerpadla		m	25,000	1 289,60	32 240,00	
		Strojní DMTZ částí původních šachet + zásep kamenivem, vč. zhutnění		kpl	1,000	19 865,81	19 865,81	
		Zemní práce					336 112,64	
60	Pol837	výkop rýhy šířky 0,8m		m3	153,100	832,00	127 379,20	
64	Pol841	zához výkopu zeminou		m3	77,160	140,40	10 833,26	
65	Pol842	hutnění zeminy 95% PCS		kpl	1,000	6 084,00	6 084,00	
66	Pol843	naložení a přesun přebytečného výkopku, uložení na skládku vč. poplatku za skládkovné		m3	146,940	393,12	57 765,05	

181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v bor. 1-4, se zhuštěním	m2	90,000	13,52	1 216,80
	Odstranění polštáře z kameniva hr. drceného 16-63mm	m3	58,300	203,84	11 881,87
	Opětovný ruční výkop pro kanalizaci za R54 pro pokračování potrubí	hod.	36,000	228,00	8 208,00
	Čerpání vody	hod.	30,000	228,00	6 840,00
271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm (bez dodávky kameniva)	m3	58,100	487,76	28 436,41
271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	52,940	1 463,28	77 466,04

NOVÁ CENA CELKEM SO 03.010					236 797,70
ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 03.010					236 797,70

ZMĚNOVÝ LIST Č. 019

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN**
 Místo: **Jičín**
 Objednatel: **Královehradecký kraj**
 Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
 Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK S.r.o.**

Popis změny:

Doplnění drenáže a okapového chodníku

Chodník podél objektu ze strany areálu nemocnice - po dohodě s GP a uživatelem bude doplněna drenáž a okapový chodník v zeleném ostrůvku.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
- ☐ Zápisem do stavebního deníku
- ☐ Zapracováním změny do PD
- ☒ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
- ☐ snížení ceny
- ☐ bez změny na cenu díla
- ☐ nový termín (milníku)
- ☒ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
- ☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- ☐ Dohodou
- ☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

33 567,14 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové**

Datum: **12.06.2020**

Jméno: **Jitka Brádllová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec**

Datum: **12.05.2019**

Jméno: **Ing. Ilya Nikolov**

Podpis:

TDI: **TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3**

Datum: **12.06.2020**

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

GP: **KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín**

Jméno: **Ing.arch. Stanislav Šro**

Datum:

Podpis:

ODPOČET

21 573,50 Kč

PŘÍPOČET

55 140,64 Kč

ROZDÍL CENY

33 567,14 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: ...
Stavba: ...

SO 02_090 - Komunikace a zpevněné plochy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							65 442,00	
0	HSV	HSV	HSV				65 442,00	
1			Zemní práce v areálu nemocnice				13 503,16	
4	Pol638		Hloubení rýh š. do 200 cm do 100 m3, STROJNĚ	m3	10,250	265,20	2 718,30	
5	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopů z hor. 1-4 do 10000 m	m3	44,250	190,32	8 421,66	
6	Pol22		Poplatek za skládku zeminy	m3	44,250	166,40	7 363,20	
3			Základy a zvláštěm zakládání				5 788,64	
24	Pol646		Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	11,000	526,24	5 788,64	
8			Doplňující konstrukce v areálu				41 150,20	
51	Pol662		Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z betonu	m	93,100	442,00	41 150,20	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: ...
Stavba: ...

SO 02_090 - Komunikace a zpevněné plochy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							99 009,14	
0	HSV	HSV	HSV				99 009,14	
1			Zemní práce v areálu nemocnice				24 042,62	
4	Pol638		Hloubení rýh š. do 200 cm do 100 m3, STROJNĚ	m3	10,250	265,20	2 718,30	
	Pol837		Výkop rýhy šířky 0,8m	m3	4,600	832,00	3 827,20	
5	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopů z hor. 1-4 do 10000 m	m3	49,050	190,32	9 335,20	
6	Pol22		Poplatek za skládku zeminy	m3	49,050	166,40	8 161,92	
3			Základy a zvláštěm zakládání				28 359,52	
24	Pol646		Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	48,000	526,24	25 259,52	
8			Doplňující konstrukce v areálu				49 707,00	
51	Pol662		Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z betonu	m	93,100	442,00	41 150,20	
	916581001		Osazení plastového obrubníku	m	28,000	33,60	940,80	
	28324421		Obrubník plastový ADODO 1m	ks	28,000	173,00	4 844,00	
			Vyplnění prostoru mezi obrubníkem a objektem štěrkokovými fr. 16-32, vč. netkané textilie	m2	14,000	198,00	2 772,00	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.090

33 567,14

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.090

33 567,14

ZMĚNOVÝ LIST Č. 020

Název stavby: ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN
Místo: Jičín
Objednatel: Královeshradecký kraj
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Projektant:



Změnu navrhuje: HSF System SK S.r.o.

Popis změny: Odtahová hlavice VRF jednotky

V PD ani v rozpočtu není řešeno ukončení odtahového potrubí potrubí venkovní VRF jednotky nad střešní rovinou.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
- ☐ Zápisem do stavebního deníku
- ☐ Zapracováním změny do PD
- ☒ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
- ☐ snížení ceny
- ☐ bez změny na cenu díla
- ☐ nový termín (milníku)
- ☒ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
- ☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- ☐ Dohodou
- ☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

15 106,00 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Královeshradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Datum: 12.06.2020

Jméno: Jiřka Brádllová

Podpis:

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

Datum: 12.05.2020

Jméno: Ing. Iľja Nikolov

Podpis:

TDI: TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3

Datum: 12.06.2020

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

GP: KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín

Jméno: Ing. arch. Stanislav Šrot

Datum:

Podpis:

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

15 106,00 Kč

ROZDÍL CENY

15 106,00 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: 03.050 - Stavební úpravy objektu

Průběh: 03.050 - Stavební úpravy objektu

Průběh: 03.050 - Stavební úpravy objektu

SO 02_050_1 - Chlazení-CHL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							261 821,04	
		HSV	HSV				261 821,04	
		1	Posouzení rozvodů				261 821,04	
12	Pol172		Venkovní jednotka	kpl	1,000	261 821,04	261 821,04	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: 03.050 - Stavební úpravy objektu

Průběh: 03.050 - Stavební úpravy objektu

Průběh: 03.050 - Stavební úpravy objektu

SO 02_050_1 - Chlazení-CHL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							276 927,04	
		HSV	HSV				276 927,04	
		1	Posouzení rozvodů				276 927,04	
12	Pol172		Venkovní jednotka	kpl	1,000	276 927,04	276 927,04	

NOVÁ CENA CELKEM SO 03.050

15 106,00

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 03.050

15 106,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 021

Název stavby: ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN
Místo: Jičín
Objednatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Projektant:



Změnu navrhuje: HSF System SK S.r.o.

Popis změny:

Vitriny

Na základě požadavku uživatele se místo cedule a vitriny dodají 2ks vitrin větších rozměrů (1025x1167mm).

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
- ☐ Zápisem do stavebního deníku
- ☐ Zapracováním změny do PD
- ☒ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
- ☐ snížení ceny
- ☐ bez změny na cenu díla
- ☐ nový termín (milníku)
- ☒ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
- ☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- ☐ Dohodou
- ☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

18 306,56 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Datum: 12.06.2020

Jméno: Jitka Brádlová

Podpis:

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

Datum: 03.06.2020

Jméno: Ing. Ilja Nikolov

TDI: TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3

Datum: 12.06.2020

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

GP: KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín

Jméno: Ing.arch. Stanislav Šrot

Datum:

Podpis:

ODPOČET

20 525,44 Kč

PŘÍPOČET

38 832,00 Kč

ROZDÍL CENY

18 306,56 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

SO 02_010 - Stavební řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 525,44	
		HSV	HSV				20 525,44	
		_8	Ostatní konstrukce a práce				20 525,44	
130		999100125	Informační tabule u vstupu do areálu poz. OV.25	kus	1,000	20 525,44	20 525,44	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

SO 02_010 - Stavební řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							38 832,00	
		HSV	HSV				38 832,00	
		_8	Ostatní konstrukce a práce				38 832,00	
130		999100125	2ks uzavíratelných vitrín u vstupu do areálu poz. OV.25	kus	2,000	19 416,00	38 832,00	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.010

18 306,56

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.010

18 306,56

ZMĚNOVÝ LIST Č. 022

Název stavby: ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN
Místo: Jičín
Objednatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Projektant:



Změnu navrhuje: HSF System SK s.r.o.

Popis změny:

SO02.06 Silnoproudé rozvody a SO02.07 Slaboproudé rozvody

Rozšíření dodávky části silno a slaboproudých částí díla objektu SO02 pro zařízení související s kobaltovým zářičem.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
- ☐ Zápisem do stavebního deníku
- ☐ Zapracováním změny do PD
- ☒ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
- ☐ snížení ceny
- ☐ bez změny na cenu díla
- ☐ nový termín (milníku)
- ☒ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
- ☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- ☐ Dohodou
- ☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

17 951,99 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Datum: 12.06.2020

Jméno: Jitka Brádlová

Podpis:

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

Datum: 03.06.2020

Jméno: Ing. Ilya Nikolov

F

TDI: TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3

Datum: 12.06.2020

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

GP: KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín

Jméno: Ing. arch. Stanislav Šro

Podpis:

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

17 951,99 Kč

ROZDÍL CENY

17 951,99 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: **Stavba objektu pro potřeby občanské správy**
 Město: **Stavba objektu pro potřeby občanské správy**
 Projekt: **Stavba objektu pro potřeby občanské správy**

SO 02_060 - Silnoproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
		HSV	HSV				0,00	
							0,00	
							0,00	

Rozvody ani koncové prvky související s kobaltovým zářičem nejsou součástí ceny díla dle SOD.

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: **Stavba objektu pro potřeby občanské správy**
 Město: **Stavba objektu pro potřeby občanské správy**
 Projekt: **Stavba objektu pro potřeby občanské správy**

SO 02_060 - Silnoproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 316,56	
		HSV	HSV				3 316,56	
			Vodíče, kabely				1 797,79	
			Kabel 1-CYKY 3x2,5mm ² , štitkování a ukončení, koncovky	m	30,000	42,01	1 260,19	
			Jistič 1F, 16A, char. B	m	2,000	268,80	537,60	
			Zasuvky				1 518,78	
			Zásuvka jednofázová jednonásobná, pod omítku, IP20	ks	4,000	379,69	1 518,78	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.060

3 316,56

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.060

3 316,56

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: ...
Stavba: ...
Místo: ...

SO 02_070 - Slaboproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
0	HSV	HSV					0,00	
Rozvody ani koncové prvky související s kobaltovým zářičem nejsou součástí ceny díla dle SOD.							0,00	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: ...
Stavba: ...
Místo: ...

SO 02_070 - Slaboproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 635,43	
0	HSV	HSV					14 635,43	
0	0	Rozvody pro kobaltový zářič					14 635,43	
		Instalační kabel CAT6 UTP, datový kabel, LSZH		m	140,000	29,60	4 144,00	
		HDMI kabel		m	30,000	75,89	2 276,57	
		Optický kabel, SM 9/125um, 16 vláken, LSZH		m	15,000	52,80	792,00	
		Zásuvka HDMI		ks	2,000	1 338,86	2 677,71	
		Elektroinstalační trubka ohebná o 25 mm		m	150,000	27,20	4 080,00	
		Instalační krabice do SDK dvojnásobná		ks	4,000	166,29	665,14	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.070

14 635,43

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.070

14 635,43

ZMĚNOVÝ LIST Č. 023

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN**
Místo: **Jičín**
Objednatel: **Královehradecký kraj**
Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK s.r.o.**

Popis změny:
3 cestné ventily

Doplnění rozpočtu o 3 cestné ventily, vč. příslušenství, které nejsou součástí profese topení, jak uvádí část MaR, vč. dodávky a montáže.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
- ☐ Zápisem do stavebního deníku
- ☐ Zapracováním změny do PD
- ☒ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
- ☐ snížení ceny
- ☐ bez změny na cenu díla
- ☐ nový termín (milníku)
- ☒ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
- ☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- ☐ Dohodou
- ☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

17 980,26 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královehradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

TDI: **TDS - Ing. Luboš**
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3

Datum: **26.06.2020**

Datum: **11.06.2020**

Datum: **26.06.2020**

Jméno: **Jitka Brádlová**

Jméno: **Ing. Ilja Nikoľov**

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

HSF
Podp
IČO A

Podpis:

GP: **KARLÍNBLOK, s.r.o.**
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín

Datum:

Podpis:

Jméno: **Ing. arch. Stanislav Šrot**

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

17 980,26 Kč

ROZDÍL CENY

17 980,26 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: **Stavba objektu - výhledy na výhledy**

Objekt: **Stavba objektu - výhledy na výhledy**

SO 02_130 - Měření a regulace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
	HSV	HSV					0,00	
1			Polní přístroje				0,00	
12	Pol761		Třicestný regulační ventil s pohonem, pohon 24V, řízení 0-10V - dodávka profese topení	ks	0,000	0,00	0,00	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: **Stavba objektu - výhledy na výhledy**

Objekt: **Stavba objektu - výhledy na výhledy**

SO 02_130 - Měření a regulace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 980,26	
	HSV	HSV					17 980,26	
1			Polní přístroje				17 980,26	
12	Pol761		3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=2,5m ³ /h, zdvih 5,5mm, teplota média 1...110 °C - dodávka včetně zprovoznění	ks	2,000	2 149,06	4 298,12	
			Servopohon AC/DC 24V, 300N, 5,5mm, 0...10V, 30s, s přípojevací svorkovnicí - dodávka včetně zprovoznění	ks	2,000	6 345,13	12 690,26	
			Sada 2 ks sroubení s plochým těsněním G1/4B - R1/2 (vnější závit) mosaz - dodávka včetně zprovoznění	ks	2,000	495,94	991,88	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.070

17 980,26

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.070

17 980,26

ZMĚNOVÝ LIST Č. 024

Název stavby: ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCINCE JIČÍN
 Místo: Jičín
 Objednatel: Královeshradecký kraj
 Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
 Projektant:



Změnu navrhuje: HSF System SK S.r.o.

Popis změny:

SO02.01 Systém sledování teplot

Na základě požadku investora bude upraven rozsah systému sledování teplot.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
- ☐ Zápisem do stavebního deníku
- ☐ Zapracováním změny do PD
- ☒ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
- ☐ snížení ceny
- ☐ bez změny na cenu díla
- ☐ nový termín (milníku)
- ☒ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
- ☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- ☐ Dohodou
- ☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

27 281,43 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Královeshradecký kraj
 Pivovarské náměstí 1245
 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
 Bytčianska 499/130
 010 03 Žilina - Považský
 Chlmec

TDI: TDS - Ing. Luboš
 Kasper
 Kolmá 500
 541 03 Trutnov 3

Datum: 26.06.2020

Datum: 17.06.2020

Datum: 26.06.2020

Jméno: Jitka Brádllová

Jméno: Ing. Ilija Nikolov

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

P

Podpis:

GP: KARLINBLOK, s.r.o.
 Perneroova 31a
 186 00 Praha 8 - Karlín

Jméno: Ing. arch. Stanislav Šrot

Podpis:

ODPOČET

102 492,00 Kč

PŘÍPOČET

129 773,43 Kč

ROZDÍL CENY

27 281,43 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Objekt: Stavební řešení
 Název: Stavební řešení
 Datum: 2020-01-01

SO 02_010 - Stavební řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							102 492,00	
0	HSV	HSV					102 492,00	
0	15	Konstrukce truhlářské					102 492,00	
136	999100131		Systém pro sledování teploty v místnostech s léčivý poz. OV.31	kus	1,000	102 492,00	102 492,00	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Objekt: Stavební řešení
 Název: Stavební řešení
 Datum: 2020-01-01

SO 02_010 - Stavební řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							129 773,43	
0	HSV	HSV					129 773,43	
0	15	Konstrukce truhlářské					0,00	
136	999100131		Systém pro sledování teploty v místnostech s léčivý poz. OV.31	kus	0,000	102 492,00	0,00	
			Centrální měřicí a záznamová jednotka, zdroj, modem (bez SIM karty)				36 541,81	
			Měřicí a záznamová ústředna s programovatelnými vstupy s displejem, do stojanu rack 19", 16 měřících vstupních kanálů (Měření max. 16 veličin)		1,000	27 184,28	27 184,28	
			Ethernetový port pro ústřednu MS6.		1,000	3 529,81	3 529,81	
			Napájecí síťový zdroj		1,000	817,31	817,31	
			Souprava s GSM modemem pro zaslání alarmových SMS zpráv z ústředny		1,000	4 714,31	4 714,31	
			Součástí není SIM karta, kterou si zajistí zákazník!					
			Externí anténa, kabel 2,5 m, magnetický podstavec		1,000	296,13	296,13	
			Měření teploty				15 931,53	
			Snímač prostorové teploty s výstupem 4-20mA, displej, interiérové provedení, rozsah -10 až +50°C, přesn. +/-0,5°C		5,000	3 186,31	15 931,53	
			Měření tlaků				24 107,76	
			Převodník teploty s displejem, pro teplotní sondy Pt1000 s výstupem 4-20mA		6,000	2 830,96	16 985,73	
			Pt1000TCL40/0, teplotní sonda, kabel 5 m		6,000	687,01	4 122,06	
			Software, kalibrace, montáž a bez kabeláže				56 192,29	
			Software MS+ pro automatické stahování dat z ústředny, zobrazení stažených dat a konfiguraci ústředny. Vhodný doplněk k CDB softwaru.		1,000	3 375,83	3 375,83	
			CDB Comet Database - databázový program pro ukládání naměřených dat do databáze MS SQL Server, součástí je licence DBV pro 1 PC		1,000	5 744,83	5 744,83	
			Vhodné pro zobrazení, analýzu, export... dat z více ústředny naráz + zobrazení jakkoliv dlouhého intervalu záznamu.					
			Kalibrace měřícího systému v akreditované kalibrační laboratoři, každý snímač ve 3 bodech teploty (konkrétní body lze zvolit při objednání).		1,000	5 804,05	5 804,05	
			Kalibrace do 16 snímačů.					
			Konfigurace snímačů a ústředny, test - před instalací.		1,000	3 529,81	3 529,81	
			Jičin: Montáž snímačů na stěnu, ústředny a modemu do racku, zapojení kabeláže do snímače a ústředny. Konfigurace ústředny a modemu, nastavení celého systému podle požadavků uživatele, oživení měření, seškolení obsluhy, dopravné		1,000	30 737,78	30 737,78	
			Montáž proběhne ve 2 termínech - 1. montáž systému, 2. montáž teplotních sond do lednic.					
			Instalace databázového softwaru CDB, MS SQL serveru a MS+ softwaru na PC		1,000	7 000,00	7 000,00	
			Idopředu vzdálenou správou, nutná součinnost IT správce zákazníka).					

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.010

27 281,43

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.010

27 281,43

ZMĚNOVÝ LIST Č. 025

Název stavby: ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN
Místo: Jičín
Objednatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Projektant:



Změnu navrhuje: HSF System SK S.r.o.

Popis změny:
SO02.01 Doplnění podavacího okénka.

Na základě požadku investora bude doplněno podavací okénko do vstupních dveří do místnosti číslo L.01 (oficina) pro noční prodej.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
- ☐ Zápisem do stavebního deníku
- ☐ Zapracováním změny do PD
- ☒ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
- ☐ snížení ceny
- ☐ bez změny na cenu díla
- ☐ nový termín (milníku)
- ☒ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
- ☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- ☐ Dohodou
- ☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

33 883,00 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

TDI: TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3

Datum: 16.06.2020

Datum: 17.06.2020

Datum: 26.06.2020

Jméno: Jitka Brádllová

Jméno: Ing. Ilya Nikolov

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

Podpis:

GP: KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín

Datum:

Podpis:

Jméno: Ing.arch. Stanislav Šrot

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

33 883,00 Kč

ROZDÍL CENY

33 883,00 Kč

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							102 377,60	
0		HSV	HSV				102 377,60	
0	15		Konstrukce truhlářské				102 377,60	
242	766900104		Hliníkové prosklené dveře s nadvětlíkem a bočními pevnými částmi, dvoukřídlé posuvné, rozm. 2000 x 2850mm, automatické poz. D.10	kus	1,000	102 377,60	102 377,60	

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							136 260,60	
5	HSV	HSV					136 260,60	
	136	Konstrukce trefořnice					136 260,60	
242	766500104	Hliníkové prosklené dveře s nadvětlíkem a bočními pevnými částmi, dvoukřídlé posuvné, rozm. 2000 x 2050mm, automatické poz. B.10	kus	1,000	102 377,60	102 377,60		
		Podávací okno PONZIO PESO otevíravé - kování klíka, vč. rozšiřovacích profilů předkonstrukce pro osazení automatických posuvných dveří	kpl	1,000	23 388,00	23 388,00		
		Doplnění komunikátoru a zvonku	kpl	1,000	10 495,00	10 495,00		

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.010	33 883,00
-------------------------------------	-----------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 026

Název stavby: ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREALU NEMOCNICE JIČÍN
Místo: Jičín
Objednatel: Královohradecký kraj
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Projektant:



Změnu navrhuje: HSF System SK S.r.o.

Popis změny:

SO02.07 Slaboproudé rozvody - parkovací systém

Na základě požadku investora bude upraven rozsah parkovacího systému.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
- ☐ Zápisem do stavebního deníku
- ☐ Zapracováním změny do PD
- ☒ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☐ nárůst ceny
- ☒ snížení ceny
- ☐ bez změny na cenu díla
- ☐ nový termín (milníku)
- ☒ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
- ☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- ☐ Dohodou
- ☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

-167 435,75 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Královohradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Datum: 17.04.2020

Jméno: Jitka Brádlová

Podpis:

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

Datum: 25.06.2020

Jméno: Ing. Ija Nikolov

Podpis:

TDI: TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3

Datum: 17.4.2020

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

GP: KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín

Jméno: Ing. arch. Stanislav Šrot

Datum:

Podpis:

ODPOČET

-167 435,75 Kč

PŘÍPOČET

0,00 Kč

ROZDÍL CENY

-167 435,75 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

SO 02_070 - Slaboproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 318 446,73	
		HSV	HSV				1 318 446,73	
		9	Parkovací systém				1 318 446,73	
163	Pol534		Datový server	ks	1,000	72 463,74	72 463,74	
164	Pol535		Stanice pokladny	ks	5,000	45 289,84	226 449,18	
165	Pol536		Administrace licence pro server, manuální pokladnu	ks	6,000	6 793,48	40 760,85	
166	Pol537		LCD monitor	ks	1,000	5 434,78	5 434,78	
167	Pol538		Záložní zdroj UPS 600	ks	1,000	3 170,29	3 170,29	
168	Pol539		Pokladní zásuvka celokovová	ks	5,000	11 322,46	56 612,29	
169	Pol540		Tiskárna účtenek a slevových karet EPSON (TMT)	ks	5,000	6 793,48	33 967,38	
170	Pol541		Čtečka čárových kódů k pokladně parkovacího systému	ks	5,000	6 793,48	33 967,38	
171	Pol542		Snímač bezdotykových karet	ks	1,000	52 309,76	52 309,76	
172	Pol543		SW Cash - KP, GPComm, GPAccess	ks	1,000	33 967,38	33 967,38	
173	Pol544		SW pro mobilní platby pro SW Cash 2 pro malé instalace	ks	1,000	11 322,46	11 322,46	
174	Pol545		SW pro správu dlouhodobých a kongresových karet	ks	1,000	6 793,48	6 793,48	
175	Pol546		SW manuálních pokladen	ks	5,000	4 528,98	22 644,92	
176	Pol547		SW GP report pro tvorbu sestav	ks	1,000	6 793,48	6 793,48	
177	Pol548		SW Rozšiřující sada reportů k základní sadě	ks	1,000	4 528,98	4 528,98	
178	Pol549		SQL server - database - licence pro server	ks	1,000	11 322,46	11 322,46	
179	Pol550		SQL client - licence pro (GPK) - pro manuální pokladnu	ks	5,000	3 170,29	15 851,44	
180	Pol551		Základní terminál pro parkovací systém (výjezdový, výjezdový sloupek)	ks	2,000	18 115,93	36 231,87	
181	Pol552		Grafický display parkovacího	ks	2,000	13 586,95	27 173,90	
182	Pol553		Snímač bezdotykových karet pro dlouhodobé parkování	ks	2,000	6 793,48	13 586,95	
183	Pol554		Tiskárna čárového kódu pro krátkodobé parkování	ks	1,000	6 793,48	6 793,48	
184	Pol555		Snímač čárového kódu pro krátkodobé a dlouhodobé parkování	ks	1,000	6 793,48	6 793,48	
185	Pol556		Bankovní a mincovní automat s vracením mincí	ks	1,000	113 224,59	113 224,59	
186	Pol557		Snímač čárového kódu	ks	1,000	6 793,48	6 793,48	
187	Pol558		Modul platby platební kartou pro bankovní automat	ks	1,000	23 324,27	23 324,27	
188	Pol559		Příprava pro modul platby platební karty do park. automatu	ks	1,000	17 663,04	17 663,04	
189	Pol560		Interkom do stojanu nebo platebního automatu	ks	3,000	4 076,09	12 228,26	
190	Pol561		Semafor červená - zelená průměr 120mm	ks	2,000	6 340,58	12 681,15	
191	Pol562		Sloupek fotobuřky nízký pro osobní vozidla, nerezový	ks	2,000	1 811,59	3 623,19	
192	Pol563		Aut.závora pro intenz.provoz do 3m délky ramene bez příslušenství, rychlost 1s, frekvenční měnič	ks	2,000	90 579,67	181 159,34	
193	Pol564		Rameno, Al profil 23x80mm, L= 3m	ks	2,000	3 170,29	6 340,58	
194	Pol565		IP Kamera čtení RZ	ks	2,000	3 170,29	6 340,58	
195	Pol566		Software pro zpracování a evidenci RPZ (SPZ) - 1xCPU	ks	1,000	31 702,88	31 702,88	
196	Pol567		Sloupek pro kameru pro rozpoznávání RZ	ks	2,000	4 528,98	9 057,97	
197	Pol568		HW US controller	ks	1,000	22 644,92	22 644,92	
198	Pol569		Kabel S/FTP Cat. 5e	m	305,000	13,59	4 144,02	
199	Pol570		Kabel UTP Cat. 5e	m	305,000	13,59	4 144,02	
200	Pol571		Podružný montážní materiál	kpl	1,000	73 130,61	73 130,61	
201	Pol572		Montážní práce	kpl	1,000	1 040,00	1 040,00	
202	Pol573		Nastavení a oživení	kpl	1,000	1 040,00	1 040,00	
203	Pol574		Školení	kpl	1,000	1 040,00	1 040,00	
204	Pol575		Výchozí revize	kpl	1,000	17 551,35	17 551,35	
205	Pol576		Dílenká dokumentace dodavatele stavby	kpl	1,000	23 401,79	23 401,79	
206	Pol577		Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	17 230,76	17 230,76	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

SO 02_070 - Slaboproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 151 010,98	
9	HSV	HSV					1 151 010,98	
163	Pol534	Parkovací systém	Datový server	ks	0,000	72 463,74	0,00	
164	Pol535	Stanice pokladny		ks	1,000	45 289,84	45 289,84	
165	Pol536	Administrace licence pro server, manuální pokladnu		ks	5,000	6 793,48	33 967,38	
166	Pol537	LCD monitor		ks	1,000	5 434,78	5 434,78	
167	Pol538	Záložní zdroj UPS 600		ks	1,000	3 170,29	3 170,29	
168	Pol539	Pokladní zásuvka celokovová		ks	1,000	11 322,46	11 322,46	
169	Pol540	Tiskárna účtenek a slevových karet EPSON (TMT)		ks	1,000	6 793,48	6 793,48	
170	Pol541	Čtečka čárových kódů k pokladně parkovacího systému		ks	4,000	6 793,48	27 173,90	
171	Pol542	Snímač bezdotykových karet		ks	1,000	52 309,76	52 309,76	
		Validátor slev		ks	6,000	24 006,25	144 037,50	
172	Pol543	SW Cash - KP, GPComm, GPAccess		ks	1,000	33 967,38	33 967,38	
173	Pol544	SW pro mobilní platby pro SW Cash 2 pro malé instalace		ks	0,000	11 322,46	0,00	
174	Pol545	SW pro správu dlouhodobých a kongresových karet		ks	1,000	6 793,48	6 793,48	
175	Pol546	SW manuálních pokladen		ks	4,000	4 528,98	18 115,93	
176	Pol547	SW GP report pro tvorbu sestav		ks	1,000	6 793,48	6 793,48	
177	Pol548	SW Rozšiřující sada reportů k základní sadě		ks	1,000	4 528,98	4 528,98	
178	Pol549	SQL server - database - licence pro server		ks	1,000	11 322,46	11 322,46	
179	Pol550	SQL client - licence pro (GPK) - pro manuální pokladnu		ks	4,000	3 170,29	12 681,15	
		SW Klient - do vratnice pro otvírání závor		ks	1,000	14 156,25	14 156,25	
180	Pol551	Základní terminál pro parkovací systém (vyjezdový, výjezdový sloupek)		ks	2,000	18 115,93	36 231,87	
181	Pol552	Grafický display parkovacího		ks	2,000	13 586,95	27 173,90	
182	Pol553	Snímač bezdotykových karet pro dlouhodobé parkování		ks	2,000	6 793,48	13 586,95	
183	Pol554	Tiskárna čárového kódu pro krátkodobé parkování		ks	1,000	6 793,48	6 793,48	
184	Pol555	Snímač čárového kódu pro krátkodobé a dlouhodobé parkování		ks	1,000	6 793,48	6 793,48	
185	Pol556	Bankovní a mincovní automat s vrácením mincí		ks	1,000	113 224,59	113 224,59	
186	Pol557	Snímač čárového kódu		ks	1,000	6 793,48	6 793,48	
187	Pol558	Modul platby platební kartou pro bankovní automat		ks	1,000	23 324,27	23 324,27	
188	Pol559	Příprava pro modul platby platební karty do park. automatu		ks	1,000	17 663,04	17 663,04	
189	Pol560	Interkom do stojanu nebo platebního automatu		ks	3,000	4 076,09	12 228,26	
190	Pol561	Semafor červená - zelená průměr 120mm		ks	2,000	6 340,58	12 681,15	
191	Pol562	Sloupek fotobuňky nízký pro osobní vozidla, nerezový		ks	2,000	1 811,59	3 623,19	
		fotobuňka		ks	2,000	4 533,00	9 066,00	
		Detektor indukční smyčky		ks	2,000	8 700,00	17 400,00	
		Návin indukční smyčky		ks	2,000	3 300,00	6 600,00	
192	Pol563	Aut.zavora pro intenz.provoz do 3m delky ramene bez příslušenství, rychlost 1s, frekvenční měnič		ks	2,000	90 579,67	181 159,34	
193	Pol564	Rameno, Al profil 23x80mm, L= 3m		ks	2,000	3 170,29	6 340,58	
194	Pol565	IP kamera čtení RZ		ks	2,000	3 170,29	6 340,58	
195	Pol566	Software pro zpracování a evidenci RZ (SPZ) - 1xCPU		ks	1,000	31 702,88	31 702,88	
196	Pol567	Sloupek pro kameru pro rozpoznávání RZ		ks	2,000	4 528,98	9 057,97	
197	Pol568	HW US controller		ks	1,000	22 644,92	22 644,92	
198	Pol569	Kabel S/FTP Cat. 5e		m	305,000	13,59	4 144,02	
199	Pol570	Kabel UTP Cat. 5e		m	305,000	13,59	4 144,02	
200	Pol571	Podružný montážní materiál		kpl	1,000	73 130,61	73 130,61	
201	Pol572	Montážní práce		kpl	1,000	1 040,00	1 040,00	
202	Pol573	Nastavení a oživení		kpl	1,000	1 040,00	1 040,00	
203	Pol574	Školení		kpl	1,000	1 040,00	1 040,00	
204	Pol575	Výchozí revize		kpl	1,000	17 551,35	17 551,35	
205	Pol576	Dílenská dokumentace dodavatele stavby		kpl	1,000	23 401,79	23 401,79	
206	Pol577	Dokumentace skutečného provedení stavby		kpl	1,000	17 230,76	17 230,76	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.070	-167 435,75
ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.070	-167 435,75

ZMĚNOVÝ LIST Č. 027

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN**
 Místo: **Jičín**
 Objednatel: **Královohradecký kraj**
 Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
 Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK S.r.o.**

Popis změny:
SO03.03 Přípojka teplovodu

Přechod mezi teplovodním kanálem a vrátnicí (šachta ÚT) - dodávka a montáž chybějících teplovodních chrániček vč. příslušenství

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
- ☐ Zápisem do stavebního deníku
- ☐ Zapracováním změny do PD
- ☒ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
- ☐ snížení ceny
- ☐ bez změny na cenu díla
- ☐ nový termín (milníku)
- ☒ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
- ☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- ☐ Dohodou
- ☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

76 268,01 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: **Královohradecký kraj
 Pivovarské náměstí 1245
 500 03 Hradec Králové**

Datum: **14.07.2020**

Jméno: **Jitka Brádllová**

Podpis:

Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.
 Bytčianska 499/130
 010 03 Žilina - Považský
 Chlmec**

Datum: **10.07.2020**

Jméno: **Ing. Ilja Nikolov**

Podpis:

TDI: **TDS - Ing. Luboš
 Kasper
 Kolmá 500
 541 03 Trutnov 3**

Datum: **17.7.2020**

Jméno: **Ing. Luboš Kasper**

Podpis:

GP: **KARLINBLOK, s.r.o.
 Pernerova 31a
 186 00 Praha 8 - Karlín**

Jméno: **Ing. arch. Stanislav Šrot**

Datum:

Podpis:

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

76 268,01 Kč

ROZDÍL CENY

76 268,01 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							158 392,00	
	HSV	HSV					158 392,00	
1	Pol851	Potrubní potrubí	Předizolované potrubí 50x4,6	m	60,000	1 820,00	109 200,00	
2	Pol852	Potrubí DN 40	Potrubí DN 40	m	6,000	728,00	4 368,00	
3	Pol197	Tepelná izolace pro potrubí 50x4,5	Tepelná izolace pro potrubí 50x4,5	m	6,000	780,00	4 680,00	
4	Pol853	Vypouštěcí kohout	Vypouštěcí kohout	ks	2,000	624,00	1 248,00	
5	Pol854	odvzdušňovací kohout	odvzdušňovací kohout	ks	2,000	416,00	832,00	
6	Pol221	Kulový kohout	Kulový kohout	ks	4,000	936,00	3 744,00	
7	Pol181	Doprava na staveniště	Doprava na staveniště	kpl	1,000	1 560,00	1 560,00	
8	Pol182	Doprava po staveništi	Doprava po staveništi	kpl	1,000	2 080,00	2 080,00	
9	Pol855	Montážní zařízení	Montážní zařízení	kpl	1,000	2 080,00	2 080,00	
10	Pol856	Osvětlení	Osvětlení	kpl	1,000	1 560,00	1 560,00	
11	Pol857	Zprovoznění	Zprovoznění	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00	
12	Pol858	Zkoušky	Zkoušky	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	
13	Pol243	Odevzdávací dokumentace	Odevzdávací dokumentace	kpl	1,000	4 160,00	4 160,00	
14	Pol859	Dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření tras (BpV, JTSK)	Dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření tras (BpV, JTSK)	kpl	1,000	2 080,00	2 080,00	
15	Pol244	Manuály	Manuály	kpl	1,000	2 080,00	2 080,00	
16	Pol860	Pojistění	Pojistění	kpl	1,000	3 120,00	3 120,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							234 660,01	
		HSV	HSV				234 660,01	
			Potrubií - rozvody				234 660,01	
1	Pol851	Předizolované potrubí 50x4,6		m	60,000	1 820,00	109 200,00	
2	Pol852	Potrubí DN 40		m	6,000	728,00	4 368,00	
3	Pol197	Tepelná izolace pro potrubí 50x4,5		m	6,000	780,00	4 680,00	
4	Pol853	Vypouštěcí kohout		ks	2,000	624,00	1 248,00	
5	Pol854	odvzdušňovací kohout		ks	2,000	416,00	832,00	
6	Pol221	Kulový kohout		ks	4,000	936,00	3 744,00	
7	Pol181	Doprava na staveniště		kpl	1,000	1 560,00	1 560,00	

8	Pol182	Doprava po staveništi	kpl	1,000	2 080,00	2 080,00
9	Pol855	Montážní zařízení	kpl	1,000	2 080,00	2 080,00
10	Pol856	Osvětlení	kpl	1,000	1 560,00	1 560,00
11	Pol857	Zprovoznění	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00
12	Pol858	Žboučky	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00
13	Pol243	Odevzdávací dokumentace	kpl	1,000	4 160,00	4 160,00
14	Pol859	Dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření tras (BpV, JTŠK)	kpl	1,000	2 080,00	2 080,00
15	Pol244	Manuály	kpl	1,000	2 080,00	2 080,00
16	Pol860	Pojištění	kpl	1,000	3 120,00	3 120,00
		Chránička DN200 L/PONOR (plynotěsná, vodotěsná)	m	5,500	13 846,91	76 268,01

NOVÁ CENA CELKEM SO 03.030					76 268,01
ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 03.030					76 268,01

ZMĚNOVÝ LIST Č. 028

Název stavby: **ZMĚNA VSTUPU S LÉKÁRNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN**
 Místo: **Jičín**
 Objednatel: **Královehradecký kraj**
 Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
 Projektant:



Změnu navrhuje: **HSF System SK s.r.o.**

Popis změny:

SO02.06 a SO03.04 Silnoproudé rozvody

Silnoproudé rozvody pro napájení elektricky ovládaných rolet, ovládání VZT v místosti číslo L.08 a L.10 - nebylo obsaženo ve výkazu výměr; silnoproudé rozvody pro osvětlení v teplovodním kanále - jedná se o nové technické řešení, napájení z nové vrátnice a ne z kanálu (nefunkční rozvody).

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
- ☐ Zápisem do stavebního deníku
- ☐ Zapracováním změny do PD
- ☒ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ **nárůst ceny**
- ☐ snížení ceny
- ☐ bez změny na cenu díla
- ☐ nový termín (mílníku)
- ☒ **bez změny na termín díla**



Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
- ☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- ☐ Dohodou
- ☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

25 941,40 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Královehradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové Datum: <i>14.04.2020</i> Jméno: Jitka Brádllová Podpis: 	Zhotovitel: HSF System SK s.r.o. Bytčianska 499/130 010 03 Žilina - Považský Chlmec Datum: 16.07.2020 Jméno: Ing. Ilya Nikolov Podpis: 	TDI: TDS - Ing. Luboš Kasper Kolmá 500 541 03 Trutnov 3 Datum: <i>12.07.2020</i> Jméno: Ing. Luboš Kasper Podpis: 
GP: KARLINBLOK, s.r.o. Pernerova 31a 186 00 Praha 8 - Karlín Jméno: Ing.arch. Stanislav Šrot		Podpis: 
ODPOČET	SO 02 SO 03	198 224,44 Kč 1 546,76 Kč
PŘÍPOČET	SO 02 SO 03	209 629,30 Kč 16 083,30 Kč
ROZDÍL CENY		25 941,40 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

SO 02_060 - Silnoproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							299 241,08	
	HSV	HSV					299 241,08	
			Spínače, tlačítka				31 209,57	
1	Pol300		jednopolový spínač, pod omítkou, 230V, IP20	ks	18,000	392,21	7 059,85	
2	Pol303		jednopolový spínač se signální doutnavkou, pod omítkou, 230V, IP20	ks	4,000	434,34	1 737,35	
3	Pol304		seriový spínač, pod omítkou, 230V, IP20	ks	10,000	430,01	4 300,08	
4	Pol305		střídavý přepínač, pod omítkou, 230V, IP20	ks	8,000	397,83	3 182,64	
5	Pol306		dvoutý střídavý přepínač, pod omítkou, 230V, IP20	ks	2,000	465,46	930,92	
6	Pol307		tlačítkový spínač s orientační doutnavkou, pod omítkou, 230V, IP20	ks	6,000	441,47	2 648,85	
7	Pol308		žaluziový spínač s blokadou, pod omítkou, 230V, IP20	ks	6,000	466,98	2 801,90	
8	Pol309		soumrakové čidlo venkovní, IP55	ks	2,000	881,31	1 762,62	
9	Pol310		bezpečnostní tlačítko STOP pod sklem (CENTRAL STOP)	ks	2,000	835,44	1 670,89	
10	Pol311		instal. a příslušné krabice	kpl	1,000	1 278,91	1 278,91	
11	Pol312		drobný pomocný a popisovací materiál	kpl	1,000	3 835,55	3 835,55	
			Výdír: kabely				268 031,51	
21	Pol322		kabel CYKY 2x1,5mm ²	m	100,000	32,18	3 217,75	
22	Pol323		kabel CYKY 30x1,5mm ²	m	96,000	34,63	3 324,93	
23	Pol324		kabel CYKY 31x1,5mm ²	m	1 711,000	34,63	59 259,40	
24	Pol325		kabel CYKY 31x2,5mm ²	m	3 240,000	42,01	136 100,16	
25	Pol326		kabel CYKY 31x4mm ²	m	24,000	59,79	1 435,00	
26	Pol327		kabel CYKY 40x1,5mm ²	m	20,000	42,36	847,14	
27	Pol328		kabel CYKY 51x1,5mm ²	m	68,000	42,12	2 864,38	
28	Pol329		kabel CYKY 51x2,5mm ²	m	30,000	54,06	1 621,74	
29	Pol330		kabel CYKY 51x4mm ²	m	90,000	96,88	8 719,51	
30	Pol331		kabel 1-CYKY 51x25mm ²	m	78,000	355,82	27 754,19	
31	Pol332		kabel 1-COZH-V P30-R 2x1,5mm ² , 82x1d0	m	32,000	47,37	1 512,89	
32	Pol333		kabel 1-COZH-V P30-R 31x2,5mm ² , 82x1d0	m	49,000	62,48	3 061,66	
33	Pol334		vodě CYY 4mm ²	m	20,000	98,99	1 979,79	
34	Pol335		vodě CYY 6mm ²	m	35,000	51,02	1 785,56	
35	Pol336		vodě CYY 10mm ²	m	15,000	62,01	930,22	
36	Pol337		vodě CYY 16mm ²	m	120,000	69,50	8 340,40	
37	Pol338		pásek FeZn 10x4mm	m	4,000	141,70	566,79	
38	Pol339		drobný pomocný a popisovací materiál, odbočné a protahovací krabice	kpl	1,000	4 709,61	4 709,61	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

SO 02_060 - Silnoproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							310 645,95	
	HSV	HSV					310 645,95	
			Spínače, tlačítka				31 209,57	
1	Pol302		jednopolový spínač, pod omítkou, 230V, IP20	ks	18,000	392,21	7 059,85	
2	Pol303		jednopolový spínač se signální doutnavkou, pod omítkou, 230V, IP20	ks	4,000	434,34	1 737,35	
3	Pol304		seriový spínač, pod omítkou, 230V, IP20	ks	10,000	430,01	4 300,08	
4	Pol305		střídavý přepínač, pod omítkou, 230V, IP20	ks	8,000	397,83	3 182,64	
5	Pol306		dvoutý střídavý přepínač, pod omítkou, 230V, IP20	ks	2,000	465,46	930,92	
6	Pol307		tlačítkový spínač s orientační doutnavkou, pod omítkou, 230V, IP20	ks	6,000	441,47	2 648,85	
7	Pol308		žaluziový spínač s blokadou, pod omítkou, 230V, IP20	ks	6,000	466,98	2 801,90	
8	Pol309		soumrakové čidlo venkovní, IP55	ks	2,000	881,31	1 762,62	
9	Pol310		bezpečnostní tlačítko STOP pod sklem (CENTRAL STOP)	ks	2,000	835,44	1 670,89	

10	Pol311	instal. a přístrojové krabice	kpl.	1,000	1 278,91	1 278,91
11	Pol312	drobný pomocný a popisovací materiál	kpl.	1,000	3 835,55	3 835,55
21	Pol322	Vodiče, kabely kabel CYKY 2Ax1,5mm2	m	100,000	32,18	3 217,75
22	Pol323	kabel CYKY 3Ox1,5mm2	m	96,000	34,63	3 324,93
23	Pol324	kabel CYKY 3Jx1,5mm2	m	1 773,000	34,63	61 407,24
24	Pol325	kabel CYKY 3Jx2,5mm2	m	3 278,000	42,01	137 696,39
25	Pol326	kabel CYKY 3Jx4mm2	m	24,000	59,79	1 435,00
26	Pol327	kabel CYKY 4Ox1,5mm2	m	20,000	42,36	847,14
27	Pol328	kabel CYKY 5Jx1,5mm2	m	110,000	42,12	4 633,56
28	Pol329	kabel CYKY 5Jx2,5mm2	m	30,000	54,06	1 621,74
29	Pol330	kabel CYKY 5Jx4mm2	m	90,000	96,88	8 719,51
30	Pol331	kabel 1-CYKY 5Jx25mm2	m	78,000	355,82	27 754,29
31	Pol332	kabel 1-CXKH-V P30-II 2Ax1,5mm2, 82s1d0	m	32,000	47,27	1 512,69
32	Pol333	kabel 1-CXKH-V P30-R 3Jx2,5mm2, 82s1d0	m	49,000	62,48	3 061,66
33	Pol334	vodič CYY 4mm2	m	20,000	98,99	1 979,79
34	Pol335	vodič CYY 6mm2	m	35,000	51,02	1 785,56
35	Pol336	vodič CYY 10mm2	m	15,000	62,01	930,22
36	Pol337	vodič CYY 16mm2	m	120,000	69,50	8 340,40
37	Pol338	pásek FeZn 30x4mm	m	4,000	141,70	566,79
38	Pol339	drobný pomocný a popisovací materiál, odbočné a protahovací krabice	kpl.	1,000	4 709,61	4 709,61
Eti napájení pro rolety v hr. výtlačku B						
Kabely: 3x1,5mm2						
Instalace: 1,5m						
Žaluziový spínač s blokací, 230V, IP20						
		ks	3,000	487,00	1 461,00	
		ks	3,000	73,60	220,80	
		ks	1,000	246,57	246,57	
		kpl.	1,000	1 982,34	1 982,34	
Pomocný materiál						
Ovladač: 1,5m, L:CR a L:10						
Pomocný kontakt						
		ks	1,000	408,00	408,00	
		kpl.	1,000	1 571,40	1 571,40	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.060

11 404,87

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.060

11 404,87

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

SO 03_04 - Silnoproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							64 201,91	
	HSV	HSV					64 201,91	
	2	Kabely a příslušenství					64 201,91	
4	Pol861	Kabel 1-CYKY 4x16mm ² včetně, štikování a ukončení, koncovky, se zakončením ve stávající SR a v. novém rozvaděči	m	63,000	214,84		13 534,93	
5	Pol862	Kabel 1-CYKY 4x50mm ² včetně, štikování a ukončení, koncovky, se zakončením ve stávající SR a v. novém rozvaděči	m	63,000	547,61		34 499,66	
6	Pol863	Kabel 1-CYKY 3x2,5mm ² , koncovky, se zakončením v rozvaděči a technol.zarizení (pokladna)	m	32,000	48,34		1 546,76	
7	Pol864	Kabel 1-CYKY 3x2,5mm ² , koncovky, se zakončením v rozvaděči a technol.zarizení (vjezd. a výjezd., technologie	m	28,000	47,77		1 337,69	
8	Pol11	Zemnicí pásek FeZn 30x4mm ²	m	70,000	141,70		9 918,85	
9	OR	Drobný materiál	kpl	1,000	3 364,01		3 364,01	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

SO 03_04 - Silnoproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							78 738,44	
	HSV	HSV					78 738,44	
	2	Kabely a příslušenství					78 738,44	
4	Pol861	Kabel 1-CYKY 4x16mm ² včetně, štikování a ukončení, koncovky, se zakončením ve stávající SR a v. novém rozvaděči	m	63,000	214,84		13 534,93	
5	Pol862	Kabel 1-CYKY 4x50mm ² včetně, štikování a ukončení, koncovky, se zakončením ve stávající SR a v. novém rozvaděči	m	63,000	547,61		34 499,66	
6	Pol863	Kabel 1-CYKY 3x2,5mm ² , koncovky, se zakončením v rozvaděči a technol.zarizení (pokladna)	m	47,000	48,34		2 271,81	
7	Pol864	Kabel 1-CYKY 3x2,5mm ² , koncovky, se zakončením v rozvaděči a technol.zarizení (vjezd. a výjezd., technologie	m	28,000	47,77		1 337,69	
8	Pol11	Zemnicí pásek FeZn 30x4mm ²	m	70,000	141,70		9 918,85	
9	OR	Drobný materiál	kpl	1,000	3 364,01		3 364,01	
	Pol328	Kabel CYKY 5Jx1,5mm ²	m	30,000	42,12		1 263,70	
		Ovladač zaplnací, řaz. 1/0, IP44	ks	1,000	257,65		257,65	
		Pracovní světlo průmyslové svítidlo bílé	ks	6,000	611,22		3 667,32	
		Led zdroj pro svítidlo	ks	6,000	89,15		534,90	
		Plastová trubka pevná UV odolná d 25 mm	m	20,000	68,46		1 369,20	
		Příchytka pro pevnou trubku UV odolná	ks	60,000	21,69		1 301,40	
		Elektroinstalační trubka ohebná o 25 mm	m	10,000	29,13		291,30	
		Krabice na povrch, IP66 černá	ks	6,000	175,79		1 054,74	
		Krabičková svorka 3x0,5 - 2,5 mm ²	ks	100,000	14,57		1 457,00	
		Drobný mat	kpl	1,000	2 614,28		2 614,28	

NOVÁ CENA CELKEM SO 03.040

14 536,53

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 03.040

14 536,53

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín, ZD/15/401

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	35 789 665,84 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 27 236,09 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 571 129,39 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 1 296 854,84 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 598 365,48 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 1 296 854,84 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 895 220,32 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	2 895 220 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	8,09 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	35 789 665,84 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	35 789 665,84 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 881 994,92 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 118 568,43 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 587 443,03 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 446 570,33 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 469 437,95 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 565 138,76 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	0,00 Kč bez DPH		

nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 034 576,71 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	8,48 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	35 789 665,84 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 469 437,95 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 565 138,76 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	1 904 299,19 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	5,32 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 3 158 572,42 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 1 743 425,17 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 415 147,25 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	35 789 665,84 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	36 580 328,42 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	37 995 475,67 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	37 995 475,67 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

