

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2020**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **EUROVIA CS, a.s.**

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy Východ, dle plné moci

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova – II. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	<b>1.1.3.2</b> <b>1.1.3.3</b>	V termínu určeném zadavatelem (29. 6. 2020)
Přerušování prací		<b>31. 8. 2020 – 20. 9. 2020</b>

Doba pro dokončení Stavby (= práci)		12 týdnů od termínu určeného zadavatelem – bez přerušení plnění zakázky ( <b>11. 10. 2020</b> )
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby ( <b>22. 11. 2020</b> )
Doba realizace Díla		12 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....  
Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Michal Šumpík  
ředitel závodu Čechy východ,  
dle plné moci

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	36530
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	04.06.2020

1
---

Název stavby :

**„III/29915 Dvůr Králové nad Labem, ulice Heydukova II. etapa“**

Název objektu :

SO 103 - Silnice III/29915

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Ing. Ivan Šír, projektování dopr. Staveb a.s. - Ing. Jan Fiala

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., Národní 1387/10, Nové Město, 110 00 Praha

Popis a zdůvodnění změny :

1. SO 103 - Silnice III/29915

Ve staničení km 10,700 - 10,950 při stavebních pracích po odřezování vrchních vrstev vozovky v komunikaci byly zjištěny propady nad kanalizačním sběračem. Správce sítě MěVak Dvůr Králové provedl kamerový monitoring, jehož závěrem jsou poruchy kanalizačního potrubí v uvedeném úseku.

Potrubí správce sítě opraví. Z důvodu hloubky uložení stávající sítě není možné provádět práce na objektu SO 103.

Z důvodu výše uvedených prací správcem sítě MěVak DKnL v termínu 31.8.2020 - 20.9.2020 zhotovitel požádal o claim - přerušení prací na 3 týdny.

Doba výstavby se nemění, cena stavby se nemění.

Jedná se o přerušení způsobené stavem sítě, který nebyl zadavateli znám a stavební práce provede správce sítě, kterým není zadavatel. Potřeba přerušení a provedení prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	EUROVIA CS a.s. oznámení claimu č.1
2.	Vyjádření správce sítě MěVak DKnL
3.	Fotodokumentace
4.	Harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
14 001 166,15 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	14 001 166,15 Kč	0.00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s., Národní 1387/10, Nové Město, 110 00	Marek Buřval	
Projektant (autorský dozor) :	Ing. Ivan Šír, projektování dopr. Staveb a.s.	Ing. Jan Fiala	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Klára Bednářová	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Daniel Jakwerth	

**EUROVIA CS, a.s.**

odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Čechy východ  
Piletická 498  
503 41 Hradec Králové

Správce stavby  
Údržba Silnic Královehradeckého kraje a.s.  
Ing. Martin Jelínek  
Kutnohorská 59/23  
500 04 Hradec Králové 01

Naše značka

Vyřizuje/linka

Hradec Králové  
26. 8. 2020

**Stavba: „III/299 Dvůr Králové nad Labem – Heydukova ulice“**

**Oznámení claimu č. 1 dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 1.9, 8.4, 17.3 a 17.4**

Vážený pane Jelínku,

na základě zjištěných skutečností na stavbě, které se týkají statického porušení kanalizace ve staničení km 10,700 – km 10,950, viz dopis správce předmětné inženýrské sítě Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, zasíláme toto oznámení správci stavby. Jedná se o změny oproti zadávací dokumentaci stavby, což způsobuje Zhotoviteli překážku v provádění Díla a pokračovat v realizaci díla dle Harmonogramu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o změny oproti zadávací dokumentaci, které nebylo možné z našeho pohledu předpokládat a jde o riziko Objednatele, oznamujeme Vám tímto v důsledku uvedených skutečností podle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 1.9, 8.4, 17.3 a 17.4 nárok (claim) na:

- Prodloužení Doby pro dokončení Stavby a Díla,

Zároveň věříme, že se povede Správci stavby/Objednateli předloženou změnu v co možná nejkratším termínu vyřešit a následně vydat Zhotoviteli příslušný pokyn, aby byly negativní důsledky událostí v rizicích Objednatele co nejmenší.


Na základě výše uvedeného předkládáme aktualizovaný časový harmonogram stavby.

S pozdravem,



EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Čechy východ  
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové  
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

32



Buřval Marek – Hlavní stavbyvedoucí




Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o.  
náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
IČ 288 18 334

EUROVIA CS, a.s.

p. Marek Buřval

Piletická 498

Hradec Králové

Dvůr Králové nad Labem:	vyřizuje:	telefon:	č. j.:
26.8.2020	Antonov		

Vě v věci: Dílčí změny termínu stavby II/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova – II.etapa

V průběhu provádění stavebních a montážních prací dle smlouvy o dílo PH331-0631-20 byl zjištěn viditelný propad vozovky, resp. jeho povrchu po odfrézování vrstvy cca 17 cm. Kamerovou prohlídkou bylo zjištěno statické porušení kanalizace v úseku staničení km 10.700 – 10.950, které bude vyžadovat dílčí opravy a též částečnou výměnu porušeného kanalizačního potrubí. Práce nejsou součástí předmětu díla, provede je MěVaK spol. s r.o. D.K.n/L na základě smluvního vztahu s majitelem sítě technické infrastruktury. Provádění prací potrvá cca **3 týdny** a částečně tím ovlivní stavební činnost zhotovitele povrchů komunikací, případně jejich subdodavatelů.

S pozdravem:

  
Ivo Antonov

odpovědný zástupce MěVaK D.K.n/L spol. s r.o.



Otevřený výkop na poruše kanalizačního sběrače

