

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 749
se sídlem Vážní 1171, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO 42228573
DIČ CZ42228573
zastoupený Milošem Andrysem – jednatelem společnosti
bankovní spojení Česká spořitelna HK
číslo účtu 384462/0800

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – areál SOU Na Jamách, ocelový přístřešek**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-011245, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce. Doba realizace se nemění.
3. Změna závazku provedená dle změnového listu č. 1 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Tabulka v článku 6 odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	1.797.702,04
Cena víceprací dle ZL 1 v Kč bez DPH	19.580,61
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1.817.282,65
DPH 21 % v Kč	381.629,36

Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč s DPH

2.198.912,00

3. Z administrativních důvodů byla částka celkové ceny díla v Kč s DPH zaokrouhlena na celé koruny dolů.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Za objednatele

Za zhotovitele

dne25. 09. 2020

dne11. 9. 2020

Královéhradecký kraj

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.,

hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



Miloš Andrys

jednatel

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - areál SOU Na Jamách, ocelový přístřešek		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 009 / ZL 01	Číslo změny stavby: 1																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 09 Ocelový přístřešek																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																						
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	70889546																						
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																						
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	71218840																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>ELEKTRO MOSEV s.r.o.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>42228573</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	ELEKTRO MOSEV s.r.o.		adresa:	Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové		IČ:	42228573												
Zhotovitel:	název:	ELEKTRO MOSEV s.r.o.																						
	adresa:	Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	42228573																						

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - areál SOU Na Jamách, ocelový přístřešek Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 9 Ocelový přístřešek		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 09 / ZL 01	Číslo změny stavby: 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV s.r.o. Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno) ELEKTRO MOSEV s.r.o.		Změny projednány na KD dne: 13.07.2020	Kategorie D
Popis a zdůvodnění změny: Dle PD přístřešku jsou navrženy dva dešťové svody na podélných stranách přístřešku v odstupu od rohů. Dešťové svody budou nově umístěny na každém rohu přístřešku, aby se zmenšil vodorovný spád střešních žlabů. Ke každému svodu bude vedena nově ležatá dešťová kanalizace s přesunem stávajících lapačů střešních splavenin do rohů přístřešku. Nová ležatá kanalizace bude vedena v jiné výškové úrovni z původních míst mimo dokončenou stavbu (viz grafická příloha). Nové položky byly oceněny poměrem projektantské a vysoutěžené ceny dle SOD.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		19 580,61	19 580,61
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 27.7.2020	podpis
Objednatel	jméno	datum 27.7.2020	podpis
TDS	jméno	datum 27.7.2020	podpis
Správce stavby	jméno	datum 27.7.2020	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Radmila Kubelková	datum 27.7.2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 27.7.2020	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a výrobní dokumentace C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Rozpis ocenění změn položek

Stavba: Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy,
 Objekt: SO 09 Ocelový přístřešek

Objednatel: Královéhradecký kraj
 Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV s.r.o.

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství dle SoD	Množství dle předchozích ZL	Množství dle ZL 1	množství dle změny	Cena jednotková	Cena dle SoD	Cena dle předchozích změn	cena změny dle ZL 1	Cena po změnách
1	3	4	5			6		7				8

HSV Práce a dodávky HSV

8 Trubní vedení

871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	0,000	0,000	22,000	22,000	22,000	70,10			1 542,20	
26611166	trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN8	m	0,00	0,00	22,000	22,000	22,000	224,00			4 928,00	

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

721249116	Lapač splavenin DN 150	kus	2,00	0,00	2,000	2,000	2,000	1 500,00	1 500,00		3 000,00	
721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	0,00	0,00	22,000	22,000	22,000	23,20			510,41	
767	Konstrukce klempířské											
764432R02	D+M _ systémové kompletní řešení okapového svodu prům. 120 mm	m	0,00	0,00	8,000	8,000	8,000	1 200,00	1 200,00		9 600,00	

Celkem

VICEPRÁCE CELKEM	19 580,61
MÉNĚPRÁCE CELKEM	0,00
CELKEM	19 580,61

Za zhotovitele:
 Datum:

Za objednatele:

Datum:

27.7.2020

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	2 - zůstat	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 797 702,04	0,00	3= 1,20%
		539 310,61

[illegible]