

Dodatek č. 5

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel M – SILNICE a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B430.

sídlo Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
koresp. adresa Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČO 421 96 868
DIČ CZ 421 96 868
zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/0800

K jednání o technických věcech pověřen: Josef Kunt, výrobní náměstek
Telefon: 602 120 822
E-mail: josef.kunt@msilnice.cz

Stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Koza
Tel.: 601 393 141
E-mail: ondrej.koza@msilnice.cz
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23-SOD-2018-114

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-013473, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 10 a 11, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce. Změna závazku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
3. V rámci příprav ke zkušebnímu provozu stavby vnesli zástupci města Opočna požadavek na doplnění dalších šesti měřících bodů hluku, tak aby byla eliminována všechna možná místa, kde by mohla být hladina hluku vyšší, než požaduje norma. První hlavní mostní prohlídka lávky upozornila na extrémně nebezpečný sjezd, který není součástí mostního objektu. Proto bylo rozhodnuto o umístění vodících stěn z dílců betonových a provedení další mostní prohlídky. Vzhledem k tomu, že nebylo možné zahájit zkušební provoz dle plánovaného termínu, je nutné zajistit dopravně inženýrské opatření pro následující období do vydání povolení ke zkušebnímu provozu, viz změnové listy č. 10 a 11.

4. Na základě požadavku krajské hygienické stanice o změření hladin hluku dle stavebního povolení, jako podkladu pro vydání kolaudačního souhlasu v termínu do 31. 5. 2021 dochází ke změně termínu dokončení stavby do 30. 6. 2021.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 10 a 11, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 5 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Termíny plnění díla jsou stanoveny následujícím způsobem:

A	Termín převzetí staveniště	do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele k plnění
B	Termín zahájení stavebních prací	bezodkladně po převzetí staveniště
C	Termín pro dokončení stavebních prací	15 měsíců od zahájení stavebních prací
D	Termín pro předání všech dokladů pro dokončení stavby	do 5 dnů před dokončením stavebních prací
E	Dokončení stavby	do 30. 6. 2021

3. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:


Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD v Kč bez DPH	105.877.124,78 Kč
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	110.940.007,54 Kč
Cena víceprací dle ZL 10 v Kč bez DPH	125.580,80 Kč
Cena víceprací dle ZL 11 v Kč bez DPH	56.444,00 Kč
Cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	111.122.032,34 Kč
DPH 21 % v Kč	23.335.626,79 Kč
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	134.457.659,13 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

8. Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne - 6. 10. 2020



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové


V Hradci Králové dne



M - SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva



M - SILNICE a.s.

Mgr. Michal Kropáč

člen představenstva

M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697

IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 868

ředitelství

Řesslova 556/13, 500 02 Hradec Králové /R

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné a předběžné položky	SO 001 / 2	
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M - SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 001 / 2	Číslo změny stavby: 10						
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Všeobecné a předběžné položky									
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice									
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Město Opočno Objednatel		Změny projednány na KD dne: 25.08.2020, 8.8.2020	Kategorie D						
Popis a zdůvodnění změny: V rámci příprav ke zkušebnímu provozu stavby vznesli zástupci města Opočna požadavek na doplnění dalších šesti měřících bodů hluku, tak aby byla eliminována všechna možná místa, kde by mohla být hladina hluku vyšší než požaduje norma. Uvedená místa měření doplňují místa měření daná požadavkem krajské hygienické stanice. První hlavní mostní prohlídka cyklolávky konstatovala, že objekt je schopen trvalého užívání, ale upozornila na drobné závady a zejména extrémně nebezpečný sjezd na silniční obchvat z cyklostezky ve směru od Opočna, který není součástí mostního objektu. Tento přejezd může mít vliv na bezpečnost silničního provozu. Na základě této připomínky bylo rozhodnuto o umístění vodících stěn z dílců betonových se žlutočerným bezpečnostním nátěrem a po odstranění závad o provedení další mostní prohlídky, aby bylo ověřeno, že stavba lávky, ani její okolí nejsou nebezpečné při užívání. Ceny nových položek byly stanoveny dle třídníku 2019 – OTSKP 2019 Expertní ceny (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/ - schváleno únor 2019) a v souladu se smlouvou o dílo, článek 10 – Dodatečné práce, byly poníženy dle poměru celkové ceny zasmělněné a ceny akce dle OTSKP.									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1"> <tr> <td>Cena navrhovaných Méněprací</td> <td>Cena navrhovaných Víceprací</td> <td>Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>125 580,80</td> <td>125 580,80</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	125 580,80	125 580,80
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem							
0,00	125 580,80	125 580,80							
Vyjádření - souhlas se změnou:									
Projektant (autorský dozor)	Jméno	Ing. Aleš Dejmek	datum	podpis					
Objednatel	Jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum	podpis					
Supervize	Jméno	Kubísek Pavel	datum	podpis					
TDS	Jméno	Ing. Straka Miloš	datum	podpis					
Správce stavby	Jméno	Matějovský Aleš	datum	podpis					
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel	Jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	podpis					
Zhotovitel	Jméno	Ing. Ondřej Koza	datum	podpis					
*) Kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření									

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Přelozka komunikace II/298 (směr PZ Opotno)

SO 001 - Všeobecné a předběžné položky

SO 001 - Všeobecné a předběžné položky

SO 001 - Všeobecné a předběžné položky

č. 10

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		SO 001 - Všeobecné a předběžné položky											
13	02550	Všeobecné konstrukce a práce OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	Kč	1,000	2,988	1,988	45 000,00	45 000,00	0,00	89 460,00	134 460,00	89 460,00	188,80
15	02553	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KU S	1,000	2,000	1,000	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	34 000,00	17 000,00	100,00
0		Všeobecné konstrukce a práce						62 000,00	8,00	106 460,00	168 460,00	106 460,00	
7		Přidružená stavební výroba						0,00	0,00	1 987,20	1 987,20	1 987,20	100,00
110	78381	NATĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	0,000	7,200	7,200	276,00	0,00	0,00	1 987,20	1 987,20	1 987,20	100,00
7		Přidružená stavební výroba						0,00	0,00	1 987,20	1 987,20	1 987,20	100,00
9		Ostatní práce						0,00	0,00	14 484,00	14 484,00	14 484,00	100,00
111	91621	VODÍČÍ STĚNY Z DÍLOČ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	0,000	6,000	6,000	2 414,00	0,00	0,00	2 649,60	2 649,60	2 649,60	100,00
112	923690	ŠIKMÝ ŽLUTOČERNÝ BEZPEČNOSTNÍ NATĚR	M2	0,000	7,200	7,200	368,00	0,00	0,00	17 133,60	17 133,60	17 133,60	100,00
9		Ostatní práce						62 000,00	0,00	125 590,80	187 590,80	125 590,80	
		CELKEM SO						62 000,00	0,00	125 590,80	187 590,80	125 590,80	
		CELKEM změnový list č. 10:						62 000,80	0,00	125 590,80	187 590,80	125 590,80	

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Poznámka:

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Opávením ZBV	Cena všech měnících v předchozí ZBV	Cena navrhovaných měnících	Cena všech měnících navrhovaných	Cena všech navrhovaných výprací	Cena všech výprací předchozí 14+13	Cena stavby s výpracími a bez měnících	Cena stavby (s měnícími a výpracími)	Nová cena stavby (s měnícími a výpracími)	Údaje v Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	252	Opěrná zeď km 3,230 - 3,301	Úprava tvaru opěrné zdi	ANO	0,00	0,00	0,00	12+1+11	533 981,64	105 877 124,78	105 877 124,78	105 877 124,78	100,00%
2	001	Všeobecné a předložné položky	Arch. průzkum dla střešnosti	ANO	0,00	-12 080,00	-12 080,00	13 - zdat	533 981,64	105 877 124,78	105 877 124,78	105 877 124,78	100,00%
3	701	Protitlukové stěny	Betonové PHS	ANO	-12 080,00	-10 760 993,86	-10 773 073,86	10 696 733,44	822 513,64	105 877 124,78	105 877 124,78	105 877 124,78	100,77%
4	101	Plošná komunikace II/298	Zkapalnění stávajícího propustu	ANO	-10 773 073,86	0,00	-10 773 073,86	483 101,24	11 972 348,32	117 849 473,10	107 076 399,25	107 076 399,25	101,13%
5	802	Vespařní úpravy	Vespařní úpravy	ANO	-10 773 073,86	-195 451,00	-10 968 524,86	94 908 599,93	14 329 155,79	120 206 320,57	109 237 795,72	109 237 795,72	103,17%
6	106	Chodníky	Oprava chodníků u OK	ANO	-10 968 524,86	0,00	-10 968 524,86	227 632,20	14 506 827,99	120 433 952,77	109 465 427,92	109 465 427,92	103,38%
7	101	Plošná komunikace II/298	Změna DZ	ANO	-10 968 524,86	-87 345,00	-11 055 869,86	94 821 254,93	0,00	120 433 952,77	109 378 082,92	109 378 082,92	103,31%
8	101	Plošná komunikace II/299	Známa obrubná vstupy	ANO	-11 055 869,86	-3 708 012,10	-14 763 881,96	5 123 200,15	19 690 028,14	125 557 152,92	110 763 270,97	110 763 270,97	104,64%
9	201	Mimoúrovňové křížení cyklostezky Opocno - Dobruška a předložkou komunikace II/298	Optimalizace založení a tvaru NK, úprava odpovídání lavky	ANO	-14 763 881,96	-759 665,33	-15 523 547,28	905 401,90	20 586 430,04	126 463 554,82	110 940 007,54	110 940 007,54	104,78%
10	001	Všeobecné a předložné položky	Rozšíření hlukového měření, HMP a zařazení bezdrátové	ANO	-15 523 547,28	0,00	-15 523 547,28	125 580,80	20 712 010,84	126 589 135,62	111 065 588,34	111 065 588,34	104,90%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo změny stavby: 11
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 108 DIO	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 108 / 1	
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M - SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 108 / 1	Číslo změny stavby: 11
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 108 DIO			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.8.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Objednatel		25.08.2020	D
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k tomu, že nebylo možné zahájit zkušební provoz dle plánovaného termínu (neprodleně po předání stavebních prací), je nutné zajistit dopravně inženýrské opatření pro následující období do vydání povolení ke zkušebnímu provozu, předpokládá se období od 14.8. - do 30.9.2020 = 48 dní. Ceny nových položek byly stanoveny dle třídíku 2019 – OTSKP 2019 Expertní ceny (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/ - schváleno únor 2019) a v souladu se smlouvou o dílo, článek 10 – Dodatečné práce, byly poníženy dle poměru celkové ceny zasmělněné a ceny akce dle OTSKP a odpovídající tisícíně položky rozpočtu, tedy 0,103 násobku.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		56 444,00	56 444,00
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Aleš Dejmek	datum	podpis
Objednatel	jméno Mgr. Jiří Novotný	datum	podpis
Supervize	jméno Kubísěk Pavel	datum	podpis
TDS	jméno Ing. Straka Miloš	datum	podpis
Správce stavby	jméno Matějovský Aleš	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jana Jiráňová	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Ondřej Koza	datum	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.		kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství po změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpřidáno ve změně v Kč	vícepřidáno ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %
1	2		SO 108 - DIO											
0			SO 108 - DIO											
1	03710		Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY	KP L	1,000	1,103	0,103	548 000,00	548 000,00	0,00	58 444,00	804 444,00	58 444,00	10,30
0			Všeobecné konstrukce a práce						548 000,00	0,00	58 444,00	804 444,00	58 444,00	
CELKEM SO									548 000,00	0,00	58 444,00	804 444,00	58 444,00	
CELKEM změnový list č. 10:									548 000,00	0,00	58 444,00	804 444,00	58 444,00	

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Přelozka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 11

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

