

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219

sídlo Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové
IČO 49335499
DIČ CZ49335499
zástupce Martin Svátek, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel VALC, s.r.o.

sídlo Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČO 45537151
DIČ CZ45537151
zástupce Ing. Pavel Valc

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové – stavební práce**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 3, 4 a 5, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnových listů č. 3, 4 a 5 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 3, 4 a 5, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – stavební část a ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo

17.933.900,78

strana 1 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dílčí cena za provedení stavebních prací v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	17.606.049,74
Dílčí cena za provedení vzduchotechniky v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	1.187.261,00
Dílčí cena za prostředky povinné publicity v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	2.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	18.795.310,74
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1	3.947.015,26
Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	22.742.326,00
vícepráce v části provedení stavebních prací dle dodatku č. 2 (ZL č. 3 a 4)	466.834,26
méněpráce v části provedení stavebních prací dle dodatku č. 2 (ZL č. 3 a 4)	50.966,30
vícepráce v části provedení vzduchotechniky dle dodatku č. 2 (ZL č. 5)	148.149,00
méněpráce v části provedení vzduchotechniky dle dodatku č. 2 (ZL č. 5)	0,00
Dílčí cena za provedení stavebních prací v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	18.021.917,70
Dílčí cena za provedení vzduchotechniky v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	1.335.410,00
Dílčí cena za prostředky povinné publicity v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	2.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	19.359.327,70
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 2	4.065.458,82
Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 2	23.424.786,52

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.

strana 2 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnové listy č. 3, 4 a 5 včetně rozpočtů

Za objednatele v Hradci Králové dne


27.10.2020



Martin Svátek
ředitel

Za zhotovitele v Hradci Králové dne

14.10.2020



Ing. Pavel Valc
jednatel





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.				
Investor:	Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219		Datum: 10. 8. 2020		
Název akce: 5.1 a Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
					X
Odkazy na	specifikaci:	Rozpočet ZL3			
	na výkresy:				
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Silnoproud					
Popis a zdůvodnění změny:					
Během provádění stavebních a montážních prací bylo zjištěno, že se musí silnoproudá elektroinstalace v některých místech stavby udělat jinak, než předpokládal projekt a ve dvou místnostech ji vyměnit celkově tak, aby elektroinstalace řešená v tomto projektu byla funkční a revidovatelná. Konkrétně se jedná o přemístění zásuvek, přemístění ovládání svítidla č.m. 104, napojení posuvných dveří a vyhřívaných střešních vpustí, přemístění ovládání osvětlení do kanceláře účetní a doplnění obvodů včetně svítidel v m.č. 105,106.					
Počet připojených listů specifikací:		_ 7			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

VX-



Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha: Rozpočet ZL5



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 3

Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Změnový list vystavil: VALC, s.r.o.
Datum: 10. 8. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Silnoprůd

Popis a zdůvodnění změny:

Během provádění stavebních a montážních prací bylo zjištěno, že se musí silnoprůd elektroinstalace v některých místech stavby udělat jinak, než předpokládal projekt a ve dvou místnostech ji vyměnit celkově tak, aby elektroinstalace řešená v tomto projektu byla funkční a revidovatelná. Konkrétně se jedná o přemístění zásuvek, přemístění ovládání svítidla č.m. 104, napojení posuvných dveří a vyhřívaných střešních vpustí, přemístění ovládání osvětlení do kanceláře účetní a doplnění obvodů včetně svítidel v m.č. 105,106.

Počet připojených listů specifikací: 7
Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH:

110 312,00,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

110 312,00,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 10. 8. 2020

Datum: 10. 8. 2020

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Školní jídelna v Hradecké ulici v HK

Objekt: změnový list 3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7.8.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV	Práce a dodávky PSV	110 312,00
------------	----------------------------	-------------------

783	Dokončovací práce - nátěry	110 312,00
------------	-----------------------------------	-------------------

1	783	741R	Elektroinstalace - dle cenových nabídek firmy Elektro-Mosev	kpl	1,000	110 312,00	110 312,00
---	-----	------	---	-----	-------	------------	------------

Celkem	110 312,00
---------------	-------------------

21.7.2020

Cenová nabídka

Zakázka: Stavební úpravy školní jídelny Hradecká 1219, HK

CN Změna 01 – 20-07-07 – doplnění obvodů v m.č. 105, 106

Objednatel:Valc spol. s r.o.

D1.4a Silnoproudá elektroinstalace NN + SLP

Název	Pocet	pol	cena	celkem
Položky v soupise materiálu				
Úprava v rozvaděči R1	1	kpl	13 000	13 000 Kč
Kabely a vodiče				
Kabel CYKY-J 3x1,5	50,0	m	12,0	600,0
Kabel CYKY-J 3x2,5	210,0	m	18,0	3 780,0
Instalační materiál I.				
Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20	41,0	kpl	95,0	3 895,0
Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20 + PO "D"	7,0	kpl	680,0	4 760,0
Dvojité rámeček	2,0	ks	55,0	110,0
Čtyřnásobný rámeček	11,0	ks	65,0	715,0
Zásuvka dvojitá – pootočená 16A/3p, IP20	3,0	ks	120,0	360,0
Vypínač IP20 řazení 5	3,0	ks	120,0	360,0
Instalační materiál II.				
Krabice D=68mm univerzální	5,0	ks	4,6	23,0
Krabice dvojitá	3,0	ks	9,2	27,6
Krabice čtyřnásobná	11,0	ks	18,5	203,5
Svorka 3x2,5mm ²	49,0	ks	3,3	161,3
Trubky a žlaby				
El.inst.oheb.trubka 1423 H50 s protahovacím drátem	5,0	m	2,2	10,9
Svítlidla				
Rozmístění hlavních svítidel bylo určeno architektem				
Typ C				
Vestavné LED 78W, 4000st.K, 600/600mm, IP21	6,0	ks	2 600,0	15 600,0
Typ N				
Svítlidlo nouzové LED 5W/60minut, IP43, napojeno na osvětlení zádveří	2,0	ks	750,0	1 500,0
Ceny svítidel včetně zdrojů, montáže a nezbytného příslušenství				
Neuvedené či nezbytné položky				
Nespecifikované a opomenuté činnosti	1,0	kpl	1 352,0	1 352,0
Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci	1,0	kpl	2 000,0	2 000,0
Montáž	75,0	hod	450,0	33 750,0
Likvidace odpadu	0,3	t	1 780,0	534,0
Revize	1,0	kpl	7 500,0	7 500,0
Cena celkem bez DPH			90 242,3 Kč	

Poznámky:

- 1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži
- 2) Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci
- 3) Data k pokladnám doveze místní IT, včetně zásuvek

Cenová nabídka víceprací

Místo: **Školní jídelna Hradec Králové**

Datum: **20.07.2020**

Přemístění oládání SV č.m.104

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Kabely a vodiče				
1	CYKY-O 3x1,5	m	10,0	11,0	110,0
2	Spínač č.6	ks	1,0	120,0	120,0
3	Krabice D=68mm univerzální	ks	2,0	4,6	9,2
4	Neuvedené či nezbytné položky				
5	Sekání	kpl	1,0	250,0	250,0
6	Montáž	hod	3,0	450,0	1 350,0
9	Uvedení do provozu	hod	1,0	400,0	400,0
CELKEM BEZ DPH:					2 239,2 Kč

Cenová nabídka**Zakázka: Stavební úpravy školní jídelny Hradecká 1219, HK****CN přemístění ovladačů osvětlení do kanceláře účetní****Objednatel:Valc spol. s r.o.****D1.4a Silnoproudá elektroinstalace**

Název	Pocet	pol	cena	celkem
Kabely a vodiče				
Kabel CYKY-J 3x1,5	28,0	m	12,0	336,0
Instalační materiál I.				
Kryt zaslepovací, bílá, ABB Tango	2,0	kpl	31,1	62,1
Rámeček dvojnásobný vodorovný, bílá, ABB Tango	1,0	kpl	39,0	39,0
Instalační materiál II.				
Krabice D=68mm univerzální	2,0	ks	4,6	9,2
Svorka 3x2,5mm ²	6,0	ks	3,3	19,8
Neuvedené či nezbytné položky				
Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci	1,0	hod	420,0	420,0
Montáž	3,0	hod	450,0	1 350,0
Cena celkem bez DPH			2 236 Kč	

Cenová nabídka

Zakázka: Stavební úpravy školní jídelny Hradecká 1219, HK

CN změna 03: napojení vyhřívaných vpustí a posuvných dveří

Objednatel:Valc spol. s r.o.

D1.4a Silnoproudá elektroinstalace

Název	Pocet	pol	cena	celkem
1) Vyhřívané vpusti				
Doplnění a úprava v rozvaděči R1(10/1/B)	1	kpl	1 400	1 400 Kč
Kabely a vodiče				
Kabel CYKY-J 3x1,5	65,0	m	12,0	780,0
Instalační materiál II.				
Krabice odbočovací 80/80, IP54	2,0	ks	23,4	46,9
Montáž	6,0	hod	450,0	2 700,0
Celkem				4 926,9
2) Posuvné dveře				
Doplnění a úprava v rozvaděči R1(10/1/B)	1	kpl	1 400	1 400 Kč
Kabely a vodiče				
Kabel CYKY-J 3x1,5	20,0	m	12,0	240,0
Kabel UTP Cat 6	10,0	m	7,2	72,0
Instalační materiál II.				
Krabice D=68mm univerzální	1,0	ks	4,6	4,6
Montáž	5,0	hod	450,0	2 250,0
Celkem				3 966,6
Cena celkem bez DPH			8 893 Kč	

Cenová nabídka víceprací

Místo: **Školní jídelna Hradec Králové**
Přemístění oládání SV č.m.104

Datum: **20.07.2020**

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	CYKY-O 3x1,5	m	10,0	12,0	120,0
2	Spínač č.6	ks	1,0	120,0	120,0
3	Krabice KU 68	ks	2,0	4,6	9,2
4	Sekání	kpl	1,0	500,0	500,0
5					
6					
7					
8	Montáž	hod	3,0	350,0	1 050,0
9	Uvedení do provozu	hod	1,0	420,0	420,0
CELKEM BEZ DPH:					2 219,2 Kč

Cenová nabídka víceprací

Místo: **Školní jídelna Hradec Králové**

Datum:

Přemístění zásuvek a propojení svítidel 2NP

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	CYKY-j 3x1,5	m	6,0	12,0	72,0
2	Demontáž zásuvek	ks	2,0	230,0	460,0
3	Krabice KU 68	ks	2,0	4,6	9,2
4	Napojení stav.osvět.	kpl	1,0	480,0	480,0
5	Sekání otvoru pro zásuvky	kpl	1,0	350,0	350,0
6					
7					
8	Montáž	hod	1,0	450,0	450,0
9	Uvedení do provozu	hod	1,0	480,0	480,0
CELKEM BEZ DPH:					2 301,2 Kč

Cenová nabídka víceprací

Místo: **Školní jídelna Hradec Králové**

Datum: **20.07.2020**

Přemístění zásuvek a propojení svítidel 2NP

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Kabely a vodiče				
1	CYKY-j 3x1,5	m	6,0	12,0	72,0
2	Krabice D=68mm univerzální	ks	2,0	4,6	9,2
3	Neuvedené či nezbytné položky				
4	Demontáž zásuvek	ks	2,0	200,0	400,0
5	Napojení stav.osvět.	kpl	1,0	450,0	450,0
6	Sekání otvoru pro zásuvky	kpl	1,0	350,0	350,0
7	Montáž	hod	1,0	450,0	450,0
8	Uvedení do provozu	hod	1,0	450,0	450,0
CELKEM BEZ DPH:					2 181,2 Kč



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.				
Investor:	Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219	Datum: 10. 8. 2020			
Název akce: 5.1 a Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
					X
Odkazy na	specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL4			
Předmět změny: Malby, nátěry, SDK, atd					
Popis a zdůvodnění změny:					
Z hlediska hygieny bylo potřeba vnitřní prostory celé jídelny vymalovat. Bylo potřeba natřít zárubně, nátěr venkovních zámečnických prvků vyžadoval i základní nátěr. Aby nebyla zašpiněna nové výplně otvorů, budou zakryty folií. V 1.NP je větší množství sádkartonových konstrukcí. Z hlediska provozu jídelny (postižené děti atd) budou doplněna některá okna kličkou se zámkem, a některé dveře samozavírači. Větší část plastových parapetů nebude realizována, protože bude nahrazena parapety z keramických obkladů.					
Počet připojených listů specifikací:		_ 1			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 4

Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Změnový list vystavil: VALC, s.r.o.
Datum: 10. 8. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Malby, nátěry, SDK, atd

Popis a zdůvodnění změny:

Z hlediska hygieny bylo potřeba vnitřní prostory celé jídelny vymalovat. Bylo potřeba natřít zárubně, nátěr venkovních zámečnických prvků vyžadoval i základní nátěr. Aby nebyla zašpiněna nové výplně otvorů, budou zakryty folií. V 1.NP je větší množství sádkartonových konstrukcí. Z hlediska provozu jídelny (postižené děti atd) budou doplněna některá okna kličkou se zámkem, a některé dveře samozavírači. Větší část plastových parapetů nebude realizována, protože bude nahrazena parapety z keramických obkladů.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

50 966,30,- Kč

356 522,26,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

305 555,96,- Kč

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 10. 8. 2020

Datum: 10. 8. 2020

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Školní jídelna v Hradecké ulici v HK

Objekt: změnový list 4

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7.8.2020

Č.	koef	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena x koef.	Cena celkem	
HSV Práce a dodávky HSV									
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
1	0,984	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	524,151	33,70	33,16	17 381,27	URS 02_2020 x koef
					130,07400+394,0765	524,151			
PSV Práce a dodávky PSV									
763 Konstrukce suché výstavby									
2		342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	15,000	676,50		10 147,50	
"Vestibul, SDK, skutečné množství : "									
					(0,200+0,450+3,200+0,200)*(6,200+6,100+0,520)	51,921			
					(0,200+0,450+0,200+0,200)*6,170	6,479			
					"původní rozpočet" -43,4	-43,400			
					Součet	15,000			
3	0,984	763131411.K NF	SDK podhled D 112 desky 1xWHITE (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	12,207	674,22	663,43	8 098,52	URS 02_2020 x koef
"dopojení do výkladce"									
					18,780*0,650	12,207			
4	0,984	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	6,920	208,00	204,67	1 416,33	URS 02_2020 x koef
"Svěs u schodů "									
					1,680+3,560+1,680	6,920			
5	0,984	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	6,920	208,00	204,67	1 416,33	URS 02_2020 x koef
Svěs u schodů									
					1,680+3,560+1,680	6,920			
6	0,984	763164551	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	1,764	630,00	619,92	1 093,54	URS 02_2020 x koef
Kastlík nad schody									
					1,680*(0,600+0,450)	1,764			
7	0,984	763181423	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 4,25 m	kus	1,000	1 560,00	1 535,04	1 535,04	URS 02_2020 x koef
					1	1,000			
8	0,984	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	239,277	1,52	1,50	357,88	URS 02_2020 x koef
766 Konstrukce truhlářské									
9		648991111RT R1	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky	m	-49,940	484,00		-24 170,96	
					"T2" -2*6,16	-12,320			
					"T3" -2*5,82	-11,640			
					"T4" -2*5,66	-11,320			
					"T5" -2*1,92	-3,840			
					"T6" -2*5,26	-10,520			
					"T7" -2*3,9	-7,800			
					"T11-ředitel+účtárna"3,9+3,6	7,500			
					Součet	-49,940			
10		648991113RT R2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky	m	-41,640	643,50		-26 795,34	
					"T9 - z dílů" -36,84	-36,840			
					"T8" -4*1,2	-4,800			
					Součet	-41,640			
767 Konstrukce zámečnické									
11		7676491R	Dodávka a montáž 8 ks samozavíračů a 6 ks klik se zámkem od firmy Alufront	kpl	1,000	75 600,00		75 600,00	
776 Podlahy povlakové									
12	0,984	776211111	Lepení textilních pásů	m2	6,480	155,00	152,52	988,33	URS 02_2020 x koef
					"mč.139 skladník, koberec "3,6*1,8	6 480			

Č.	koef	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena x koef.	Cena celkem	
13	0,984	69751060	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 540g/m2, R ? 100M?, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1 6,48 * 1,1	m2	7,128	507,00	498,89	3 556,07	URS 02_2020 x koef
14	0,984	776421311	Montáž přechodových samolepicích listů	m	0,900	94,00	92,50	83,25	URS 02_2020 x koef
15	0,984	55343115	profil přechodový Al narážecí 30mm dub, buk, javor, třešeň 0,9 * 1,02	m	0,918	122,00	120,05	110,20	URS 02_2020 x koef
16		776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2 "mč.139 skladník, koberec a pak PVC pod tím"2*3,6*1,8	m2	12,960	128,00		1 658,88	
781 Dokončovací práce - obklady									
17	0,984	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 7,6+5,6+4,2+5,2+3,9+3,9+2,8+4+1 "1np 1,2*4 "2np Součet	m	43,000	113,00	111,19	4 781,26	URS 02_2020 x koef
18	0,984	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 43*0,2	m2	9,460	400,00	393,60	3 723,46	URS 02_2020 x koef
19	0,984	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	86,430	3,37	3,32	286,61	URS 02_2020 x koef
783 Dokončovací práce - nátěry									
20	0,984	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí 4*1,5 "zárubně	m2	6,000	107,00	105,29	631,73	URS 02_2020 x koef
21	0,984	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí 631,92000 "ocelová kce Z1-Z10	m2	631,920	107,00	105,29	66 533,59	URS 02_2020 x koef
22	0,984	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	6,000	105,00	103,32	619,92	URS 02_2020 x koef
23	0,984	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí 3*6 "3 x vrchní nátěr	m2	18,000	108,00	106,27	1 912,90	URS 02_2020 x koef
784 Dokončovací práce - malby a tapety									
24	0,984	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	200,000	37,10	36,51	7 301,28	URS 02_2020 x koef
25		784165512	Malba bez penetrace, 2 x	m2	2 856,000	33,00		94 248,00	
26		784191101	Penetrace podkladu univerzální	m2	2 856,000	11,00		31 416,00	
27	0,984	784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém	m2	40,000	13,90	13,68	547,10	URS 02_2020 x koef
28	0,984	784660141	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v místnosti výšky do 3,80 m	m2	204,000	105,00	103,32	21 077,28	URS 02_2020 x koef

Celkem

305 555,96



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.				
Investor:	Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219	Datum: 10. 8. 2020			
Název akce: 5.1 b Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně X
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL5			
Předmět změny: Doplnění chladiva					
Popis a zdůvodnění změny: Během provádění stavebních a montážních prací bylo zjištěno, že ve stávajících klima jednotkách není aktivní chladivo, a je proto nutné ho vyměnit/doplnit tak, aby chlazení v objektu jídelny bylo funkční.					
Počet připojených listů specifikací:		_ 2			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

VZ. *3/* *VZ.*

IRBOS s.r.o.
Čestice 115
517 41 Kotelec nad Orlicí
DIČ: CZ25933094
IČO: 25933094

Příloha: Rozpočet ZL5



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 5

Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Změnový list vystavil: VALC, s.r.o.
Datum: 10. 8. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Doplnění chladiva

Popis a zdůvodnění změny:

Během provádění stavebních a montážních prací bylo zjištěno, že ve stávajících klima jednotkách není aktivní chladivo, a je proto nutné ho vyměnit/doplnit tak, aby chlazení v objektu jídelny bylo funkční.

Počet připojených listů specifikací: 2

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

148 149 Kč,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

148 149 Kč,- Kč

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 10. 8. 2020

Datum: 10. 8. 2020

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Školní jídelna v Hradecké ulici v HK

Objekt: změnový list 5 - vzt

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7.8.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 148 149,00

751 Vzduchotechnika 148 149,00

20	751	9987511R	Výměna stávajícího chladiva dle CN firmy ADK Klima s.r.o.	kpl	1,000	148 149,00	148 149,00
----	-----	----------	---	-----	-------	------------	------------

Celkem 148 149,00

Popis položky		MJ	Množství	Jednotková cena D+M	Cena celkem
CN na výměnu stávajícího chladiwa R407C					
Splitová podstropní jednotka YORK					
Doplnění chladiwa R407C - nová náplň	kpl	1,00	4 544 Kč	4 544 Kč	
Chlazení výdeje jídel - zař. č. 4					
Doplnění chladiwa R407C - nová náplň	kpl	1,00	7 574 Kč	7 574 Kč	
Chlazení výdeje jídel - zař. č. 5					
Doplnění chladiwa R407C - nová náplň	kpl	1,00	18 176 Kč	18 176 Kč	
Společně zař. č. 4,5 a split YORK					
Likvidace starého chladiwa R407C	ks	1,00	7 459 Kč	7 459 Kč	
VRN - doprava a manipulace	ks	1,00	2 633 Kč	2 633 Kč	
Celkem za zař. č. 4,5, - VÝDEJE JÍDEL a split YORK				40 385 Kč	
Centrální chlazení - do VZT - chladič vody s odděleným kondenzátorem LU-VE					
Doplnění chladiwa R407C - nová náplň - odhad 60 kg	kpl	1,00	75 735 Kč	75 735 Kč	
Likvidace starého chladiwa R407C cca 45 kg	ks	1,00	19 744 Kč	19 744 Kč	
Přeprava ADR - přeprava nebezpečného odpadu k likvidaci	ks	1,00	3 510 Kč	3 510 Kč	
VRN - doprava a manipulace	ks	1,00	8 775 Kč	8 775 Kč	
Celkem Centrální chlazení - do VZT - chladič vody s odděleným kondenzátorem LU-VE				107 764 Kč	
Případné další náklady za nefunkční komponenty chladivového okruhu zjištěné při zprovoznění budou účtovány dle skutečnosti a předem odsouhlasené CN					
CENA CELKEM bez DPH				148 149 Kč	