

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-0345650287/0100

dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel HSF Systém SK s.r.o.
se sídlem: Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina
zastoupený: Ing. Janem Hasíkem, jednatelem
IČ: 45412464
DIČ: SK2022973095
zapsaná v OR vedeném Okresním soudem v Žilině, oddíl s.r.o., vložka **52489/L**
Bankovní spojení: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5112112392/0900

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 9. 2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín II**“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními, zejména § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), kdy v souvislosti s nepředvídatelným průběhem a rozsahem archeologického průzkumu s ohledem na významné nálezy dochází k vícepracem a k dalšímu zdržení stavebních prací, a tedy k nutnému posunutí termínu plnění, přičemž délka celkového zdržení prací není dosud smluvním stranám známa. Po dobu provádění prací archeology na „záchranném archeologickém výzkumu“ byla omezena možnost provádět vlastní práce zhotovitelem stavby dle smlouvy, průběh práce archeologů je monitorován a je součástí zápisů z KD.
2. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany prozatím dohodly na **posunutí termínu plnění o jeden měsíc**, přičemž vícepráce, které s archeologickým průzkumem souvisí, budou předmětem změn částečně Dodatku č. 4 a dále případného dalšího dodatku po jejich dokončení.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Článek 5 odst. 5.2 smlouvy o dílo se mění takto:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Celková doba realizace:

- dokončení stavebních prací, předání dokladů potřebných pro kolaudační prohlídku stavby a předání díla do zkušebního provozu nejdéle do 14 měsíců ode dne zahájení provádění vlastní stavby dle 5.1,
- zkušební provoz bude trvat v délce 1 měsíc ode dne předání díla do zkušebního provozu,
- termín dokončení (předání díla) do 14 dní ode dne ukončení zkušebního provozu.

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje zaručené elektronické podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

Vdne

.....
Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
HSF Systém SK s.r.o.
.....
.....