

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2019

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman
bankovní spojení: 
č. účtu: 

dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel **Dobrošov – stavební práce IV**
se sídlem: Netluckého 635, 107 00 Praha 10

Vedoucí společník: **SOLID CARE s.r.o.**
se sídlem: Netluckého 635, 107 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 168846
IČO: 247 22 375
DIČ: CZ24722375
zástupce: Mgr. Kateřina Čapková - jednatel
bankovní spojení: 
č. ú.: 

a

Společník: **GEMEC - UNION a.s.**
se sídlem: Jívka 187, PSČ 542 13
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1890
IČO: 259 16 581
DIČ: CZ25916581
zástupce: Zdeněk Adamec, předseda představenstva

dále jako „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 5. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – stavební práce IV**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-004474 (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo.
2. Tímto dodatkem se vzhledem k rozšíření nákazy COVID – 19 u některých pracovníků zhotovitele a zároveň také u pracovníků poddodavatele prodlužuje uzlový termín realizace zakázky o 4 týdny u dokončení prací na objektu návštěvnického centra dle čl. 6 odst. 3 původní smlouvy o dílo. V důsledku karanténních opatření byly omezeny nebo zcela pozastaveny práce na silnoproudé a slaboproudé instalaci a MaR. Požadovaná změna nebude mít dopad na celkový termín dokončení stavby.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 3 původní smlouvy se se nahrazuje textem následujícího znění:

*Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo zadavateli **do 106 týdnů od výzvy objednatele**. V tomto termínu jsou již započteny zimní přestávky z důvodu zimování netopýrů a zimní přestávka na návštěvnickém centru.*

Jako uzlové termíny postupu realizace díla se sjednávají pro:

a) OBJEKTY NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA SO 201,202,203,204, 207, 208, 209, 210 a zpevněné plochy 206

- dokončení stavebních prací a předání dokladů potřebných pro kolaudační prohlídku stavby – **85 týdnů od výzvy objednatele**
- zkušební provoz (topná zkouška, zkouška vzduchotechniky a ostatních zařízení) –
od 86 týdne do 87 týdne od výzvy objednatele
- kolaudace stavby, kterou zajišťuje zhotovitel – **89 týdnů od výzvy objednatele**, v termínu musí být započítána i zimní přestávka
- součinnost s poddodavateli AV techniky, slaboproudu, dodavateli nábytku a vybavení, dodavateli elektro přípojky - **106 týdnů od výzvy objednatele**

b) PEVNOSTNÍ OBJEKTY - dokončení 106 týdnů od výzvy objednatele

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Podklady dodavatele pro změnu termínu

Za objednatele:

V Hradci Králové dne



Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:

V Praze dne



Mgr. Kateřina Čapková
jednatelka společnosti



Zdeněk Adamec

předseda představenstva
GEMEC – UNION a.s.

Ing. Ladislav Satorie

Královéhradecký kraj

odd. přípravy a realizace staveb

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Váš dopis (značka)/ze dne Naše značka
27 – 10/20Vyřizuje
M. RajchlV Jívce
dne 28. 10. 2020**Věc:** Prodloužení uzlových termínů realizace zakázky „Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – stavební práce IV“

Vážená pane inženýre,

vzhledem k rozšíření nákazy COVID – 19 u některých našich pracovníků a pracovníků našich subdodavatelů si Vás dovoluji požádat o prodloužení vybraných uzlových termínů realizace zakázky „**Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – stavební práce IV**“ o 4 týdny. Jedná se o termíny, které se týkají dokončení prací na objektu návštěvního centra. V důsledku karanténních opatření byly omezeny nebo zcela pozastaveny práce na silnoproudé a slaboproudé instalaci a MaR (viz příložený přehled karanténních opatření). Prodleva v realizaci těchto prací má rovněž přímý dopad na dokončení sádkartonového podhledu a zkušební provoz centrálního vytápění a vzduchotechniky.

Požadovaná změna nebude mít dopad na termín celkového dokončení zakázky.

S přátelským pozdravem


Mgr. Michal Rajchl, Ph.D.
člen představenstva

Harmonogram karanteních opatření subdodavatelů**Zakázka:** „Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – stavební práce IV“

<i>Dodavatel</i>	<i>aktivita</i>	<i>termin karantény</i>	<i>dopad na stavbu</i>	<i>12. - 18. 10.</i>	<i>19. - 25. 10.</i>	<i>26. - 1. 11.</i>	<i>2. - 8. 11.</i>
GEMEC-UNION a.s.	silnoproud, slaboproud	12. - 1. 11.	přerušení prací				
Ing. Daniel Vich	MaR	12. - 28. 10.	přerušení prací				
BOIS Opava a.s.	slaboproud	19. 10. - 4. 11.	přerušení prací				
Elektreln s.r.o.	silnoproud	19. 10. - 25. 10.	přerušení prací				

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, Michal Rajchl


narozen [REDACTED]

bytem [REDACTED]

tímto čestně prohlašuji jako statutární zástupce společnosti GEMEC-UNION a.s.,

že náš zaměstnanec Jiří Vích, který je zodpovědný za část silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace při realizaci zakázky „Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – stavební práce IV“, byl v termínu od 12. 10. do 01. 11. 2020 umístěn do povinné karantény z důvodu nákazy onemocněním COVID-19.

V Jívce dne 04. 11. 2020



Mgr. Michal Rajchl, Ph.D.
člen představenstva



Věc: Prohlášení o karanténě a izolaci

Čestně prohlašuji že,

od 19.10.2020 do 26.10.2020 jsem byl z důvodu kontaktu s osobou COVID-19 pozitivní v domácí karanténě.

Dále prohlašuji, že od 26.10.2020 do minimálně 4.11.2020 jsem z důvodu pozitivních testů na COVID-19 v domácí izolaci.

Petr Kučera

Obchodní zástupce



BOIS Opava, a.s.

Olomoucká 29, 746 01 Opava



Ing. Daniel Vích

Zlatá ulička 228, Proseč nad Nisou

Jablonec nad Nisou 468 04

IČ: 04221621



Mgr. Michal Rajchl, PhD. | člen představenstva

GEMEC - UNION a.s. | Jívka 187 | 542 13 Jívka



Datum 26.10.2020

Věc: Potvrzení o preventivní karanténě a následné izolaci v rámci epidemie COVID-19

Vážený pane Rajchl,

tímto Vám zasílám potvrzení o nutnosti o omezení práce „Měření a regulace“ na návštěvnickém centru na Dobrošově způsobené nařízením preventivní karantény v období od 12.10.2020 – 19.10.2020 a potom následné izolace v termínu 19.10.2020 – 28.10.2020 v rámci epidemie COVID-19. Za případné komplikace se omlouváme a možné pokračování prací předpokládáme po ukončení izolace.

S pozdravem

Ing. Daniel Vích





ELEKTROIN spol. s r.o.

Čechova 326

54701 Náchod

IČO: 60930888

DIC: CZ60930888

Datum: 4.11.2020

GEMEC - UNION a.s.

Jívka 187

Jívka

54213

Věc: čestné prohlášení

Já Jan Žák, níže podepsaný, narozen 15.11.1988 jako jednatel společnosti ELEKTROIN spol. s r.o. IČO: 60930888, čestně prohlašuji, že v období od 7.10.2020 do 25.10.2020 byla našim pracovníkům, kteří se podíleli zakázce "Revitalizace a zatrativnění pevnosti Dobrošov" nařízena karanténa vzhledem k pozitivním testům na nemoc Covid-19 jednoho z nich. Zároveň jsme z kapacitních důvodů byli nuceni přerušit na tuto dobu prováděné práce na Návštěvnickém centru.

S pozdravem

Jan Žák

