

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

HSF System SK s.r.o.
se sídlem: Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina
zastoupený: Ing. Janem Hasíkem, jednatelem
IČ: 45412464
DIČ: SK2022973095
zapsaná v OR vedeném Okresním soudem v Žilině, oddíl s.r.o., vložka 52489/L
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 9. 2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: **„Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín II“**.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními, zejména § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), kdy po skončení provádění prací archeology na „záchranném archeologickém výzkumu“ došlo k požadavkům na změny provedení díla ze strany objednatele. Důvodem jsou rozsáhlé změny ve vrátnici vyvolané uživatelem. Dochází k úpravám jednak v instalacích a to zejména ZTI a elektroinstalacích (slaboproud, silnoproud, EZS), a také ke stavebním úpravám zahrnující zvýšení podlahy o 250mm s čímž souvisí demontáže a následné úpravy sociálního zázemí, kuchyňky, interiérových výplní otvorů, obkladů, dlažeb, SDK konstrukcí, maleb, podlahových krytin apod. Tyto všechny úpravy se s ohledem na rozsah, termínové a kapacitní možnosti dodavatelů souvisejících se současnou pandemickou situací ohledně COVID-19 (kapacity dodavatelů jsou omezené, jelikož mají pracovníky buď nemocné nebo v karanténách) budou realizovány v období 12.2020– 01.2021. Teprve po dokončení realizací výše uvedených úprav bude možné přesunout a zprovoznit provoz vrátnice v nových prostorách. Po zprovoznění vrátnice v nových prostorách proběhne dokončení prací následujících po odstranění současné provizorní vrátnice, které nyní realizovat nelze. Jedná se provedení základových konstrukcí a provedení vlnkových stožárů a k finálním terénním úpravám v daném místě. Tyto následné práce proběhnou v období 02.2021.

2. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na **posunutí termínu plnění o 2,5 měsíce, celkem do 28. 2. 2021**, přičemž vícepráce, které jsou důvodem pro posun termínu, budou spolu s pracemi v souvislosti s archeologickým průzkumem součástí změn Dodatku č. 6.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Článek 5 odst. 5.2 smlouvy o dílo se mění takto:
5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:
Celková doba realizace:
- dokončení stavebních prací, předání dokladů potřebných pro kolaudační prohlídku stavby a předání díla do zkušebního provozu nejdéle do 16,5 měsíců ode dne zahájení provádění vlastní stavby dle 5.1,
- zkušební provoz bude trvat v délce 1 měsíc ode dne předání díla do zkušebního provozu,
- termín dokončení (předání díla) do 14 dní ode dne ukončení zkušebního provozu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje zaručené elektronické podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne



Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:

V Ostravě dne



HSF System SK s.r.o.
Tomáš Hess
na základě plné moci

Plná moc

Společnost HSF System SK, s.r.o., se sídlem Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina SK, IČO 45412464,

v zastoupení jednatele Ing. Jana Hasíka

zplnomocňuje

p. Tomáše Hesse, dat. nar. 21. 11. 1972, bytem Na Výsluní 1819, Frýdlant nad Ostravicí,
PSČ 739 11, č. OP 209764206.

aby společnost zastupoval při podpisu smluv o dílo či dodatků k nim náležících.

V Ostravě dne 9. 11. 2020

Ing. Jan Hasík
jednatel

Zplnomocnění přijímám

Tomáš Hess
Obchodní ředitel společnosti HSF System a.s.

