

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2019

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman
bankovní spojení: 
č. účtu: 

dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel **Dobrošov – stavební práce IV**
se sídlem: Netluckého 635, 107 00 Praha 10

Vedoucí společník: **SOLID CARE s.r.o.**
se sídlem: Netluckého 635, 107 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 168846
IČO: 247 22 375
DIČ: CZ24722375
zástupce: Mgr. Kateřina Čapková - jednatel
bankovní spojení: 
č. ú.: 

a

Společník: **GEMEC - UNION a.s.**
se sídlem: Jívka 187, PSČ 542 13
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1890
IČO: 259 16 581
DIČ: CZ25916581
zástupce: Zdeněk Adamec, předseda představenstva

dále jako „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 5. 2020 a znění dodatku č. 2 ze dne 14. 12. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – stavební práce IV.** Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-004474 (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 5, 6. a 8. a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 13 - 26, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazků jsou provedeny z důvodů dle § 222 odst. 4, § 222 odst. 6 a § 222 odst. 7 zákona.

- změny dle § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 13 – č. 15, č. 17 – č. 19, č. 22 – č. 24 a č. 26.
- změny dle § 222 odst. 6 zákona – změnový list č. 20 a č. 21.
- změny dle § 222 odst. 7 zákona – změnový list č. 16 a č. 25.

2. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

Změny dle § 222 odst. 4 zákona:

vícepráce: 2 096 486,43 Kč bez DPH

méněpráce: - 256 803,47 Kč bez DPH

Změny dle § 222 odst. 6 zákona:

vícepráce: 751 961,57 Kč bez DPH

méněpráce: - 290 648,-- Kč bez DPH

Změny dle § 222 odst. 7 zákona:

vícepráce: 929 731,42 Kč bez DPH

méněpráce: 929 731,42 Kč bez DPH

3. Celková smluvní cena se navyšuje o 2 300 996,53 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 7 odst. 2 původní smlouvy o dílo se nahrazuje textem následujícího znění:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena v Kč bez DPH

65 356 626,75

Šedesátpětmilionůtřistapadesátšesttisícšestsetdvacetšest korun českých sedmdesátpět haléřů

DPH v Kč samostatně

13 724 891,62

třináctmilionůsedmsetdvacetčtyřtisícosmsetdevadesátjedna korun českých šedesátdva haléřů



Celková cena v Kč včetně DPH

79 081 518,37

sedmdesátdevětmilionů osmdesátjedentisíc pět set osmnáct korun
českých třicet sedm haléřů

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. ze dne 11. 1. 2021.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 13 až č. 26

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne



Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:

V Praze dne



Mgr. Kateřina Čapková
jednatelka společnosti



Zdeněk Adamec

předseda představenstva
GEMEC – UNION a.s.