

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – stavební práce IV

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		61 324 531,70 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 375 079,51 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 171 385,01 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 2 096 486,43 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 256 803,47 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 2 471 565,94 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 428 188,48 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		2 899 754,42 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	2 899 754 Kč ≤ 137 366 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	4,73 % ≤ 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	61 324 531,70 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	61 324 531,70 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 158 858,52 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 631 454,50 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	Kč bez DPH		

Méněpráce (6) související s vícepracemi	Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 751 961,57 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 290 648,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 910 820,09 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	– 922 102,50 Kč bez DPH		
souvisejících s vícepracemi			
Součet všech méněprací (k odst. 6)	– 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
nesouvisejících s vícepracemi			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 832 922,59 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	6,25 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	61 324 531,70 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 910 820,09 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 922 102,50 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		1 988 717,59 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	3,24 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	24 663,24 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	24 663,24 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	24 663 Kč ≥ 24 663 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	929 731,42 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	POSUDEK OK
Cena nových položek	929 731,42 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	929 731 Kč ≥ 929 731 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 848 448,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 547 451,47 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	2 300 996,53 Kč bez DPH
---	--------------------------------

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	61 324 531,70 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	63 055 630,22 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	63 055 630,22 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	65 356 626,75 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	65 356 626,75 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Ladislav Satorie