

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

HSF System SK s.r.o.
se sídlem: Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina
zastoupený: Ing. Janem Hasíkem, jednatelem
IČO: 45412464
DIČ: SK2022973095
zapsaná v OR vedeném Okresním soudem v Žilině, oddíl s.r.o., vložka 52489/L
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 9. 2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín II**“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) a v návaznosti na Dodatek č. 5:
 - a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je společně se změnami podle předchozích Dodatků smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ – práce dle změnových listů č. 51, 52, 54, 55, 56 a 57, a
 - b) změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejících, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – práce podle změnového listu č. 53.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle písm. b) tohoto článku, společně s předchozími změnami smlouvy při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány,

nepřesáhne 30% původní ceny závazku. V souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ se do limitu 30% pro přípustnost cenového nárůstu nezapočítávají změny dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ – změny podle písm. a) tohoto ustanovení.

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle písm. a) tohoto článku činí celkem:
Vícepráce: 617 422,15 Kč bez DPH.
5. Změny podle písm. b) tohoto článku činí celkem:
Vícepráce: 371 433,18 Kč bez DPH
6. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí:
988 855,33 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:
Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 41 637 181,30 Kč bez DPH

(slovy: čtyřicet jedna milionů šest set třicet sedm tisíc jedno sto osmdesát jedna korun českých třicet haléřů bez DPH).

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují své zaručené elektronické podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne



Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:

V Ostravě dne



HSF System SK s.r.o.
Tomáš Hess
na základě plné moci

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 51, č. 52, č. 53, č. 54, č. 55, č. 56 a č. 57

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

ZMĚNOVÝ LIST Č. 051

Název stavby: ZMĚNA VSTUPU S LEKARNOU DO AREALU NEMOCINCE JIČÍN II
Místo: Jičín
Objednatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Projektant:



Změnu navrhuje: HSF System SK S.r.o.

Popis změny: Úpravy ve vrátnici

Stavební úpravy v prostorách vrátnice - zvednutí podlahy o 250 mm a s tím související úpravy dalších instalací - elektro, ZTI, ÚT. Stávající zhotovený stav dle projektové dokumentace není možný z provozního hlediska užívat; v projektové dokumentaci nebyla zkoordinována výška terénu s výškou podlahy ve vrátnici.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
- ☐ Zápisem do stavebního deníku
- ☐ Zapracováním změny do PD
- ☒ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
- ☐ snížení ceny
- ☐ bez změny na cenu díla
- ☒ nový termín (milníku)
- ☐ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
- ☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- ☐ Dohodou
- ☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

377 385,29 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

TDI: TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3

Datum:

Jméno: Jitka Brádllová

Podpis:

GP: KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín

Jméno: Ing.arch. Stanislav Šrot

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

377 385,29 Kč

ROZDÍL CENY

377 385,29 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Stavba: ZÁKLADNÍ VÝSTUP S LEŽACÍM PODLAŽÍM A VÝŠKOVÝM ŘEŠENÍM
 Objekt: VÝŠK - Změna vstupní a výškové
 Soupis: SO 02_010 - Stavební řešení

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
0	HSV	HSV					0,00	
Práce a dodávky nejsou součástí díla dle SOD.							0,00	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Stavba: ZÁKLADNÍ VÝSTUP S LEŽACÍM PODLAŽÍM A VÝŠKOVÝM ŘEŠENÍM
 Objekt: VÝŠK - Změna vstupní a výškové
 Soupis: SO 02_010 - Stavební řešení

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							222 878,23	
0	HSV	HSV					222 878,23	
Díl: _1			Bourání konstrukcí				39 023,88	
1.	Pol001		Demontáž a zpětná montáž zárubní a dveří	ks	2,000	18 200,00	36 400,00	
2.	964011211		Šetrné vybourání překladu	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	
3.	Pol003		Vybourání předsěny	m2	3,500	178,25	623,88	
Díl: _2			Přesuny suti a vybouraných hmot				8 050,00	
4.	Pol004		Přesun hmot odpady	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	
5.	Pol005		Likvidace odpadů	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00	
Díl: _3			Svislé a kompletní konstrukce				2 600,00	
6.	317121151		Montáž překladů do 105 cm dodatečně do rýh	ks	2,000	1 300,00	2 600,00	
Díl: _4			Úpravy povrchů vnitřní				27 175,00	
7.	622477325R00		Oprava vnitřní omítek II, do 50%, štuk na 100% plochy	m2	45,000	540,00	24 300,00	
8.	Pol008		Zahazování drážek	kpl	1,000	2 875,00	2 875,00	
Díl: _5			Konstrukce truhlářské				42 614,40	
9.	Pol009		Rozebíratelný systém ZP - dřevotřísková deska PROSYSTEM 385A0/38PA0, zatížení 2-5KN	m2	15,000	1 552,50	23 287,50	
10.	Pol010		Rozebíratelný systém ZP - kalcium-sulfátová deska PROSYSTEM 28C00 - 40C00	m2	3,800	2 898,00	11 012,40	
11.	Pol011		Příplatek za obloak	bm	7,400	747,50	5 531,50	
Díl: _6			Svislé a kompletní konstrukce				2 783,00	
12.	941955002R00		Opíštění gebente	kpl	1,000	2 783,00	2 783,00	
Díl: _7			Ostatní konstrukce a práce				11 065,60	
13.	941955002R00		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	80,000	138,32	11 065,60	
Díl: _8			Podlahy keramické				11 304,26	
14.	965081712RT1		Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm	m2	5,700	169,00	978,80	
15.	771101210R00		Penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,600	48,36	174,10	
16.	771249111R00		Řezání dlaždic diamantovým kotoučem	m	10,680	216,50	2 312,22	
17.	771111122R00		Montáž podlahových lišt přechodových	m	1,400	77,38	108,33	
18.	771111131R00		Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba	m	10,680	66,04	705,31	
19.	771111141R00		Příplatek za diagonální kladení dlažby	m2	3,600	77,38	278,55	
20.	771212117R00		Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm	m2	3,600	650,00	2 340,00	
21.	59764208		Dlaždice keramická na WC formát 200 mm dle PD	m2	4,140	364,00	1 506,96	
22.	998771101R00		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
Díl: _9			Podlahy paviakové				23 008,08	
23.	776101121R00		Provedení penetrace podkladu pod paviak, podlahy	m2	17,200	22,40	385,28	
24.	776521200RT1		Lepení paviakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m	17,200	264,00	4 540,80	
25.	776521200		Dodávka vinylové podlahy (LVT)	m	18,920	850,00	16 082,00	
26.	998776101R00		Přesun hmot pro podlahy paviakové, výšky do 6 m	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
Díl: _10			Obklady keramické				12 829,76	
27.	978059521R00		Odeskání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	6,308	278,00	1 753,49	
28.	781101210R00		Penetrace podkladu pod obklady	m2	6,308	48,36	305,03	
29.	781111111R00		Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	22,680	96,93	2 198,33	
30.	781230121R00		Obkladání stěn vnitř. keram. do tmele do 300x300 mm	m2	6,308	587,60	3 706,29	
31.	781419706R00		Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	6,308	35,88	226,31	
32.	59762312		Keramický obklad	m2	7,254	364,00	2 640,32	
33.	998781101R00		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
Díl: _11			Malby				16 861,00	
34.	784402801R00		Odstraňování malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	125,000	48,36	6 045,00	
35.	7841111101R00		Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	125,000	26,83	3 354,00	
36.	784115412R00		Malba Romal proti, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	125,000	59,70	7 462,00	
Díl: _12			VRN				25 563,25	
37.	Pol037		Ubytování	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00	
38.	Pol038		Doprava	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00	
39.	Pol039		VRN	%	5,000	212 264,98	10 613,25	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.010

222 878,23

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.010

222 878,23

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Slavba: ZMĚNA VSTUPU S LOKÁLNÍM DO AREálu HEMORINCE JICHŮV

Objekt: SO 02 - Změna vstupu s lokální

Skupina: SO 02_060, 070 - Silno a slaboproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	HSV					0,00	
Práce a dodávky nejsou součástí díla dle SOD.							0,00	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Slavba: ZMĚNA VSTUPU S LOKÁLNÍM DO AREálu HEMORINCE JICHŮV

Objekt: SO 02 - Změna vstupu s lokální

Skupina: SO 02_060, 070 - Silno a slaboproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							99 277,06	
D	HSV	HSV					99 277,06	
1.	Pol001		Demontáž kabelů z rozvaděče MaR	ks	36,000	246,43	8 871,43	
2.	Pol002		Demontáž rozvaděče MaR	kpl.	1,000	2 628,57	2 628,57	
3.	Pol003		Úprava kabelů a kabelové trasy-MaR	kpl.	1,000	4 304,29	4 304,29	
4.	Pol004		Zvednutí podpěrného rámu rozvaděče MaR	kpl.	1,000	1 610,00	1 610,00	
5.	Pol005		Montáž rozvaděče MaR	kpl.	1,000	3 614,29	3 614,29	
6.	Pol006		Montáž kabelů do R MaR	ks	36,000	418,93	15 081,43	
7.	Pol007		Spolučást při testu zařízení MaR	kpl.	1,000	4 764,29	4 764,29	
8.	Pol008		Ostatní - PPV / doprava /-MaR	kpl.	1,000	4 107,14	4 107,14	
9.	Pol009		Demontáž stávajících zásuvek, vypínačů, central stopů, vysekání rýh a kapes na nových pozicích, spojování kabelů	kpl.	1,000	9 200,00	9 200,00	
10.	Pol010		Osazení zásuvek, zapojení vč. konektorování kabelu SLP	kpl.	1,000	7 360,00	7 360,00	
11.	Pol011		Doprava osob	kpl.	1,000	6 900,00	6 900,00	
12.	Pol012		Zásuvka jednofázová jednonásobná, pod omítku, IP20-nové doplnění	ks	6,000	379,69	2 278,14	
13.	Pol013		Kabel CYKY 3Jx2,5mm ²	m	10,000	42,01	420,10	
14.	Pol014		Kabel CYKY 1Jx1,5mm ²	m	3,000	34,63	103,89	
15.	Pol015		Kabel CYKY 2Ax1,5mm ²	m	2,000	32,18	64,36	
16.	Pol016		Kabel UTP Cat. 6	m	4,000	8,63	34,52	
17.	Pol017		Spojka lisovací komplet kabelu do CYKY 3x2,5	ks	16,000	8,21	131,43	
18.	Pol018		Krabice přístrojová pod omítku	ks	20,000	9,86	197,14	
19.	Pol019		Podružný materiál	kpl.	1,000	903,57	903,57	
20.	Pol020		Revize	kpl.	1,000	5 750,00	5 750,00	
21.	Pol021		Oprava skutečného provedení	kpl.	1,000	6 900,00	6 900,00	
22.	Pol022		Měření kabelů CAT 6	kpl.	1,000	1 725,00	1 725,00	
23.	Pol023		Úbýtování	kpl.	1,000	4 600,00	4 600,00	
24.	Pol024		Doprava	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00	
25.	Pol025		VRN	%	5,000	94 549,58	4 727,48	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.060, SO 02.070

99 277,06

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.060, SO 02.070

99 277,06

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Stavba:

ZMĚNA VSTUPU S LEKARNOU DO «REALU» NEBOUČICE, NČP II

Objekt:

SO 02 - Změna vstupů a likvidace

Skupina:

SO 02_040 - ZTI - kanalizace, voda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
0	HSV	HSV					0,00	
Práce a dodávky nejsou součástí díla dle SOD.							0,00	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Stavba:

ZMĚNA VSTUPU S LEKARNOU DO «REALU» NEBOUČICE, NČP II

Objekt:

SO 02 - Změna vstupů a likvidace

Skupina:

SO 02_040 - ZTI - kanalizace, voda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 230,00	
0	HSV	HSV					55 230,00	
1.	Pol001		Šetrná demontáž zařízovacích předmětů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
2.	Pol002		Úprava rozvodů vody a kanalizace	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
3.	Pol003		Montáž zařízovacích předmětů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
4.	Pol004		Úbytování	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00	
5.	Pol005		Doprava	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
6.	Pol006		VRN	%	5,000	52 600,00	2 630,00	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.040


55 230,00

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.040

55 230,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 052

Název stavby: ZMĚNA VSTUPU S LÉKARNOU DO AREALU NEMOCINCE JIČÍN II
Místo: Jičín
Objednatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Projektant:



Změnu navrhuje: HSF System SK s.r.o.

Popis změny:

SO.02.090. Komunikace a zpevněné plochy - změny 2

Na základě požadavku objednatele se opětovně mění rozsah živichých ploch, vč. konstrukčního řešení pro pojezd těžkou nákladní dopravou a doplnění ochrany podzemních vedení. Rozšiřují se také části chodníků, vč. dopravního značení.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
- ☐ Zápisem do stavebního deníku
- ☐ Zapracováním změny do PD
- ☒ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
- ☐ snížení ceny
- ☐ bez změny na cenu díla
- ☒ nový termín (milníku)
- ☐ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
- ☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- ☐ Dohodou
- ☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

175 454,39 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Datum:

Jméno: Jitka Brádlová

Podpis:

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

Datum:

Jméno:

Podpis:

TDI: TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3

Datum:

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

GP: KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín
Jméno: Ing.arch. Stanislav Šrot

Datum:

Podpis:

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

175 454,39 Kč

ROZDIL CENY

175 454,39 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Stavba: ZÁKLADNÍ VÝSTAVBA PŘEDPŘÍPRAVY AŘÁLU NEMOCNICE
 Objekt: KÚL. ZEMNÍ PRÁCE
 Práci: SO 02_090 - Komunikace a zpevněné plochy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 210 087,75	
D	HSV	HSV					1 210 087,75	
	_1		Zemní práce v areálu nemocnice				300 516,61	
1	Pol18		Zřízení aktivní zóny	m2	258,500	102,96	26 615,16	
			Zřízení aktivní zóny tl. 10 cm, zpevnění zeminou (přírodní nebo zeminou připravenou podle zadání) a vyztužením zvl. dráhou					
2	122102202R00		Odkopávky pro sílnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	21,250	54,08	1 149,20	
			Odkopávky pro sílnice v hor. 2 do 1000 m3, zpevnění zeminou (přírodní nebo zeminou připravenou podle zadání) a vyztužením zvl. dráhou					
3	Pol20		Sejmutí ornice	m3	12,750	77,06	982,57	
4	Pol638		Hloubení ryh š. do 200 cm do 100 m3, STROJNĚ	m3	10,250	265,20	2 718,30	
			Hloubení ryh š. do 200 cm do 100 m3, zpevnění zeminou (přírodní nebo zeminou připravenou podle zadání) a vyztužením zvl. dráhou					
5	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	44,250	190,32	8 421,66	
6	Pol22		Poplatek za skládku zeminy	m3	44,250	166,40	7 363,20	
7	171101102R00		Uložení sypniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	17,500	54,08	946,40	
			Uložení sypniny do násypů zhutněných na 96% PS, zpevnění zeminou (přírodní nebo zeminou připravenou podle zadání) a vyztužením zvl. dráhou					
8	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	462,000	13,52	6 246,24	
			Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním na 96% PS, zpevnění zeminou (přírodní nebo zeminou připravenou podle zadání) a vyztužením zvl. dráhou					
9	174101101R00		Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním	m3	10,000	125,84	1 258,40	
10	Pol610		bourání vozovk. vrstev z asfaltu	m3	39,975	3 640,00	145 509,00	
			bourání vozovk. vrstev z asfaltu, zpevnění zeminou (přírodní nebo zeminou připravenou podle zadání) a vyztužením zvl. dráhou					
11	Pol641		bourání dlažby betonové	m3	9,360	208,00	1 946,88	
			bourání dlažby betonové, zpevnění zeminou (přírodní nebo zeminou připravenou podle zadání) a vyztužením zvl. dráhou					
12	Pol642		bourání dlažby kamenné	m3	5,000	260,00	1 300,00	
			bourání dlažby kamenné, zpevnění zeminou (přírodní nebo zeminou připravenou podle zadání) a vyztužením zvl. dráhou					
13	Pol643		bourání zpevněných ploch s CB krytem	m3	3,360	3 640,00	12 012,00	
			bourání zpevněných ploch s CB krytem, zpevnění zeminou (přírodní nebo zeminou připravenou podle zadání) a vyztužením zvl. dráhou					
14	Pol644		bourání podkl. vozovk vrstev nestmelených	m3	109,400	702,00	76 798,80	
			bourání podkl. vozovk vrstev nestmelených, zpevnění zeminou (přírodní nebo zeminou připravenou podle zadání) a vyztužením zvl. dráhou					
15	Pol645		řezání asf. vozovek	m	41,000	176,80	7 248,80	
D	_3		Základy a zvláštní zakládání				5 788,64	
24	Pol646		Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 100 mm	m	11,000	526,24	5 788,64	
			Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 100 mm, zpevnění zeminou (přírodní nebo zeminou připravenou podle zadání) a vyztužením zvl. dráhou					
D	_4		Komunikace v arcau				810 517,90	
25	561242211R00		Podklad ze zeminy/náskup/stabil.cem. S1 tl. 12 cm	m2	141,750	103,90	14 727,26	
			Podklad ze zeminy/náskup/stabil.cem. S1 tl. 12 cm, zpevnění zeminou (přírodní nebo zeminou připravenou podle zadání) a vyztužením zvl. dráhou					
26	564851111R00		Podklad ze šterkodritu po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	472,710	192,92	91 195,21	
			Podklad ze šterkodritu po zhutnění tloušťky 15 cm, zpevnění zeminou (přírodní nebo zeminou připravenou podle zadání) a vyztužením zvl. dráhou					
27	Pol25		Podkladní z vrstvy mechanicky zpevněné zeminy	m3	75,952	1 326,00	100 712,35	
			Podkladní z vrstvy mechanicky zpevněné zeminy, zpevnění zeminou (přírodní nebo zeminou připravenou podle zadání) a vyztužením zvl. dráhou					
28	Pol649		Asf beton podkl ACP16+ tl 70mm	m2	266,500	676,00	180 154,00	
			Asf beton podkl ACP16+ tl 70mm, zpevnění zeminou (přírodní nebo zeminou připravenou podle zadání) a vyztužením zvl. dráhou					
29	573211111R00		Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	266,500	14,04	3 741,66	
30	Pol651		Beton asf. AC0 11 40mm	m2	266,500	468,00	124 722,00	
			Beton asf. AC0 11 40mm, zpevnění zeminou (přírodní nebo zeminou připravenou podle zadání) a vyztužením zvl. dráhou					
31	Pol652		Betonová dlažba tl. 80mm hladká	m2	135,000	962,00	129 870,00	
32	Pol653		Betonová dlažba tl. 60mm hladká	m2	179,000	624,00	111 696,00	
33	Pol654		Betonová dlažba 60mm relief.	m2	3,000	832,00	2 496,00	
34	Pol655		Betonová dlažba 60mm - kontrastní pruhy podél relief.	m2	1,700	780,00	1 326,00	
35	Pol656		Ložná vrstva pod bet. dlažbu tl. 30-40mm	m3	10,911	4 316,00	47 091,88	
			Ložná vrstva pod bet. dlažbu tl. 30-40mm, zpevnění zeminou (přírodní nebo zeminou připravenou podle zadání) a vyztužením zvl. dráhou					
36	Pol657		zalití spar asf.modifik. zátlvou	m	62,000	44,93	2 785,54	
D	_8		Doplňující konstrukce v arcau				41 150,20	
51	Pol662		Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z betonu	m	93,100	442,00	41 150,20	
			Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z betonu, zpevnění zeminou (přírodní nebo zeminou připravenou podle zadání) a vyztužením zvl. dráhou					
D	_10		Bourání v arcau				28 454,40	
53	Pol664		Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	152,000	187,20	28 454,40	
			Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, zpevnění zeminou (přírodní nebo zeminou připravenou podle zadání) a vyztužením zvl. dráhou					
D	_12		Dopravní značení v arcau				23 660,00	
55	Pol665		Vodorovné dopravní značení - dvoustrožkové - plast	m2	5,300	260,00	1 378,00	
56	Pol666		svisté d2 - demontáž a odvoz	ks	3,000	1 040,00	3 120,00	
			svisté d2 - demontáž a odvoz, zpevnění zeminou (přírodní nebo zeminou připravenou podle zadání) a vyztužením zvl. dráhou					

Díl:	Pol	Pracovní název a popis	Jednotka	Množství	Cena	Pracovní cena	Pracovní cena s DPH
	15	Pol645 Řezání asf. vozovek	m	41,000	176,80	7 248,80	
Díl: 1	24	Pol646 Základy a zvláštní zakládání				75 674,33	
		Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obrys šterkodrti, trubky d 100 mm	m	11,000	526,24	5 788,64	
	413211001	Beton desek ŽB s výztuží	m3	15,750	3 302,80	52 019,10	
	413351210	Výztuž desek ze svařovaných sítí 100/100/6/6 mm	t	0,447	39 970,00	17 866,59	
Díl: 4	25	561242211R00 Komunikace v areálu				867 514,18	
		Podklad ze zeminy/náklup/stabil, cem. S 1 tl. 12 cm	m2	141,750	103,90	14 727,26	
	26	561851111R00 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	521,340	192,92	100 576,91	
	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	6,615	261,86	1 732,17	RTS 19/I
	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm (2 vrstvy)	m3	13,230	261,86	3 464,34	RTS 19/I
27	Pol25	Podkladní z vrstvy mechanicky zpevněné zeminy	m3	75,952	1 326,00	100 712,35	
28	Pol649	Asf beton podkl ACP16+ tl 70mm	m2	279,730	676,00	189 097,48	
29	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	279,730	14,04	3 927,41	
30	Pol651	Beton asf. ACO 11 40mm	m2	279,730	468,00	130 913,64	
31	Pol652	Betonová dlažba tl. 80mm hladká	m2	135,000	962,00	129 870,00	
32	Pol653	Betonová dlažba tl. 60mm hladká	m2	204,500	624,00	127 608,00	
33	Pol654	Betonová dlažba 60mm relief.	m2	7,500	812,00	6 240,00	
34	Pol655	Beton dlažba hladká 60mm - kontrastní pruhy podél relief.	m2	4,600	780,00	3 588,00	
35	Pol656	Ložná vrstva pod bet. dlažbu tl. 30-40mm	m3	12,111	4 316,00	52 271,08	
36	Pol657	zaliti spar asf.modifik. závlkou	m	62,000	44,93	2 785,54	
Díl: 8	51	Pol662 Doplňující konstrukce v areálu				49 274,20	
		Osazení stojat. obrub. bet. s oprárou, lože z betonu	m	105,100	442,00	46 454,20	
	916561111.RT7	Osazení záhonového obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou vč.obrubníku 100/5/20 cm	m	10,000	282,00	2 820,00	
Díl: 10	53	Pol664 Bourání v areálu				29 952,00	
		Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	160,000	187,20	29 952,00	
		Dopravní značení v areálu				34 840,00	
Díl: 12	55	Pol665 Vodorovné dopravní značení - dvouslučkové - plast	m2	17,300	260,00	4 498,00	
	56	Pol666 Svislé DZ - demontáž a odvoz	ks	3,000	1 040,00	3 120,00	
	57	Pol667 Svislé DZ - dodávka a montáž	ks	7,000	2 002,00	14 014,00	
	58	Pol668 Sloupky pro svislé DZ - demontáž a odvoz	ks	2,000	520,00	1 040,00	
	59	Pol669 Sloupky pro svislé DZ - dodávka a montáž	ks	6,000	2 028,00	12 168,00	

ZMĚNOVÝ LIST C. 053

Název stavby: ZMĚNA VSTUPU S LEKARNOU DO AREÁLU NEMOCNICE JIČÍN II
Místo: Jičín
Objednatel: Královohradecký kraj
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Projektant:

HSF SYSTEM

Změnu navrhuje: HSF System SK s.r.o.

Popis změny:

SO 02.090 - Komunikace a zpevněné plochy - II. etapa - rozšíření komunikací

Na základě požadavků archeologů se provedli sondy pro archeologický průzkum a následná sanace sond a zemní pláň kamenivem s betonem.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
☐ Zápisem do stavebního deníku
☐ Zapracováním změny do PD
☒ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
☐ snížení ceny
☐ bez změny na cenu díla
☐ nový termín (milníku)
☒ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
☐ Dohodou
☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

371 433,18 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Královohradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Datum:

Jméno: Jitka Brádlová

Podpis:

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

Datum: 24.09.2020

Jméno:

Podpis:

www.hsfssystem.sk

TDI: TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3

Datum:

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:

GP: KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín

Jméno: Ing. arch. Stanislav Šrot

Datum:

Podpis:

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

371 433,18 Kč

ROZDÍL CENY

371 433,18 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Průběh: ZMĚNA VSTUPU S TERÉNNÍMI ÚPRAVAMI NEBOUČNÍKŮ VČETNĚ

Objekt: SO 02 - ZMĚNA VSTUPU S TERÉNNÍMI ÚPRAVAMI

Skupina: SO 02_090 - Komunikace a zpevněné plochy - II.etapa - rozšíření komunikací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		HSV				0,00	
D	_1		Zemní práce v areálu nemocnice				0,00	
Zemní práce a sanace sond archeologů není součástí ceny díla dle SOD							0,00	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Průběh: ZMĚNA VSTUPU S TERÉNNÍMI ÚPRAVAMI NEBOUČNÍKŮ VČETNĚ

Objekt: SO 02 - ZMĚNA VSTUPU S TERÉNNÍMI ÚPRAVAMI

Skupina: SO 02_090 - Komunikace a zpevněné plochy - II.etapa - rozšíření komunikací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							371 433,18	
D	HSV		HSV				371 433,18	
D	_1		Zemní práce v areálu nemocnice				371 433,18	
1		111201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	136,007	203,84	27 723,67	
			125,00				112,50	
			12,50				2,50	
			1,50				0,10	
			2,23,375,3				5,15	
			2,51,11,3				1,50	
			12,50,01				2,00	
			2,23,11				1,50	
			10,636,13,41				0,25	
5		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	136,007	190,32	25 884,85	
		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	136,007	29,12	3 960,52	
6		Pol22	Poplatek za skládku zeminy	m3	136,007	166,40	22 631,56	
8		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštění	m2	225,000	13,52	3 042,00	
15		271531111R00	Polštář základu z kámeniva hr. drceného 16-63 mm	m3	136,007	1 463,28	199 016,32	
		463451112	Prolití podkladu cementovou maltou MC15, vč. čerpání čerpadlem	m2	225,000	396,33	89 174,25	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.090

371 433,18

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.090

371 433,18

ZMĚNOVÝ LIST Č. 054

Název stavby: ZMĚNA VSTUPU S LÉKARNOU DO AREALU NEMOCINCE JIČÍN II
Místo: Jičín
Objednatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Projektant:



Změnu navrhuje: HSF System SK s.r.o.

Popis změny:

SO 02_070 - Slaboproudé rozvody - EZS

Doplnění nové požadované zvukové a světelné signalizace stavů EZS.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
- ☐ Zápisem do stavebního deníku
- ☐ Zapracováním změny do PD
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
- ☐ snížení ceny
- ☐ bez změny na cenu díla
- ☒ nový termín (milníku)
- ☐ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
- ☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- ☐ Dohodou
- ☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:

9 055,19 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Datum:

Jméno: Jitka Brádlová

Podpis:




Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

Datum:

Jméno:

Podpis:



www.hsfsystem.sk

TDI: TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3

Datum:

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Podpis:



GP: KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín

Jméno: Ing. arch. Stanislav Šrot

Datum:

Podpis:

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

9 055,19 Kč

ROZDÍL CENY

9 055,19 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Název: Změna systému sítě, rozvodny, kabely, kabely, kabely

Objekt: SO02 Změna rozvodny

Verze: SO 02_70 - Slaboproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 729,66	
0	HSV	HSV					3 729,66	
0	2		Elektrická zabezpečovací signalizace				3 729,66	
37	Pol432		Sdlovací kabel pro datovou linku, LSOH 2x2x0,8 (stl)	m	170,000	21,94	3 729,66	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Název: Změna systému sítě, rozvodny, kabely, kabely, kabely

Objekt: SO02 Změna rozvodny

Verze: SO 02_70 - Slaboproudé rozvody

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 784,85	
0	HSV	HSV					12 784,85	
0	2		Elektrická zabezpečovací signalizace				12 784,85	
37	Pol432		Sdlovací kabel pro datovou linku, LSOH 2x2x0,8 (stl)	m	174,000	21,94	3 817,42	
			Přídavný ovládací modul a podružný instalační materiál	kpl	1,000	2 658,86	2 658,86	
			Distribuční náklady - mechanická instalace	kpl	1,000	4 440,00	4 440,00	
			Konfigurace/DATA/soft	kpl	1,000	1 868,57	1 868,57	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.070 9 055,19

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.070 9 055,19

ZMĚNOVÝ LIST Č. 055

Název stavby: ZMĚNA VSTUPU S LEKARNOU DO AREALU NEMOCINCE JIČÍN II
Místo: Jičín
Objednatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Projektant:



Změnu navrhuje: HSF System SK S.r.o.

Popis změny:
Úprava zámečnických prvků

Na základě požadavků uživatele se upravila vstupní branka o otvor pro komunikátor a byly upraveny panty pro otevírání křídel na min. 90st.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
- ☐ Zápisem do stavebního deníku
- ☐ Zapracováním změny do PD
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
- ☐ snížení ceny
- ☐ bez změny na cenu díla
- ☐ nový termín (milníku)
- ☒ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
- ☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- ☐ Dohodou
- ☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:
11 899,28 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Datum:

Jméno: Jitka Brádlová

Podpis:

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

Datum: 01.12.2020

Jméno:

Podpis:

TDI:

TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3

Datum:

Jméno: Ing. Luboš Kasper

GP: KARLÍN BLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín
Jméno: Ing. arch. Stanislav Šrot

Datum:

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

11 899,28 Kč

ROZDÍL CENY

11 899,28 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Stavba: ZÁKLADNÍ VSTUPNÍ STŘEDISKO DO AREÁLU JIČÍN A.S. - poz. Z.08

Objekt: SO 02 - Stavební řešení a vybavení

Stavba: SO 02_010 - Stavební řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 395,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 395,20	
D	16		Kovové doplňkové konstrukce				13 395,20	
280	767100024		Vstupní branka do areálu OH Jičín a.s. poz. Z.08	kus	1,000	13 395,20	13 395,20	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Stavba: ZÁKLADNÍ VSTUPNÍ STŘEDISKO DO AREÁLU JIČÍN A.S. - poz. Z.08

Objekt: SO 02 - Stavební řešení a vybavení

Stavba: SO 02_010 - Stavební řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 294,48	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 294,48	
D	16		Kovové doplňkové konstrukce				25 294,48	
280	767100024		Vstupní branka do areálu OH Jičín a.s. poz. Z.08	kus	1,000	25 294,48	25 294,48	
						11 899,28		

NOVÁ CENA CELKEM SO 02.010

11 899,28

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02.010

11 899,28

ZMĚNOVÝ LIST Č. 056

Název stavby: ZMENA VSTUPU S LEKARNOU DO AREALU NEMOCINCE JICIN II
Místo: Jičín
Objednatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Projektant:



Změnu navrhuje: HSF System SK S.r.o.

Popis změny:
SO 01_10 provizorní vrátnice

Prodloužení nájmu provizorní vrátnice

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
☐ Zápisem do stavebního deníku
☐ Zapracováním změny do PD
☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
☐ snížení ceny
☐ bez změny na cenu díla
☒ nový termín (milníku)
☐ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
☐ Dohodou
☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:
31 200,00 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Datum:

Jméno: Jitka Brádllová

Podpis:

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

Datum: 01.12.2014

Jméno: Ing. Iľja

TDI: TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3

Datum:

Jméno: Ing. Luboš Kasper

GP: KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín

Jméno: Ing. arch. Stanislav Šrot

Datum:

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

31 200,00 Kč

ROZDÍL CENY

31 200,00 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Stavba: ZÁKLADNÍ STAVBA SLEPÁKOVYHO OBVODU VE VÝSTAVIŠTĚ

Objekt: SO 01 - PROVIZORNÍ VRÁTNICE

Stavba: SO 01 - PROVIZORNÍ VRÁTNICE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 400,00	
D	VRN	VRN					62 400,00	
D	VRN11	Ostatní konstrukce a práce					62 400,00	
	941941391R00	Pronájem kontejneru		měs	10,000	3 640,00	36 400,00	
	941941391R01	Pronájem mobilního WC (včetně souvisejícího servisu)		měs	10,000	2 600,00	26 000,00	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Stavba: ZÁKLADNÍ STAVBA SLEPÁKOVYHO OBVODU VE VÝSTAVIŠTĚ

Objekt: SO 01 - PROVIZORNÍ VRÁTNICE

Stavba: SO 01 - PROVIZORNÍ VRÁTNICE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							93 600,00	
D	VRN	VRN					93 600,00	
D	VRN11	Ostatní konstrukce a práce					93 600,00	
	941941391R00	Pronájem kontejneru		měs	15,000	3 640,00	54 600,00	
	941941391R01	Pronájem mobilního WC (včetně souvisejícího servisu)		měs	15,000	2 600,00	39 000,00	

NOVÁ CENA CELKEM SO 01.010


31 200,00

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 01.010

31 200,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 057

Název stavby: ZMĚNA VSTUPU S LEKARNOU DO AREALU NEMOCINCE JICÍN II
Místo: Jičín
Objednatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Projektant:



Změnu navrhuje: HSF System SK S.r.o.

Popis změny:
SO 02_120 - Interiérové vybavení

Z důvodu dodatečního požadavku KHS se doplňuje umydlo do denní místnosti, vč. rozšíření kuch. linky a obkladu z lacobelu.

požadavek objednatele

Změna doložena:

- ☒ Změnovým listem
- ☐ Zápisem do stavebního deníku
- ☐ Zapracováním změny do PD
- ☐ Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby.

Změny na cenu / termín díla:

- ☒ nárůst ceny
- ☐ snížení ceny
- ☐ bez změny na cenu díla
- ☐ nový termín (milník)
- ☒ bez změny na termín díla

Cena změny dodávky bude stanovena:

- ☒ Vypracováním položkového rozpočtu
- ☐ Odečtením z odsouhlasené položkové dokumentace
- ☐ Dohodou
- ☐ Jiný postup

Rozdíl v ceně:
12 428,00 Kč

Odsouhlasení

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Datum:

Jméno: Jitka Brádllová

Podpis:

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina - Považský
Chlmec

Datum: 01.12.2019

Jr

Pr

Id

www.hsf-system.sk

TDI: TDS - Ing. Luboš
Kasper
Kolmá 500
541 03 Trutnov 3

Datum:

Jméno: Ing. Luboš Kasper

Po

GP: KARLINBLOK, s.r.o.
Pernerova 31a
186 00 Praha 8 - Karlín

Jméno: Ing.arch. Stanislav Šrot

Datum:

ODPOČET

0,00 Kč

PŘÍPOČET

12 428,00 Kč

ROZDÍL CENY

12 428,00 Kč

ROZPOČET PŘED ZMĚNOU

Stavba: ZÁKLÁDNÍ VÝSTŘEŽKOVÝ SYSTÉM S LEPKOVÝMI DOVRŠENÍMI (KAPITOLA 10000000)

Objekt: Základní výstřežkový systém

SO 02_120 - Interiérové vybavení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							31 200,00	
D			HSV				31 200,00	
D	_14		Denní místnost				31 200,00	
91	Pol131		Kuchyňka s dřezem a baterií 2000x600x2000	soubor	1,000	31 200,00	31 200,00	

ROZPOČET PO ZMĚNĚ

Stavba: ZÁKLÁDNÍ VÝSTŘEŽKOVÝ SYSTÉM S LEPKOVÝMI DOVRŠENÍMI (KAPITOLA 10000000)

Objekt: Základní výstřežkový systém

SO 02_120 - Interiérové vybavení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							43 628,00	
D			HSV				43 628,00	
D	_14		Denní místnost				43 628,00	
91	Pol131		Kuchyňka s dřezem a baterií 2000x600x2000	soubor	1,000	31 200,00	31 200,00	
			Doplnění skřínky 600x600x1000	soubor	1,000	7 020,00	7 020,00	
	Pol130		umyvadlo	ks	1,000	1 248,00	1 248,00	
	Pol132		umyvadelová baterie	ks	1,000	1 664,00	1 664,00	
	999100139		Obklad Lacobel	m	0,600	4 160,00	2 496,00	

NOVÁ CENA CELKEM SO 02_120

12 428,00

ROZDÍL CENY PRO INVESTORA SO 02_120

12 428,00

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín, ZD/15/401

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	35 789 665,84 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 27 236,09 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 571 129,39 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 1 296 854,84 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 565 948,27 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 153 045,36 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 617 422,15 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 7	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 2 781 735,90 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 1 449 900,20 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	4 231 636,10 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	4 231 636 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	11,82 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	35 789 665,84 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	35 789 665,84 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 881 994,92 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 118 568,43 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 587 443,03 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 446 570,33 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 474 507,14 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 234 559,75 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 371 433,18 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 5 315 378,27 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 799 698,51 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	6 115 076,78 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	17,09 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		35 789 665,84 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 5 315 378,27 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 799 698,51 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		4 515 679,76 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	12,62 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		

POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 2	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	6
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 988 855,33 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	988 855,33 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	35 789 665,84 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	36 580 328,42 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	37 995 475,67 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	37 995 475,67 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	40 648 325,97 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	40 648 325,97 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	41 637 181,30 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	41 637 181,30 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jitka Brádlová

