

## Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

### Smluvní strany

#### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

#### „Společnost BAK – SYNER“

se sídlem: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva  
Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s., na základě plné  
moci  
IČ: -  
DIČ: -  
zapsaná v OR vedeném ..... soudem -  
bankovní spojení: -  
číslo účtu: -

#### Vedoucí společník

##### BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva  
IČ: 284 02 758  
DIČ: CZ28402758  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

#### Společník

##### SYNER, s.r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec  
zastoupená: JUDr. Robertem Špottem, MBA a Ing. Lubošem Váňou, jednatelem  
IČ: 482 92 516  
DIČ: CZ48292516  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)  
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

## Účel dodatku

1. Smluvní strany uzavírají dle čl. 6.4, 6.5 a čl. 16.2. původní Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, tento Dodatek v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, popsanych ve Změnových listech č. 38 a č. 39, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.

## II.

### Popis změn

1. Změny podle čl. I. odst. 1 tohoto Dodatku jsou změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je společně se změnami podle tohoto ustanovení v Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst.4, písm.b) ZZVZ. Jedná se o vícepráce ve výši 499 968,17 Kč bez DPH a úpravu chyby v zaokrouhlování při uzavírání předchozích dodatků, kterou došlo k rozdílu celkem 0,44 Kč bez DPH.
2. Změny podle odstavce 1 tohoto článku činí celkem:  
vícepráce:  
**499 968,61 Kč bez DPH.**
3. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o **499 968,61 Kč bez DPH**

## III.

### Vymezení rozsahu změn

1. Článek 6 Cena díla odst. 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:  
  
6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, činí:  
  
Cena celkem: 187 638 349,34 Kč bez DPH  
(slovy: jedno sto osmdesát sedm milionů šest set třicet osm tisíc tři sta čtyřicet devět korun českých třicet čtyři haléřů)  
  
Cena za 1. etapu: 58 847 587,66 Kč bez DPH  
(slovy: padesát osm milionů osm set čtyřicet sedm tisíc pět set osmdesát sedm korun českých šedesát šest haléřů)  
  
Cena za 2. etapu 1. část: 3 248 878,06 Kč bez DPH  
(slovy: tři miliony dvě stě čtyřicet osm tisíc osm set sedmdesát osm korun českých šest haléřů)  
  
Cena za 2. etapu 2. část: 125 541 883,62 Kč bez DPH  
(slovy: jedno sto dvacet pět milionů pět set čtyřicet jeden tisíc osm set osmdesát tři korun českých šedesát dva haléřů)
2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

## IV.

### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Dodatek je, ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své zaručené elektronické podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku schválil na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. **RK/35/1966/2020** ze dne 7. 12. 2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

V Hradci Králové dne


V Hradci Králové dne

Za objednatele:



Mgr. Martin Červíček  
hejtman

Za zhotovitele:



Ing. Radek Mrázek, MBA,  
místopředseda představenstva  
vedoucího společníka BAK stavební  
společnost, a.s., na základě plné moci

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 38 a č. 39

Příloha č. 2 – Tabulka Změny závazků a rekapitulace

ZAKÁZKA :

VÝSTAVBA KONSOLIDOVANÝCH LABORATOŘÍ A TRANSFÚZNÍHO ODD. V OBLASTNÍ  
NEMOCNICI TRUTNOV a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č.

38

ze dne :

23.10.2020

Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel

## VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :






Změna se týká: vícepráce nad rámec smluvního rozpočtu - jedná se o změnu vyžádanou změnou PBŘ stavby, tj. doplnění systému EPS ve 2.NP OLMÍ, kdy na pokyn objednatele byl ze strany GP na tento požadavek zpracován návrh Změny P7. Tyto dodatečně požadované práce jsou předmětem tohoto změnového listu, vše bude provedeno v rozsahu dle přílohy č.1 (položkový rozpočet), která je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

VLIV NA TERMÍNY HMG :	ANO
VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY	ANO







## CENOVÉ VYHODNOCENÍ :

ODPOČET (-) :	0,00
PŘÍPOČET (+) :	85 354,44
CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU	85 354,44

## ZHOTOVITEL: Společnost BAK - SYNER

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Michal Vojáček		26.10.2020
Václav Zítka		26.10.2020
Lucie Eisová / Václav Sedláček		26.10.2020
Ladislav Köhler / Michal Holub		26.10.2020
Karel Laš		

## OBJEDNATEL: Královéhradecký kraj

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Lukáš Oma - TDI		26.10.2020
Viktor Šlapal - HIP		26.10.2020
Libor Žilka - KKU		
Jiří Strnad - KKU		

Přílohy :

č.1 - položkový rozpočet OLMÍ

ZAKÁZKA :

VÝSTAVBA KONSOLIDOVANÝCH LABORATOŘÍ A TRANSFÚZNÍHO ODD. V OBLASTNÍ NEMOCNICI TRUTNOV a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č.

39

ze dne :

02.12.2020

Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdržel objednatel a 1 zhotovitel

## VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :






Změna se týká: vícepráce nad rámec smluvního rozpočtu, jedná se o změny vyžádané uživatelem stavby v části ELE a SLP, v období zkušebního provozu, kdy na pokyn objednatele byla ze strany GP na tento požadavek zpracována Změna P8. Tyto dodatečně požadované práce jsou předmětem tohoto změnového listu, vše bude provedeno v rozsahu dle přílohy č.1 (položkový rozpočet), která je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

VLIV NA TERMÍNY HMG :	ANO
VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY	ANO





## CENOVÉ VYHODNOCENÍ :

ODPOČET (-) :	0,00
PŘÍPOČET (+) :	414 613,73
CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU	414 613,73

## ZHOTOVITEL: Společnost BAK - SYNER

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Michal Vojáček		2. 12. 2020
Václav Zítka		2.12.2020
Lucie Eisová / Václav Sedláček		2.12.2020
Ladislav Köhler / Michal Holub		2.12.2020
Karel Laš		

## OBJEDNATEL: Královéhradecký kraj

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Lukáš Oma - TDI		
Viktor Šlapal - HIP		2.12.2020
Libor Žilka - KRU		
Jiří Strnad - KRU		

Přílohy :

č.1 - položkový rozpočet OLM1

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

VÝSTAVBA KONSOLIDOVANÝCH LABORATORÍ A TRANSFÚZNIHO ODD. V OBLASTNÍ NEMOCNICI  
TRUTNOV a.s.

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	182 931 709,01 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 675 177,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 458 391,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 914 300,62 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 341 666,44 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 169 283,25 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 511 043,60 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 499 968,17 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
<b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>	<b>+ 3 258 729,04 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>	<b>- 1 311 101,04 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>4 569 830,08 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
<b>a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</b>	<b>4 569 830 Kč ≤ 137 366 000 Kč</b>		
<b>b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</b>	<b>2,50 % ≤ 15,00 %</b>		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	182 931 709,01 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
<b>c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</b>	<b>0,00 % ≤ 50,00 %</b>		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	182 931 709,01 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 3 178 495,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 967 763,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 763 898,55 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 376 975,01 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 161 357,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 4 103 750,55 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 1 344 738,01 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>5 448 488,56 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
<b>c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</b>	<b>2,98 % ≤ 50,00 %</b>		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6				
<b>Smluvní cena</b>	<b>182 931 709,01 Kč bez DPH</b>			
<b>(5)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>(6)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 4 103 750,55 Kč bez DPH		
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 1 344 738,01 Kč bez DPH		
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>	<b>2 759 012,54 Kč bez DPH</b>			
<b>(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>1,51 % ≤ 30,00 %</b>			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

**SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU**

Číslo aktuálního dodatku	<b>4</b>
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	<b>+ 499 968,17 Kč bez DPH</b>
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>499 968,17 Kč bez DPH</b>

**SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ**

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>182 931 709,01 Kč bez DPH</b>
Cena po navýšení z dodatku č. 1	185 359 227,01 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	186 318 784,73 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	187 138 381,38 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	187 638 349,55 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>187 638 349,55 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: ing.Libor Žilka



**VÝSTAVBA KONSOLIDOVANÝCH LABORATOŘÍ A TRANSFÚZNÍHO ODD. V OBLASTNÍ  
NEMOCNICI TRUTNOV a.s.**

ZAKÁZKA :

ZMĚNOVÝ LIST č.

38

ze dne :

23.10.2020

*Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel*

**VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :**

Změna se týká: vícepráce nad rámec smluvního rozpočtu - jedná se o změnu vyžádanou změnou PŘ stavby, tj. doplnění systému EPS ve 2.NP OLMÍ, kdy na pokyn objednatele byl ze strany GP na tento požadavek zpracován návrh Změny P7. Tyto dodatečně požadované práce jsou předmětem tohoto změnového listu, vše bude provedeno v rozsahu dle přílohy č.1 (položkový rozpočet), která je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

VLIV NA TERMÍNY HMG :	ANO
VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY	ANO

**CENOVÉ VYHODNOCENÍ :**

ODPOČET (-) :	0,00
PŘÍPOČET (+) :	85 354,44
CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU	<b>85 354,44</b>

**ZHOTOVITEL: Společnost BAK - SYNER**

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Michal Vojáček		
Václav Zítka		
Lucie Eisová / Václav Sedláček		
Ladislav Köhler / Michal Holub		
Karel Laš		

**OBJEDNATEL: Královéhradecký kraj**

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Lukáš Oma - TDI		
Viktor Šlapal - HIP		
Libor Žilka - KKU		
Jiří Strnad - KKU		

Přílohy :

č.1 - položkový rozpočet OLMÍ

## Příloha č. 1 k změnovému listu stavby č. 38

Stavba: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OLMJ  
 Objekt: D1\_01 - Úprava objektu OLMJ  
 Soupis: **D1\_01\_4h3 - Elektrická požární signalizace**  
 Místo: Trutnov  
 Zadavatel: Královéhradecký kraj  
 Uchazeč: Společnost BAK-SYNER zastoupen BAK stavební společnost, a.s.

Datum: 23.10.2020  
 Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava  
 Zpracovatel: Ing. Avuk

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] "*"	Cena celkem [CZK] "*" "	Cenová soustava
D D1			TECHNOLOGIE						
21	M	DP2061N	Opticko krouřový analogový adresný požární hlásič řady 2000, s vývodem pro externí signalizaci	ks	9,000	1 171,03		10 539,25	
	VV		9			9,000			
22	K	M211	Hlásič - montáž	ks	9,000	118,29		1 064,57	
	VV		9			9,000			
25	M	DB2002	Montážní základna pro hlásiče řady 2060, 2070, průměr 10 cm, 5 svorek, je možno připojit externí signalizaci	ks	9,000	117,10		1 053,91	
	VV		9			9,000			
26	K	M213	Základna - montáž	ks	9,000	177,43		1 596,85	
	VV		9			9,000			
27	M	AI672	Optický poplachový indikátor, 12V až 28V/ 4 mA	ks	9,000	188,08		1 692,70	
	VV		9			9,000			
28	K	M214	Indikátor - montáž	ks	9,000	177,43		1 596,85	
	VV		9			9,000			
D D2			TRASY						
48	M	001	přichytka pro kabel do 8mm, turbošroub - D+M	ks	20,000	11,82		236,49	
	VV		20			20,000			
49	K	M001	Přichytka - montáž	ks	20,000	11,82		236,49	
	VV		20			20,000			
50	M	002	trubka ohebná d=16 - D+M	m	5,000	4,31		21,53	
	VV		5			5,000			
51	K	M002	Trubka - montáž	m	5,000	20,44		102,18	
	VV		5			5,000			
54	M	005	kabel LSOH J-H(S)H 2x2x0,8 - D+M	m	150,000	10,05		1 507,92	
	VV		150			150,000			
55	K	M005	Kabel - montáž	m	150,000	11,82		1 773,66	
	VV		150			150,000			
D D3			OSTATNÍ						
60	K	100	Oživení a konfigurace systému	ks	1,000	14 194,22		14 194,22	
	VV		1			1,000			
61	K	101	Měření kabeláže po úsecích	ks	1,000	3 548,56		3 548,56	
	VV		1			1,000			
62	K	102	Drobný a nespecifikovaný	ks	1,000	8 925,16		8 925,16	
	VV		1			1,000			
63	K	103	Výchozí revize a protokol	ks	1,000	9 892,94		9 892,94	
	VV		1			1,000			
64	K	104	Funkční zkoušky systému	ks	1,000	5 322,83		5 322,83	
	VV		1			1,000			
65	M	105	Popisy požárních hlásičů	ks	18,000	11,82		212,84	
	VV		18			18,000			
66	K	M105	Popisy - montáž	ks	18,000	18,28		329,09	
	VV		18			18,000			
67	K	106	Pomocné stavební práce	ks	1,000	21 506,40		21 506,40	
	VV		1			1,000			
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>85 354,44</b>	
							<b>85 354,44</b>		

### Poznámka:

Položky podbarvené jsou položky víceprací/méněprací, které jsou již součástí zasmulvněného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (smluvní jednotkové ceny).

Položky podbarvené modrou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasmulvněného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (ÚRS + koeficient 1,01).

Položky podbarvené zelenou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasmulvněného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (cena v místě a čase obvyklá, zjištěná cenovým průzkumem - nejnížší ze tří cenových nabídek + koordinační přírůžka generálního zhotovitele).

ZAKÁZKA :

**VÝSTAVBA KONSOLIDOVANÝCH LABORATOŘÍ A TRANSFÚZNÍHO ODD. V OBLASTNÍ  
NEMOCNICI TRUTNOV a.s.**

ZMĚNOVÝ LIST č.

39

ze dne :

02.12.2020

*Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel*

**VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :**

Změna se týká: vícepráce nad rámec smluvního rozpočtu, jedná se o změny vyžádané uživatelem stavby v části ELE a SLP, v období zkušebního provozu, kdy na pokyn objednatele byla ze strany GP na tento požadavek zpracována Změna P8. Tyto dodatečně požadované práce jsou předmětem tohoto změnového listu, vše bude provedeno v rozsahu dle přílohy č.1 (položkový rozpočet), která je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

VLIV NA TERMÍNY HMG :	ANO
VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY	ANO

**CENOVÉ VYHODNOCENÍ :**

ODPOČET ( - ) :	0,00
PŘÍPOČET ( + ) :	414 613,73
CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU	<b>414 613,73</b>

**ZHOTOVITEL: Společnost BAK - SYNER**

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Michal Vojáček		
Václav Zítka		
Lucie Eisová / Václav Sedláček		
Ladislav Köhler / Michal Holub		
Karel Laš		

**OBJEDNATEL: Královéhradecký kraj**

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Lukáš Oma - TDI		
Viktor Šlapal - HIP		
Libor Žilka - KKV		
Jiří Strnad - KKV		

Přílohy :

č.1 - položkový rozpočet OLMÍ

**Příloha č. 1 k změnovému listu stavby č. 39**

Stavba: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OLM  
 Objekt: D1\_01 - Úprava objektu OLM  
 Soupis: **D1\_01\_1-P8 - Stavební - Změna P8**  
 Místo: Trutnov  
 Zadavatel: Královéhradecký kraj  
 Uchazeč: Společnost BAK-SYNER zastoupen BAK stavební společnost, a.s.

Datum: 02.12.2020  
 Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava  
 Zpracovatel: ing. Václav Žitko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>414 613,73</b>	
<b>D D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika</b>							<b>163 224,85</b>	
<b>SLP_DT_VDT Domácí telefon a videotelefon (DT+VDT)</b>							<b>56 830,24</b>	
1	N01	N01PCD-01003-0E	PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 2 metry, barva šedá *rack* 2	ks	2,000	78,26	156,52	CN dodavatele + koordinální přírůstek GD ve výši 10%
2	N01	N01PCD-01005-0E	PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 3 metry, barva šedá *VDT* 2	ks	2,000	98,16	196,32	CN dodavatele + koordinální přírůstek GD ve výši 10%
3	N01	N0139-504-5E	Kabel U/UTP, PowerCat, kat.5E, LSHZ plášť, 4páry, krabice 305m *300m krab* 50/300	ks	0,167	3 357,59	560,72	CN dodavatele + koordinální přírůstek GD ve výši 10%
4	N01	T0106	Zařízení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu *venkovní tablo* 50	m	50,000	18,11	905,25	CS ÚRS 2019 01
5	N01	T0107	Ukončení UTP kabelu na patch panelu v DR - zařezání RJ 45 1	ks	1,000	70,28	70,28	CS ÚRS 2019 01
6	N01	T0108	Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45	ks	1,000	70,28	70,28	CS ÚRS 2019 01
7	N01	T0113	Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči	ks	1,000	17,57	17,57	CS ÚRS 2019 01
8	N01	T0114	Popis modulu RJ 45 v zásuvce	ks	1,000	17,57	17,57	CS ÚRS 2019 01
9	N01	T0115	Proměření tras cat.5E + vyhotovení protokolu	port	1,000	58,57	58,57	CS ÚRS 2019 01
10	2N_	2N_9137161 CU	2N IP Vario 9137161CU - SIP videovrátník, 6 tl.	ks	1,000	23 206,70	23 206,70	CN dodavatele + koordinální přírůstek GD ve výši 10%
11	742	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	1,000	1 050,40	1 050,40	CS ÚRS 2020 01
12	2N_	2N_9135331E	2N IP Vario 9135331E - venkovní stříška, rámeček pro externí umístění	ks	1,000	1 634,60	1 634,60	CN dodavatele + koordinální přírůstek GD ve výši 10%
13	742	742310003	Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu	kus	1,000	525,20	525,20	CS ÚRS 2020 01
14	2N_	2N_91378501	2N Indoor Compact 91378501 - vnitřní nástěnná jednotka, displej 4,3"	ks	2,000	11 308,00	22 616,00	CN dodavatele + koordinální přírůstek GD ve výši 10%
15	742	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	2,000	236,34	472,68	CS ÚRS 2020 01
16	Bef	Bef12Vssmk	El. dveřní otvírač BeFo 12V=Max. 200mA, s momentovým kolíkem	ks	1,000	1 258,18	1 258,18	CN dodavatele + koordinální přírůstek GD ve výši 10%
17	742	742320032	Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou stříškou	kus	1,000	2 363,40	2 363,40	CS ÚRS 2020 01
Z1			Revize dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	CN dodavatele + koordinální přírůstek GD ve výši 10%
<b>SLP_ACS Kartový přístupový systém (ACS)</b>							<b>36 001,43</b>	
18	K11	K11kk00288	2316/LPE-1, TRUBKA OHEBNÁ LPE 320N, BILÁ *SH* 10	m	10,000	4,26	42,64	
19	921	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	10,000	20,24	202,37	CS ÚRS 2019 01
20	K11	K11kk03091	LV 24X22, LIŠTA VKLÁDACÍ, SUPERBILÁ/RAL9003 *SH+UTP* 15	m	15,000	44,00	660,00	CN dodavatele + koordinální přírůstek GD ve výši 10%
21	741	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	15,000	28,75	431,31	CS ÚRS 2019 01
22	K03	K03lam00023	SYKFY [2x2x0,50] *REA->EZ* 20 *VDT->REA* 20	m	40,000	5,32	212,96	
23	K03	K03lam00026	SYKFY [5x2x0,50] *REA->SH* 20	m	20,000	8,52	170,34	
24	741	744733110	Montáž kabel Cu sdělovací sk.21 1-30x2,1-50x3x0,5 mm volně	m	60,000	12,78	766,84	CS ÚRS 2019 01
25	C03	C0350500020	čtecí hlava bez klávesnice, 2x LED, čtení do 5 cm, Mifare, TagSys 1	ks	1,000	2 928,42	2 928,42	
26	R	mhp	montáž snímací hlavy	ks	1,000	129,92	129,92	
27	C03	C0371002000	ACCESS, Licence SW na 1 ks čtecích hlav, manuál, instalace na 1 pracovní stanici *SH* 1	ks	1,000	11 713,68	11 713,68	
22	M	C0350400021	napájecí zdroj 13,8V7A, -20. +50st C, 310 x 350 x 140mm, možnost aku 18 Ah 1	ks	1,000	5 698,71	5 698,71	
Z3	K	mhp18	montáž zdroje	ks	1,000	266,22	266,22	
24	M	C0350100211	identifikační terminál, průmyslové provedení, plastová krabice IP55, 4 vstupy/výstupy, nap 1	ks	1,000	4 099,79	4 099,79	
28	R	com-instal	instalace, oživení, zaškolení obsluhy	ks	1,000	7 028,21	7 028,21	CS ÚRS 2019 01
Z5			Revize dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	CN dodavatele + koordinální přírůstek GD ve výši 10%
<b>SLP_ZV_SIGN Zvonková signalizace (ZV.S.)</b>							<b>3 735,91</b>	
29	K11	K11kk02427	KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ *ZV.TL* 1	ks	1,000	5,32	5,32	
30	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	1,000	23,43	23,43	CS ÚRS 2019 01
31	K11	K11kk00288	2316/LPE-1, TRUBKA OHEBNÁ LPE 320N, BILÁ 30	m	30,000	4,26	127,91	
32	921	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	30,000	20,24	607,10	CS ÚRS 2019 01
33	N01	N0139-504-5E	Kabel U/UTP, PowerCat, kat.5E, LSHZ plášť, 4páry, krabice 305m	ks	0,167	3 357,59	560,72	CN dodavatele + koordinální přírůstek GD ve výši 10%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			*300m krab* 50/300			0,167		
34	N01	T0106	Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu "venkovní tablo" 50	m	50,000	15,23	761,43	
					50,000			
35		LEG_#1_0	Spínač / tlačítko f. 1/0, design shodný s instalovanými prvky	ks	1,000	275,00	275,00	CN dodavatele + koordinální přírůžka GD ve výši 10%
			1		1,000			
36		bat_el_zv	Bateriový (2xAA) melodický zvonek, spínání tlačítkem 1/0	ks	2,000	495,00	990,00	CN dodavatele + koordinální přírůžka GD ve výši 10%
			2		2,000			
Z6			Revize dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	385,00	385,00	CN dodavatele + koordinální přírůžka GD ve výši 10%
<b>PproGZ Elektro příprava pro germicidní zářiče</b>							<b>4 523,79</b>	
Z7	741	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji "3Cx1,5" 3*2*(8)	kus	48,000	12,78	613,47	CS ÚRS 2019 01
					48,000			
Z8	741	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji "5Cx4" 2*5*(4)	kus	40,000	23,23	929,20	CS ÚRS 2020 01
					40,000			
Z9	741	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji "4Bx10" 2*4*(2+2+2)	kus	96,000	19,35	1 857,96	CS ÚRS 2019 01
					96,000			
Z10	K11	K11kk03091	LV 24X22, LIŠTA VKLÁDACÍ, SUPERBILÁ/RAL9003	m	9,000	44,00	396,00	CN dodavatele + koordinální přírůžka GD ve výši 10%
			2*4,5		9,000			
Z11	741	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šifky do 60 mm s víčkem	m	9,000	28,75	258,78	CS ÚRS 2019 01
Z12	K01	K011111008	CYKY-J 3C x 1,5	m	40,000	11,71	468,38	
<b>D D2_51 Dodávka a montáž germicidních zářičů</b>							<b>48 545,20</b>	
Z13	K	378010	zářič germicidní (otevřené přímé záření, stropní provedení) germicidní zářič s přímým účinkem stropní provedení výkon 55 W krytí IP 65 5	ks	5,000	9 709,04	48 545,20	
					5,000			
<b>P8-DT Datové kabely - připojení 2ks analyzátorů C6000 (zapojení kabelů v RACK a technologii řeší investor)</b>							<b>13 588,28</b>	
1	M	N01CAA-0322L-VL	Kabel U/FTP, PC 6A, kat.6A, LSZH plášť fialový, 4páry, cívka 500m	ks	1,000	#####	5 973,98	
2	K	T0106	Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	500,000	15,23	7 614,30	
<b>D D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika</b>							<b>147 939,63</b>	
<b>P8-RMDU22 Úprava rozvaděče RMDU-2.2</b>							<b>32 346,84</b>	
1	S01	S01A9F04140	A9F04140 Jistič IC60N 1P 40A C (SE)	ks	4,000	174,27	697,09	CN dodavatele + koordinální přírůžka GD ve výši 10%
			2+2		4,000			
2	741	741320115	Montáž jistič třipólový nn do 63 A ve skříní	kus	4,000	128,85	515,39	CS ÚRS 2019 01
3	S01	S01A9F04320	A9F04320 Jistič IC60N 3P 20A C (SE)	ks	2,000	439,71	879,43	CN dodavatele + koordinální přírůžka GD ve výši 10%
			1+1		2,000			
4	741	741320165	Montáž jistič třipólový nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	55,16	110,32	CS ÚRS 2019 01
5	E01	E01A131111	Řadová svomice RSA 4 A - (bílá)	ks	16,000	12,78	204,49	vlastní
			3+2+2+3+3+3		16,000			
6	E01	E01A141111	Řadová svomice RSA 6 A - (bílá)	ks	4,000	16,62	66,46	vlastní
			4		4,000			
7	741	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	20,000	18,42	368,42	CS ÚRS 2019 01
8	E01	E01A151111	Řadová svomice RSA 10 A - (bílá)	ks	6,000	23,00	138,01	vlastní
			3+3		6,000			
9	741	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	6,000	18,42	110,53	CS ÚRS 2019 01
Z1		RMDU22	Sílové připojení jističích prvků v rozvaděči	ks	32,000	357,50	11 440,00	CN dodavatele + koordinální přírůžka GD ve výši 10%
10	741	741210202-P	Posunutí - rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg "Posunutí RMDU-2.2 bez demontáže kabelů" 1	kus	1,000	#####	14 179,00	CN dodavatele + koordinální přírůžka GD ve výši 10%
					1,000			
Z2		OL201	Demontáže stávajících kabelů pro UPS 1 a 2	m	30,000	49,50	1 485,00	CN dodavatele + koordinální přírůžka GD ve výši 10%
Z3		OL201	Demontáže stávající trasy pro UPS 1 a 2	m	12,000	72,60	871,20	CN dodavatele + koordinální přírůžka GD ve výši 10%
Z4		332	Demontáže vypínačů 25A/3f	ks	2,000	170,50	341,00	CN dodavatele + koordinální přírůžka GD ve výši 10%
Z5		332	Demontáže stávajících kabelů z chráničky v 3np	m	19,000	49,50	940,50	CN dodavatele + koordinální přírůžka GD ve výši 10%
<b>P8-EMMP Elektromontážní materiál a práce - připojení 2ks analyzátorů C6000 k UPS</b>							<b>55 498,20</b>	
11	741	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji "3Cx1,5" 3*2*(4)	kus	24,000	12,78	306,73	CS ÚRS 2019 01
					24,000			
12	741	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji "5Cx4" 2*5*(2)	kus	20,000	23,23	464,60	CS ÚRS 2020 01
					20,000			
13	741	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji "4Bx10" 2*4*(2+2+2)	kus	48,000	19,35	928,98	CS ÚRS 2019 01
					48,000			
14	K11	K11kk03091	LV 24X22, LIŠTA VKLÁDACÍ, SUPERBILÁ/RAL9003	m	8,000	44,00	352,00	CN dodavatele + koordinální přírůžka GD ve výši 10%
			2*4		8,000			
15	741	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šifky do 60 mm s víčkem	m	8,000	28,75	230,03	CS ÚRS 2019 01
16	K01	K011111008	CYKY-J 3C x 1,5	m	40,000	11,71	468,38	
			"1.NP germicidny" 20		20,000			
			"2.NP ventilatory" 2*10		20,000			
17	741	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	40,000	20,87	834,77	CS ÚRS 2019 01
18	K01	K0111187000	CYKY 4x10 RE "analyzátorů" 45+45	m	90,000	92,47	8 322,61	vlastní
					90,000			
19	741	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	90,000	55,22	4 969,80	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K01	K01005H0754 OJ639BB	H07RN-F 5 G 4	m	30,000	94,24	2 827,11	CN dodavatele + koordinační přírůžka GD ve výši 10%
"UPS analyzátor" 15+15					30,000			
21	K01	K01H0062	H07RN-F 4 G 10	m	60,000	174,88	10 492,68	CN dodavatele + koordinační přírůžka GD ve výši 10%
"UPS analyzátor" 2*15+2*15					60,000			
22	741	741120552	Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žíla do 16 mm2 uložená volně (CGTG)	m	90,000	39,40	3 546,23	CS ÚRS 2019 01
23	H01	H01GD102N	GD102N, Minirozvodnice, IP30, 2 moduly	ks	2,000	276,39	552,77	CN dodavatele + koordinační přírůžka GD ve výši 10%
"kryt pro spínací hodiny OL202 a OL203" 1+1					2,000			
24	741	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	536,32	1 072,64	CS ÚRS 2019 01
25	S01	S01CCT1636 4-T	CCT16364 IH 45mm 24h sm, mechanický časový spínač - 24 h - bez paměti (SE)	ks	2,000	985,81	1 971,62	CN dodavatele + koordinační přírůžka GD ve výši 10%
"OL202" 1					1,000			
"OL203" 1					1,000			
26	741	741330731-T	Montáž relé pomocné ventilátorové - spínací hodiny	kus	2,000	223,62	447,25	CS ÚRS 2019 01
27	741	741810001-R	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	#####	17 710,00	CN dodavatele + koordinační přírůžka GD ve výši 10%
1					1,000			
<b>Elektro práce dle požadavků uživatele (nová svítidla v místnostech č. 126, 127, 138, OL301b, rampa, odpojení stávajících zařízení na chodbách), doplnění čidel EPS dle požadavků HZS</b>							<b>60 094,59</b>	
1	K	763431-R2	Odpojení stávajících zařízení, demontáž, vystěhování a opětovná instalace (intercomy, hodiny, EPS čidla)	ks	8,000	1 064,88	8 519,04	
2	M	z4x193	"B3" - dodávka svítidla (místnost č. 126 a 138 filtr)	ks	2,000	#####	6 343,48	
3	M	z4x207	"V" - venkovní stropní/nástěnné (svítidla na rampě v 1np 4ks, svítidlo před vstupem do 3.NP)	ks	5,000	#####	23 197,35	
4	M	z4x197	"H1" - dodávka svítidla (místnost č. 127 WC předsíní)	ks	1,000	#####	2 919,18	
5	M	z4x190	"A2" - vestavné do podhledu SDK/M625, svítidlo do místnosti OL301b	ks	1,000	#####	1 987,37	
6	K	741371025	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje	ks	9,000	178,90	1 610,08	CS ÚRS 2019 01
7	M	K0111110088 6	CYKY-J 3Cx 1,5	m	48,000	11,71	562,06	
12+10+12+6								
8	K	744431100	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	48,000	18,11	869,04	CS ÚRS 2019 01
9	M	K11kk02393	KR 97/5, KRABICE ROZVODNÁ, ŠEDÁ	ks	3,000	22,36	67,08	
10	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	m	3,000	74,54	223,62	CS ÚRS 2019 01
11	M	R-JR1	"IR1" - Spínač automaticky se snímačem pohybu stropní, úhel 120°, dosah z 2,5m D=6m, 1x relé 10AX/230V (2300W), (povis viz Technické podmínky)	ks	1,000	#####	1 180,96	
12	K	210110_R3	Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí základní nebo vlhké	ks	1,000	141,63	141,63	
13	M	K11kk02655n	AZI 60x100x1,00, ZLAB S INI-SP02., POUKOREM POZINKOVANOU (doplnění parapetního žlabu k reálné)	m	4,000	314,14	1 256,56	
14	K	Mkzi60100	Montáž kabelového žlabu š. 100mm, včetně úchytného a nosného materiálu (konzoly, závitové tyče, hmož	m	4,000	117,14	468,55	
15	M	DP2061N	Opticko kroužkový analogový adresný požární hlásič řady 2000, s vývodem pro externí signalizaci	ks	3,000	1 171,03	3 513,08	
16	K	M211	Hlasič - montáž	ks	3,000	118,29	354,86	
17	M	DB2016	Montážní základna s izolátorem pro hlásiče řady 2000, izolátor odpíná "minus", max. 15 adresných zařízení mezi izolátory	ks	3,000	353,67	1 061,01	
18	K	M212	Základna - montáž	ks	3,000	177,43	532,28	
19	M	DM2010	Tlačítkový požární hlásič řady 2000, montážní krabíčka, sklíčko	ks	3,000	#####	4 258,27	
20	K	M215	Hlasič - montáž	ks	3,000	295,71	887,14	
21	M	DMN800	Plastová náhrada skla pro DMN	ks	3,000	47,32	141,95	
<b>D</b>	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>103 449,25</b>	
<b>D</b>		<b>Stavební přípomoc ke pracím elektro a změnám rozvodů TZB v rámci zkušební provozu</b>					<b>103 449,25</b>	
Z1	K	HZS2172	Hodinová zúčtovací sazba sádkartonař odborný	hod	125,000	407,03	50 878,75	CS ÚRS 2020 01
Z2	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	150,000	350,47	52 570,50	CS ÚRS 2020 01
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>414 613,73</b>	

**Poznámka:**

Položky nepodbarvené jsou položky víceprací/méněprací, které jsou již součástí zasmělněného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (smluvní jednotkové ceny).

Položky podbarvené modrou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasmělněného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (ÚRS + koeficient 1,01).

Položky podbarvené zelenou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasmělněného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita metodika dle bodu 6.5 smlouvy o dílo (cena v místě a čase obvyklá, zjištěná cenovým průzkumem - nejnižší ze tří cenových nabídek + koordinační přírůžka generálního zhotovitele).