

## Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

<b>Objednatel</b>	<b>Královéhradecký kraj</b>
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále také jako „objednatel“ a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>M - PROJEKCE s.r.o.</b>
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 37094
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO	050 61 415
DIČ	CZ05061415
zastoupený	Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatele společnosti

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „II/318 Častolovice, obchvat - zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu,“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-023651, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku, dochází k dílčí změně předmětu díla dle článku 1 a 2 smlouvy o dílo a odpovídající změně termínu plnění dle článku 4 odst. 2 smlouvy o dílo a ceny díla dle článku 5 odst. 3 smlouvy o dílo.
3. Vzhledem k tomu, že potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### Předmět dodatku

1. Dílo specifikované v článku 2 smlouvy o dílo se v rozsahu části „PD ve stupni DÚR“ rozšiřuje o vícepráce spočívající v zapracování nezbytných úprav vyplývajících z výsledku posouzení ovlivnění odtokových poměrů řek Kněžná, Bělá a Štědrého potoka. Podrobné zdůvodnění a rozsah změn je uveden ve změnovém listu č.3, který je přílohou tohoto dodatku.

2. V článku 4 - Termín plnění – smlouvy o dílo v odst. 2 se tímto v návaznosti na změnu závazku díle dle předchozího odstavce mění dílčí termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci takto:

Činnost	Termín
Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději	<b>do 9 měsíců</b> od protokolárního předání všech připomínek je konceptu DÚR od objednatele

3. V článku 5 – Cena díla – smlouvy o dílo se v odst. 3 mění tabulka ceny díla takto:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	180.000,00
č. 2	Diagnostika a průzkumy	3.235.000,00
č. 3	<b>PD ve stupni DUR</b>	<b>3.080.000,00</b>
č. 4	Inženýrská činnost - územní řízení	430.000,00
č. 5	PD ve stupni DSP	2.240.000,00
č. 6	Inženýrská činnost - stavební povolení	370.000,00
č. 7	PD ve stupni PDPS	1.200.000,00
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	35.000,00
č. 9	Autorský dozor	340.000,00
	Hodinová sazba za autorský dozor	850,00

Celková cena díla v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	9.995.000,00
Hodnota víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	230.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	10.225.000,00
Hodnota víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	435.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	10.660.000,00
Hodnota víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	450.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	11.110.000,00
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 3	2.333.100,00
<b>Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 3</b>	<b>13.443.100,00</b>

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.


Přílohy:

Změnový list č. 3


Za objednatele

03. 03. 2021

Za zhotovitele

  
.....  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman Královéhradeckého kraje

**Královéhradecký kraj**  
1  
**Krajský úřad**  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové

  
.....  
Ing. Petr Hájek  
jednatel společnosti

  
.....  
Mgr. Michal Kropáč  
jednatel společnosti

**M - PROJEKCE s.r.o.**  
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
pracoviště:  
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9  
Č: 050 61 415 DIČ: CZ05061415

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 27. 11. 2019

Změnový list číslo a název:

ZL č. 3

Název akce:

„II/318 Častolovice, obchvat – zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

**Podrobný technický popis změny:**

- 1) Úprava dokumentace pro územní rozhodnutí v návaznostech do PD DSP a PD PDPS dle výsledků Posouzení ovlivnění odtokových poměrů řek Kněžná, Bělá a Štědrého potoka.

**Zdůvodnění změny:**

- 1) V návaznosti na výsledky Posouzení ovlivnění odtokových poměrů řek Kněžná, Bělá a Štědrého potoka, dochází při hladině vody Q100 na vodních tocích Bělá i Kněžná k přelévání silnice II/318 Častolovice – Synkov. Silnice je přelévána a zaplavována vodou až do výšky 0,5 m, a to jak ve stávajícím stavu, tak i v záměru navrhovaném. Vzhledem ke strategickému významu stavby, není ovšem zaplavování silnice II/318 možné. Zpracovaná dokumentace DÚR bude proto aktualizována a upravena tak, aby k zaplavování v budoucnu nemohlo docházet. Bude upravena (navýšena) niveleta SO102 II/318 - přeložka silnice 2. úsek a SO104 II/318 napojení na stávající komunikaci tak, aby bylo možné pod každým z nich navrhnout kapacitní inundační most pro převádění Q100 pod silnicí II/318. Tyto inundační mosty budou tedy do DÚR doplněny jako nové stavební objekty řady 200.

Z důvodů navýšení nivelet bude dále nutné upravit související SO150 Napojení polní cesty do parku a SO204 Most přes řeku Bělá. Vzhledem k navýšení nivelety SO102, bude nutné prověřit nutnost výškové přeložky nadzemního vedení VN ČEZ 35kV v km 0,755. Bude také nutné prověřit nutnost směrové přeložky STL plynovodu pod SO104.

Navýšení nivelety SO102 a SO104 bude provedeno dle přepočtu 2D numerického modelu vodních toků Bělá a Kněžná. Navržené změny budou projednány s Povodím Labe. Po souhlasném stanovisku od Povodí Labe bude výše popsané technické řešení s inundačními mosty dále dořešeno a případně zaslupněno v dalších stupních PD (DSP, PDPS).

V návaznosti na výše uvedené, je nezbytné realizovat práce nad rámec díla dle smlouvy o dílo a upravit Článek 4 Termín plnění, položka Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci a Článek 5 Cena díla, odstavec 3 bod č. 3.

**Termín plnění podle změny:**

Termín plnění pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci - **do 9 měsíců** od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele

**Cena podle změny:**

**Článek 5, odstavec 3:**

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 3	<b>PD ve stupni DUR</b>	<b>3 080 000</b>

**Dochází tedy k navýšení ceny u bodu:**

**3. PD ve stupni DUR – nová cena 3 080 000,- Kč bez DPH, cena navýšena o 450 000,- Kč bez DPH**

Přepočty 2D numerického modelu vodních toků Bělá a Kněžná 100 000,- Kč bez DPH

Úprava PD DUR (SO102, SO104, SO150, SO204, koordinace s přeložkou VN) 150 000,- Kč bez DPH

Návrh 2 nových inundačních mostů ve stupních DUR

(variantní řešení tvarů mostů s vazbou na numerický 2D model vodních toků a ekonomiku stavby, technická zpráva, dispozice, podélný a příčný řez, odhad nákladů)

200 000,- Kč bez DPH

**Cena změny celkem je 450 000,- Kč bez DPH**

Tyto změny byly projednány na výrobním výboru dne 1. 2. 2021

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

**M - PROJEKCE s.r.o.**

Datum: 10. 2. 2021  
Jméno: Ing. Petr Hájek

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
pracoviště:  
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9  
Č: 050 61 415 DIČ: CZ05061415

Podpis: .....

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 10. 2. 2021  
Jméno: Ing. Jana Jiráňová

**Královéhradecký kraj**  
Krajský úřad  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové

Podpis: .....