

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku), v účinném znění

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: **23-SOD-2019-097-D3**

Číslo stavby: 923119097

Čl. I

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Město Janské Lázně
nám. Svobody 273, Janské Lázně 542 25
IČO: 002 77 967

Zastoupený

Ing. Jiří Hradeckým, starostou města

Zástupci oprávnění jednat:

Ing. Petr Straka – Vedoucí TH odboru a stavebního úřadu

DIČ

CZ00277967

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Ing. Jiří Hradecký

Ing. Petr Straka

E-mail:

a

ZHOTOVITEL:

M – SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO 42196868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č.430

Adresa pro písemný styk:

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva,
Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva

DIČ:

CZ42196868

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Závod pověřený realizací:

Oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Ředitel závodu

Ing. Jiří Albrecht

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Josef Kunt – výrobní náměstek
Ing. Petr Mareš

Odpovědný stavbyvedoucí:

Ing. Petr Kubíček

Telefon:

Fax:

E-mail:

Čl. II Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu

„III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3 – I. sekce“

1. Termín dokončení díla se prodlužuje z důvodu prokazatelného nedostatku pracovních kapacit zhotovitele způsobeného prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky.

III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce komunikace - úsek č. 3 - I. sekce: 14 + 6 týdnů		
	činnost:	termín:
<u>SOD</u>	zahájení prací	28.10.2019
<u>dodatek č.2:</u>	dílčí ukončení	08.12.2019 - 6 týdnů
	přerušení prací dodatek č.2	09.12.2019 - 05.04.2020
<u>dodatek č.3:</u>	dílčí zahájení	06.04.2020
	dílčí ukončení	03.05.2020 - 4 týdnů
	přerušení prací dodatek č.3	04.05.2020 - 05.07.2020
	dokončení stavebních prací I. sekce	02.08.2020

- ☐ Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- ☐ Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- ☐ Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- ☐ Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Janských Lázních

15 -04- 2020

V Hradci Králové

15 -04- 2020

Ing. Jiří Hradecký
Starosta města Janské Lázně
Objednatel

Ing. Zdeněk Babka,
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Zhotovitel
M – SILNICE a.s.

Paroubice, Husova 1697

IČ: 431 96 866 - DIČ: CZ421 96 866

Ředitelství

Prostějov 556/13, 500 02 Hradec Králové /8

Mgr. Michal Kropáč,
člen představenstva
M – SILNICE a.s.
Zhotovitel



Vyřizuje: Ing. Petr Mareš
vedoucí provozu HK, OZ SEVER

Ing. Petr Straka

vedoucí TH odboru a stavebního úřadu

e-mail:

mobil:

Věc: žádost o prodloužení doby pro dokončení – 02 (sekce I)

Stavba: „III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“

Na základě článku 8.4 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, obecné podmínky, Vás žádáme o prodloužení doby pro dokončení z příčiny prokazatelného nedostatku pracovních kapacit zhotovitele způsobené prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky:

- přerušení stavebních prací I. sekce v termínu od 4.5.2020 - 5.7. 2020

Nový termín dokončení stavebních prací I. sekce: 2.8.2020

V Hradci Králové dne 09.4.2020

Ing. Petr Mareš
vedoucí provozu HK, OZ SEVER

Souhlasím s přerušením stavebních prací
a prodloužení lhůty pro dokončení v uvedeném termínu.

Ing. Petr Straka
zástupce Správce stavby