

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████
dále též „objednatel“ a

Zhotovitel **STYLBAU, s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C1677
se sídlem: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
IČO: 25957481
DIČ: CZ25957481
Zastoupený: Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“;
objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP II.** Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-006637 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 odst. 6, 7, 9 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací tzv. víceprací, dále tzv. méněprací – tedy stavebních prací, které nebudou realizovány a nutných změn:

- jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 ZZVZ; práce dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5.

vícepráce: 1 287 093,11 Kč bez DPH

méněpráce: - 5 168 892,67 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až č. 5. Přehled veškerých změnových listů, obsahující stručný popis změny a vliv na cenu díla, je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku.
4. Celkové změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: 1 287 093,11 Kč bez DPH

méněpráce: - 5 168 892,67 Kč bez DPH

5. Celková smluvní cena se tedy **snižuje o částku: - 3 881 799,56 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

Článek 7 odst. 2 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

celková cena 34 871 238,82 Kč bez DPH (slovy: třicet čtyři milionů osm set sedmdesát jedna tisíc dvě stě třicet osm korun českých osmdesát dva haléřů);

celková výše DPH 7 322 960,15 Kč (slovy: sedm milionů tři sta dvacet dva tisíc devět set šedesát korun českých patnáct haléřů);

celková cena 42 194 198,97 Kč s DPH (slovy: čtyřicet dva milionů jedno sto devadesát čtyři tisíc jedno sto devadesát osm korun českých devadesát sedm haléřů);

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

- a) **dílo dle čl. 5 odst. 2, 3 a 4 této smlouvy, tedy stavební práce** činí:

celková cena 34 869 238,82 Kč bez DPH (slovy: třicet čtyři milionů osm set šedesát devět tisíc dvě stě třicet osm korun českých osmdesát dva haléřů);

celková výše DPH 7 322 540,15 Kč (slovy: sedm milionů tři sta dvacet dva tisíc pět set čtyřicet korun českých patnáct haléřů);

celková cena 42 191 778,97 Kč s DPH (slovy: čtyřicet dva milionů jedno sto devadesát jedna tisíc sedm set sedmdesát osm korun českých devadesát sedm haléřů);

b) **dílo dle čl. 5 odst. 5 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:**

celková cena 2 000,00 Kč bez DPH (slovy: dva tisíce korun českých);

celková výše DPH **420,00 Kč (slovy: čtyři sta dvacet korun českých);**

celková cena **2 420,00 Kč s DPH (slovy: dva tisíce čtyři sta dvacet korun českých).**

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze smluvních stran), účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tisni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení č. RK/8/353/2021 ze dne 8. 3. 2021.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:



Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Pohl
jednatel společnosti



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 24.9.2020			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
				x	
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ZL 01				
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: <u>Záměna skleněné výplně MIV za sendvičový panel</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
Na základě pokynu AD k problematice zatmavených skel MIV při vyšších letních teplotách, které by vedly k dílčímu kolapsu konstrukce a tím poničení celé MIV, navrhuje projektant stavby nové řešení, ve kterém nahrazuje skleněné výplně za výplň provedenou ze sendvičového panelu výrobce KINGSPAN a.s., typ panelu KS 1000 AW v tloušťce 50mm, s hladkou profilací s povrchem PES v odstínu RAL 7016. Touto záměnou budou zlepšeny parametry obalových konstrukcí bez vlivu na cenu.					
Počet připojených listů specifikací:	1xA4 – Rozpočet, 2xA4 – Vyjádření AD				
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královehradecký kraj	
Datum:	24.09.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: <u>Záměna skleněné výplně MIV za sendvičový panel</u></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě pokynu AD k problematice zatmavených skel MIV při vyšších letních teplotách, které by vedly k dílčímu kolapsu konstrukce a tím poničení celé MIV, navrhuje projektant stavby nové řešení, ve kterém nahrazuje skleněné výplně za výplň provedenou ze sendvičového panelu výrobce KINGSPAN a.s., typ panelu KS 1000 AW v tloušťce 50mm, s hladkou profilací s povrchem PES v odstínu RAL 7016.</p> <p>Touto záměnou budou zlepšeny parametry obalových konstrukcí bez vlivu na cenu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-1.000.064,52,- Kč	1.000.064,52,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	_____	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.1

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C -
multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 01 - Změna zasklení MIV

Místo:

Datum:

24.09.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 766

Konstrukce truhlářské

0,00

1	M	61140048r7661	R - položka - okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v2,5m požadované Uw=0,73 W/m2K	m2	-280,350	3 567,20	-1 000 064,52	SOD
	W		"požadované Uw=0,73 W/m2K"					
	W		-280,35		-280,350			
	W		Součet		-280,350			
2	M	61140048r7661x2	R - položka - okno plastové s fixním zasklením sendvič panel přes plochu 1m2 přes v2,5m požadované Uw=0,73 W/m2K	m2	280,350	3 567,20	1 000 064,52	SOD
	W		"požadované Uw=0,73 W/m2K"					
	W		280,35		280,350			
	W		Součet		280,350			

Kosař Roman Ing.

Od: Jiří Slánský <[REDACTED]>
Odesláno: úterý 15. září 2020 0:49
Komu: Kosař Roman Ing.
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Re: DIGIP
Přílohy: rnk1.pdf; rnk2.pdf

dobrý den pane Kosaři,

Autorský dozor obdržel reálné materiály od výrobce skel AGC. Jedná se o výrobky ze skla.

Projektant v průběhu projekčních prací využíval obecné databáze materiálových vlastností, které jsou k dispozici v rámci výpočtových SW jako je DEKSOFT nebo SVOBODA SOFTWARE. Projektant modeloval v rámci projektové přípravy chování konstrukce tj. jak teplotní roztažnost, tak teplotu povrchů, ale i hlavní parametry jako součinitel prostupu tepla. Výše uvedené SW jsou obecně analytické pro všechny materiály a konstrukce. Tyto programy využívají k výpočtu metodu konečných prvků z normových podmínek.

Poté co je znám výrobce skla, tím je firma AGC, tak se nám otevřela cesta využít jejich vývojové nástroje, které nejsou běžně k dispozici. V příloze je spektrální analýza chování konstrukce. Nejedná se jen o ustálený model, ale o dynamický model pracující s predikcí okrajových podmínek v čase při nelineárním chování. V rámci ustáleného chování i přes výpočet metodou konečných prvků s využitím výše uvedených obecných SW není možné získat z výpočtu data tak jako v této spektrální analýze. Při zkoumání chování zde dochází ke zpětnému odrazu radiační složky sluneční energie, jejím opakovaným odrazům, a při každém dorazu i abodrbci radiační složky na konvekční. Tím dochází v průběhu dne k exponenciálnímu růstu konvekční složky díky mulidodrazové funkci skla, tedy k postupnému pohícení radiační složky a jejímu převodu k konceční část.

Tímto jevem, který je uveden ve výpočtech dochází k postupnému a nerovnoměrnému nárůstu teploty a tím i pnutí v konstrukci. Klíčová je část kolem distančního rámečku, která má odlišné vlastnosti než jinak homogemí materiál, kterým je skio. Zaklívací spára a prvky zasklívací spáry jsou tedy extrémně namáhány nad přípustnou mezd a dím dochází ke ztrátě adheze mezi sklem a rámečkem, tam kde je nerovnoměrná vrstva lepidla může dojít k pnutí kdy nepovolí zasklívací spára ale praskne vlastní skleněná tabule. Tím dojde k jejímu zničení.

Nástroje, které má k dispozici firma AGC v rámci svého vývoje nejsou volně prodejné na trhu a tím pádem jsme je v době přípravy nemohli použít. Výstupy z nich jsou v příloze tohoto mailu.

Díky nim máme vyšší znalost o chování konstrukce.

S ohledem na tyto nabyté znalosti z vývojového SW firmy AGC, jež jsme nyní získali, nemohu připustit realizaci konstrukce MIV tak jak je navržena. Tyto výstupy jasně ukazují, že v případě realizace dle projektové dokumentace by došlo k dílčímu kolapsu konstrukce a tím i zničení celé MIV.

Prosím o zastavení realizace MIV dle projektové dokumentace. A navrhuji náhradní řešení s využitím panelu KINSPAN. V rámci tohoto řešení nebude docházet k výše popsanému jevu. Veškerá radiální složka bude předána či odražena jedнокrokově, nebude docházet k opakovanému jevu s odrazem a tím pádem k exponenciálnímu navyšování konceční složky předané slunečním světlem.

Výstupy z SW prosím využijte k doložení této změny donátorovi stavby. Parametry obalových konstrukcí nebudou zhoršeny, budou dokonce zlepšeny. Cena by také neměla být změněna.

Děkuji za pochopení a omlouvám se že jsme neměli v době návrhu přístup k tomuto unikátnímu SW.

S pozdravem

Jiří Slánský
JIKA-CZ s.r.o.



Kancelář: Residence Šalava, Dřevná 101-105, Hradec Králová 500 02, IČ: 25917234, DIČ: CZ25917234
společnost je zapsána v Krušického soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 14360
tel.: +420 770 530 372, web: www.jika.cz, email: info@jika.cz

společnost je certifikována v ISO pro stupeň uložení „VYHRAZENÉ“
společnost je členem CADEC a je certifikována pro žití a práci FIDIC
společnost má integrované systémy ISO 9001:2009, ISO 14001:2004 a ČSN OHSAS 18001:2005

----- Původní zpráva -----

Od: "Jiří Slánský"

Komu: "Kosař Roman Ing."

Kopie: <

Odesláno: 6. 9. 2020 19:08:57

Předmět: DIGIP

architektura – konstrukce – tzb - stavební fyzika



Dobrý den pane Kosaři,

procházím problematiku MIV na RNK.

Stále více se přikláním k MIV z KINSPANu.

Nyní již jsou známi dodavatelé skla a tím pádem jsem se byl schopen dostat k jejich výpočtovým nástrojům, které nejsou před uzavřením zakázky k dispozici. Rozdíl teplot je širší. Tomuhle nepomůže dle mě ani kalené sklo.

Z tohoto důvodu jsem pro KINGSPAN. Tj. odpadne problém s přehříváním mezery radiální složkou. Odůvodnění proč nelze aplikovat předchozí návrh jsou přílohy viz. výše. Delta teplot je tak velká, že pnutí skla nelze přenést. Pokud by se vykrylo pomocí fólií, tak stejně to nevyřeší problém - dojde k poškození sklad a tím pádem destrukcí konstrukce - časem.



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 24.9.2020			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL 02				
Předmět změny: <u>Uzamykatelné klíčky do oken</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
V období mezi dokončením projektové dokumentace a zahájením stavebních prací bylo provedeno akreditační šetření Spojené akreditační komise, jehož výstupem je mimo jiné závazné stanovisko doporučení bezpečnostního charakteru na uzamykání klíčků ke všem oknům mimo 1.PP. Z tohoto důvodu jsou uzamykácí klíčky k určeným oknům doplněny.					
Počet připojených listů specifikací:	1x A4 - Rozpočet				
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královeský kraj	
Datum:	24.09.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: <u>Uzamykatelné klíčky do oken</u></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V období mezi dokončením projektové dokumentace a zahájením stavebních prací bylo provedeno akreditační šetření Spojené akreditační komise, jehož výstupem je mimo jiné závazné stanovisko doporučení bezpečnostního charakteru na uzamykání klíčků ke všem oknům mimo 1.PP. Z tohoto důvodu jsou uzamykací klíčky k určeným oknům doplněny.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	180.564,00 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
180.564,00 ,- Kč	_____	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce z:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.2

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C -
multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL 02 - Uzamykatelné klíčky do oken**

Místo: Datum: 24.09.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

180 564,00

D PSV Práce a dodávky PSV 180 564,00

D 766 Konstrukce truhlářské 180 564,00

1	K	R-766622 01	D+M Navýšení ceny za uzamykatelné klíčky oken	ks	1 101,000	164,00	180 564,00	R
	W		"na všech otevíracích oknech mimo 1pp"					
	W		"O01" 10		10,000			
	W		"O02" 8		8,000			
	W		"O03" 3 *2		6,000			
	W		"O04" 1 *15		15,000			
	W		"O07" 6 *147		882,000			
	W		"O09" 1 *6		6,000			
	W		"O10" 1		1,000			
	W		"O11" 4 *15		60,000			
	W		"O12" 2		2,000			
	W		"O13" 4 *12		48,000			
	W		"O14" 2		2,000			
	W		"O17" 1 *6		6,000			
	W		"O18" 1		1,000			
	W		"O19" 2 *5		10,000			
	W		"O20" 1 *20		20,000			
	W		"O21" 1		1,000			
	W		"O22" 1		1,000			
	W		"O25" 2 *7		14,000			
	W		"O26" 2 *2		4,000			
	W		"O27" 2		2,000			
	W		"O29" 1 *2		2,000			
	W		Součet		1 101,000			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Královeský kraj	Datum: 05.11.2020			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL 03				
Předmět změny: <u>Změna fixních oken na otevíravé</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
Dle projektové dokumentace jsou v místnostech P.15, P.17, P.44, P.56, P.57, P.58 a P.60 navržena fixní okna. Vzhledem ke skutečnosti, že uživatel po dokončení PD změnil způsob využívání těchto místností na hygienické a denní místnosti, je uživatelsky nezbytné tyto prostory větrat a proto budou fixní okna nahrazena otevíravými křídly.					
Počet připojených listů specifikací:	_ 1x A4 - Rozpočet				
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královeský kraj	
Datum:	05.11.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: <u>Změna fixních oken na otevíravé</u></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Dle projektové dokumentace jsou v místnostech P.15, P.17, P.44, P.56, P.57, P.58 a P.60 navržena fixní okna. Vzhledem ke skutečnosti, že uživatel po dokončení PD změnil způsob využívání těchto místností na hygienické a denní místnosti, je uživatelsky nezbytné tyto prostory větrat a proto budou fixní okna nahrazena otevíravými křídly.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-15.056,50 ,- Kč	50.285,26 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
35.228,76 ,- Kč	_____	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.3

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C -
multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 03 - Změna fixních oken na otevíravé

Místo:

Datum: 05.11.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
Náklady soupisu celkem							35 228,76	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				35 228,76	
D	766		Konstrukce truhlářské				35 228,76	
1	K	766622 01	DMTZ fix křídla a a dodávka a montáž křídla OS 900/900mm	ks	7,000	4 934,00	34 538,00	R
2	K	766622117	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 2,5 m	m2	-3,780	416,00	-1 572,48	SOD
	W		"MOV"					
	W		"OV01" -0,9*2,1*2		-3,780			
	W		Součet		-3,780			
3	M	61140048r7661	R - položka - okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v2,5m požadované Uw=0,73 W/m2K	m2	-3,780	3 567,20	-13 484,02	SOD
5	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	3,780	416,00	1 572,48	SOD
	W		"za OV01" 0,9*2,1*2		3,780			
	W		Součet		3,780			
6	M	61140054R76604	R - položka - okno plastové otevíravé/sklonpné trojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m, požadované Uw=0,73 W/m2K	m2	3,780	3 567,20	13 484,02	SOD
4	K	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	345,380	2,00	690,76	SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 26.11.2020			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL 04				
Předmět změny: <u>Doplnění parapetu po odbourání arkýře na východní fasádě 2.NP-6.NP v prostorách chodby</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že ve výše uvedených prostorách chybí vyzdívky parapetu do výšky 900mm, na kterých bude osazena okenní sestava. Z tohoto důvodu je nutné provést vyzdění parapetu specifikovaným položkovým rozpočtem, který je přílohou změnového listu.					
Počet připojených listů specifikací:	2x A4 - Rozpočet				
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		x			
Oznámení vydává:					



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královeský kraj	
Datum:	26.11.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: <u>Doplnění parapetu po odbourání arkýře na východní fasádě 2.NP-6.NP v prostorách chodby</u></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že ve výše uvedených prostorách chybí vyzdívký parapetu do výšky 900mm, na kterých bude osazena okenní sestava. Z tohoto důvodu je nutné provést vyzdění parapetu specifikovaným položkovým rozpočtem, který je přílohou změnového listu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 ,- Kč	56.179,33 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
56.179,33 ,- Kč	_____	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.4

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ_05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 04 - Doplnění parapetu po odbourání arkýře na východní fasádě 2.NP-6.NP v prostorách chodby

Místo:

Datum: 26.11.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem


74 083,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV				73 676,92	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				17 040,38	
12	K	311273121	Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárníc do 400kg/m ³ U přes 0,18 do 0,22, tl zdiva 450 mm	m ²	12,150	1 402,50	17 040,38	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
	W		0,9*2,7 *5		12,150			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 686,50	
14	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	12,150	150,00	1 822,50	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
	W		2,7*0,9 *5		12,150			
16	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	9,000	96,00	864,00	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 454,96	
21	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m ³	m ³	3,300	945,00	3 118,50	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
	W		0,5*3,3*0,2 *2 *5		3,300			
	W		Součet		3,300			
20	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m ²	16,500	132,40	2 184,60	SOD
	W		0,5*3,3 *2 *5		16,500			
	W		Součet		16,500			
5	K	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu	m ²	3,375	549,80	1 856,58	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
	W		2,7*0,25*5		3,375			
11	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m ² tl přes 80 mm	m ³	1,418	6 060,00	8 593,08	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
	W		2,7*0,7/2*0,25 *6		1,418			
	W		Součet		1,418			
15	K	973032865	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárníc pro zavázání příček nebo zdi tl do 450 mm	m	9,000	227,30	2 045,70	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
	W		0,9*2 *5		9,000			
4	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	13,500	345,00	4 657,50	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
	W		2,7*5		13,500			
D	997		Přesun sutě				28 573,23	
6	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	9,698	920,00	8 922,16	SOD
7	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	9,698	1 352,00	13 111,70	SOD
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,698	232,50	2 254,79	SOD
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zapečatý 1 km přes 1 km	t	87,282	10,20	890,28	SOD
	W		9,698*9 *Přepočtené koeficientem množství		87,282			
10	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonů, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107	t	9,698	350,00	3 394,30	SOD
D	998		Přesun hmot				2 921,85	
13	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,983	979,50	2 921,85	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				406,96	
D 764			Konstrukce klempířské				294,47	
19	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	2,400	116,30	279,12	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
	W		3,0*0,8		2,400			
18	K	998764204	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	2,791	5,50	15,35	SOD
D 776			Podlahy povlakové				112,49	
1	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	3,375	33,00	111,38	SOD
	W		2,7*0,5/2 *5		3,375			
	W		Součet		3,375			
2	K	998776204	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	1,114	1,00	1,11	SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.				
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 26.11.2020			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009165)					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL 05				
Předmět změny: <u>Odpočet výměny skladby podlahy v 1PP</u>					
Popis a zdůvodnění změny:					
V průběhu stavebních prací došlo ke zpřesnění navazujícího projektu „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“, kde došlo k úpravě řešení skladeb podlah v 1.PP. Z tohoto důvodu se nebude realizovat podlaha v rámci akce „Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon“, ale bude provedena v rámci navazujícího projektu. Neprovedené práce jsou specifikovány rozpočtem v příloze změnového listu.					
Počet připojených listů specifikací:	2xA4 - Rozpočet				
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Královeský kraj	
Datum:	26.11.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: <u>Odpočet výměny skladby podlahy v 1PP</u></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu stavebních prací došlo ke zpřesnění navazujícího projektu „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“, kde došlo k úpravě řešení skladeb podlah v 1.PP. Z tohoto důvodu se nebude realizovat podlaha v rámci akce „Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon“, ale bude provedena v rámci navazujícího projektu. Neprovedené práce jsou specifikovány rozpočtem v příloze změnového listu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-4.153.771,65 ,- Kč	0,00 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-4.153.771,65 ,- Kč	_____	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č.5

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C -
 Objekt: ZL - Změnové listy
 Soupis: **ZL 05 - Odpočet výměny skladby podlahy v 1pp**

Místo: Datum: 26.11.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
 Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-4 153 771,65	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-2 375 394,98	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-389 617,99	
1	K	632441218	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 25, tl. přes 35 do 40 mm	m2	-1 346,590	272,80	-367 349,75	SOD
2	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	-1 349,590	16,50	-22 268,24	SOD
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-588 200,46	
3	K	953171001	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti do 50 kg	kus	-18,000	218,50	-3 933,00	SOD
4	M	56230603	šachtový poklop z PU + rám HDPE, 12,5t, 600 x 600 x 60 mm	kus	-18,000	4 270,00	-76 860,00	SOD
5	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-201,989	2 193,70	-443 103,27	SOD
6	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	-1 028,867	62,50	-64 304,19	SOD
D		997	Přesun sutě				-1 278 931,65	
7	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-480,386	805,00	-386 710,73	SOD
8	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	-480,386	1 183,00	-568 296,64	SOD
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-480,386	232,50	-111 689,75	SOD
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-4 323,474	10,20	-44 099,43	SOD
WV			-480,386*9 *Přepočtené koeficientem množství		-4 323,474			
11	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107	t	-480,386	350,00	-168 135,10	SOD
D		998	Přesun hmot				-118 644,88	
12	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-121,128	979,50	-118 644,88	SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-1 778 376,67	
D		713	Izolace tepelné				-255 112,44	
13	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-1 346,590	33,00	-44 437,47	SOD
14	M	ISV.8591057519 574	Isover EPS 150 - 100mm, λD = 0,035 (W:m-1-K-1), 1000 x 500 x 100 mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/ m2 při def. < 2%.	m2	-1 373,522	148,50	-203 968,02	SOD
15	K	998713204	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	-2 484,055	2,70	-6 706,95	SOD
D		771	Podlahy z dlaždic				-1 137 668,71	
16	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	-1 028,867	12,80	-13 163,50	SOD
17	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	-1 028,867	48,10	-49 488,50	SOD
18	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	-1 028,867	170,00	-174 907,39	SOD
19	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovnych, výšky přes 65 do 90 mm	m	-1 200,000	104,80	-125 760,00	SOD
20	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	-3 300,000	46,70	-154 110,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	-1 028,867	454,10	-467 208,50	SOD
22	M	LSS.TAA35069	dlaždice stínutá TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm	m2	-1 131,754	115,50	-130 717,59	SOD
23	K	998771204	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	-11 153,615	2,00	-22 307,23	SOD
D	776		Podlahy povlakové				-385 595,52	
24	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	-317,723	49,50	-15 727,29	SOD
25	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevností 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-317,723	198,00	-62 909,15	SOD
26	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	-317,723	33,00	-10 484,86	SOD
27	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	-317,723	165,00	-52 424,30	SOD
28	M	26411050	dílce vinylové tl 2.0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	-426,495	473,00	-201 732,14	SOD
29	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	-350,000	5,50	-1 925,00	SOD
30	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	-350,000	104,50	-36 575,00	SOD
31	K	998776204	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	-3 817,777	1,00	-3 817,78	SOD

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Snižení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP II.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4			
Původní smluvní cena (vstupní)	38 753 038,38 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5			
Smluvní cena	38 753 038,38 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	38 753 038,38 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 287 093,11 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 5 168 892,67 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 287 093,11 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 5 168 892,67 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	6 455 985,78 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	16,66 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	38 753 038,38 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 287 093,11 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 5 168 892,67 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	-3 881 799,56 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 287 093,11 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 5 168 892,67 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-3 881 799,56 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	38 753 038,38 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	34 871 238,82 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	34 871 238,82 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Roman Kosář