

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace**
příspěvková organizace Královéhradeckého kraje
se sídlem Hostovského 910, 549 31 Hronov
IČO 06668356
DIČ CZ06668356
zástupce Ing. Josef Matyáš, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **ELMON spol. s r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod
spisovou značkou C 2547
se sídlem třída Masarykova 277, 550 01 Broumov
IČO 47452161
DIČ CZ47452161
zastoupený Petrem Moravcem, jednatelem

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce sociálního zařízení Velké Poříčí, škola 1“ zahájeného uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 15. 9. 2020 (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listě č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce. V návaznosti na změny dle ZL č. 2 dochází k přiměřenému prodloužení doby realizace díla.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnového listu č. 1 a změna termínu realizace díla v návaznosti na dílčí změny dle změnového listu č. 2 nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. V rámci realizace veřejné zakázky bylo zjištěno, že není možná zpětná montáž otopných těles na původní místo, jak předpokládala projektová dokumentace. Podrobné odůvodnění je součástí změnového listu č. 1 a 2.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle změnového listu č. 2 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 1 a 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Ustanovení článku 6 odst. 3 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do 19. 2. 2021

3. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	734.280,15
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	157.001,21
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	891.281,36
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1	187.169,09
Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	1.078.450,45

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. V listinné podobě je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnový list č. 1 a 2 včetně rozpočtu


Za objednatele v Hronově 19.2.2021
**Střední průmyslová škola
Otty Wichterleho,**
příspěvková organizace
Hostovského 910/549 31 Hronov
IČ 06660255, DIČ CZ06660255 (3)

Ing. Josef Matyáš
ředitel

Za zhotovitele v Broumově
J. Masarykova 277/550 01 BROUMOV
telo: 491 523 510, 491 523 509
IČO: 47452161 / DIČ: CZ47452161
e-mail: 12849/G/13/EZ-M,O,R,Z-EZA

Petr Moravec
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 01	
Název projektu:	Rekonstrukce sociálního zařízení Velké Poříčí, Škola 1 č. akce SW/19/356		
Zhotovitel:	ELMON spol. s r.o., třída Masarykova 277, 550 01 Broumov		
Objednatel:	Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, Hostovského 910, 549 31 Hronov		
Změnový list vystavil:	Ing. Jaroslav Jeništa – TDS		
Datum:	27.11.2020		
Zařazení změny: §222 odst.6 písm. a – Změna jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat Předmět změny: Předmětem změny jsou úpravy rozvodů topení Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nevyjasněné projektové dokumentace při zadávání díla nebylo možné odhadnout časovou ani finanční náročnost úprav rozvodů topení. Z důvodu změny dispozice a sociálního zařízení a zejména použitého materiálu nenosných příček není možné zpětné montáž otopných těles na původní místa. Změna umístění těchto prvků vyžaduje kompletní demontáž stávajících rozvodů v prostorách WC a zřízení nových. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet			
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐		chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒ vyšší moc ☐	
Cena méněpráci bez DPH: 0,-		Cena vícepráci bez DPH: 67 551,13 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 67 551,13 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 29.01.2021	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Jaroslav Jeništa Datum: 30.11.2020		Za zhotovitele: Souhlasí Petr Runka ELMON spol. s r.o. Masarykova 277, 550 01 BROUMOV tel.: 481 523 510, 481 523 509 IČO: 47452161 DIČ: CZ47452161 ev.č.: 128438/13/EZ-M.O.F.L.Z-E2A	
Za autorský dozor: Souhlasí Antonín Bohadlo Datum:		Za objednatele: Souhlasí ing. Josef Matyáš Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, Hostovského 910, 549 31 Hronov IČ 06668352, DIČ CZ06668352	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02	
Název projektu:	Rekonstrukce sociálního zařízení Velké Poříčí, Škola 1		
Zhotovitel:	ELMON spol. s r.o., třída Masarykova 277, 550 01 Broumov		
Objednatel:	Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, Hostovského 910, 549 31 Hronov		
Změnový list vystavil:	Ing. Jaroslav Jeništa – TDS		
Datum:	15.01.2021		
Zařazení změny: §222 odst.6 písm. a – Změna jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat Předmět změny: Předmětem změny jsou drobné stavební změny Popis a zdůvodnění změny: Na základě dodatečných požadavků provozovatele byla provedena změna výšky obkladů a k tomu navazujících oprav vnitřních omítek včetně jejich nadměrné tloušťky na stávajících zděných konstrukcích, dále byly doplněny projektantem opomenuté vnitřní dveře včetně renovace nátěrů zárubní a dopočítán SDK pohled nerealizovaný při opravě střešní konstrukce. Přílohy změnového listu: změnový rozpočet			
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele ☒ Chyba v PD ☐		chyba zhotovitele ☐ jiné okolnosti ☒ vyšší moc ☐	
Cena méněpráci bez DPH: 0,-		Cena vícepráci bez DPH: 89 450,08 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 89 450,08 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 19.02.2021	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Jaroslav Jeništa  Datum: 15.01.2021 Za autorský dozor: Souhlasí Antonín Bohadlo Datum:		Za zhotovitele: Souhlasí Petr Runka  ELMON spol. s r.o. tř. Masarykova 277, 550 01 BROUMOV tel.: 491 523 510, 491 523 508 IČO: 47452181, DIČ: CZ47452181 ev.č.: 1284 Za objednatele: Souhlasí Josef Matyáš  Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, Hostovského 910, 549 31 Hronov IČ 06668356, DIČ CZ06668356 Datum: 15.1.2021	