

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 12. 2020
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

Smluvní strany:

- (1) **Město Nové Město nad Metují**
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
IČO: 002 72 876
DIČ: CZ00272876
zastoupeno Petrem Hablem, starostou města
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- (2) **M - PROJEKCE s.r.o.**
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
DIČ: CZ05061415
Zastoupený/jednající Ing. Václavem Kučerou, Ing. Petrem Hájkem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním Krajském soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/285 Nové Město nad Metují – hranice okr. RK“

Předmětem dodatku je posun termínu odevzdání dokumentace o 3 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

Důvodem je nemožnost zahájení provádění přípravných prací, zejména zaměření komunikace, provedení diagnostiky, čištění a kamerový průzkum komunikace vzhledem k současnému zimnímu období, souvislé sněhové pokrývce a teplotám pod bodem mrazu.

A) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) (Královéhradecký kraj, Město Nové Město nad Metují)	do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUSP včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Královéhradecký kraj, Město Nové Město nad Metují) – vše v konceptu	do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUSP včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (Královéhradecký kraj, Město Nové Město nad Metují) – vše v čistopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP
PDPS v konceptu (Královéhradecký kraj, Město Nové Město nad Metují)	do 2 měsíců od vydání sloučeného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení
PDPS v čistopise (Královéhradecký kraj, Město Nové Město nad Metují)	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu PDPS od objednatele
Autorský dozor (Královéhradecký kraj, Město Nové Město nad Metují)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

III.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 58-3330/21 ze dne 08.02.2021.

V Novém Městě nad Metují dne:

V Hradci Králové dne:

.....
Objednatel
Petr Hable
starosta


.....
Zhotovitel
Ing. Petr Hájek
jednatel


Zhotovitel
Mgr. Michal Kropáč
jednatel