

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
bankovní spojení: 
č. účtu: 

dále též „objednatel“ a

Zhotovitel **VALC, s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C1677
se sídlem: Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČO: 45537151
DIČ: CZ45537151
Zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“;
objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále též jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 29. 1. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno**“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-008327 (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 odst. 6, 7, 8 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací tzv. víceprací, dále tzv. méněprací – tedy stavebních prací, které nebudou

realizovány a nutných změn z důvodů uvedených ve změnových listech č. 3 až č. 9, které jsou přílohou tohoto dodatku.

a) Jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ; práce dle Změnového listu č. 6 a č. 9.

vícepráce: 108 086,35 Kč bez DPH

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ; , a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 ZZVZ; práce dle Změnových listů č. 3, č. 4, č. 5, č. 7 a č. 8.

vícepráce: 629 898,36 Kč bez DPH

méněpráce: - 36 856,30 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 3 až č. 9. Přehled veškerých změnových listů, obsahující stručný popis změny a vliv na cenu díla, je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku.
4. Celkové změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: **737 984,71 Kč bez DPH**

méněpráce: **- 36 856,30 Kč bez DPH**

5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o částku: 701 128,41 Kč bez DPH.**
6. V souvislosti se vznikem těchto dodatečných víceprací a méněprací dle Změnových listů č. 4 a č. 5 se prodlužuje také termín pro dokončení stavebních prací. Doba realizace plnění se prodlužuje a mění tak, jak je uvedeno v čl. II tohoto dodatku. Upravený harmonogram tvoří přílohu tohoto dodatku.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Článek 6 odst. 3 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:

- dokončení stavebních prací: nejdéle do **18 měsíců a 3 týdnů ode dne převzetí staveniště**

- předání díla (stavby) objednateli včetně kolaudačního souhlasu: **nejdéle do 30 dnů od dokončení stavebních prací**

2. Článek 7 odst. 2 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

celková cena 84 008 976,49 Kč bez DPH (slovy: osmdesát čtyři milionů osm tisíc devět set sedmdesát šest korun českých čtyřicet devět haléřů);

výše DPH (15%) 12 217 239,99 Kč (slovy: dvanáct milionů dvě stě sedmnáct tisíc dvě stě třicet devět korun českých devadesát devět haléřů);

výše DPH (21%) 537 749,09 Kč (slovy: pět set třicet sedm tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých devět haléřů);

celková cena 96 763 965,57 Kč s DPH (slovy: devadesát šest milionů sedm set šedesát tři tisíc devět set šedesát pět korun českých padesát sedm haléřů).

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze smluvních stran), účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 3 až č. 9

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy


Příloha č. 3: Harmonogram

Za objednatele:



Mgr. Martin Červíček
hejtman Královehradeckého kraje

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 03

Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková
Datum:	25.02.2020

Předmět změny: Doplnění ocel. profilů IPE, dobetonování stávajících kaveren stropů

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu provádění demolic stávajících zděných konstrukcí podlaží 1. NP (viz. výkres č. D.1.1.2.3), projektem určených k demolic, bylo odstraněním skladby podhledů a skladby hrubých podlah 2. NP spolu s obnažením stávající stropní konstrukce zjištěno, že v 1. NP místnosti č. 115 (pokoj 2L) je ve skutečnosti nepředpokládaně stropní konstrukce prostá staticky nosného stropního prvku (ŽB trámu, variantně průvlaku). Předmětná zděná příčka je tak po zjištění vyplývající z odstranění nekonstrukčních vrstev podlah a podhledů nad předpoklad a ve skutečnosti staticky nosným prvkem stropní desky. ZL řeší dodatečné vyčíslení dodávky a montáže nově navrženého statického podepření předmětného stropu ocel. nosníky profilu IPN 200 (viz zápis z KD, bod č. D2) v celé délce bouraného zdiva + ochranný syntetický nátěr nosníků spolu s SDK protipožárním obložení včetně minerální izolace na PO (EI45min).

Na základě ZL01 byla AD navržena úprava systému uložení, kde trapézový plech nebude uložen do kapsy na stávající zdivo, ale jsou nově navrženy a doplněny 4 ocelové nosníky IPN 200 do krajních pozic.

Dále ZL řeší dodatečné vyčíslení zabetonování stávajících průchodů stoupaček (kaveren) stropních konstrukcí objektu 1. PP až 2. NP vč. podbednění a příložek výztuže (viz zápis z KD, bod č. C8). V průběhu demolic stávajících konstrukcí podhledů a vrstev nekonstrukčních hrubých podlah byly odhaleny nepředpokládané předmětné kaverny (prostupy) ve stropech.

Přílohy změnového listu: rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0 Kč	88 014,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
88 014,20 Kč	

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objedna

Datum:

Za autorsky

Datum:

Datum:

25.03.2020

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.3 ZL03 - Doplnění ocel. profilů IPE, dobetonování stávajících kaveren stropů	JKSO	
		EČO	
		Místo	č.p. 431, areál nemocnice Opočno
Objednatel	KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245	IČO	
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek	DIČ	
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	25. 2. 2021
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	52 146,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	24 041,31	9	Bez pevné podl	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	173,98	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11 652,11	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		88 014,20	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				88 014,20
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	88 014,20	13 202,13	
základní	21,0	0,00	0,00	
Cena s DPH			101 216,33	

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.3

Objekt: ZL03 - Doplnění ocel. profilů IPE, dobetonování stávajících kaveren stropů

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 25. 2. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 76 188,11

3 Svislé a kompletní konstrukce 15 827,20

1	R	311234021	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm	m2	3,420	891,90	3 050,30	SOD
			3,42		3,420			
			Součet		3,420			
2	R	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,316	8 650,00	2 733,40	SOD
			"1.NP místost č.115 IPN 200" 315,60/1000		0,316			
			Součet		0,316			
3		13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375	t	0,379	26 500,00	10 043,50	SOD
			0,3156*1,2		0,379			
			Součet		0,379			

4 Vodorovné konstrukce 57 025,83

4	R	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	4,797	3 255,00	15 614,24	SOD
			"1.PP - 2.NP- strop" 53,3*0,09		4,797			
			Součet		4,797			
5	R	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	53,300	207,00	11 033,10	SOD
			"1.PP - 2.NP- strop" 53,3		53,300			
			Součet		53,300			
6	R	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	53,300	26,40	1 407,12	SOD
7	011	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	53,300	97,20	5 180,76	URS x 0,72
8	011	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	53,300	28,51	1 519,58	URS x 0,72
9	R	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových p	t	0,719	30 975,00	22 271,03	SOD
			0,719		0,719			
			Součet		0,719			

998 Přesun hmot 3 335,08

10	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárci nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	13,850	240,80	3 335,08	SOD
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	-----

PSV Práce a dodávky PSV 11 826,09

763 Konstrukce suché výstavby 10 859,19

11	R	7639R001	Ocelový nosný prvek obložený ze tří stran SDK konstrukcí včetně minerální izolace na PO (EI45min)	m2	6,840	1 512,00	10 342,08	SOD
			"Profil 2x I 200mm" (0,35+0,5+0,35)*5,7		6,840			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.3

Objekt: ZL03 - Doplnění ocel. profilů IPE, dobetonování stávajících kaveren stropů

Objednatel: KÚ Královehradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 25. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	763	9987R002	Přesun hmot pro sádkartónové konstrukce v objektech v do 24 m	%	103,421	5,00	517,11

SOD

783 Dokončovací práce - nátěry

966,90

13	783	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru, bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	8,664	36,00	311,90
14	783	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,664	75,60	655,00

URS x 0,72

URS x 0,72

Celkem

88 014,20



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	25.02.2020	
Předmět změny: Skalní podloží pod lůžkovým výtahem		
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění výkopových prací v 1. PP dojezdu lůžkového výtahu byl zjištěn nepředpokládaný celistvý skalní masiv (viz zápis z KD, bod č. C10). ZL řeší dodatečné vyčištění odbourání metodou dolamováním v uzavřených prostorech s následnou vykopávkou monolitického masivu hornin prostory dojezdu výtahu vč. přemístění výkopku.		
Přílohy změnového listu: rozpočet, Nh, deník		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-36 856,30 Kč	214 358,67 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
177 502,37 Kč	14 dní	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:		
Za autora:		
Datum:	Datum: 25.02.2020	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.1 ZL04 - Skalni podložní pod lůžkovým výtahem	JKSO	
		EČO	
		Místo	č.p. 431 areál nemocnice Opočno
		IČO	DIČ
Objednatel	KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245		
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25. 2. 2021	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-16 313,07	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	193 815,44	9	Bez pevné podl	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		177 502,37	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				177 502,37
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	177 502,37	26 625,36	
základní	21,0	0,00	0,00	
Cena s DPH			204 127,73	

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.3
Objekt: ZL04 - Skalní podloží pod lůžkovým výtahem

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Misto: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 25. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

177 502,37

1

Zemní práce

194 701,96

1	R	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	24,289	-155,00	-3 764,80	SOD
2	R	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	24,289	-15,00	-364,34	SOD
3	R	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	10,925	-199,00	-2 174,08	SOD
4	R	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	10,925	-17,00	-185,73	SOD
5	001	139811101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7	m3	24,289	4 226,40	102 655,03	URS x 0,72
4,68*5,19*1,0					24,289			
6	001	138611101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 7	m3	24,289	2 793,60	67 853,75	URS x 0,72
7	R	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	35,214	-7,50	-264,11	SOD
8	001	161101551	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 5 až 7	m3	24,289	986,40	23 958,67	URS x 0,72
9	R	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	35,214	-29,00	-1 021,21	SOD
10	001	162201251	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	24,289	222,48	5 403,82	URS x 0,72
11	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	246,498	-6,00	-1 478,99	SOD
35,214*7					246,498			
Součet					246,498			
12	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	170,023	18,72	3 182,83	URS x 0,72
24,289*7					170,023			
13	R	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	35,214	-39,00	-1 373,35	SOD
14	001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	24,289	184,32	4 476,95	URS x 0,72
15	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,925	-3,60	-39,33	SOD
16	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	l	19,665	-110,00	-2 163,15	SOD
10,925*1,8					19,665			
Součet					19,665			

2

Zakládání

-24 027,21

17	R	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	6,145	-2 610,00	-16 038,45	
" nákladní výtah "					(3,7+1,99)*2*0,9*0,6	6,145		
Součet					6,145			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.3

Objekt: ZL04 - Skalní podloží pod lůžkovým výtahem

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 25. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
18	R	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	20,484	-330,00	-6 759,72
			" nákladní výtah " (3,7+1,99)*2*0,9*2		20,484		
			Součet		20,484		
19	R	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	20,484	-60,00	-1 229,04
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							6 827,62
20	011	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,429	2 491,20	6 051,12
			4,68*5,19*0,1		2,429		
21	011	631319012	povrchu	m3	2,429	319,68	776,50
Celkem							177 502,37

Rozbor ceny

Položka

139811101

TOV

000

Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7

TOV 000

MJm3

H	Přímý materiál	0,00
NC	z toho nákupní cena	0,00
D	z toho doprava	0,00
M	Mzdové náklady	2704,18
P	z toho přímé mzdy	2018,04
O	odvody 34,0 % z mezd	686,13
S	Stroje	1029,03
T	Ostatní přímé náklady	0,00
SUB	Poddodávky	0,00
PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]		3 733,21
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]		3 733,21
R1	Výrobní režie 16,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	597,31
R2	Správní režie 22,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	821,31
R3	0,00 % z []	0,00
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]		1 418,62
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]		5 151,83
Z	Zisk 14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]	721,26
R4	0,00 % z []	0,00
NK	Nekalkulované náklady	0,00
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]		5 873,08
Jednotková cena		5 873,08
Hmotnost		0,00000
Normohodiny		14,026

P.Č.	T	Kód položky	Náze	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	P	000000901	Příplatek za zřízení prostředí	Nh	11,88800	25,00	297,20				
2	P	712000-S2-T2	Dělník	Nh	10,18200	121,90	1 241,19				
3	P	833000-S2-T2	Strojník	Nh	2,97200	121,90	362,29				
4	P	833000-S3-T2	Strojník	Nh	0,87200	134,60	117,37				
Mzdy							2 018,04				
6	S	408010023000	Kompresor pojízdný pístový výkon 5,76 m3/min	Sh	2,58550	398,00	1 029,03				
Stroje							1 029,03				

OPOČNO

List č.

3962681

Datum	Denní záznamy stavby
21. 1. 2021	TDI VIZYVA ZHODOVITELE K DOPLENENÍ ZABRADY NA STROPE 3. NP. ZABRADA BUDE PROVEDENA PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE VĚTVUŽE.
21. 1. 21	Teplota: polojasno, +5°C ČTVRTEK Pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰ hod. Všechny pracovníci: 1x THP - VALC, 4x stavitel - LENDCZ, 4x kladník - VALC, 1x jeřábčík, 3x kladník - LENDCZ, 3x kladník - MOROZ, 3x kladník - INGBAU Mechanizace: betony, křes, písek, bagr, mix Popis práce: montáž keram. potěsů ve střešní části 1. PP 2. NP křesky střešní části ve střešní části 1. PP - 2. NP bourání podlahy v části 1. PP montáž potrubí odvětrání radonů a podlahy prostoru vnitřního schodiště 1. PP betonáž nákladových pásů vnitřního schodiště montáž výhledů kálí v části vnitřního schodiště bourání stálého podlahy dojdeku v části výhledy - viz dle mapy a KDC 16 (C10) obložení omítky stěn 1. NP - 2. NP
22. 1. 21	Teplota: polojasno, +6°C PÁTEK Pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰ hod. Všechny pracovníci: 1x THP - VALC, 4x kladník - VALC, 1x jeřábčík, 6x stavitel - LENDCZ, 3x kladník - LENDCZ, 3x kladník - MOROZ, 4x stavitel - INGBAU Mechanizace: betony, křes, písek, bagr, mix Popis práce: montáž keram. potěsů ve střešní části 1. PP - 2. NP křesky - dojdeky střešní části ve střešní části bourání podlahy v části 1. PP montáž výhledů kálí do střešní části 1. PP a prostor vnitřního schodiště + betonáž montáž bedny stropu 3. NP bourání stálého podlahy dojdeku v části výhledy
25. 1. 21	Teplota: polojasno, +5°C PONDĚLÍ Pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰ hod. Všechny pracovníci: 1x THP - VALC, 4x kladník - VALC, 1x jeřábčík, 6x stavitel - LENDCZ, 3x kladník - LENDCZ, 3x kladník - MOROZ, 4x stavitel - INGBAU

Datum	Denní záznamy stavby
	Mechanizace: vrtový příst., posuvný bagr, traktorový Popis práce: montáž keram. vnitřního a střešního odvětr. 1. PP - 2. NP nerodící - dozdívky střeš. otvorů a odvětr. bourání podlahy kompletně 1. PP + přesun výbavných kusů s odvozem na skládku montáž bednění střešní 3. NP + podlahotvarů vnitřních sálů bourání stávajícího podlahy dojezdů vnitřních výbavných, bourání ocel. profilu vnitřních schodišť v úrovni podlahy 1. NP přesun materiálu po podlaze + odvoz na skládku
26. 1. 21	Teplota: polojasno, +4°C
TEREZA	Pracovní doba: 7 ^h - 18 ^h hod.
	Počet pracovníků: 1x THP - VALC, 4x vedoucí - VALC, 1x pracovník,
	3x vedoucí - LEVD CZ, 3x vedoucí - HOROZ,
	4x montáž - INGBAU, 6x střeš. dělník - LEVD CZ
	Mechanizace: vrtový příst., posuvný bagr
	Popis práce: montáž keram. vnitřního a střešního odvětr. 1. PP - 2. NP
	nerodící - dozdívky střeš. otvorů a odvětr.
	bourání podlahy kompletně 1. PP + přesun
	výbavných kusů s odvozem na skládku
	montáž bednění střešní 3. NP + podlahotvarů
	vnitřních sálů + montáž výbavných
	bourání stávajícího podlahy dojezdů vnitřních
	výbavných
	přesun materiálu po podlaze + odvoz na skládku
	montáž bednění vnitřního schodiště -
	ramena + mezischodiště
27. 1. 21	Teplota: polojasno, +5°C
TEREZA	Pracovní doba: 7 ^h - 18 ^h hod.
	Počet pracovníků: 1x THP - VALC, 1x vedoucí - VALC, 1x pracovník,
	3x vedoucí - LEVD CZ, 3x vedoucí - HOROZ,
	1x montáž - INGBAU, 6x střeš. dělník - LEVD CZ
	Mechanizace: vrtový příst., posuvný bagr
	Popis práce: montáž keram. vnitřního a střešního odvětr. 1. PP - 2. NP
	na odvětr. - dozdívky střeš. otvorů a odvětr.
	bourání podlahy kompletně 1. PP + přesun

Datum	Denní záznamy stavby
	vybouraných koutů s odvozem na skládku montáž bednění stropu 3. NP + montáž výtlaku tvarování stělního podlaží dle projektu výtlaku přesun materiálu na podlaží + odvoz na skládku montáž bednění vnitřního schodiště - ramena + nízkozdíčky 1. PP kdeby práce 3. NP
27.1.21 ETVTEK	Počasí: polojasno, +5°C pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ hod. rozděl pracovníků: 1x THP - VALC, 7x kladník - VALC, 1x kladník - 3x kladník - LEVD CZ, 3x kladník - MOKOZ, 4x montér - ING BAV, 6x stav. dělník - LEVD CZ Mechanizace: bezový jízda, 1200y bagy typ práce: montáž keram. vlnitých na stěnu kdivu 1. PP - 2. NP kardinky - dordinky stav. otvoru na kdivu tvarování stělního podlaží 1. PP + přesun vybouraných koutů s odvozem na skládku montáž bednění stropu 3. NP + montáž výtlaku tvarování stělního podlaží dle projektu výtlaku přesun materiálu na podlaží + odvoz na skládku montáž bednění vnitřního schodiště kdeby práce 3. NP
29.1.21 ATEK	Počasí: jasno, +4°C, iachem pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ hod. rozděl pracovníků: 1x THP - VALC, 8x kladník - VALC, 1x kladník - 3x kladník - LEVD CZ, 3x kladník - MOKOZ, 4x montér - ING BAV, 6x stav. dělník - LEVD CZ Mechanizace: bezový jízda typ práce: montáž keram. vlnitých na stěnu kdivu 1. NP - 2. NP kardinky - dordinky stav. otvoru na kdivu přesun vybouraných koutů s 1. PP s odvozem na skládku montáž výtlaku stropu 3. NP tvarování stělního podlaží dle projektu výtlaku

Datum	Denní záznamy stavby
	montáž káduní vnitřního schodiště + montáž kontrola meziodstěhy 1. PP káduní příček 3. NP
30. 1. 21 dobota	Pocet: polojasno, +5°C Pracovní doba: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ hod. počet pracovníků: 1x THP-VALC, 4x stav. dělník - LEND CZ, 3x vedoucí - LEND CZ, 3x vedoucí - MOROZ Hochanizace: - typ práce: montáž keram. vložek ve stav. otvoru 1. PP rozdílný - dle výšky stav. otvoru a káduní keram. vložek podlahy dojde k výškovému výstupu + přesun výškovky přesun po podlahu vzhledem k cel. náh. úhlu 1. PP káduní příček 3. NP
31. 1. 21	PROBHA KONTROLA KOORDINÁTORA BOJEP VIZ. SAN. ZAPIS
1. 2. 21 IONDELI	Pocet: jasno, -8°C až +2°C Pracovní doba: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ hod. počet pracovníků: 1x THP-VALC, 6x stav. dělník - LEND CZ, 3x vedoucí - LEND CZ, 4x vedoucí - MOROZ, 4x vedoucí - INGBAU, 1x přebírník Hochanizace: bezový jízda typ práce: montáž keram. vložek ve stav. otvoru 1. PP keram. vložek podlahy dojde k výškovému výstupu + přesun výškovky montáž káduní schodišťových nánosů montáž výškové stěny 3. NP přesun náli po podlahu
4. 2. 21 CTERY	Pocet: polojasno, +4°C Pracovní doba: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ hod. počet pracovníků: 1x THP-VALC, 1x stav. dělník - LEND CZ, 3x vedoucí - LEND CZ, 4x vedoucí - MOROZ, 4x vedoucí - INGBAU, 1x přebírník, 1x vedoucí - VALC Hochanizace: bezový jízda typ práce: montáž keram. vložek ve stav. otvoru 1.-2. NP

Datum	Denní záznamy stavby
	bourání skalního podlaží dojezdu ližňového výtahu + přesun výkopky montáž výkure vnitřního schodiště 1. PP montáž výkure skruží 3. NP nádviž příst. 1. NP a 3. NP kardinky - dordinky star. otvorů ve nadv. přesun spo. podlaží vybouráního bet. desky 1. PP
3.2.2001	Záměr koordinátora (mj. přesun zástupce) Přesunutí dne byla provedena kontrola na stavbě. P. prosk. křídla bude napájen samostatným vodičem. PZH
3.2.21 STŘEDA	Počasí: nadávné, +6°C Pásová doba: 7^h - 19^h hod. Počet pracovníků: 1x THP - VALC, 8x star. detail - LEVDCZ, 3x kádink - LEVDCZ, 7x kádink - MOROZ, 4x montér - INGBAU, 1x křesník, 7x kádink - VALC Mechanizace: vřezový jeřáb, královský Popis prací: montáž keram. výtahů ve star. nadv. 1.-2. NP bourání skalního podlaží dojezdu ližňového výtahu + přesun výkopky montáž výkure vnitřního schodiště 1. PP montáž výkure skruží 3. NP kardinky - dordinky star. otvorů ve nadv. přesun vybouraných křes. a křes. desky 1. PP nádviž příst. 3. NP
3.2.21 ÚTEREK	Počasí: nadávné, +7°C Pásová doba: 7^h - 19^h hod. Počet pracovníků: 1x THP - VALC, 8x star. detail - LEVDCZ, 2x kádink - LEVDCZ, 7x kádink - MOROZ, 4x montér - INGBAU, 1x jeřábík, 7x kádink - VALC Mechanizace: vřezový jeřáb Popis prací: montáž keram. výtahů ve star. nadv. 1.-2. NP

Datum	Denní záznamy stavby
	oprava stálého podlahy dojezdu liškového výtlaku + přímé vykopky montáž vnitřního schodiště 1. PP - výtlak + bedna cel. schod. stupně montáž výtlaku schodu 3. NP max. dílky - dozdivky stáv. otvorů v podlaze přímé vykopky kromě na náll. desky 1. PP kde je přímé 3. NP
5. 2. 21	Počasí: mlatařsko, +5°C PÁTEK Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ hod. Použití pracovníků: 1x THP - VALC, 5x vedoucí - VALC, 4x vedoucí - HOROZ, 2x vedoucí - LEND CZ, 8x stav. dělník - LEND CZ, 4x montér - KABA, 1x přebílek Mechanizace: vrtový příst. mix Popis práce: betonář schodiště 1. PP (2x kameno + max. podesta) betonář střeš. kuce V1 v části po drnký náter betonáře stropu 3. NP montáž keram. přelidsi v stáv. otvoru 1.-2. NP oprava stálého podlahy dojezdu liškového výtlaku + přímé vykopky max. dílky - dozdivky stáv. otvorů v podlaze montáž hydroizolace podlahy dojezdu stávající výtlaku 1. PP přímé vykopky kromě na náll. desky 1. PP kde je přímé 2. NP
6. 2. 21	Počasí: rolojale, +5°C SOBOTA Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ hod. Použití pracovníků: 1x THP - VALC, 7x vedoucí - HOROZ, 2x vedoucí - LEND CZ, 8x stav. dělník - LEND CZ, 1x přebílek Mechanizace: vrtový příst. Popis práce: náter obvodního okna 3. NP po drnký náter betonáře stropu 3. NP montáž keram. přelidsi v stáv. otvoru 1.-2. NP oprava stálého podlahy dojezdu liškového

Datum	Denní záznamy stavby
	vydání + vstoupení vstoupky. zarděky - dozděky Stav. otvorů a zdí přesun železobetonových nosů na nové desky 1. NP zdířní práce 2. NP
3.2.21	
POČET	kalářovo, + 5°C
NEVĚLE	pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰ hod.
	počet pracovníků: 1x THP - VALC, 7x stav. dělník - MOROZ
	Mechanizace: 0
	roční práce: zdířní obvodového zdířní 3. NP pro dřevěný náter
	betonové stropy 3. NP
	montáž keram. podlahy a Stav. zdířní 1-2. NP
3.2.21	
POČET	kalářovo, - 7°C, snížen
POVĚLE	pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ hod.
	počet pracovníků: 1x THP - VALC, 3x stav. dělník - VALC,
	1x jeřábčík, 1x Stav. dělník - LEVÁČEK,
	4x montér - INGBAU
	Mechanizace: vrtací jímky
	roční práce: bourání stálého podlaží dojezdů, ližňového
	vydání + vstoupení vstoupky
	přesun vybouraných nosů na nové desky 1. NP
	skládání dřevěných a keram. odpadů Stav. zdířní
	montáž podhledů podlahy Stav. stropi 1. NP - 2. NP
	cc. vstoupky vybudování - viz nápis na KD, todo
	C+P) kování
3.2.21	
	2 dílny, metodických klimatických podmínek
	(velikosti místnosti, množství světla) jsou odlišné
	zde nastaveny realizace některých křivkových a beto-
	nů (mokrý procesy).
4.2.21	
POČET	kalářovo, - 7°C, snížen
POVĚLE	pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ hod.
	počet pracovníků: 1x THP - VALC, 4x Stav. dělník - VALC,
	1x jeřábčík, 6x Stav. dělník - LEVÁČEK,
	4x montér - INGBAU
	Mechanizace: vrtací jeřáb
	roční práce: bourání stálého podlaží dojezdů ližňového

Datum	Denní záznamy stavby
	vytlač + přímá výška přímá vyobrazení křivky na mal. desky 1. NP sklen. omítky + keram. obklady stěn adice montáž podhledů, montáž stěn otvorů 1. NP - 2. NP ve. palubky, výhledy - viz nápis u KD, bod č. 15) kaudr
10. 2. 21 STŘEDA	Teplota: malá, - 6 °C Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ hod. počet pracovníků: 1x THP - VAC, 6x stavební dělníci - VAC, 1x přímá; 6x stavební dělníci - LEND CZ Mechanizace: výhledy popis práce: bourání stávkového podlaží dojezdů, liškových vytlač + přímá výška sklen. omítky + keram. obklady stěn adice příprava - sklen. kapes pro osazení podhledů ve stavební adice
11. 2. 21 ČTVRTEK	Teplota: malá, - 5 °C Pracovní doba: 7⁰⁰ - 15,30 hod. počet pracovníků: 1x THP - VAC, 6x stavební dělníci - VAC, 6x stavební dělníci - LEND CZ Mechanizace: - popis práce: sklen. omítky + keram. obklady stěn adice příprava - sklen. kapes pro osazení podhledů ve stavební adice přímá vyobrazení křivky po podlaží
12. 2. 21 PÁTEK	Teplota: jasno, - 11 °C Pracovní doba: 7⁰⁰ - 15,30 hod. počet pracovníků: 1x THP - VAC, 4x stavební dělníci - VAC Mechanizace: - popis práce: příprava - sklen. kapes pro osazení podhledů ve stavební adice přímá vyobrazení křivky po podlaží



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	16.03.2021	
Předmět změny: Doplnění ocel. nosníků k bouranému hurdís stropu 1. PP až 2. NP. Popis a zdůvodnění změny: V průběhu výstavby, zejména bouracích prací stávajících cihelných konstrukcí, byla shledána staticky nutná úprava systému uložení trapézového plechu stropů v podlaží 1. PP, 1. NP a 2. NP v přilehlé prostory lůžkového výtahu (viz zápis z KD č. 23, bod č. H4 a dále viz výkres revize č. D.1.2.24.R1 – Záměna stropní kce ze dne 03/2021). Trapézový plech nelze, z obav o narušení statiky nosného zdiva, po obvodu uložit/vetknout do stáv. zdiva – přenesení podpěry tak bude zajištěno v krajních pozicích dodatečnou montáží doplněných předmětných ocel. profilů IPE 200 (viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL). Změnový list řeší vyčíslení dodávky a montáže daných ocel. stropních trámů. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	45 162,69 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
45 162,69 Kč	7 dní	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele		
Datum:		
Za autorský		
Datum:		
Datum:	Datum: 15.03.2021	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.3 ZL05 - Doplnění ocel. nosníků k bouranému Hurdís stropu 1.PP až 2.NP	JKSO	
		EČO	
		Misto	č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		IČO	DIČ
Objednatel	KU Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245		
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25. 2. 2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HŠV Dodávky	35 245,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	9 917,69	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	45 162,69	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				45 162,69
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižená	15,0	45 162,69	6 774,40	
základní	21,0	0,00	0,00	
Cena s DPH			51 937,09	

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzava doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.3

Objekt: ZL05 - Doplnění ocel. nosníků k bouranému Hurdís stropu 1.PP až 2.NP

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 16. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 45 162,69

3 Svislé a kompletní konstrukce 44 837,85

1	R	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,109	8 650,00	9 592,85	SOD
			"Hurdís strop IPN 200" 1108,53/1000		1,109			
			Součet		1,109			
2		13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375	t	1,330	26 500,00	35 245,00	SOD
			1,1085*1,2		1,330			
			Součet		1,330			

998 Přesun hmot 324,84

3	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,349	240,80	324,84	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

Celkem 45 162,69

Rozbor ceny

Položka

317941123

TOV

000

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22

TOV

000

MJ

H	Přímý materiál	15,47
NC	z toho nákupní cena	12,25
D	z toho doprava	3,22
M	Mzdové náklady	2910,99
P	z toho přímé mzdy	2172,38
O	odvody 34,0 % z mezd	738,61
S	Stroje	1622,24
T	Ostatní přímé náklady	0,00
SUB	Pododávky	0,00
PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]		4 533,23
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]		4 548,70
R1	Výrobní náše 38,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	1722,83
R2	Správní náše 22,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	997,31
R3	0,00 % z []	0,00
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]		2 719,94
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]		7 268,63
Z	Zisk 14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]	1015,44
R4	0,00 % z []	0,00
NK Nekalkulované náklady		0,00
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]		8 284,08
Jednotková cena		8 284,08
Hmotnost		0,01709
Normohodiny		16,583

P.Č.	T	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	M	58912550	malta cementová MC15 pojivo CEM II nebo CEM III	m3	0,00700	2 210,00	15,47	1 750,00	12,25	460,00	3,22
Materiály							15,47				
3	P	712000-S3-T2	Dělník	Nh	9,40000	134,60	1 265,24				
4	P	833000-S3-T2	Strojník	Nh	2,48300	134,60	334,21				
5	P	912000-S4-T1	Pomocný dělník	Nh	4,70000	121,90	572,93				
Mzdy							2 172,38				
7	S	111010011300	Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku nosnost 8 t klopný moment 235 kNm	Sh	2,16010	751,00	1 622,24				
Stroje							1 622,24				

Rozbor ceny

Položka	983012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm
TOV	000	TOV 000 MJ m3

H	Přímý materiál	0,00
NC	z toho nákupní cena	0,00
D	z toho doprava	0,00
M	Mzdové náklady	1334,25
P	z toho přímé mzdy	995,71
O	odvody 34,0 % z mezd	338,54
S	Stroje	481,08
T	Ostatní přímé náklady	0,00
SUB	Poddodavky	0,00

PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 1 815,33

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 1 815,33

R1	Výrobní režie	38,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	689,82
R2	Správní režie	22,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	399,37
R3		0,00 % z []	0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 1 089,20

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 2 904,52

Z	Zisk	14,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]	406,63
R4		0,00 % z []	0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 3 311,16

Jednotková cena 3 311,16

Hmotnost 0,00000

Normohodiny 7,476

P.Č.	T	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	P	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,67300	121,90	82,04				
2	P	712000-S3-T2	Dělník	Nh	6,35800	134,60	855,52				
3	P	833000-S2-T2	Strojník	Nh	0,44700	130,10	58,15				
Mzdy							995,71				
5	S	406010022000	Kompresor pojízdný pístový výkon 3,3 m3/min	Sh	2,76480	174,00	481,08				
Stroje							481,08				



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	16.03.2021	
Předmět změny: Doplnění rezervního kabelu v chrániče k objektu Olejové hospodářství v rámci areálu Nemocnice Opočno. Popis a zdůvodnění změny: Na žádost MěÚ Opočno - uživatel objektu pro seniory - bude nad rámec rozpočtu Smlouvy o dílo provedeno uložení rezervního kabelu v chrániče jako rezervní přívod zdroje elektrické energie ke stávajícímu objektu Olejového hospodářství areálu Nemocnice Opočno (viz zápis z KD č. 23, bod č. H4). ZL řeší dodatečné vyčíslení dodávky a montáže předmětného kabelu vč. jističe v elektrorozvaděči (viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL). Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	80 241,35 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
80 241,35 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele		
Datum:		
Za autorský d		
Datum:		
Datum:	16.03.2021	Datum: 25.03.2021

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.3 ZLO6 - Doplnění rezervního kabelu k olejovému hospodářství	JKSO	
		EČO	
		Místo	č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		IČO	DIČ
Objednatel	KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245		
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradeč Králové		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25. 2. 2021	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	17 616,50	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	33 165,85	9	Bez pevné podl	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	29 459,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		80 241,35	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel					D Celkem bez DPH		80 241,35		
					DPH		%	Základ daně	DPH celkem
					snížená		15,0	80 241,35	12 036,20
					základní		21,0	0,00	0,00
					Cena s DPH		92 277,55		
					E Přípočty a odpočty				
					Dodá zadavatel		0,00		
					Klouzavá doložka		0,00		
					Zvýhodnění		0,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.3

Objekt: ZL06 - Doplnění rezervního kabelu k olejovému hospodářství

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 16. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

50 782,35

1

Zemní práce

50 782,35

1	R	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	9,720	199,00	1 934,28	SOD
			" venkovní vedení el. kabelu " 18*0,6*0,9		9,720			
			Součet		9,720			
2	R	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	9,720	17,00	165,24	SOD
3	R	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	16,740	1 150,00	19 251,00	SOD
			" vnitřní vedení el. kabelu " 62*0,3*0,9		16,740			
			Součet		16,740			
4	R	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	16,740	10,00	167,40	SOD
5	R	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	36,000	58,20	2 095,20	SOD
			" venkovní vedení el. kabelu " 18*1*2		36,000			
			Součet		36,000			
6	R	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	36,000	17,40	626,40	SOD
7	R	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	26,460	7,50	198,45	SOD
			9,72+16,74		26,460			
			Součet		26,460			
8	R	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	26,460	29,00	767,34	SOD
9	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	185,220	6,00	1 111,32	SOD
			26,46*7		185,220			
			Součet		185,220			
10	R	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	26,460	39,00	1 031,94	SOD
11	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,460	3,60	95,26	SOD
12	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	47,628	110,00	5 239,08	SOD
			26,46*1,8		47,628			
			Součet		47,628			
13	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	26,460	127,00	3 360,42	SOD

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.3

Objekt: ZL06 - Doplnění rezervního kabelu k olejovému hospodářství

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 16. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
			"zásyp stabilizační zeminou " 18*0,4*0,9+62*0,1*0,9		12,060			
			Mezisoučet		12,060			
			"zásyp štěrkodrtí " (18+62)*0,2*0,9		14,400			
			Mezisoučet		14,400			
			Součet		26,460			
14	103	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	20,502	115,50	2 367,98	SOD
			12,06*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		20,502			
			Součet		20,502			
15	583	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	25,920	187,00	4 847,04	SOD
			14,4*1,8		25,920			
			Součet		25,920			
16	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	14,400	188,00	2 707,20	SOD
			(62+18)*0,2*0,9		14,400			
			Součet		14,400			
17	583	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	21,600	223,00	4 816,80	SOD
			14,4*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		21,600			
			Součet		21,600			
M			Práce a dodávky M				29 459,00	
21-M			Elektromontáže				29 459,00	
18	R	001	Elektromontáže - viz nabídka	kpl	1,000	29 459,00	29 459,00	CN

Celkem

80 241,35

NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem
Silnoprúd				20 901 Kč	8 558 Kč		29 459,00
Elektromontáže							
<i>SILNOPROUDE ROZVADEČE</i>							
Rozvaděč HRO.1 - doplnění	ks	1,00	749,00	1520,00	749,00	1520,00	2269,00
<i>kabely (CYKY)</i>							
<i>SILOVE KABELY</i>							
5x16	m	80,00	194,00	30,00	15520,00	2400,00	224,00
kabelová folie červená	m	80,00	5,90	13,60	472,00	1088,00	19,50
PVC trubka ø 23-63							
do podlahy	m	80,00	52,00	25,00	4160,00	2000,00	77,00
<i>UKONCENÍ VODICU V ROZVADEČÍCH</i>							
Do 16 mm ²	ks	10,00	0,00	65,00	0,00	650,00	65,00
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>							
Připojení technického zařízení	hod	1,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>							
<i>DLE ČSN 331500</i>							
Revizní technik	hod	1,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	16.03.2021	
Předmět změny: Vytrhání pancéřového trubkování a zazdění drážek ve stávajícím zdivu. Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace otlučení stávajících omítek zdiva byla obnažena stávající instalace masivních pancéřových trubek elektroinstalace podlaží objektu komplet. Ze statických důvodů bylo rozhodnuto (viz zápis z KD č. 23, bod č. H4) provedení vytrhání předmětných instalací s likvidací odpadu a vč. zednického zapravení/záhozu obnažených drážek/rýh. ZL řeší dodatečné vyčištění demontáží masivních instalací skrytých pod povrchem stávajících omítek – viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	158 371,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
158 371,70 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:		
Za autorský doz:		
Datum:	Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.3 ZL07 - Vytrhání panceřového trubkování a zazdění drážek ve stávajícím zdívu	JKSO	
		EČO	
		Místo	č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		IČO	DIČ
Objednatel	KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245		
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	16.03.2021	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	34,339,62	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	124 032,08	9	Bez pevné podí	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Uzemní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		158 371,70	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel									
				D Celkem bez DPH 158 371,70					
				DPH % Základ daně DPH celkem					
				snižovaná 15,0 158 371,70 23 755,76					
				základní 21,0 0,00 0,00					
				Cena s DPH 182 127,46					
				E Přípočty a odpočty					
				Dodá zadavatel 0,00					
				Klouzavá doložka 0,00					
				Zvýhodnění 0,00					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.3

Objekt: ZL07 - Vytrhání panceřového trubkování a zazdění drážek ve stávajícím zdívu

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 16. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
HSV			Práce a dodávky HSV					158 371,70
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					82 171,58
1	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	314,400	261,36	82 171,58	URS x 0,72
			"1 PP" 121*0,15+279*0,3		101,850			
			"1 NP" 136*0,15+292*0,3		108,000			
			"2.NP" 129*0,15+284*0,3		104,550			
			Součet		314,400			
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					56 228,45
2	741	741111851	Demontáž trubky kovové bezzávítové D do 32 mm uložené pevně	m	3 337,000	16,85	56 228,45	URS x 0,72
997			Přesun sutě					8 019,44
3	R	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	6,207	700,00	4 344,90	SOD
4	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,207	250,00	1 551,75	SOD
5	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	260,694	1,00	260,69	SOD
			6,207*42		260,694			
			Součet		260,694			
6	013	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	6,207	300,00	1 862,10	SOD
998			Přesun hmot					11 952,23
7	011	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	12,576	950,40	11 952,23	URS x 0,72
			Celkem					158 371,70



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	12.04.2021	
Předmět změny: Úprava špalet oken a dveří v obvodovém zdivu – doplnění izolantu, rohovníků na dvojité zalomeném ostění. Popis a zdůvodnění změny: V průběhu demolic stávajících špaletových oken a vnějších dveří objektu (1.PP až 2.NP) bylo zjištěno, že zdivo svislých a horních špalet otvorů je ve skutečnosti dvojnásobně zalomené/odstupňované (před demontáží skryto pod dřevěnou konstrukcí špalet). Pro montáž současných nových oken je toto původní řešení nevhodné a je tak nutná rozsáhlejší a pracnější úprava špalet do nového požadovaného tvaru – dále viz zápis z KD č. 27, bod č. C13 a H4. ZL řeší dodatečné vyčíslení dodávky materiálu spolu s navýšením pracnosti montáže předmětných ostění objektu (viz položkový rozpočet přílohou tohoto ZL). Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	123 991,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
123 991,10 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:		
Za autorský doz		
Datum:	Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opocno - Dodatek č.3	JKSO	
Název objektu	ZL08 - Úprava špalet oken a dveří v obvodovém zdivu	EČO	
		Místo	č.p. 431, areál nemocnice Opocno
		IČO	DIČ
Objednatel	KÚ Královohradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245		
Projektant	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		12.04.2021	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK


A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	54 312,34	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	69 678,76	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		123 991,10	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20; HZS			0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				123 991,10
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižena	15,0	123 991,10	18 598,67	
základní	21,0	0,00	0,00	
Cena s DPH			142 589,77	

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.3
Objekt: ZL08 - Úprava špalet oken a dveří v obvodovém zdivu

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245
Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové
Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:
Datum: 12. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 123 991,10

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 123 424,26

1	011	612232003	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 200 mm polyuretanovými deskami tl do 80 mm	m	578,040	55,66	32 173,71	URS x 0,72
2	283	28375938	deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 100mm	m2	173,412	89,28	15 482,22	URS x 0,72
144,51 * 1,2					173,412			

3	R	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	578,040	38,20	22 081,13	SOD
"1.PP"								
(0,85+1,6*2)*10+(0,9+0,95*2)*6+(0,85+0,8*2)*3+(0,95+0,8*2)*5+(0,9+1,6*2)*2+(1,2+2,5*2)*1+(0,85+0,95*2)*1+(2,86+1,3*2)*1					100,010			
Mezisoučet					100,010			
"1.NP"								
(1,2+2,28*2)*31+(1,5+2,28*2)*2+(1,5+2,28*2)*1+(1,53+0,7*2)*1+(1,05+2,28*2)*5+(1,2+2,8*2)*1					234,520			
Mezisoučet					234,520			
"2.NP"								
(1,2+2,28*2)*31+(1,5+2,28*2)*2+(1,5+2,28*2)*2+(1,53+0,7*2)*2+(1,05+2,28*2)*5+(1,2+2,8*2)*1					243,510			
Mezisoučet					243,510			
Součet					578,040			

4	590	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	635,844	13,58	8 634,76	SOD
578,040*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					635,844			
Součet					635,844			

5	011	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	144,510	183,60	26 532,04	URS x 0,72
6	011	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	144,510	128,16	18 520,40	URS x 0,72

998 Přesun hmot 566,84

7	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,354	240,80	566,84	SOD
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

Celkem 123 991,10



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Název projektu:	Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 areálu nemocnice Opočno	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Iveta Vohralíková	
Datum:	19.04.2021	
Předmět změny: Doplnění otevírání výplní otvorů		
Popis a zdůvodnění změny: Na žádost MěÚ Opočno - uživatel objektu pro seniory - bude nad rámec rozpočtu Smlouvy o dílo provedeno doplnění systému sklopného otevírání pro okenní pozice č. O104, O204, O304.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	27 845,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27 845,00 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:		
Za autorský do		
Datum:	IČO: 044 75 631 DIČ: CZ044/5631	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.3 ZL09 - Doplnění otevírání výplní otvorů	JKSO	
		EČO	
		Místo	č.p. 431, areál nemocnice Opočno
		IČO	DIČ
Objednatel	KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245		
Projektant	Projecticon s r.o., A. Kopecského 151, Nový Hrádek		
Zhotovitel	VALC, s r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	19.04.2021	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.


Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž 27 845,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	27 845,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 27 845,00			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	27 845,00	4 176,75
základní	21,0	0,00	0,00
Cena s DPH			32 021,75
E Přípočty a odpočty			
Dodá. zadavatel			0,00
Klouzava dojožka			0,00
Zvýhodnění			0,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.3

Objekt: ZL09 - Doplnění otevírání výplní otvorů

Objednatel: KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, hradec Králové

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Zpracoval:

Datum: 19. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 27 845,00

766a Výplně otvorů 27 845,00

1	R	766aO104	Doplnění systému sklopného otevírání a zamykatelné kliky - plastové okno, rozměr 1530 x 700 mm	ks	1,000	5 569,00	5 569,00
" výpis oken - ozn. O104 - 1.NP " 1					1,000		
Součet					1,000		
2	R	766aO204	Doplnění systému sklopného otevírání a zamykatelné kliky - plastové okno, rozměr 1530 x 700 mm	ks	2,000	5 569,00	11 138,00
" výpis oken - ozn. O204 - 2.NP "2					2,000		
Součet					2,000		
3	R	766aO304	Doplnění systému sklopného otevírání a zamykatelné kliky - plastové okno, rozměr 1530 x 700 mm	ks	2,000	5 569,00	11 138,00
" výpis oken - ozn. O304 - 3.NP "2					2,000		
Součet					2,000		

Celkem 27 845,00

CENOVÉ NABÍDKA

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.3

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Datum: 15.04.2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 845,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				27 845,00
D	766a		Výplně otvorů				27 845,00
1	K	766aO104	Doplnění systému sklopného otevírání a zamykatelné kliky - plastové okno, rozměr 1530 x 700 mm	ks	1,000	5 569,00	5 569,00
	W		" výpis oken - ozn. O104 - 1.NP " 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
2	K	766aO204	Doplnění systému sklopného otevírání a zamykatelné kliky - plastové okno, rozměr 1530 x 700 mm	ks	2,000	5 569,00	11 138,00
	W		" výpis oken - ozn. O204 - 2.NP "2		2,000		
	W		Součet		2,000		
3	K	766aO304	Doplnění systému sklopného otevírání a zamykatelné kliky - plastové okno, rozměr 1530 x 700 mm	ks	2,000	5 569,00	11 138,00
	W		" výpis oken - ozn. O304 - 3.NP "2		2,000		
	W		Součet		2,000		



CENOVÉ NABÍDKA

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.3

Místo:

č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Datum:

14.04.2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 170,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 170,00
D	766a		Výplně otvorů				29 170,00
1	K	766aO104	Doplnění systému sklopného otevírání a zamykatelné kliky - plastové okno, rozměr 1530 x 700 mm	ks	1,000	5 834,00	5 834,00
	W		" výpis oken - ozn. O104 - 1.NP " 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
2	K	766aO204	Doplnění systému sklopného otevírání a zamykatelné kliky - plastové okno, rozměr 1530 x 700 mm	ks	2,000	5 834,00	11 668,00
	W		" výpis oken - ozn. O204 - 2.NP "2		2,000		
	W		Součet		2,000		
3	K	766aO304	Doplnění systému sklopného otevírání a zamykatelné kliky - plastové okno, rozměr 1530 x 700 mm	ks	2,000	5 834,00	11 668,00
	W		" výpis oken - ozn. O304 - 3.NP "2		2,000		
	W		Součet		2,000		

CENOVÉ NABÍDKA

Stavba:

Pobytové služby pro seniory v areálu nemocnice Opočno - Dodatek č.3

Místo: č.p. 431, areál nemocnice Opočno

Datum: 13.04.2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 850,00

D PSV Práce a dodávky PSV 29 850,00

D 766a Výplně otvorů 29 850,00

1	K	766aO104	Doplnění systému sklopného otevírání a zamykatelné kliky - plastové okno, rozměr 1530 x 700 mm	ks	1,000	5 970,00	5 970,00
	W		" výpis oken - ozn. O104 - 1.NP " 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
2	K	766aO204	Doplnění systému sklopného otevírání a zamykatelné kliky - plastové okno, rozměr 1530 x 700 mm	ks	2,000	5 970,00	11 940,00
	W		" výpis oken - ozn. O204 - 2.NP "2		2,000		
	W		Součet		2,000		
3	K	766aO304	Doplnění systému sklopného otevírání a zamykatelné kliky - plastové okno, rozměr 1530 x 700 mm	ks	2,000	5 970,00	11 940,00
	W		" výpis oken - ozn. O304 - 3.NP "2		2,000		
	W		Součet		2,000		

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	82 426 090,59 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	82 426 090,59 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 154 390,80 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 108 086,35 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 262 477,15 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	262 477,15 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,32 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	82 426 090,59 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 727 366,69 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 629 898,36 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 36 856,30 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 357 265,05 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 36 856,30 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 394 121,35 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	1,69 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	82 426 090,59 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 262 477,15 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 357 265,05 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 36 856,30 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	1 582 885,90 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,92 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 737 984,71 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 36 856,30 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	701 128,41 Kč bez DPH
---	------------------------------

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	82 426 090,59 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	82 426 090,59 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	83 307 848,08 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	84 008 976,49 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	84 008 976,49 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Jiří Strnad

Předání díla (stavby) objednatel vč. kolaudačního souhlasu: nejdéle do 30 dnů od dokončení stavebních prací

[illegible]