

## ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce  
na stavební práce

### „II/567 Rтынě – Zbečník – Hronov včetně mostu, změna č. 5“

#### I Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Královéhradecký kraj  
se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
Zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení dodatečných stavebních prací k zakázce „II/567 Rтынě – Zbečník – Hronov včetně mostu“. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto stavební práce nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

Popis a zdůvodnění změny je uvedeno v Evidenčním listu změny stavby – číslo změny 5. Při odtěžení stávající konstrukce vozovky v km 3,620 až 3,880 byla nalezena vysoká hladina podzemní vody, která byla původně svedená do stávající staré kanalizace a odváděná do Zbečnického potoka. Tato stávající kanalizace z roku 1932 vykazuje velké poruchy, místy je neprůchodná a dešťová voda vytéká pod konstrukci vozovky. Protože tato kanalizace tvoří v tomto úseku samostatný objekt s napojovacími body mimo komunikaci ( horská vpust', staré zanešené vpustě, které jsou místy zakryty původním chodníkem), do silničních vpustí jsou zaústěny výtoky dalších vod, které vyvolaně musí být odvedeny novou silniční kanalizací, to nemohl projektant předpokládat a tím nemohl zahrnout řešení do projektové dokumentace. Bez vybudování nové dešťové kanalizace v tomto úseku, nelze stavbu dokončit. Napojit novou dešťovou kanalizaci na vybudovanou stoku A nelze z důvodu její kapacity a proto odtoky z tohoto objektu musí být svedeny do stávajícího Zbečnického potoka. Stávající vpusti musí být nahrazeny šachtami s monolitickým betonovým spodním kusem a tak doba výroby (minimálně 3 týdny) je závislá na době zrání betonu a teprve potom může dojít k vlastní realizaci kanalizace. Proto na tyto práce je nezbytné prodloužit termín realizace prací o 4 týdny.

Cena sjednaná smlouvou – 1 730 426,93 Kč bez DPH

#### II Zvolený druh zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona

#### III Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele

<b>EUROVIA CS, a.s.</b>	<b>Národní 10, 113 19 Praha 1</b>
právní forma: akciová společnost	IČ: 452 74 924

Rozhodnutí zadavatele odpovídá závěrům jednacího řízení.

Vybraný uchazeč předpokládá plnění této veřejné zakázky bez subdodavatelů.

**IV Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny**

**EUROVIA CS, a.s.**

**Sídlo: Národní 10, 113 19 Praha 1**

Právní forma: akciová společnost

IČ: 452 74 924

Nabídková cena: 1 730 426,93 Kč bez DPH

**V Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti**

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný dodavatel.

**VI Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení**

Netýká se

**VII Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita**

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení dodatečných stavebních prací k zakázce „II/567 Rtyně – Zbečnick – Hronov včetně mostu“. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto stavební práce nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky. Z tohoto důvodu bylo použito jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona.

**VIII Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno**

Netýká se

Název a podpis zadavatele **Královéhradecký kraj**

Ing. Karel Janeček  
2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje